Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: **"ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
Договор подряда: № 106 от 15.07.2021г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2021 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**15.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.	**75 934 397,70**	**6 747 665,91**				**309 804,96**			**846 896,51**	**7 904 367,38**
Всего	**75 934 397,70**	**6 747 665,91**							**846 896,51**	**7 904 367,38**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети наружной канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106 от 15.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2021 года
на Внеплощадочные сети наружной канализации

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подготовительные работы									
		Земляные работы									
3	1147-0102-0107	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3. Подготовкастандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 %	яма	150	635,57	72,5	95334,90	10887,00	16638,10	63055,34	171061,46
					452,73	24,96	67909,80	3744,00	0,00	12671,22	
4	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	150	1031,28	145,26	154691,76	21789,30	17587,26	105760,51	281288,45

				768,77	32,45	115315,20	4867,20	0,00	20836,18	
5 2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 до 1 м.	шт.	150	192	0	28800,00	0,00	192,00	0,00	31104,00
				0	0	0,00	0,00	0,00	2304,00	
	Раздел 2 Трубопроводы									
	Земляные работы									
6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1672,56	150,79	143,03	252205,32	239226,26	0,00	50782,94	327227,32
				7,76	34,41	12979,07	57552,79	0,00	24239,06	
7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,66	200,85	192,16	2341,91	2240,59	0,09	499,26	3068,47
				8,6	50,87	100,28	593,14	0,00	227,29	
8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	64,97152	1864,63	0	121147,85	0,00	0,00	87226,45	225044,24
				1864,63	0	121147,85	0,00	0,00	16669,94	
9 1101-0205-0502	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	м3 грунта	423,2772	810,65	0	343129,66	0,00	0,00	247053,36	637397,66
				810,65	0	343129,66	0,00	0,00	47214,64	
10 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	3586,55	37,19	37,19	133383,79	133383,79	0,00	28095,60	197570,85
				0	10,88	0,00	39021,66	0,00	12918,35	
11 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	3586,55	152,14	73,08	545657,72	262105,07	0,00	288754,58	1020899,32

				79,06	32,76	283552,64	117495,38	0,00	66752,98	
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	115,09	114		13120,26	0,00	0,00	0,00	14169,88
						0,00	0,00	0,00	1049,62	
	Трубопроводы									
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	41,79	2998,83	155,05	125321,11	6479,54	1865,60	42276,49	181005,41
				978,18	43,68	40878,14	1825,39	0,00	13407,81	
14 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,835	546824,29	191055,71	456598,28	159531,52	21720,01	232889,42	744646,72
				334048,57	53325,71	278930,56	44526,97	0,00	55159,02	
16 1122-0901-0105	Задвижки или клапана обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	30	2867,11	184,24	86013,30	5527,20	14074,68	68341,78	166703,36
				2213,71	87,36	66411,30	2620,80	0,00	12348,40	
17 1122-0901-0103	Задвижки или клапана обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1954,68	78,96	7818,74	315,84	1309,30	6279,93	15226,56
				1548,4	37,44	6193,60	149,76	0,00	1127,89	
	Раздел 3. Инженерные сооружения Колодцы сборные железобетонные диам. 1500 мм-12 шт									
30 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1,5 м. Устройство. (5шт)	м3 конструкции колодца	19,14	31714,06	7298,65	607007,11	139696,16	92628,71	296600,54	975896,26
				12800,52	2852,38	245001,95	54594,55	0,00	72288,61	
31 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	17521		210252,00	0,00	210252,00	0,00	227072,16
						0,00	0,00	0,00	16820,16	

32 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1972-2010 КС15.9	шт.	24	16245		389880,00	0,00	389880,00	0,00	421070,40
						0,00	0,00	0,00	31190,40	
33 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.	12	24475		293700,00	0,00	293700,00	0,00	317196,00
						0,00	0,00	0,00	23496,00	
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	5281		63372,00	0,00	63372,00	0,00	68441,76
						0,00	0,00	0,00	5069,76	
35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4797		143910,00	0,00	143910,00	0,00	155422,80
						0,00	0,00	0,00	11512,80	
36 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаные Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	12	7096		85152,00	0,00	85152,00	0,00	91964,16
						0,00	0,00	0,00	6812,16	
37 2106-0208-0501	Стремянка для колодцев , лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2304	544426		125435,75	0,00	125435,75	0,00	135470,61
						0,00	0,00	0,00	10034,86	
38 1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанных под отмостку	м3	3,24	5740,11	960,28	18597,96	3111,31	6196,24	9873,26	30748,91
				2867,41	374,4	9290,41	1213,06	0,00	2277,70	
39 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В 7,5	м3	6,48	21312,82	7,2	138107,07	46,66	115315,98	21379,75	172245,74
				3509,94	0	22744,41	0,00	0,00	12758,95	
	Колодцы сборные железобетонные диам. 1000 мм-4 шт									
40 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	3,76	51026	10805,94	191859,42	40630,33	82794,82	82995,00	296842,77

				182200,6	4095,5	685074,26	15399,08	0,00	21988,35	
41 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	11208		134496,00	0,00	134496,00	0,00	145255,68
						0,00	0,00	0,00	10759,68	
42 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	4	11069		44276,00	0,00	44276,00	0,00	47818,08
						0,00	0,00	0,00	3542,08	
43 2104-0301-0201	Куольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124,00	0,00	21124,00	0,00	22813,92
						0,00	0,00	0,00	1689,92	
44 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4797		38376,00	0,00	38376,00	0,00	41446,08
						0,00	0,00	0,00	3070,08	
45 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаные Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7096		28384,00	0,00	28384,00	0,00	30654,72
						0,00	0,00	0,00	2270,72	
46 2106-0208-0501	Стремянка для колодцев , лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0768	544426		41811,92	0,00	41811,92	0,00	45156,87
						0,00	0,00	0,00	3344,95	
47 1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанных под отмостку	м3	1,08	5740,11	960,28	6199,32	1037,10	2065,41	3291,09	10249,64
				2867,41	374,4	3096,80	404,35	0,00	759,23	
48 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В 7,5	м3	2,16	21312,82	7,2	46035,69	15,55	38438,67	7126,58	57415,25

				3509,94	0	7581,47	0,00	0,00	4252,98	
	Колодец-гаситель КГН									
49 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,44	28705,29	6881,75	70040,91	16791,47	30686,49	28883,83	106838,72
				9247,11	2710,09	22562,95	6612,62	0,00	7913,98	
50 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349,00	0,00	26349,00	0,00	28456,92
						0,00	0,00	0,00	2107,92	
51 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230,00	0,00	46230,00	0,00	49928,40
						0,00	0,00	0,00	3698,40	
52 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1	28056		28056,00	0,00	28056,00	0,00	30300,48
						0,00	0,00	0,00	2244,48	
53 2104-0301-0201	Куольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281,00	0,00	5281,00	0,00	5703,48
						0,00	0,00	0,00	422,48	
54 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594,00	0,00	9594,00	0,00	10361,52
						0,00	0,00	0,00	767,52	
55 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаные Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096		7096,00	0,00	7096,00	0,00	7663,68
						0,00	0,00	0,00	567,68	
56 2106-0208-0501	Стремянка для колодцев , лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0162	544426		8819,70	0,00	8819,70	0,00	9525,28

						0,00	0,00	0,00	705,58	
57 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэф к затратам труда - 1,1	м2 кладки	0,049	29934,44	2138,04	1466,79	104,79	1043,88	316,34	1925,78
				6492,64	449,28	318,14	22,01	0,00	142,65	
58 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмезочная битумная в 2 слоя по выровненой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2 поверхности	16,33	853,43	19,95	13936,57	325,78	9356,08	3994,82	19365,90
				260,55	2,5	4254,78	40,83	0,00	1434,51	
59 1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанных под отмостку	м3	0,27	5740,11	960,28	1549,83	259,28	516,35	822,77	2562,41
				2867,41	374,4	774,20	101,09	0,00	189,81	
60 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В 7,5	м3	0,54	21312,82	7,2	11508,92	3,89	9609,66	1781,65	14353,81
				3509,94	0	1895,37	0,00	0,00	1063,25	
61 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1551,8	116,08	6207,20	464,32	371,70	5366,91	12500,06
				1342,8	12,48	5371,20	49,92	0,00	925,93	
62 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой сталь дн150	шт.	4	4471		17884,00	0,00	17884,00	0,00	19314,72
						0,00	0,00	0,00	1430,72	
63 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовач ПЭ 100	шт.	2	3520		7040,00	0,00	7040,00	0,00	7603,20
						0,00	0,00	0,00	563,20	
64 2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной сталит дн150	шт.	1	6307		6307,00	0,00	6307,00	0,00	6811,56
						0,00	0,00	0,00	504,56	

65	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0038	217600		826,88	0,00	826,88	0,00	893,03
							0,00	0,00	0,00	66,15	
		Раздел 5 Канализация									
97	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,2	2998,83	155,05	599,77	31,01	373,12	202,33	866,26
					978,18	43,68	195,64	8,74	0,00	64,17	
98	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	595801,61	237615	2383,21	950,46	3,11	1685,45	4394,15
					357408	68210,98	1429,63	272,84	0,00	325,49	

Локальная смета №2-1-1 Дополнительные работы

Раздел 1 Переход напорной канализации под деревьями методом ГНБ - 2 шт

1	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	60	2809,47	2232,05	168568	133923	599	71238	258990
					567,43	631,87	34046	37912	0	19184	
2	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы уложенной в футляр	60	1400,12	8,4	84007,20	504,00	16261,20	66725,21	162791,00
					1120,7	2,62	67242,00	157,20	0,00	12058,59	
		Рабочий котлован									
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	75	158,66	150,7	11899,50	11302,50	0,00	3212,06	16320,48
					7,96	35,3	597,00	2647,50	0,00	1208,92	

4 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 3 м . Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,64	2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	13250,83	28766,35
				2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	2130,84	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	76,6	37,19	37,19	2848,75	2848,75	0,00	825,07	3967,73
				0	10,88	0,00	833,41	0,00	293,91	
6 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	76,6	152,14	73,08	11653,92	5597,93	0,00	8479,76	21744,38
				79,06	32,76	6056,00	2509,42	0,00	1610,69	
7 1101-0201-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,04	738,09	0	2981,88	0,00	0,00	2952,06	6408,66
				738,09	0	2981,88	0,00	0,00	474,72	
Раздел 2 Переход напорной канализации под дорогой методом ГНБ - 2 шт										
8 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	64	2809,45	2232,03	179805	142850	639	75987	276255
				567,44	631,86	36316	40439	0	20463	
9 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляр	64	1400,12	8,4	89607,68	537,60	17345,28	71173,56	173643,73
				1120,7	2,62	71724,80	167,68	0,00	12862,50	
	Рабочий котлован									

10 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	75	158,66	150,7	11899,50	11302,50	0,00	3212,06	16320,48
				7,96	35,3	597,00	2647,50	0,00	1208,92	
11 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 3 м . Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,64	2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	13250,83	28766,35
				2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	2130,84	
12 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	76,6	37,19	37,19	2848,75	2848,75	0,00	825,07	3967,73
				0	10,88	0,00	833,41	0,00	293,91	
13 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	76,6	152,14	73,08	11653,92	5597,93	0,00	8479,76	21744,38
				79,06	32,76	6056,00	2509,42	0,00	1610,69	
14 1101-0201-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,04	738,09	0	2981,88	0,00	0,00	2952,06	6408,66
				738,09	0	2981,88	0,00	0,00	474,72	

Раздел 3 Переход напорной канализации по линией ВОЛС в две трубы методом ГНБ

15 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	80	2809,44	2232,01	224755	178561	799	94985	345319
				567,44	631,86	45395	50549	0	25579	

16 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляр	80	1400,12	8,4	112009,60	672,00	21681,60	88966,94	217054,67
				1120,7	2,62	89656,00	209,60	0,00	16078,12	
	Рабочий котлован									
17 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	75	158,66	150,7	11899,50	11302,50	0,00	3212,06	16320,48
				7,96	35,3	597,00	2647,50	0,00	1208,92	
18 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 3 м . Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,64	2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	13250,83	28766,35
				2373,17	0	13384,68	0,00	0,00	2130,84	
19 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	76,6	37,19	37,19	2848,75	2848,75	0,00	825,07	3967,73
				0	10,88	0,00	833,41	0,00	293,91	
20 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	76,6	152,14	73,08	11653,92	5597,93	0,00	8479,76	21744,38
				79,06	32,76	6056,00	2509,42	0,00	1610,69	
21 1101-0201-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,04	738,09	0	2981,88	0,00	0,00	2952,06	6408,66
				738,09	0	2981,88	0,00	0,00	474,72	
	Всего					9 314 641,08				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					121 090,33				
	ИТОГО					9 435 731,42				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**188 714,63**
Итого сметная стоимость	**9 624 446,05**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**10 104 715,53**
Итого с рыночным коэффициентом	**7 057 470,88**
НДС (12 %)	846 896,51
Итого	**7 904 367,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)