Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Гос. архив Костанайской области" Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тәуелсіздік, 82** — **050140007108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 114 от 14.05.2020г

Номер документа	Дата составления
38	**06.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу ул. Тәуелсіздік, 82, г. Костанай			услуга	1	22 158 096,00	22 158 096,00
				Итого	1	x	22 158 096,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Шарипов М.О. — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____ — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный архив Костанайской области" Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу: ул.Тәуелсіздік, 82, г.Кустанай.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за август месяц 2020г.
Договор № 114 от 14.05.2020г

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		114	14.05.2020г	Бюджет. программа	32			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу ул.Тәуелсіздік, 82, г. Костанай	19 784 014.29						2 374 081.71	22 158 096.00
Итого к оплате:	19 784 014.29	0,00	0,00				2 374 081.71	22 158 096.00

К оплате: 22 158 096,00 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч девяносто шесть) тенге 00 тиын

От заказчика:
КГУ "Государственный архив Костанайской области
"Управления информатизации, оказания государственных
услуг и архивов акимата Костанайской области"

_____ Казыбаев С.С.

От подрядчика:
ТОО "Девятка"

_____ Шарипов М.О.

Заказ 43418

Заказчик: КГУ "Государственный архив Костанайской области "Управления информатизации, оказания услуг и архивов акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Девятка"-
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу: ул. Тауелсиздик 82, г.Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : ул. Тауелсиздик 82, г.Костанай.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113от14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020г.

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы (по смете пректировщиков)									
2	1215-0103-0503	Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	14287,47	109,61	28575	219	-	20495	52996
					14177,86	54,86	28356	110	–	3926	
3	1215-0103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	5902,59	15,54	23610	62	-	16977	43834
					5887,05	7,78	23548	31	–	3247	

4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 98 %	насос	1	6488,17	173,44	6488	173	-	6239	13746
					6314,72	51,78	6315	52	–	1018	
5	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	257,05	18,53	1542	111	-	1433	3213
					238,52	5,2	1431	31	–	238	
Раздел 2 Демонтажные работы (добавить)											
12д	1215-0103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка (1200х600) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	19,4	247,78	15,52	4807	301	–	3353	8813
					232,27	7,78	4506	151	–	653	
13д	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка (500х530) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,26	271,67	15,54	3059	175	–	2140	5615
					256,13	7,82	2884	88	–	416	
14д	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка (500х200) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	48,58	348,41	15,54	16926	755	–	11915	31148
					332,87	7,78	16171	378	–	2307	
15д	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка (400х400) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4	348,5	15,5	1394	62	–	981	2565
					333	7,75	1332	31	–	190	

16д 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка (200х250) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	288,06	429,31	15,54	123667	4476	–	87429	227983
				413,77	7,77	119191	2238	–	16888	
17д 1146-0301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм (отверстия меж этажей для систем В2,В3, ДУ-1, ДУ2) НР = 72 % К=2,813;	отверстие	67,512	1373,52	566,98	92729	38278	3677	55228	159794
				752,07	384,09	50774	25931	–	11837	
18д 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,2	469		1501		–	–	1621
				–		–		–	120	
19д 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	3,2	469		1501		–	–	1621
				–		–		–	120	
20д 4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,2	411		1315		–	–	1420
				–		–		–	105	

Итого по акту	**307 115**
Накладные расходы, тенге	206 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 065
Всего в ценах 2019г.	**554 370**

Временные здания и сооружения 1,2%	6 652
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ зимнее время 2,2%	12 342
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 467
Итого	584 832
НДС 12%	70 180
Итого по акту	**655 012**

Заказчик:Директору «Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив "Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области»

_____ Козыбаев С.С.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ Жумикенов Е.Е.

Подрядчик:Начальник участка тоо "Девятка"

_____Жыргабаев Д.М.

Авторский надзор: ТОО"Каз ЭнергоПром"

_____Сейсебаев А.М.

Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Государственный архив Костанайской области "Управления информатизации, оказания услуг и архивов акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 43418

Подрядчик: ТОО "Девятка"-
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу: ул. Тауелсиздик 82, г.Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : ул. Тауелсиздик 82, г.Костанай.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113от14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2020г.

Вентиляция (восстановительные работы)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ПВ1(смета проектировщиков)										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой	комп.	1	4661639 / –		4661639 / –		– / 4661639	– / –	4661639
3	1307-0104-0201	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42120,22 / 36036	1008,82 / 361,08	42120 / 36036	1009 / 361	5075 / –	22202 / 5146	69468
4	5800-0000-0000 (пл) (об)	Компрессорно-конденсаторныйблок	шт	1	2577298,35 / –		2577298 / –		– / 2577298	– / –	2577298
5	5800-0000-0000 (пл) (об)	Присоединительный комплект 045/2	шт	1	166279,73 / –		166280 / –		– / 166280	– / –	166280

	000-0000 (пл) (об)	Пароувлажнитель	шт	1	4354212,22		4354212		–	–	4354212
					–		–		4354212	–	
7	5800-0000-0000 (пл) (об)	Датчик температуры (-10-60*С) и влажности (10-90%rH) выход: 0-10V (DPDC112000)	1	1	125110,31		125110		–	–	125110
					–		–		125110	–	
8	5800-0000-0000 (пл) (об)	Датчик температуры (-20-70*С) и влажности (0-100%rH) выход: 0-10V (DPDC112000)	1	1	194287,74		194288		–	–	194288
					–		–		194288	–	
9	1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	15774,71	63,42	15775	63	14732	973	18088
					979,97	13,01	980	13	–	1340	
16	1120-0501-0109	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	3757,63	136,61	3758	137	1027	2586	6851
					2594,32	44,6	2594	45	–	508	
17	2305-0302-2219	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	14142		14142		14142	–	15273
					–		–		–	1131	
18	1120-0401-0109	Клапаны обратные, периметр до 4500 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6035,01	232,31	6035	232	1849	3950	10784
					3954,45	76,2	3954	76	–	799	
19	2901-0001-0001 (пл)	Клапан обратный 1200х600мм	шт	1	30066,69		30067		30067	–	32472
					–		–		–	2405	

Раздел1.2 ПВ1 (добавить)

.20-2601-1001	Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	клапан	1	6509	409	6509	409	142	5983	13491
				5958	147	5958	147	–	999	
11д 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (200х250) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	109,5	4798,24	41,2	525407	4511	346136	172934	754208
				1595,98	15,55	174760	1703	–	55867	
12д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(400х250) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	60,06	4990,49	41,19	299729	2474	214317	82196	412479
				1380,92	15,57	82938	935	–	30554	
13д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(500х200) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,58	4990,49	41,19	242438	2001	173352	66484	333636
				1380,92	15,56	67085	756	–	24714	
14д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(400х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	4990,63	41,41	31940	265	22837	8759	43955
				1380,94	15,63	8838	100	–	3256	
15д 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(500х530)Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,24	4638,83	38,35	38224	316	29346	8507	50469
				1039,08	14,44	8562	119	–	3738	
16д 1120-0101-0313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм.(1200х600) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	22,28	4376,66	36,58	97512	815	79473	17132	123816

Раздел 4.2 В2(добавить)										
				773,07	11,58	17224	258	–	9172	
57д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(250х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	151,9	4990,51	41,19	758058	6257	559775	207883	1043217
				1380,92	15,56	209762	2364	–	77275	
58д 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,89	4638,84	38,37	138655	1147	106450	30861	183077
				1039,08	14,49	31058	433	–	13561	
59д 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	4421,13	34,46	148550	1158	119172	28011	190686
				839,88	10,8	28220	363	–	14125	
62д 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,68	20919,54	1344,54	118823	7637	12075	78052	212625
				17449,12	631,87	99111	3589	–	15750	
63д 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,04	15755		110915		110915	–	119788
				–		–		–	8873	
Раздел 5.2 В3(добавить)										

120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(250х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	156,54	4990,5	41,18	781213	6446	597850	214233	1075081
				1380,92	15,56	216169	2436	–	79636	
82д 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,89	4638,84	38,37	138655	1147	106450	30861	183077
				1039,08	14,49	31058	433	–	13561	
83д 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	4421,13	34,46	148550	1158	119172	28011	190686
				839,88	10,8	28220	363	–	14125	
86д 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,68	20919,54	1344,54	118823	7637	12075	78052	212625
				17449,12	631,87	99111	3589	–	15750	
87д 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,04	15755		110915		110915	–	119788
				–		–		–	8873	

Раздел 6 ВД1-ВД2(смета проектировщиков)

.20-0101-0206	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4717,69	38,4	133322	1085	93212	38645	185725
				1380,92	14,48	39025	409	–	13757	
55 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	5508,61	83,78	11017	168	1235	9449	22103
				4807,72	13,01	9615	26	–	1637	
57 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1435,77	55,7	2872	111	249	2487	5788
				1256,07	13,01	2512	26	–	429	
58 2901-0001-0001 (пл)	Решетка кругдая д=450мм РНК-450	шт	2	8028,86		16058		16058	–	17342
				–		–		–	1285	
59 2901-0001-0001 (пл)	Сетка металлическая 2х2мм толщ.1,2мм	м2	1	465		465		465	–	502
				–		–		–	37	

6.2 ВД1-ВД2 (добавить)

90д 2901-0001-0001 (пл)	Вентилятор крышной ВКРФ-ДУ-4,5	шт	2	325000		650000		650000	–	702000
				–		–		–	52000	
91д 2900-0000-0000 (пл)	Клапан огнезадерживающий ОЗ-60-НО-450(ЭМ/200)-К-СН	шт	2	42500		85000		85000	–	91800
				–		–		–	6800	
92д 2900-0000-0000 (пл)	Электропривод	шт	2	69800		139600		139600	–	150768
				–		–		–	11168	

	-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %								
			м3 изоляции	0,632	20919,3	1343,35	13221	849	1344	8685	23658
					17449,37	631,33	11028	399	–	1752	
94д	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,783	15755		12336		12336	–	13323
					–		–		–	987	
	Раздел 7 Материалы для крепления систем вентиляции(смета проектировщиков)										
60	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,157	326085		51195		51195	–	55291
					–		–		–	4096	
61	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1885	311343		58688		58688	–	63383
					–		–		–	4695	
62	2900-0000-0001 (пл)	Надбавка за марку стали С245	тенге	0,3455	5772		1994		1994	–	2154
					–		–		–	160	

Итого по акту	**17 181 407**
Накладные расходы, тенге	1 146 936
Сметная прибыль (8 %), тенге	499 960
Оборудование	12 078 827

Всего в ценах 2019г.	**18 028 303**
Временные здания и сооружения 1,2%	80 994
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ зимнее время 2,2%	150 270
Непредвиденные работы и затраты 2%	139 615
Итого	19 199 182
НДС 12%	2 303 902
Итого по акту	**21 503 084**

Заказчик:Директору «Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив "Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области»

_____ Қозыбаев С.С.

Подрядчик:Начальник участка тоо "Девятка"

_____Жыргабаев Д.М.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____Жумикенов Е.Е.

Авторский надзор: ТОО"Каз ЭнергоПром"

_____Сейсебаев А.М.