«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 007
12.12.16ж
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«28» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Механизатор-К»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Те Ю.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство инженерных сетей по адресу; г. Кызылорда мкр. Арай-3 Строительство водоснабжения и канализации
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылорда Су жуйеси» директора Диханбаев Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Кызылордажобакурылыс» номер проекта 01-16
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Городской отдел строительства»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабж диам.250мм	км	0,338	0,338	0,338	0,338
-*- - 225мм	-*-	0,348	0,348	0,348	0,348
-*- - 200мм	-*-	0,738	0,738	0,738	0,738
-*- -150мм	-*-	0,562	0,562	0,562	0,562
-*-- 100мм	-*-	0,218	0,218	0,218	0,218
-*- - 63мм	-*-	0,610	0,610	0,610	0,610

Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом					
диам. 300мм	км	0,232	0,232	0,232	0,232
диам 250мм	-*-	0,267	0,267	0,267	0,267
диам 200мм	-*-	0,695	0,695	0,695	0,695
диам 160мм	-*-	1,206	1,206	1,206	1,206

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнгатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы полиэтиленовая для водоснабжения диам.250мм;225мм;200мм;150мм;100мм;, 63мм, Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом диам. 300мм; диам 250мм; диам 200мм; диам 160мм, задвижки, фланцы, ж/бетонные колодцы

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2016г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5** мес;

фактически, месяц: 3 мес;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директора ГКП"КызылордаСу жуйеси» Диханбаев Н. 28.11.2016г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство инженерных сетей по адресу: г. Кызылорда мкр. Арай-3 Строительство водоснабжения и канализации готовым
наименование объекта (комплекса)
к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Механизатор-К» Директор Те Ю.А. 28.11.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.