Заказчик : ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь. Лот № 1 (участок 3).
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети канализации

Форма 4

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов участок 3 (см. 1-1-3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС 8.02.03-2003 ТАБ 20 п1,стр 359 т.ч. п3 к=1,5	**Восстановление трассы до 1 км(II категория сложности)** км	2,18	6163,50	--	13436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	РДС 8.02.03-2003 ТАБ 20 п2,стр 359 т.ч. п3	**Закрепление трасс (II категория сложности)** км	2,18	4607,00	--	10043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23480				
		в т.ч. оборудование				-				
		СМР				23 480				
		Временные здания и сооружения 1,5				352				
		Итого с временными				23 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 % с к=1,05 =3,57				851				
		Итого с зимними затратами				24 683				
		Выслуга лет 1%				238				
		Доп. отпуска 0,4%				95				
		Итого				25 017				
		Итого по акту в ценах 2016г К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)				68 961				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 379				
		Всего в текущих ценах без НДС				70 340				
		НДС 12%				8 441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				78 781				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах				146				
		Итого без НДС				70 195				
		Скидка субподрядчика 25%				17 549				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				52 646				
		НДС 12%				6 318				
		ИТОГО со скидкой субподрядчика с НДС:				**58 964**				

Заказчик: _____

Директор ТОО "АБК-КУРЫЛЫС 1"

_____ А.Аманжолов

Подрядчик: _____

Дирсктор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Б.Мамбетжанов

Инж. ПТО:

Заказчик : ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь. Лот № 1 (укчасток 3).

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети канализации

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Срезка и восстановление растительного слоя участок 3 (см. 1-2-3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и восстановление растительного грунта								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(растительного слоя)**	5700	9,85	9,85	56129	56129	14888	--	--
		м3		--	2,69	--	15349	97	0,01	50
2	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5700	32,56	30,98	185566	176569	58270	0,01	60
		м3		1,53	9,01	8721	51351	97	0,03	176
3	Е010333-А1-1т.ч.раздел3 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (во временный отвал)**	7410	21,67	21,67	160575	160575	32115	--	--
		т		--	4,33	--	32115	100	0,09	674
4	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	5700	3,08	2,66	17573	15166	7298	--	16
		м3		0,39	0,93	2223	5301	97	--	17
5	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(восстановление растительного грунта)**	5700	32,56	30,98	185566	176569	58270	0,01	60
		м3		1,53	9,01	8721	51351	97	0,03	176
6	Е010333-А1-1т.ч.раздел3табл.7, стр.25 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (из временного отвала)**	7410	21,67	21,67	160575	160575	32115	--	--
		т		--	4,33	--	32115	100	0,09	674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(восстановление растительного слоя)**								
			5700	9,85	9,85	56129	56129	14888	--	--
		м3		--	2,69	--	15349	97	0,01	50
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			1102355				
		в т.ч. оборудование				-				
		СМР				1 102 355				
		Временные здания и сооружения 1,5				16 535				
		Итого с временными				1 118 890				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 % с к=1,05 =3,57				39 944				
		Итого с зимними затратами				1 158 835				
		Выслуга лет 1%				11 189				
		Доп. отпуска 0,4%				4 476				
		Итого				1 174 499				
		Итого по акту в ценах 2016г К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)				3 237 636				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				64 753				
		Всего в текущих ценах без НДС				3 302 389				
		НДС 12%				396 287				
		ИТОГО:				3 698 676				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах				6 837				
		Итого без НДС				3 295 552				
		Скидка субподрядчика 25%				823 888				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				2 471 664				
		НДС 12%				296 600				
		ИТОГО со скидкой субподрядчика с НДС:				**2 768 263**				

Заказчик: _____

Директор ТОО "АБК-КУРЫЛЫС 1"

_____ А.Аманжолов

Подрядчик: _____

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Б.Мамбетжанов

Инж. ПТО: _____, Р.П. _____

Заказчик : ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь. Лот № 1 (укчасток 3).

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети канализации

АКТ № 3

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Подсыпка заниженных мест дресвой участок №3 (см.1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТОО"КазСТК"	ДРЕСВА	--	161,93	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	--	171,40	--	--	--	--	0,72	--
		т		34,28	--	--	--	--	--	-
3	Е0101-85-9	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м(разравнивание грунта)	--	6,77	6,77	--	--	--	--	--
		м3		--	1,51	--	--	--	--	--
4	Е0101-85-18	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 3 группы	--	4,00	4,00	--	--	--	--	--
		м3		--	0,89	--	--	--	--	--
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2620	14,01	14,01	36695	36695	12186	--	--
		м3		--	4,80	--	12563	97	0,02	41
6	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	13100	1,39	1,39	18249	18249	5327	--	--
		м3		--	0,42	--	5492	97	--	18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			76804				
		в т.ч. оборудование				-				
		СМР				76 804				
		Временные здания и сооружения 1,5				1 152				
		Итого с временными				77 956				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 % с к=0,85				2 783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними затратами				80 739				
		Выслуга лет 1%				780				
		Доп. отпуска 0,4%				312				
		Итого				81 830				
		Итого по акту в ценах 2016г К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)				225 575				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4 511				
		Всего в текущих ценах без НДС				230 086				
		НДС 12%				27 610				
		ИТОГО:				257 697				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах				476				
		Итого без НДС				229 610				
		Скидка субподрядчика 25%				57 402				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				172 207				
		НДС 12%				20 665				
		ИТОГО со скидкой субподрядчика с НДС:				**192 872**				

Заказчик: _____

Директор ТОО "АЫЮ КУРЫЛЫС 1"

_____ А.Аманжолов

Подрядчик: _____

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Б.Мамбетжанов

Инж. ПТО:

Заказчик : ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь. Лот № 1 (укчасток 3).

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети канализации

АКТ № 4

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г.

на Коллектор ливневой канализации 3 й участок от НС3, камера93 до НС5 включительно (смю 6-3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения**	33,0182655	44,33	42,31	1464	1397	430	0,01	--
		м3		1,95	11,47	64	379	97	0,04	1
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения**	127,798446	58,00	55,36	7412	7075	2178	0,02	2
		м3		2,56	15,01	327	1919	97	0,05	7
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	873,404628	44,33	42,31	38715	36953	11375	0,01	12
		м3		1,95	11,47	1705	10022	97	0,04	34
4	Е010333-А1-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/ для обратной засыпки во временный отвал/**	1659,46879	21,67	21,67	35961	35961	7192	--	--
		т		--	4,33	--	7192	100	0,09	151
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	233,249451	23,14	21,88	5398	5103	1532	0,01	2
		м3		1,26	5,51	294	1285	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-162-9 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	6,946251	747,79	--	5194	--	5870	4,38	30
		м3		747,79	--	5194	--	113	--	--
7	Е0101-162-9 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,1646075	897,35	--	3737	--	4223	5,26	22
		м3		897,35	--	3737	--	113	--	--
8	Е0101-17-9 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанного вручную	11,1108585	52,73	50,33	586	559	172	0,02	--
		м3		2,33	13,65	26	152	97	0,05	1
9	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	49,2680925	468,34	--	23074	--	26074	3,04	150
		м3		468,34	--	23074	--	113	--	--
10	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,5608555	562,01	--	16613	--	18773	3,64	108
		м3		562,01	--	16613	--	113	--	--
11	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,2134145	361,80	--	2610	--	2949	2,35	17
		м3		361,80	--	2610	--	113	--	--
12	Е010333-А25-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/лишний в карьер/	326,662383	188,54	188,54	61589	61589	12318	--	--
		т		--	37,71	--	12318	100	0,79	259
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	171,92757	3,79	3,24	651	558	267	--	1
		м3		0,48	1,12	83	193	97	--	1
14	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	873,404628	44,33	42,31	38715	36953	11375	0,01	12
		м3		1,95	11,47	1705	10022	97	0,04	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е010333-А1-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/ для обратной засыпки из временного отвала/	1659,46879	21,67	21,67	35961	35961	7192	--	--
		т		--	4,33	--	7192	100	0,09	151
16	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	180,351078	6,01	6,01	1084	1084	287	--	--
		м3		--	1,64	--	296	97	0,01	1
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	714,175182	6,83	6,83	4875	4875	1293	--	--
		м3		--	1,87	--	1333	97	0,01	4
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	60,1117875	122,18	--	7344	--	8299	0,89	53
		м3		122,18	--	7344	--	113	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	238,058394	134,10	--	31924	--	36074	0,97	231
		м3		134,10	--	31924	--	113	--	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	902,494017	21,55	4,52	19445	4076	14908	0,11	97
		м3		17,03	--	15369	--	97	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
21	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	53,189295	837,61	584,61	44552	31095	11928	0,66	35
		м		113,18	102,45	6020	5449	104	0,41	22
22	С143101-1Сб.4, табл.6	Вода	17,0205744	5,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	53,189295	437,91	332,83	23292	17703	8285	0,60	32
		м		105,08	44,69	5589	2377	104	0,17	9
24	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	4,7870365	1751,00	--	8382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	53,189295	918,69	681,77	48865	36263	17437	1,31	70
		м		236,93	78,30	12602	4165	104	0,27	14
26	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду	0,5185586	14800,00	--	7675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40)	0,5185586	26016,00	12010,00	13491	6228	5460	51,00	26
		шт		9045,00	2655,05	4690	1377	90	15,40	8
28	Ц0107-247-8	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40)	0,5185586	10406,40	4804,00	5396	2491	2184	20,40	11
		шт		3618,00	1062,02	1876	551	90	6,16	3
29	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	2234	101,10	101,10	225857	225857	131192	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	145769	90	0,38	845
30	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора	103,711717	154,96	100,95	16071	10469	5398	0,34	35
		м		46,35	28,00	4807	2904	70	0,11	11
31	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1,таб.5, стр.25 9,6%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	9,9563248	1623,00	--	16159	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	103,711717	92,82	63,34	9626	6569	3511	0,23	24
		м		29,48	18,88	3057	1958	70	0,08	8
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ К2								
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,3081582	1234,60	152,52	1615	200	359	1,02	1
		м3		153,68	57,15	201	75	130	0,28	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 т. 100 мм	11,91984	6092,95	66,01	72627	787	2762	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2333	297	105	0,12	1
35	Е0106-1-13	Устройство бетонного спрофилированного основания В7,5	79,8458182	7537,54	96,15	601841	7677	67868	4,90	391
		м3		773,20	36,32	61737	2900	105	0,18	14
36	Е0123-4-8	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1600 мм	57,5	1637,54	362,94	94158	20869	53114	3,19	183
		м		574,65	135,90	33042	7814	130	0,66	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.25-3	23	77902,00	--	1791746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,99072	70,00	--	4479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,99072	232,00	--	14846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0123-12-1 Изм. и доп. вып. 15	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	62,736	2187,98	140,38	137265	8807	36932	2,18	137
		м труб		400,28	52,56	25112	3297	130	0,26	16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4239568				
		в т.ч. оборудование				-				
		СМР				4 239 568				
		Временные здания и сооружения 1,5				63 594				
	Составил	Итого с временными				4 303 162				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 % с к=1,05 =3,57				153 623				
		Итого с зимними затратами				4 456 784				
		Выслуга лет 1%				43 032				
		Доп. отпуска 0,4%				17 213				
		Итого				4 517 029				
		Итого по акту в ценах 2016г К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)				12 451 686				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				249 034				
		Всего в текущих ценах без НДС				12 700 720				
		НДС 12%				1 524 086				
		ИТОГО:				14 224 806				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах				26 295				
		Итого без НДС				12 674 425				
		Скидка субподрядчика 25%				3 168 606				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				9 505 819				
		НДС 12%				1 140 698				
		ИТОГО со скидкой субподрядчика с НДС:				**10 646 517**				

Заказчик: _____

Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

_____ А.Аманжолов

Подрядчик: _____

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Б.Мамбетжанов

Инж. ПТО: