Заказчик: **ТОО "АБК Курылыс-1"**
Подрядчик: **ТОО «Компания НурайСтрой»**
Наименование стройки -**«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь"**

Наименование объекта - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь" ЛОТ №1 (участок 3)**

Утверждена
Приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г.

**Справка**
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

*(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)*

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования наименование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименов | код | наименов | код |
| | | | | **1/08** | **28.01.2016г.** | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | Из графы 1 | | | Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | |
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Всего по стройке | 1 398 360 050,00 | 59 419 961,00 | | | | | | | | | |
| | *в т.ч. за отчетный месяц* | | | 4 752 445,54 | | | | | | | 570 293,46 | 5 322 739,00 |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "АБК Курылыс-1"**

**А.Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»**

**Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

## Акт №40 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Коллектор ливневой канализации 3 й участок от НС3, камера93 до НС5 включительно

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ КИС 4,5** | | | | | | | | |
| 1 | Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2** | | | | | | | | |
| | | | 118,56 | 3582,75 | 2619,75 | 424771 | 310598 | 252629 | 5,82 | 690 |
| | | т | | 963,00 | 889,88 | 114173 | 105504 | 115 | 3,19 | 378 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ К2** | | | | | | | | |
| 2 | Е0123-12-1 Изм. и доп. вып. 15 | **Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм** | | | | | | | | |
| | | | 50 | 2187,98 | 140,38 | 109399 | 7019 | 29435 | 2,18 | 109 |
| | | м труб | | 400,28 | 52,56 | 20014 | 2628 | 130 | 0,26 | 13 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 109399 | 7019 | | | 109 |
| | | | Тенге | | | 20014 | 2628 | | | 13 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 109399 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 82366 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 22642 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29435 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4415 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8330 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 147164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27057 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 147164 | | | | |
| | | Нормативная трудосмкость - | чел.-ч | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27057 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАМЕРЫ.35 ШТ** | | | | | | | | |
| | | КАМЕРЫ 115,119,122= 3шт | | | | | | | | |
| 3 | Е0123-24-1 | Установка люков | 3 | 8348,44 | 35,42 | 25045 | 106 | 869 | 1,31 | 4 |
| | | | шт | 209,25 | 13,50 | 628 | 41 | 130 | 0,07 | -- |
| 4 | **Е0111-1-2 К=2** | **Уплотнение грунта щебнем т.100 мм** | 16,02 | 190,60 | 5,24 | 3053 | 84 | 453 | 0,14 | 2 |
| | | | м2 | 21,02 | 1,98 | 337 | 32 | 123 | 0,01 | -- |
| | | **КАМЕРА 95-98,95а,96а=6шт** | | | | | | | | |
| 5 | Е0123-24-1 | Установка люков | 6 | 8348,44 | 35,42 | 50091 | 213 | 1737 | 1,31 | 8 |
| | | | шт | 209,25 | 13,50 | 1256 | 81 | 130 | 0,07 | -- |
| 6 | Е0111-1-2 К=2 | Уплотнение грунта щебнем т.100 мм | 32,04 | 190,60 | 5,24 | 6107 | 168 | 906 | 0,14 | 4 |
| | | | м2 | 21,02 | 1,98 | 673 | 63 | 123 | 0,01 | -- |
| | | **КАМЕРА 105,106,107 = 3шт** | | | | | | | | |
| 7 | **Е0123-24-1** | **Установка люков** | 3 | 8348,44 | 35,42 | 25045 | 106 | 869 | 1,31 | 4 |
| | | | шт | 209,25 | 13,50 | 628 | 41 | 130 | 0,07 | -- |
| 8 | Е0111-1-2 К=2 | Уплотнение грунта щебнем т.100 мм | 16,02 | 190,60 | 5,24 | 3053 | 84 | 453 | 0,14 | 2 |
| | | | м2 | 21,02 | 1,98 | 337 | 32 | 123 | 0,01 | -- |
| | | **КАМЕРА 93,94,99-104,104а,108,109=11шт** | | | | | | | | |
| 9 | Е0123-24-1 | Установка люков | 11 | 8348,44 | 35,42 | 91833 | 390 | 3185 | 1,31 | 14 |
| | | | шт | 209,25 | 13,50 | 2302 | 149 | 130 | 0,07 | 1 |
| 10 | Е0111-1-2 К=2 | Уплотнение грунта щебнем т.100 мм | 58,74 | 190,60 | 5,24 | 11196 | 308 | 1662 | 0,14 | 8 |
| | | | м2 | 21,02 | 1,98 | 1235 | 116 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | **КАМЕРЫ 110,111,123,124-4 шт** | | | | | | | | |
| **11** | **Е0123-24-1** | **Установка люков** | 4 | 8348,44 | 35,42 | 33394 | 142 | 1158 | 1,31 | 5 |
| | | | шт | 209,25 | 13,50 | 837 | 54 | 130 | 0,07 | -- |
| **12** | **Е0111-1-2 К=2** | **Уплотнение грунта щебнем т.100 мм** | 21,36 | 190,60 | 5,24 | 4071 | 112 | 604 | 0,14 | 3 |
| | | | м2 | 21,02 | 1,98 | 449 | 42 | 123 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | КАМЕРЫ 112,113,114,116,117,118,120,121 =8 шт | | | | | | | |
| 13 | Е0123-24-1 | **Установка люков** | 8 | 8348,44 | 35,42 | 66788 | 283 | 2317 | 1,31 | 10 |
| | | шт | | 209,25 | 13,50 | 1674 | 108 | 130 | 0,07 | 1 |
| 14 | Е0111-1-2 К=2 | **Уплотнение грунта щебнем т.100 мм** | 42,72 | 190,60 | 5,24 | 8142 | 224 | 1209 | 0,14 | 6 |
| | | м2 | | 21,02 | 1,98 | 898 | 85 | 123 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 327818 | 2219 | | | 71 |
| | | | **Тенге** | | | 11252 | 843 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 327818 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 282122 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12095 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 32225 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15423 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2313 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20594 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 363835 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14408 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 363835 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14408 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 861989 | 319836 | | | 870 |
| | | | **Тенге** | | | 145440 | 108975 | | | 395 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 861989 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 364488 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 254414 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 32225 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 297486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44623 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69568 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1229043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1414 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 299037 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1229043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1414 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 299037 | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе строительно монтажные работы | 1 229 043 |
| Стоимость оборудования | 0 |
| Прочие | 0 |
| Временные здания и сооружения | 18 436 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 2 765 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными зданиями сооружениями | | | | 1 247 479 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57 | | | | 44 535 | | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 12 475 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 4 990 | | | | |
| | | Итого | | | | 1 309 478 | | | | |
| | | Итого по акту в ценах 2016г. | | | | 3 672 025 | | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 73 440 | | | | |
| | | Всего в текущих ценах без НДС | | | | 3 745 465 | | | | |
| | | Налог на добавленую стоимость (НДС) 12% | | | | 449 456 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 4 194 921 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | | | | 7 623 | | | | |
| | | Итого без НДС: | | | | 3 737 842 | | | | |
| | | Скидка субподрядчика 25% | | | | 934 461 | | | | |
| | | Итого со скидкой субподрядчика без НДС | | | | 2 803 382 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 336 406 | | | | |
| | | **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | | | | **3 139 787** | | | | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

**А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

**Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

# Акт №41 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Срезка и восстановление растительного слоя участок 3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Срезка и восстановление растительного грунта** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3( восстановление растительного грунта)** | 4000 | 32,56 | 30,98 | 130222 | 123908 | 40891 | 0,01 | 42 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 6120 | 36036 | 97 | 0,03 | 123 |
| 2 | Е010333-А1-1т.ч.раздел3табл.7 , стр.25 К=1,1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (из временного отвала)** | 5200 | 21,67 | 21,67 | 112684 | 112684 | 22537 | -- | -- |
| | | т | | -- | 4,33 | -- | 22537 | 100 | 0,09 | 473 |
| 3 | Е0101-25-1 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(восстановление растительного слоя)** | 4000 | 9,85 | 9,85 | 39389 | 39389 | 10448 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,69 | -- | 10771 | 97 | 0,01 | 35 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 282294 | 275981 | | | 42 |
| | | | **Тенге** | | | 6120 | 69344 | | | 632 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 282294 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 75464 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 193 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 73876 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в П.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11081 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 377541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 711 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86545 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 377541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 711 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86545 | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе строительно монтажные работы | 377 541 |
| Стоимость оборудования | 0 |
| Прочие | 0 |
| Временные здания и сооружения | 5 663 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 849 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 383 204 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57 | 13 680 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 3 832 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 1 533 |
| Итого | 402 249 |
| Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,224+2,737*0,47+2,928*0,31) | 1 108 845 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 22 177 |
| Всего в текущих ценах без НДС | 1 131 021 |
| Налог на добавленую стоимость (НДС) 12% | 135 723 |
| ИТОГО | 1 266 744 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | 2 342 |
| Итого без НДС: | 1 128 680 |
| Скидка субподрядчика 25% | 282 170 |
| Итого со скидкой субподрядчика без НДС | 846 510 |
| НДС 12% | 101 581 |
| **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | **948 091** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"**

_____ **А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Форма 2В

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

## Акт №42 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Насосная станция №4 с решеткой.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ТХ** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0107-218-5 | **Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,9 т** | 2 | 9035,00 | 1294,00 | 18070 | 2588 | 10532 | 33,00 | 66 |
| | | шт | | 5603,00 | 248,00 | 11206 | 496 | 90 | 1,44 | 3 |
| 2 | Ц0108-102-1 | **Шкаф управления и регулирования/панель автоматического управления/** | 1 | 3089,00 | 497,00 | 3089 | 497 | 2264 | 13,00 | 13 |
| | | шкаф | | 2273,00 | 110,00 | 2273 | 110 | 95 | 0,64 | 1 |
| 3 | Ц0111-350-13 | **Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - датчик** | 4 | 4968,87 | 17,18 | 19875 | 69 | 13462 | 24,00 | 96 |
| | | шт | | 3735,00 | 4,50 | 14940 | 18 | 90 | 0,03 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 41034 | 3154 | | | 175 |
| | | | Тенге | | | 28419 | 624 | | | 4 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 41034 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9462 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29043 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3939 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4038 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 71330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32982 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 71330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32982 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КНС4, Колодец с решеткой** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-1-2 К=2 | **Уплотнение грунта щебнем М1000 под отмостки/до 100мм/ шириной 1 м** | 29,4 | 190,60 | 5,24 | 5604 | 154 | 832 | 0,14 | 4 |
| | | м2 | | 21,02 | 1,98 | 618 | 58 | 123 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной отмостки вокруг КНС В12,5** | 2,94 | 6352,03 | 66,01 | 18675 | 194 | 681 | 1,35 | 4 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 576 | 73 | 105 | 0,12 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 24279 | 348 | | | 8 |
| | | | **Тенге** | | | 1193 | 132 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24279 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 387 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1325 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 22350 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 227 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1547 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27339 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1552 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 27339 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1552 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 65313 | 3502 | | | 183 |
| | | | **Тенге** | | | 29612 | 755 | | | 4 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 41034 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9462 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29043 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3939 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4038 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 71330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32982 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24279 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 387 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1325 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 22350 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 227 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1547 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27339 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1552 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 98669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34534 | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе строительно монтажные работы | 98 669 |
| Стоимость оборудования | 0 |
| Прочие | 0 |
| Временные здания и сооружения | 1 480 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 222 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 100 149 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57 | 3 575 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 1 001 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 401 |
| Итого | 105 126 |
| Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31) | 289 793 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 5 796 |
| Всего в текущих ценах без НДС | 295 588 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 12% | 35 471 |
| ИТОГО | 331 059 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | 612 |
| Итого без НДС: | 294 976 |
| Скидка субподрядчика 25% | 73 744 |
| Итого со скидкой субподрядчика без НДС | 221 232 |
| НДС 12% | 26 548 |
| **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | **247 780** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"**

**А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

**Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Форма 2В
Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

# Акт №43 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Кл-10кВ и Кл-0,4кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для КТПН** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под отмостки** м3 | 1,5 | 2369,27 | 100,89 | 3554 | 151 | 287 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 186 | 57 | 118 | 0,18 | -- |
| 2 | Е0111-19-3 | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** м2 | 15 | 377,93 | 25,04 | 5669 | 376 | 584 | 0,14 | 2 |
| | | | | 22,25 | 9,38 | 334 | 141 | 123 | 0,05 | 1 |
| 3 | Е0111-19-4 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий** м2 | 15 | 70,23 | 3,11 | 1053 | 47 | 76 | 0,02 | -- |
| | | | | 2,97 | 1,17 | 45 | 18 | 123 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 10276 | 574 | | | 4 |
| | | | **Тенге** | | | 564 | 216 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10276 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 165 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 780 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 8974 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 947 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 142 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 673 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 922 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 922 | | | |

В том числе строительно монтжные работы 11 896
Стоимость оборудования 0
Прочие 0
Временные здания и сооружения 178

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 27 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями сооружениями | | | | 12 074 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57 | | | | 431 | | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 121 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 48 | | | | |
| | | Итого | | | | 12 675 | | | | |
| | | Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31) | | | | 34 939 | | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 699 | | | | |
| | | Всего в текущих ценах без НДС | | | | 35 638 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12% | | | | 4 277 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 39 914 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | | | | 74 | | | | |
| | | Итого без НДС: | | | | 35 564 | | | | |
| | | Скидка субподрядчика 25% | | | | 8 891 | | | | |
| | | Итого со скидкой субподрядчика без НДС | | | | 26 673 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3 201 | | | | |
| | | **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | | | | **29 874** | | | | |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"**

_____ **А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Форма 2В
Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

## Акт №44 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Насосная станция №5 с решеткой.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КНС, Колодец с решеткой** | | | | | | | | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-1-2 К=2 | **Уплотнение грунта щебнем М1000 под отмостки/до 100мм/ шириной 1 м** | 37,8 | 190,60 | 5,24 | 7205 | 198 | 1069 | 0,14 | 5 |
| | | м2 | | 21,02 | 1,98 | 795 | 75 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной отмостки вокруг КНС В12,5** | 3,78 | 6352,03 | 66,01 | 24011 | 250 | 876 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 740 | 94 | 105 | 0,12 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 31215 | 448 | | | 10 |
| | | | **Тенге** | | | 1534 | 169 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 31215 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1704 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 28736 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 292 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1990 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 35150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1995 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 35150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1995 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 31215 | 448 | | | 10 |
| | | | **Тенге** | | | 1534 | 169 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 31215 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1704 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 28736 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1945 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 292 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1990 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1995 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 35150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1995 | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе строительно монтажные работы | 35 150 |
| Стоимость оборудования | 0 |
| Прочие | 0 |
| Временные здания и сооружения | 527 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 79 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 35 677 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57 | 1 274 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 357 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 143 |
| Итого | 37 450 |
| Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31) | 103 236 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 2 065 |
| Всего в текущих ценах без НДС | 105 301 |
| Налог на добавленую стоимость (НДС) 12% | 12 636 |
| ИТОГО | 117 937 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | 218 |
| Итого без НДС: | 105 083 |
| Скидка субподрядчика 25% | 26 271 |
| Итого со скидкой субподрядчика без НДС | 78 812 |
| НДС 12% | 9 457 |
| **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | **88 270** |

**Заказчик:**

**Дирекор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"**

**А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

**Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Форма 2В

Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №1 (участок 3).

# Акт №45 приемки выполненных работ
## октябрь месяц 2017 г.

на Кл-10кВ и Кл-0,4кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кВ от НС-4** | | | | | | | | |
| 1 | С131104-33 Изм. и доп. вып. 20 | **Люк смотрового колодца средний из композита** | 31 | 7893,00 | -- | 244683 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для КТПН** | | | | | | | | |
| 2 | Е0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под отмостки** | 1,5 | 2369,27 | 100,89 | 3554 | 151 | 287 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 186 | 57 | 118 | 0,18 | -- |
| 3 | Е0111-19-3 | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | 15 | 377,93 | 25,04 | 5669 | 376 | 584 | 0,14 | 2 |
| | | м2 | | 22,25 | 9,38 | 334 | 141 | 123 | 0,05 | 1 |
| 4 | Е0111-19-4 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий** | 15 | 70,23 | 3,11 | 1053 | 47 | 76 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,97 | 1,17 | 45 | 18 | 123 | 0,01 | -- |
| | | **КТПН 2х630 КВА** | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-25-2 | **Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА/модульное здание,630кВА/** | 1 | 25144,00 | 16980,00 | 25144 | 16980 | 9470 | 37,00 | 37 |
| | | подстанц | | 6345,00 | 3623,02 | 6345 | 3623 | 95 | 21,01 | 21 |
| 6 | Ц0108-1-3 | **Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА(10/0,4кВ)** | 2 | 12180,00 | 7457,00 | 24360 | 14914 | 11556 | 26,00 | 52 |
| | | шт | | 4410,00 | 1672,01 | 8820 | 3344 | 95 | 9,70 | 19 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 304463 | 32468 | | | 93 |
| | | | **Тенге** | | | 15729 | 7183 | | | 41 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 49504 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2445 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22132 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21025 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3154 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4232 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 74761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25286 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10276 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 165 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 780 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 8974 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 947 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 142 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 673 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 922 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 244683 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 244683 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14681 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 259364 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 346021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 145 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26207 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **304463** | **32468** | | | **93** |
| | | | **Тенге** | | | **15729** | **7183** | | | **41** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 49504 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2445 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22132 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21025 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3154 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4232 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 74761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25286 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10276 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 165 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 780 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 8974 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 947 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 142 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 673 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 922 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 244683 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 244683 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14681 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 259364 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 346021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 145 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26207 | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе строительно монтажные работы | 346 021 |
| Стоимость оборудования | 0 |
| Прочие | 0 |
| Временные здания и сооружения | 5 190 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 779 |
| **Итого с временными зданиями сооружениями** | 351 211 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1.05=3,57 | 12 538 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 3 512 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 1 405 |
| Итого | 368 667 |
| Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31) | 1 016 270 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 20 325 |
| Всего в текущих ценах без НДС | 1 036 595 |
| Налог на добавленую стоимость (НДС) 12% | 124 391 |
| ИТОГО | 1 160 987 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах | 2 146 |
| Итого без НДС: | 1 034 449 |
| Скидка субподрядчика 25% | 258 612 |
| Итого со скидкой субподрядчика без НДС | 775 837 |
| НДС 12% | 93 100 |
| **Итого со скидкой субподрядчика с НДС** | **868 937** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"**

_____ **А. Аманжолов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **Ж. Акмагамбетов**