Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г № 170

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис

Наименование Капитальный ремонт Аккольской средней школы №3 , расположенной в г.Акколь ул.Бегельдинова 8

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за июль 2021 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		151	11.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	66 208 112	59 114 386							7 093 726	66 208 112
аванс 35%										23 172 839
К оплате										**43 035 273**

Заказчик: Нурова Ж.Ш.

м.п.

Подрядчик: Касимов Б.А.

м.п.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2а

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис

Стройка : Капитальный ремонт Аккольской средней школы №3 , расположенной в г.Акколь ул.Бегельдинова8
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 151 от11-06-2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Внутренняя отделка												
2.1 Первый этаж												

1	1 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	3457,43	172,13	–	595127	–	–	428482	1105498
					172,13	–	595114	–	–	81889	
2	2 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2384,9	203,07	–	484302	–	–	348697	899639
					203,07	–	484302	–	–	66640	
2.2 Второй этаж											
3	3 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей древесностружесты х НР = 72 %	м2 стен	46,5	134,21	22,77	6241	1059	–	4028	11091
					111,44	8,87	5182	412	–	822	
4	4 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2708,3	172,13	–	466180	–	–	335642	865968
					172,13	–	466169	–	–	64146	
5	5 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1621,4	203,07	–	329258	–	–	237066	611630
					203,07	–	329258	–	–	45306	

6	6 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР = 72 %	м2	1621,4	2379,55	30,96	3858202	50199	1643873	1587021	5880841
					1334,73	24,71	2164131	40065	–	435618	
7	7 1115-0212-0208	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	581,32	3482,94	14,83	2024703	8621	1520698	359731	2575189
					852,17	7,3	495383	4244	–	190755	
2.3 Третий этаж											
8	8 1212-0104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2167,37	172,13	–	373069	–	–	268604	693007
					172,13	–	373061	–	–	51334	

9	9 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1416	203,07	–	287547	–	–	207034	534147
					203,07	–	287547	–	–	39566	
10	10 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР = 72 %	м2	1416	2379,55	30,96	3369443	43839	1435626	1385976	5135853
					1334,73	24,71	1889978	34989	–	380434	
11	11 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР = 72 %	м2	1576,92	1936,85	28	3054258	44154	1372677	1203857	4598764
					1038,37	21,94	1637426	34598	–	340649	

12	12 1115-0212-0208	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	590,45	3482,94	14,83	2056502	8756	1544582	365381	2615634
					852,17	7,3	503164	4310	–	193751	
Раздел 3 Полы											
3.2 Тип 2											
13	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3150,3	113,04	2,9	356110	9136	–	253223	658080
					110,14	1,5	346974	4725	–	48747	
14	14 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1968,94	36,46	–	71788	–	–	51687	133353
					36,46	–	71788	–	–	9878	
3.3 Тип3											
15	15 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1437,24	113,04	2,9	162466	4168	–	115527	300232
					110,14	1,5	158298	2156	–	22239	

16	16 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	993,16	36,46	–	36211	–	–	26072	67266
					36,46	–	36211	–	–	4983	
Раздел 6 Кровля											
17	17 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1335	101,51	0,07	135516	93	–	97504	251662
					101,44	–	135422	–	–	18642	
18	18 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	1335	248,51	12,41	331761	16567	–	230784	607549
					236,1	4	315194	5340	–	45004	
19	19 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	93,72	24841,56	4896,26	2328151	458877	–	1495208	4129228
					19945,3	2213,02	1869274	207404	–	305869	

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 855 024
Всего	**38 542 791**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	462 513
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	858 117
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**797 268**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**40 660 689**
Итого в прогнозных ценах 2021 К=1,05	42 693 723
С понижающим коэффициентом К=0,9	38 424 351
НДС (12 %)	4 610 922
Итого	**43 035 273**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Котвицкая Т.И.

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурова Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс "

Шагиров Н.Б.