"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области 2а1

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис

Стройка : Капитальный ремонт Аккольской средней школы №3, расположенной в г.Акколь ул.Бегельдинова 8

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2021

Основание: на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Проемы												
1.1 Окна												
1	1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	79	1423,46 / 1364,54	58,92 / 28,1	112453 / 107799	4655 / 2220	– / –	79214 / 15333	207000

2	2 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	79	971,54	–	76752	–	–	55261	142574
					971,54	–	76752	–	–	10561	
3	3 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	277,77	2652,35	176,49	736743	49024	346313	263082	1079811
					1229,1	86,35	341407	23985	–	79986	
4	4 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	273,06	25654		7005081		7005081	–	7565487
					–		–		–	560406	
5	5 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,71	20334		95773		95773	–	103435

6	6 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %			–		–		–	7662	
			м2 проемов	2,35	2366,44 / 980,62	174,18 / 85,31	5561 / 2304	409 / 200	2847 / –	1803 / 589	7953
7	7 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	2,35	22136 / –		52020 / –		52020 / –	– / 4162	56182
8	8 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %									
			м2 проемов	2,88	3128,45 / 1335,63	177,3 / 85,31	9010 / 3847	511 / 246	4653 / –	2947 / 957	12914

9	9 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,88	22136 / –		63752 / –		63752 / –	– / 5100	68852
10	10 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	156	4586,97 / 246,94	9,89 / 4,95	715567 / 38523	1543 / 772	675502 / –	28292 / 59509	803368
	Раздел 2 Внутренняя отделка										
	2.2 Второй этаж										
11	11 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	2126,98	1936,85 / 1038,37	28 / 21,94	4119641 / 2208592	59555 / 46666	1851494 / –	1623786 / 459474	6202901

12	12 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2126,98	289,35 / 171,95	2,44 / 1,22	615442 / 365734	5190 / 2595	244518 / –	265197 / 70451	951090
13	13 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1621,4	320,63 / 191,88	2,72 / 1,36	519869 / 311114	4410 / 2205	204345 / –	225590 / 59637	805096
14	14 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,74	798,61 / 593,89	3,27 / 1,64	74862 / 55671	307 / 154	18884 / –	40194 / 9204	124260
15	15 1212-0103-0113	Радиаторы и ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	257	684,81 / 577,68	0,28 / 0,14	175996 / 148464	72 / 36	27460 / –	106920 / 22633	305549

2.4 Ограждение лестниц

16	16 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м ограждения	180	317,7 / 277,43	40,27 / 17,44	57186 / 49937	7249 / 3139	– / –	38215 / 7632	103033
17	17 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	180	13108,25 / 1605,29	4,59 / –	2359485 / 288952	826 / –	2069707 / –	208045 / 205402	2772932
	Раздел 3 Полы										
	3.2 Тип 2										
18	18 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	1000	1018,57 / 513,67	53,45 / 17,11	1018570 / 513670	53450 / 17110	451450 / –	382162 / 112059	1512791
	3.4 Тип 4										
19	19 1115-0204-0108	Ступени . Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	504,45	427,35 / 427,35	– / –	215577 / 215577	– / –	– / –	155215 / 29663	400455
20	20 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	406,45	13360,45	67,11	5430355	27277	1900089	2531060	8598328

21	21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %			8618,5	30,44	3502989	12372	–	636913	
			м2 покрытия	98	1752,09 / 1098,74	134,29 / 61,97	171705 / 107677	13160 / 6073	50868 / –	81900 / 20288	273893
	Раздел 6 Кровля										
22	22 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %									
			м3 древесины в конструкции	50	8870,16 / 918,84	58,63 / 26,42	443508 / 45942	2932 / 1321	394635 / –	34029 / 38203	515740
23	23 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %									
			м2	2480,45	640,19 / 196,68	12,42 / 6,32	1587959 / 487855	30807 / 15676	1069297 / –	362542 / 156040	2106541
24	24 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %									
			м2 кровли	2480,45	797,91 / 705,61	21,68 / 8,22	1979176 / 1750230	53776 / 20389	175169 / –	1274846 / 260322	3514344

25	25 2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	2743,3777	2589		7102605		7102605	–	7670813
					–		–		–	568208	
26	26 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	218,4	911		198962		198962	–	214879
					–		–		–	15917	
27	27 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	18459,36	864,26	36919	1729	21145	10643	51367
					7022,4	368,72	14045	737	–	3805	

Всего	**46 171 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 637 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	316 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 026 569
- накладные расходы, тенге	7 770 943
в т.ч. зарплата, тенге	699 384
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 420 116
Всего	**46 171 588**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	554 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	1 027 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**955 072**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**48 708 683**
Итого в прогнозных ценах 2021 К=1,05	**51 144 117**
С понижающим коэффициентом К=0,9	**46 029 705**
НДС (12 %)	5 523 565
Итого	**51 553 270**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурова Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Котвицкая Т.И.

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Шагиров Н.Б.