Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тарейс-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини-футбольной площадки в селе Церковное Железинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини-футбольной площадки в селе Церковное Железинского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 05.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1
от 29 июль 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37	54,12	54,12	2002	2002	--	413	2608
						--	15,49	--	573		193	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	37	45,46	45,46	1682	1682	--	347	2191
						--	13,01	--	481		162	
3	3	1101-0202-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	800	6,11	6,11	4884	4884	--	883	6229
						--	1,53	--	1227		461	
4	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	160	65,82	65,82	10530	10530	--	2756	14350
						--	23,93	--	3828		1063	
5	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 8 проходов	м3 уплотненного грунта	160	44,69	44,69	7150	7150	--	1432	9269
						--	12,43	--	1989		687	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,48	149,65	143,50	3065	2939	2	619	3979
						6,07	35,94	124	736		295	
7	7	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,96	54,00	--	2212	--		--	2389
						--	--	--	--		177	
			ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
8	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	3,2	5013,60	1452,20	16044	4647	9134	3897	21536
						707,20	602,32	2263	1927		1595	
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные /БР100.20.08/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1791,31	27,36	214957	3283	137044	81881	320586
						621,92	9,88	74630	1186		23747	
10	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	29290,00	--	56237	--	56237	--	60736
						--	--	--	--		4499	
11	11	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	800	203,63	175,28	162908	140223	720	69107	250576
						27,46	52,53	21965	42023		18561	
12	12	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	800	-32,08	-32,08	-25667	-25667	--	-8513	-36915
						--	-9,85	--	-7883		-2734	
13	13	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	64	2255,00	--	144320	--	144320	--	155866
						--	--	--	--		11546	
14	14	2101-0201-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24	2585,00	--	62040	--	62040	--	67003
						--	--	--	--		4963	
15	15	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8	2754,00	--	22032	--	22032	--	23795
						--	--	--	--		1763	
16	17	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 прим	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	120	2577,66	948,23	309319	113787	4574	271931	627750
						1591,32	329,10	190958	39492		46500	
17	18	СТ цена ТОО "Югра Инвест" г.Павлодар 2018г	Ограждение в комплекте /панель ограждения 3D 2,4Х3,03 d 4мм с полимерным покрытием- 50шт, столб 4м сечене 60/60-51шт, комплект креплений №3 -351шт, калитка металлическая с полимерным покрытием 1,8х0,95-1шт/	к-т	1	2577440,18	--	2577440	--	2577440	--	2783635
						--	--	--	--		206195	
18	19	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке	м2	652	5383,00	291,00	3509716	189732	2864888	381420	4202427
						698,00	82,00	455096	53464		311291	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8518011

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				745037				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					455194			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					139044			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5878431		
			- Перевозка грузов	тенге				2212				
			- Накладные расходы	тенге							806173	
			- Сметная прибыль	тенге							630964	
			Временные здания и сооружения			1,20%		102216				
			Итого с временными									8620227
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				172405		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8792632
			Итого в ценах 2018 г.									8792632
			Итого в ценах 2019г. К= 1,0498961									9231350
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									8308215
			НДС			12 %		996986				
			Итого с НДС									9 305 201

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Гарейс-Строй"
БИН/ИИН 051240001452

Директор _____ Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского
БИН 190840013850

Руководитель _____ Серикбаев Е.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фалих"

Директор _____ Сандыбаев С.З.

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "Сахлстрой"

Директор _____ Кабдышева А.Б.