Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска" ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **АО "КЭМОНТ" ВКО, г.Усть-Каменогорск, САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7 БИН/ИИН 990640000421 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ81070G000879N00512 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска. Внутриплощадочные сети электроснабжения**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код		
4671509		120	24.09.2021	республиканский	004-011-431	АО "КЭМОНТ"			
Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налсг на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	940 911 101,41									
Акт выполненных работ № 2 за ноябрь 2021г	440 687 870,97	393 471 313,37	393 471 313,37	393 471 313,37					47 216 557,60	440 687 870,97
Погашение аванса										**110 505 906,84**
Всего к оплате:										**330 181 964,13**

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ М.С.Акимжанов

Технический надзор:
ТОО "ADN control"
_____ С.К.Жарбулов

Управление проектами
ТОО "ВК ЦУП"
Директор
_____ Д.Б.Бухин

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "КЭМОНТ"
_____ Е.В.Беленцева

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска" ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **АО "КЭМОНТ" ВКО, г.Усть-Каменогорск, САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7 БИН/ИИН 990640000421 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ81070G000879N00512 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска. Внутриплощадочные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 120 от 24.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2021

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. **24.11.2021г.**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1									
			Внутриплощадочные сети 10кВ									
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	2703,59	308,77	308,77	834784	834784		152127	1065864
						–	78,15		211288		78953	

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	83,62	3330,15	–	278467		200496	517280
					3330,15	–	278467		38317	
3	3 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	929,07	1286,23	–	1194998		860399	2219829
					1286,23	–	1194998		164432	
4	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи НР = 72 %								
			м3 уплотненного грунта	929,07	196,27	91,66	182353	85155	98914	303768
					104,62	43,25	97198	40182	22501	
5	5 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	1746,65	41,64	41,64	72724	72724	19594	99703
					–	15,58		27214	7385	

6	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	111,49	1286,23	–	143402			103249	266383
						1286,23	–	143402			19732	
7	7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	26,017	152724,14	–	3973424		39107	2990081	7520585
						151221,01	–	3934317			557080	
8	8	2934-0201-1000 (пл)	Труба гофрированная двустенная д=110 мм с соединительной муфтой ТОО "Albion Group"	м	26017	1021		26563357		26563357		28688426
						–					2125069	
9	9	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	26017	1063,15	588,98	27660030	15323471	1174225	11732167	42543573
						429,04	197,27	11162334	5132342		3151376	
10	10	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1410	721,14	409,77	1016813	577771	68268	408181	1538994
						262,96	139,11	370774	196144		114000	

11	11 2306-0617-1422	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х240 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	27,427	8971385		246058176		246058176		265742830,00
					–					19684654	
12	12 1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	86	52106,84	39575,97	4481188	3403533	6439	1680826	6654975
					12456	14689,12	1071216	1263264		492961	
13	13 2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН-3-120/240-М ГОСТ 13781.0-86 (прим)	шт.	86	33021		2839806		2839806		3066990
					–					227184	

14	14 1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	35	21549,49	274,03	754232	9591	163361	421062	1269318
					16608	100,83	581280	3529		94024	
15	15 2906-1030-1000 (пл)	Муфта соединительная eks-10НН-3-120/240-М ТОО "Элио"									
			шт	35	38293		1340255		1340255		1447475
					–					107220	
16	16 2910-1000-5000 (пл)	Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporate ТОО "eCity Group"									
			шт	360	12840		4622400		4622400		4992192
					–					369792	
17	17 1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2 собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %									
			колодец	106	7009,94	2976,55	743054	315514		418898	1254908
					4033,4	1166,43	427540	123642		92956	
18	18 2934-0201-1200 (пл)	Смотровой переходной колодец с крышкой ТОО "ЮгРегионПласт"									
			шт	106	145982		15474092		15474092		16712019
					–					1237927	

Итого по смете	**385 905 112,00**

ВСЕГО ПО АКТУ	**385 905 112**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	9 261 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	11 459 838
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 612 554
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8 132 533
Всего с непредвиденными	**416 371 760**
в текущих ценах 2019 г. - 100 %	**416 371 760**
в текущих ценах 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	**437 190 348**
Всего в текущих ценах	**437 190 348**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**393 471 313,37**
Налог на добавленную стоимость 12%	47 216 557,60
Стоимость строительства с учетом НДС	**440 687 870,97**
Погашение аванса	**110 505 906,84**
Всего к оплате	**330 181 964,13**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "КЭМОНТ"

_____ **Е.В.Беленцева**

Технический надзор:
ТОО "ADN control"

_____ **С.К.Жарбулов**

Управление проектами
ТОО "ВК ЦУП"
Директор

_____ **Д.Б.Бухин**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Восток-Массивпроект"

_____ **Г.А.Палагина**

Расчет каз.содержания
по Договору о государственных закупках работ № 120 от 24.09.2021 г.
За ноябрь 2021г.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска. Внутриплощадочные сети электроснабжения

№ акта	Дата/период выполнения работ	Сумма работ с НДС	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
618	24.11.2021г.	440 687 870,97	440 687 870,97		100%