Заказчик: **КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

Подрядчик: **ТОО "АКМ Group"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: **№210078 от 06.09.2021 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт	**87 490 416**									
2	в том числе за отчетный месяц	25 008 311	22 328 849							2 679 462	25 008 311
3	Удержание 5% согласно договора	1 250 416	1 116 442							133 973	1 250 416
4	**Итого к оплате**	**23 757 895**	**21 212 407**							**2 545 489**	**23 757 895**

Всего к оплате: **Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять тенге ноль тиын**

Заказчик:

КГУ "Областной дом юношества"
управления образования акимата
Жамбылской области
Директор:
Кайыпчаев Б.С.

Подрядчик:

ТОО "АКМ Group"
Директор:
Абиев К.Ж.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "AKM Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор подряда (контракт) №210078 от 06.09.2021 г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. ЛС № 2-1-1									
	Раздел 5 Фасад										
73	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (ремонт крыльца В7,5) НР = 72 %	м3	0,8	18416,25	1365	14733	1092	12513	981	16971
					1410	293,75	1128	235	–	1257	
74	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство заделки сколов В12,5, F50 НР = 72 %	м3	1	22317	1243	22317	1243	16248	3792	28198
					4826	440	4826	440	–	2089	
75	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки НР = 72 %	м2	910	1201,32	3,53	1093203	3212	415747	486559	1706143
					740,93	1,68	674244	1533	–	126381	

76	1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм(с грунтовкой за 2 раза) НР = 72 %								
			м2	910	1276,1	7,66	1161251	6971	349547	581690	1882376
					884,32	3,48	804733	3170	–	139435	
77	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(цоколь и крыльцо) толщ.25 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	195	2624,84	42,93	511843	8371	190654	228023	799055
					1604,19	19,9	312818	3880	–	59189	
78	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	195	6932,55	38,81	1351848	7568	626624	519266	2020803
					3680,29	18,19	717656	3547	–	149689	
79	1115-0207-0101	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщ.30 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	95	2741,54	42,93	260446	4078	103970	111087	401256
					1604,19	19,89	152398	1890	–	29723	
80	1212-0102-0601	Откосы. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР = 72 %									
			м2	95	909,63	1,38	86415	131	43206	31061	126874
					453,45	0,65	43078	62	–	9398	
81	1109-0306-0301	Монтаж козырьков НР = 72 % К=2,000;	м2	10,24	5907,42	1543,36	60492	15804	9625	27387	94909
					3424,12	290,43	35063	2974	–	7030	
82	2900-0000-0000 (пл)ТОО "Промснаб ДК", РК	Козырек из поликарбоната на подвесах 3,2х1,6 м	шт	2	166964		333928		333928	–	360642
					–		–		–	26714	
83	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1 НР = 72 %	м ограждения	25	15397,28	97,6	384932	2440	367518	11519	428167
					598,96	40,96	14974	1024	–	31716	
84	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,025	927600	1640	23190	41	16369	4895	30332

				271200	720	6780	18	–	2247	
85 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	200	167		33400		33400	–	36072
				–		–		–	2672	
86 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	48	2387,63	222,35	114606	10673	27724	56982	185315
				1587,69	61,08	76209	2932	–	13727	
87 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017	м2	48	1571		75408		75408	–	81441
				–		–		–	6033	
88 1115-0207-0102	Карниз. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	2939,98	42,93	235198	3434	88921	103993	366326
				1785,54	19,9	142843	1592	–	27135	
89 1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(карниз) НР = 72 %	м2	80	909,63	1,38	72770	110	36384	26156	106840
				453,45	0,65	36276	52	–	7914	
90 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	910	836,91	2,36	761587	2145	255960	363250	1214824
				553,28	1,13	503482	1032	–	89987	
	Итого по разделу 5					**9 886 544**				

Раздел 6 Водосточная система

91 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 %	м	164	228,23	2,8	37430	460	–	26782	69349
				225,43	1,38	36970	227	–	5137	

92	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	164	1512		247968		247968	–	267805
					–		–		–	19837	
93	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	164	757		124148		124148	–	134080
					–		–		–	9932	
94	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР = 72 %	м труб	54,6	943,46	0,11	51513	6	–	37085	95686
					943,35	–	51507	–	–	7088	
95	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54,6	2005		109473		109473	–	118231
					–		–		–	8758	
96	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	55	1010		55550		55550	–	59994
					–		–		–	4444	
97	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	
98	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	164	1920,54	1341,08	314968	219937	43862	71214	417077
					312,01	291,09	51169	47739	–	30895	
99	2110-0102-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	164	498		81672		81672	–	88206
					–		–		–	6534	
		Итого по разделу 6					**1 264 285**				

Раздел 7 Усиление стен

100	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу одним слоем гипсокартонных листов ГКЛ-12,5 НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	355,8	1541,24	17,76	548372	6318	157312	278728	893268
					1081,34	6,69	384742	2380	–	66168	
101	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,2816	414831		4265126		4265126	–	4606336
					–		–		–	341210	
102	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7487	265075		463537		463537	–	500620
					–		–		–	37083	
103	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17568	269856		47408		47408	–	51201
					–		–		–	3793	
104	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	429	91		39039		39039	–	42162
					–		–		–	3123	
105	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	12,206	8082,01	1162,22	98649	14186	11253	52740	163500
					5997,87	3,28	73210	40	–	12111	
106	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе 4 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	355,8	835,71	3,92	297347	1396	140006	112586	442728

				438,29	1,19	155945	425	–	32795	
107 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	355,8	453,76	3,64	161449	1294	49569	80071	260842
				310,81	1,75	110586	624	–	19322	
	Итого по разделу 7					**6 960 657**				
	Итого по смете					**18 111 486**				

Отопление и вентиляция. ЛС № 2-1-2

Раздел 2 Тепловой пункт

34 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2521	149,5	10084	598	1191	6068	17444
				2073,75	33,25	8295	133	–	1292	
35 2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10386		41544		41544	–	44868
				–		–		–	3324	
36 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	9	2486,56	114,89	22379	1034	2681	13546	38799
				2073,78	16,67	18664	150	–	2874	
37 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2280		15960		15960	–	17237
				–		–		–	1277	
38 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	818		1636		1636	–	1767

				–		–		–	131	
39 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	2	1184,5	–	2369	–	113	1624	4312
				1128	–	2256	–	–	319	
40 2900-0000-0000 (пл)ТОО "Промснаб ДК", РК	Прибор учета расхода тепловой энергии "Пульсар" д.25/25	шт	1	165625		165625		165625	–	178875
				–		–		–	13250	
41 2307-0502-0216	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25, типа Взлет	комплект	1	366306		366306		366306	–	395610
				–		–		–	29304	
42 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	7	2547,86	–	17835	–	15380	1768	21171
				350,71	–	2455	–	–	1568	
43 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	7	2231,71	–	15622	–	12396	2323	19381
				460,86	–	3226	–	–	1436	
46 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1855		22260		22260	–	24041
				–		–		–	1781	
47 1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1352,43	54	9467	378	17	6533	17280
				1296	0,14	9072	1	–	1280	
48 2302-0101-1302	Гильза для термометра	шт.	7	122		854		854	–	922
				–		–		–	68	
49 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования(бобышки и штуцер) НР = 72 %	шт.	18	1522,72	97,72	27409	1759	12120	9743	40124

				751,67	0,11	13530	2	–	2972	
50 1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования(монтаж трехходового крана, 2 учтены с манометром) НР = 72 %									
		шт.	2	1376,5	77	2753	154	7	1866	4989
				1296	–	2592	–	–	370	
51 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		шт.	2	1526		3052		3052	–	3296
				–		–		–	244	
52 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 72 %									
		шт.	2	12138,5	277	24277	554	16005	5615	32283
				3859	40,5	7718	81	–	2391	
53 2305-1205-0102	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 50									
		шт.	2	37727		75454		75454	–	81490
				–		–		–	6036	
54 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %									
		м трубопровода	5	1373,8	23,2	6869	116	4473	1673	9225
				456	8,8	2280	44	–	683	
55 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %									
		м трубопровода	1	1549	22	1549	22	1071	335	2035
				456	9	456	9	–	151	
56 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %									
		м трубопровода	10	2989,8	50,3	29898	503	20742	6361	39160
				865,3	18,2	8653	182	–	2901	

57	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	941	50,33	2823	151	76	1909	5111
					865,33	18,33	2596	55	–	379	
58	2301-0302-0401	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 16 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81	м	3	2392		7176		7176	–	7750
					–		–		–	574	
59	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	19	99,53	1,47	1891	28	13	1332	3481
					97,37	–	1850	–	–	258	
60	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392		784		784	–	847
					–		–		–	63	
61	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,06	41700	1883,33	2502	113	671	1275	4079
					28633,33	883,33	1718	53	–	302	
62	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,0744	12111		901		901	–	973
					–		–		–	72	

63 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	фильтр	2	16943,5	234	33887	468	30855	1940	38693
				1282	65,5	2564	131	–	2866	
66 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали(крепление теплового узла)	кг	22,62	655		14816		14816	–	16001
				–		–		–	1185	
67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5	98	3,2	490	16	224	181	725
				50	0,4	250	2	–	54	
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	5	79,2	2,2	396	11	239	107	543
				29,2	0,4	146	2	–	40	
	Итого по разделу 2					**1 072 512**				

Раздел 3 Вентиляция

69 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	2	8809	210,5	17618	421	1475	11380	31318
				7861	41,5	15722	83	–	2320	
70 2305-0404-0216	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	65556		131112		131112	–	141601
				–		–		–	10489	
71 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	42	5695,1	52,17	239194	2191	167211	50866	313265
				1661,71	20,36	69792	855	–	23205	

72	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	246	5594,68	65,72	1376291	16166	844122	376111	1892594
					2097,57	25,91	516003	6373	–	140192	
73	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами пер.600 НР = 72 %	зонт	68	5220,29	58,19	354980	3957	302219	35972	422228
					717,71	17,01	48804	1157	–	31276	
74	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами пер.1400 НР = 72 %	зонт	2	8687,5	70,5	17375	141	14978	1649	20546
					1128	17	2256	34	–	1522	
75	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100x100 мм. Установка НР = 72 %	решетка	4	1763	39,75	7052	159	846	4403	12371
					1511,75	17	6047	68	–	916	
76	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	85	1869,05	39,96	158869	3397	26980	93555	272618
					1511,67	17,01	128492	1446	–	20194	
77	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	5	1963,2	40	9816	200	2058	5503	16545
					1511,6	17	7558	85	–	1226	
78	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	92	2103	885	193476	81420	–	106924	324432
					1218	396,18	112056	36449	–	24032	

79 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %									
		м3 изоляции	4	24931,75	1726	99727	6904	8812	62868	175603
				21002,75	826,25	84011	3305	–	13008	
80 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	4,96	12111		60071		60071	–	64877
				–		–		–	4806	
81 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	61	5404,02	52,2	329645	3184	209310	85242	448078
				1920,51	20,34	117151	1241	–	33191	
82 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5985,24	55,4	37707	349	25259	8789	50216
				1920,48	17,14	12099	108	–	3720	
83 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5404,05	52,2	181576	1754	115293	46953	246811
				1920,51	20,36	64529	684	–	18282	
84 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 72 %	м2 поверхности зонта	2,24	7659,38	157,14	17157	352	13988	2138	20839
				1257,59	67,86	2817	152	–	1544	
	Итого по разделу 3					**4 453 942**				
	Итого по смете					**5 526 454**				

Демонтажные работы. ЛС № 2-1-6

Раздел 1 Общестроительные работы

1 1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	840,96	207,21	–	174255	–	–	125461	323690
				207,21	–	174255	–	–	23976	
2 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	0,7	1784,29	167,14	1249	117	–	858	2276
				1617,14	84,29	1132	59	–	169	
	Итого по разделу 1					**325 966**				
	Итого по смете					**325 966**				
	Всего по смете					**23 963 906**				
	Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				359 459	24 323 365				
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				486 467	24 809 832				
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,9					22 328 849				
	Итого с НДС, 12 %				2 679 462	25 008 311				
	Всего к оплате:					**25 008 311**				

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области** (подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"** (подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: (подпись) Шораев А.Т.