Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Основание: Договор о государственных закупках в сфере строительства № 30 от 04.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Ремонт дороги					
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10 м	Срезка ПРС мЗ грунта		2200	54,35	119570
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	22	1572	34584
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,72	34584
1. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	22	5435	119570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	22	1572,00	34584,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,35	119570
		Накладные расходы	%	72		11,32	24900
		Сметная прибыль	%	8		5,25	11558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,92	156028
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015)	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 мЗ	мЗ грунта		2200	184,72	406388

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,526	1157
		Накладные расходы	%	72		5,99	13183
		Сметная прибыль	%	8		1,95	4296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,36	57997
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	Устройство дополнительного слоя м3 материала основания в плотном теле		2000	1107,66	2215310
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	288	816	235008
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	286	1385,25	396181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	631189
5. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	31	9418	291958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	31	1572,00	48732,00
5. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	95,2	4262	405742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	95,2	1101,00	104815,20
5. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	141,6	8360	1183776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	141,6	1572,00	222595,20
5. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	18,2	5430	98826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	18,2	1101,00	20038,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	1980302
		Накладные расходы	%	108		340,84	681684
		Сметная прибыль	%	8		115,88	231760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	3128754
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		2000	8213	16426000
		Сметная прибыль	%	8		657,04	1314080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	17740080
7	2113-0703-1405 РСНБ	-Вода техническая 1 Т	м3		374,7787	99	37103

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	21,648	771	16691
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	62,766	1572	98668
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	115359
2. 3 0103	3101-0101- РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	15,686	4179	65552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	15,686	1572,00	24658,39
2. 4 0103	3101-0201- РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	47,08	6885	324146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	47,08	1572,00	74009,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	389698
		Накладные расходы	%	72		37,75	83058
		Сметная прибыль	%	8		17,8	39156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	528602
3	4102-0103- 1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		3520	91	320320
		Сметная прибыль	%	8		7,28	25626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,28	345946
4	1101-0102- 0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2200	18,42	40518
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	7,304	771	5631
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	8,118	1561,79	12679
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	18310
4. 3 0101	3301-0101- РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,176	3067	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,176	1101,00	193,78
4. 4 0103	3101-0101- РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	7,942	4179	33190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	7,942	1572,00	12484,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	33729
4. 5 0604	2101-0201- РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,088	13150	1157

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		7,92	2968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	40071
		Устройство основания					
8	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		11000	183,67	2020406
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	363	845	306735
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	355,96	1417,13	504443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	811178
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,96	9418	37295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,96	1572,00	6225,12
8. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	43,78	4262	186590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	43,78	1101,00	48201,78
8. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	25,85	4179	108027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	25,85	1572,00	40636,20
8. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	75,9	3390	257301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	75,9	1316,00	99884,40
8. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	171,6	5234	898154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	171,6	1572,00	269755,20
8. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	28,6	5430	155298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	28,6	1101,00	31488,60
8. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	6,27	6114	38335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	6,27	1316,00	8251,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	1681001
8.10	2113-0703-	-Вода техническая	м3	0,03	330	99	32670

1	2	3	4	5	6	7	8
1405	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,97	32670
		Накладные расходы	%	108		79,64	876072
		Сметная прибыль	%	8		21,07	231718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				284,38	3128196
9	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		2000	12376	24752000
		Сметная прибыль	%	8		990,08	1980160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	26732160
10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		300	13150	3945000
		Сметная прибыль	%	8		1052	315600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	4260600

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 50282616

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50282616
Материалы -	Тенге	33827
Всего заработная плата -	Тенге	1610619
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37103
Местные материалы -	Тенге	45123000
Транспортные расходы -	Тенге	320320
Накладные расходы -	Тенге	1678897
Сметная прибыль -	Тенге	4156921
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56118434
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1415
Сметная заработная плата -	Тенге	1610619
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	56118434
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1415
Сметная заработная плата -	Тенге	1610619

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Покрытие тротуара

11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	Демонтаж сущ. тротуара м		12	625,87	7510
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,767	9,204	816	7510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,87	7510
		Накладные расходы	%	108		675,94	8111
		Сметная прибыль	%	8		104,15	1250

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1405,96	16872
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1,85	2403,46	4446
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	1,55	2,868	875	2509
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	0,71891	1117,48	803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,5	3312
12. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,02516	9418	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,02516	1572,00	39,55
12. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	0,69375	2351	1631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	0,69375	1101,00	763,82
12. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1,387	50	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1047,21	1937
		Накладные расходы	%	108		1933,74	3577
		Сметная прибыль	%	8		346,98	642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4684,18	8666
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Демонтированный асфальт с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1,85	54,35	101
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0185	1572	29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,72	29
13. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,0185	5435	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0185	1572,00	29,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,35	101
		Накладные расходы	%	72		11,32	21
		Сметная прибыль	%	8		5,25	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,92	131

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1,85	45,65	84
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,01554	1572	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,2	24
14. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	0,01554	5435	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01554	1572,00	24,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,65	84
		Накладные расходы	%	72		9,51	18
		Сметная прибыль	%	8		4,41	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,57	110
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1,85	184,72	342
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	0,018204	771	14
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,052781	1572	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	97
15. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,013191	4179	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,013191	1572,00	20,74
15. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,03959	6885	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,03959	1572,00	62,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	328
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000074	13150	0,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,00191	-
		Накладные расходы	%	72		37,75	70
		Сметная прибыль	%	8		17,8	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	445
16	4102-0103-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		2,96	91	269

1	2	3	4	5	6	7	8
	1003 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км					
		Сметная прибыль	%		8	7,28	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,28	291

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	12753
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	12753
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	-0
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	10973
Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	269
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	11797
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1964
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	26514
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	10973
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	26514
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	10973

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:	.	Тенге	.	.	.	.	.	50295369
в том числе:	.	.	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	.	Тенге	.	.	.	.	.	574099
- затраты на эксплуатацию машин	.	Тенге	.	.	.	.	.	4206750
- в том числе зарплата машинистов	.	Тенге	.	.	.	.	.	1047494
- материалов, изделий и конструкций	.	Тенге	.	.	.	.	.	45193930
- перевозка грузов	.	Тенге	.	.	.	.	.	320589
- оборудование	.	Тенге	.	.	.	.	.	0
Накладные расходы	.	Тенге	.	.	.	.	.	1690695
ИТОГО:	.	Тенге	.	.	.	.	.	51986063
Сметная прибыль	.	Тенге	.	.	.	.	.	4158885
ИТОГО по смете:	.	Тенге	.	.	.	.	.	56144948

Пересчет итогов				
Итого с временными зданиями и сооружениями	56144948,00 X 1,04 %		583907,46	56728855,46
Итого с зимними удорожаниями	56728855,46 X 1,62 %		919007,46	57647862,92
Непредвиденные работы и затраты	57647862,92 X 2%		1152957,26	58800820,18
Итого с К=1,0498961, 2019г.-100%				61734751,78
Итого с учетом скидки				55561276,60
Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах		12 %	6667353,19	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				62228629,79	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,
Казталовский район, с.Казталовка, 1
КУРМАНГАЗЫ, 1
БИН 060240003408
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Малахов М.С.

Технадзор: _____

Подрядчик:

Акционерное общество "Орал жолдары"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, ЖАНГИР ХАНА, 31
БИН/ИИН 931240000121
БИК TSESKZKA
ИИК KZ50998RTB0000446284
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Руководитель _____ Курманов А.С.

ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор Номер 30	Договор Дата 04.05.2020г.	Источник финансирования наиме-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО	62228629,79	55561276,60	55561276,60	55561276,60	-	-	-	-	6667353,19	62228629,79

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

_____ Малахов М.С.

Подрядчик: Руководитель АО «Орал Жолдары»

_____ Курманов А.С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-931240000121-20200625-42642648
1.1. Номер учетной системы 00000000201
2. Дата выписки 25.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное общество "Орал жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 27001
9.2. номер 0005702
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ746010181000202166
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240003408
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1 Курмангазы 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN2708000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
25.2 Наименование Акционерное общество "Орал жолдары"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240003408
26.2 Наименование ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000215
32.2 дата 25.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО			тг.	1	55 561 276,6	55 561 276,6	0	0	55 561 276,6	12%	6 667 353,19	62 228 629,79			1	
				Всего по счету				55 561 276,6			55 561 276,6		6 667 353,19	62 228 629,79				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
BY1FhuAbDdWKcSUSZI1GcLr5ir+PGxuWwq1jsetM1+PpBiafBuMf86V+HkWRLWGe+SYymi5XWXqM5+DxMWvSwg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Курманов Айдар Сагинович