ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор Номер 30	Договор Дата 04.05.2020г.	Источник финансирования наимен-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО	377786841,99	281748403,75	337309680,35	281748403,75	-	-	-	-	33809808,45	315558212,20

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Малахов М.С.

Подрядчик: Руководитель АО «Орал Жолдары»

Курманов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В
17.08.2020г.

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Основание: Договор о государственных закупках в сфере строительства № 30 от 04.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗБИВКА ТРАССЫ.					
1	СЦИ РК 8.03-04-20 17 Табл. 1601-0204-30п.1	-Восстановление трассы для строительства железной илик автомобильной дороги:1 кат. сложности	км		6,1052	14068	85888
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				85888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость прочих работ -			Тенге				85888
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				85888
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				85888
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СММЕТА 2-1-1. РЕМОНТ ДОРОГИ.					
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10 м	Срезка ПРС мЗ грунта		7644,8	54,35	415495
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	76,448	1572	120176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,72	120176
2. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	76,448	5435	415495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	76,448	1572,00	120176,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,35	415495
		Накладные расходы	%	72		11,32	86527
		Сметная прибыль	%	8		5,25	40162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,92	542184
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015)	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7644,8	184,72	1412162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	75,225	771	57998
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	218,106	1572	342863
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	400861
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	54,507	4179	227787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	54,507	1572,00	85685,00
3. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	163,599	6885	1126377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	163,599	1572,00	257177,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	1354164
		Накладные расходы	%	72		37,75	288620
		Сметная прибыль	%	8		17,8	136063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	1836845
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		12231,68	91	1113083
		Сметная прибыль	%	8		7,28	89047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,28	1202130
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		7644,8	18,42	140796
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	25,381	771	19569
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	28,209	1561,79	44057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	63626
5. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,611584	3067	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,611584	1101,00	673,35
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	27,598	4179	115331

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	27,598	1572,00	43384,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	117207
5. 0604	5 2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,305792	13150	4021
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,526	4021
		Накладные расходы	%	72		5,99	45810
		Сметная прибыль	%	8		1,95	14929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,36	201535
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Подвоз грунта м3 грунта		21009,4	185,25	3891947
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	206,732	771	159391
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	599,398	1572	942254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	1101645
6. 3 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	149,797	4179	626002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	149,797	1572,00	235480,88
6. 4 0103	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	449,601	6885	3095504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	449,601	1572,00	706772,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	3721506
6. 5 0604	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,840376	13150	11051
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,526	11051
		Накладные расходы	%	72		37,75	793184
		Сметная прибыль	%	8		17,84	374811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,84	5059942
7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		36766,45	104	3823711
		Сметная прибыль	%	8		8,32	305897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,32	4129608
8	1101-0102-0602 РСНБ	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		21009,4	17,89	375885

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	69,751	771	53778
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	77,525	1561,79	121077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	174855
8. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	1,681	3067	5155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	1,681	1101,00	1850,78
8. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	75,844	4179	316952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	75,844	1572,00	119226,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	322107
		Накладные расходы	%	72		5,99	125896
		Сметная прибыль	%	8		1,91	40142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,79	541923
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	Земляное полотно м3 уплотненного грунта		18459	66,17	1221456
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	289,253	1549,62	448231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,28	448231
9. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	263,964	4179	1103104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	263,964	1572,00	414951,41
9. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	25,289	723	18284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	25,289	3957	100068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	25,289	1316,00	33280,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,17	1221456
		Накладные расходы	%	72		17,48	322726
		Сметная прибыль	%	8		6,69	123535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,35	1667717
10	1101-0201-	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3		18459	18,02	332594

1	2	3	4	5	6	7	8
	0111 РСНБ РК 2015 К=5	пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	уплотненного грунта				
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	14,213	6580	93524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,07	93524
10. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00385	71,067	723	51382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00385	71,067	3957	281213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00385	71,067	1316,00	93524,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,02	332594
		Накладные расходы	%	72		3,65	67338
		Сметная прибыль	%	8		1,73	31995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,4	431926
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	Устройство дополнительного слоя м3 материала основания в плотном теле	3157,5230618		1107,66	3497447
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	454,683	816	371022
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	451,526	1385,25	625475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	996496
11. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	48,942	9418	460932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	48,942	1572,00	76936,82
11. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	150,298	4262	640570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	150,298	1101,00	165478,10
11. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	223,553	8360	1868900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	223,553	1572,00	351425,32
11. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	28,733	5430	156023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	28,733	1101,00	31635,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	3126425
		Накладные расходы	%	108		340,84	1076216
		Сметная прибыль	%	8		115,88	365893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	4939556
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3	3157,5230618		8213	25932737
		Сметная прибыль	%	8		657,04	2074619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	28007356
		Устройство основания					
13	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	22542,287789		183,67	4140416
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	743,895	845	628592
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	729,468	1417,13	1033754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	1662345
13. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	8,115	9418	76429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	8,115	1572,00	12756,78
13. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	89,718	4262	382379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	89,718	1101,00	98779,52
13. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	52,974	4179	221380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	52,974	1572,00	83275,13
13. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	155,542	3390	527287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	155,542	1316,00	204693,27
13. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	351,66	5234	1840587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	351,66	1572,00	552809,52
13. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	58,61	5430	318252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	58,61	1101,00	64529,61
13. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	12,849	6114	78559

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	12,849	1316,00	16909,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	3444873
13.10 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,03	676,269	99	66951
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,97	66951
		Накладные расходы	%	108		79,64	1795333
		Сметная прибыль	%	8		21,07	474860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				284,38	6410609
14	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	4339,4923921		12376	53705558
		Сметная прибыль	%	8		990,08	4296445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	58002002
15	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	385,9398158		13150	5075109
		Сметная прибыль	%	8		1052	406009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	5481117
		Устройство покрытия					
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		24,232	67890,05	1645112
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	14,055	1316	18496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	18496
16. 2 0101	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	7,027	5607	39402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	14,054	1316,00	18495,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	39402
16. 3 0202	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100		1,03	24,959	64334	1605710
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	1605710
		Накладные расходы	%	108		824,34	19975
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	133207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	1798294
17	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		30290	135,13	4093202

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	1017,744	1101	1120536
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	509,781	1507,18	768333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,36	1888870
17. 3 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	105,106	3390	356310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	105,106	1316,00	138319,50
17. 4 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	305,929	5234	1601232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	305,929	1572,00	480920,39
17. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,9087	4347	3950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,9087	1572,00	1428,48
17. 6 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	11,813	5430	64145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	11,813	1101,00	13006,11
17. 7 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	42,406	120	5089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8 0101	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	84,812	8422	714287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	84,812	1572,00	133324,46
17. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	1,212	2478	3002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	1,212	1101,00	1334,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,72	2748016
17.10 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,187798	218211	40980
17.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	4,543	40425	183671
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,42	224651
		Накладные расходы	%	108		67,35	2039979
		Сметная прибыль	%	8		16,2	490655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	6623836
18	1127-0602-	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2		30290	0,47796	14477

1	2	3	4	5	6	7	8
	0404 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,00036	10,904	1101	12006
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,39636	12006
18. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	20,597	120	2472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,0816	2472
		Накладные расходы	%	108		0,428069	12966
		Сметная прибыль	%	8		0,072482	2195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				0,978511	29639
19	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК1225-2013 1 Т	т		4207,281	24812	104391056
		Сметная прибыль	%	8		1984,96	8351284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26796,96	112742341

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 215222243

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	215222243
Материалы -	Тенге	1912383
Всего заработная плата -	Тенге	6981131
Местные материалы -	Тенге	189104460
Транспортные расходы -	Тенге	4936794
Накладные расходы -	Тенге	6674571
Сметная прибыль -	Тенге	17751745
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239648559
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5612
Сметная заработная плата -	Тенге	6981131
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	239648559
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5612
Сметная заработная плата -	Тенге	6981131

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10 м	мЗ грунта		2263,31	54,35	123011
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	22,633	1572	35579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,72	35579

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2 0104	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	22,633	5435	123011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	22,633	1572,00	35579,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,35	123011
		Накладные расходы	%	72		11,32	25617
		Сметная прибыль	%	8		5,25	11890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,92	160518
21	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2263,31	45,65	103329
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	19,012	1572	29887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,2	29887
21. 2 0104	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	19,012	5435	103329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	19,012	1572,00	29886,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,65	103329
		Накладные расходы	%	72		9,51	21518
		Сметная прибыль	%	8		4,41	9988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,57	134835
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2263,31	184,72	418083
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	22,271	771	17171
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	64,572	1572	101508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	118678
22. 3 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	16,137	4179	67438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	16,137	1572,00	25367,36
22. 4 0103	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	48,435	6885	333474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	48,435	1572,00	76139,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	400912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		37,75	85448
		Сметная прибыль	%	8		17,8	40283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	543814
23	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		3621,296	91	329538
		Сметная прибыль	%	8		7,28	26363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,28	355901
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2263,31	17,89	40493
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	7,514	771	5793
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	8,352	1561,79	13043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	18837
24. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,181065	3067	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,181065	1101,00	199,35
24. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	8,171	4179	34145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	8,171	1572,00	12844,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	34700
24. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,090532	13150	1191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,00007	-
		Накладные расходы	%	72		5,99	13563
		Сметная прибыль	%	8		1,91	4324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,79	58380
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Подвоз грунта м3 грунта		2943,65	184,72	543756
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	28,966	771	22332
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	83,982	1572	132020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	154353
25. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	20,988	4179	87710

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	20,988	1572,00	32993,14
25. 4 0103	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	62,994	6885	433714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	62,994	1572,00	99026,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	521424
25. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,117746	13150	1548
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,00011	-
		Накладные расходы	%	72		37,75	111134
		Сметная прибыль	%	8		17,8	52391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	707281
26	4102-0203-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		5151,3875	99	509987
		Сметная прибыль	%	8		7,92	40799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	550786
27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2943,65	17,89	52666
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	9,773	771	7535
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	10,862	1561,79	16964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	24499
27. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,235492	3067	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,235492	1101,00	259,28
27. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	10,627	4179	44408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	10,627	1572,00	16705,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	45131
		Накладные расходы	%	72		5,99	17639
		Сметная прибыль	%	8		1,91	5624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,79	75929
28	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	Земляное полотно м3 уплотненного грунта		2803,44	66,17	185507

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	43,93	1549,62	68075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,28	68075
28. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	40,089	4179	167533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	40,089	1572,00	63019,91
28. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,841	723	2777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,841	3957	15198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,841	1316,00	5054,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,17	185507
		Накладные расходы	%	72		17,48	49014
		Сметная прибыль	%	8		6,69	18762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,35	253283
29	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		2803,44	10,81	30307
29. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	2,159	3948	8522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,04	8522
29. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00231	6,476	723	4682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00231	6,476	3957	25625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00231	6,476	1316,00	8522,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,81	30307
		Накладные расходы	%	72		2,19	6136
		Сметная прибыль	%	8		1,04	2915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14,04	39359

1	2	3	4	5	6	7	8
			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ				
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		280,34	1114,59	312463
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	40,369	816	32941
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	40,089	1385,25	55533
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	88474
30. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,345	9418	40924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,345	1572,00	6830,34
30. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	13,344	4262	56873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	13,344	1101,00	14691,74
30. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	19,848	8360	165930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	19,848	1572,00	31201,06
30. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,551	5430	13852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,551	1101,00	2808,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	277579
		Накладные расходы	%	108		340,84	95552
		Сметная прибыль	%	8		116,43	32641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1571,86	440656
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		280,34	8213	2302432
		Сметная прибыль	%	8		657,04	184195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	2486627
32	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3		8,88	99	879
		Сметная прибыль	%	8		7,92	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	949
		Устройство основания					
33	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания		3504,31	183,67	643648

1	2	3	4	5	6	7	8
		до 68,6 МПа (700 кгс/см2)					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	115,642	845	97718
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	113,399	1417,13	160702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	258420
33. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,262	9418	11881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,262	1572,00	1983,86
33. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,947	4262	59443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	13,947	1101,00	15355,65
33. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	8,235	4179	34415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	8,235	1572,00	12945,42
33. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	24,18	3390	81969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	24,18	1316,00	31820,88
33. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	54,667	5234	286128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	54,667	1572,00	85936,52
33. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	9,111	5430	49474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	9,111	1101,00	10031,21
33. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,997	6114	12212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,997	1316,00	2628,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	535523
33.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	105,129	99	10408
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,97	10408
		Накладные расходы	%	108		79,64	279093
		Сметная прибыль	%	8		21,07	73819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				284,38	996561

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		3504,31	-53,72	-188264
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	8,796	-6642,69	-58428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-16,67	-58428
34. 2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	14,543	-4262	-61982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	14,543	-1101,00	-16011,84
34. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	15,069	-3390	-51082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	15,069	-1316,00	-19830,80
34. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	14,368	-5234	-75200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	14,368	-1572,00	-22586,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-53,72	-188264
		Накладные расходы	%	108		-18,01	-63102
		Сметная прибыль	%	8		-5,74	-20109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-77,47	-271476
35	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	441,54306		12376	5464537
		Сметная прибыль	%	8		990,08	437163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	5901700
36	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	47,7637519		13150	628093
		Сметная прибыль	%	8		1052	50247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	678341
37	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3	64,7596572		99	6411
		Сметная прибыль	%	8		7,92	513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	6924
38	1127-0602-0901 РСНБ	Устройство покрытия -Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,803448		67890,05	190326

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
38.	1 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,626	1316	2140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	2140
38. 2 0101	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,813	5607	4558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,626	1316,00	2139,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	4558
38. 3 0202	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100		1,03	2,888	64334	185768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	185768
		Накладные расходы	%	108		824,34	2311
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	15411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	208048
39	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		3504,31	135,13	473551
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	117,745	1101	129637
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	58,978	1507,18	88890
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,36	218527
39. 3 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,16	3390	41222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,16	1316,00	16002,56
39. 4 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	35,394	5234	185250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	35,394	1572,00	55639,37
39. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,105129	4347	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,105129	1572,00	165,26
39. 6 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,367	5430	7421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,367	1101,00	1505,07
39. 7 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,906	120	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 8 0101	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,812	8422	82637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,812	1572,00	15424,46
39. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,140172	2478	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,140172	1101,00	154,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,72	317923
39.10 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021727	218211	4741
39.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,525647	40425	21249
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,42	25990
		Накладные расходы	%	108		67,35	236009
		Сметная прибыль	%	8		16,2	56765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	766325
40	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК1225-2013	т	357,43962		24812	8868792
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		1984,96	709503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26796,96	9578295
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, примененкоэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня		5840	1904,94	11124877
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	4076,32	905	3689070
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	37,96	1543,02	58573
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				641,72	3747642
41. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	35,624	4347	154858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	35,624	1572,00	56000,93
41. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2,336	2478	5789

1	2	3	4	5	6	7	8
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,336	1101,00	2571,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,51	160646
41. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	275,648	25595	7055211
41. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	3,504	14368	50345
41. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	9,928	15260	151501
41. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	58,4	310	18104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1245,75	7275161
		Накладные расходы	%	108		693,06	4047454
		Сметная прибыль	%	8		207,84	1213786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2805,84	16386117
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		67,6624	49241	3331764

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	44977604
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4917
Сметная заработная плата -	Тенге	4715205

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	252073633
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	6425088
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	19398003
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	5271248
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	220388336
- перевозка грузов	Тенге	5776319
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	11601958
ИТОГО:	Тенге	263675591
Сметная прибыль	Тенге	21087176
ИТОГО по смете:	Тенге	284762767

Пересчет итогов

Итого по РАЗДЕЛУ 1			85888
Итого по РАЗДЕЛУ 2 И 3			284626163
Итого с временными зданиями и	284626163,00 X 1,04 %	2960112,10	287586275,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		сооружениями					
		Итого с зимними удорожаниями	287586275,10 X 1,62 %			4658897,66	292245172,76
		Непредвиденные работы и затраты	292245172,76 X 2%			5844903,46	298090076,22
		ИТОГО	298090076,22 + 85888,00				298175964,22
		Итого с К=1,0498961, 2019г.-100%					313053781,95
		Итого с учетом скидки					281748403,75
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах	12 %			33809808,45	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					315558212,20

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,
Казталовский район, с.Казталовка, 1
КУРМАНГАЗЫ, 1
БИН 060240003408
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Малахов М.С.

Подрядчик:

Акционерное общество "Орал жолдары"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, ЖАНГИР ХАНА, 31
БИН/ИИН 931240000121
БИК TSESKZKA
ИИК KZ50998RTB0000446284
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Руководитель _____ Курманов А.С.

Технадзор: ТОО „Сана Маркет"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-931240000121-20200818-37648487
1.1. Номер учетной системы 00000000252
2. Дата выписки 18.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.08.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное общество "Орал жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 27001
9.2. номер 0005702
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ746010181000202166
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240003408
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курманказы 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN2708000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в.с. Казталовка Казталовского района ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
25.2 Наименование Акционерное общество "Орал жолдары"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240003408
26.2 Наименование ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курманказы 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000274
32.2 дата 18.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО			тг.	1	56 721 208,51	56 721 208,51	0	0	56 721 208,51	12%	6 806 545,02	63 527 753,53			1	
				Всего по счету				56 721 208,51			56 721 208,51		6 806 545,02	63 527 753,53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ZwWDOxj7/iu4kvSNZkx4dKy5JFsP207jkoMZV4gFlEgyuD3BWDLV4vLDvzOqtQp
Eo6s1VKLuA2BUsiUue3ogm==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Курманов Айдар Сагинович

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-931240000121-20200818-37869672
2. Дата выписки 18.08.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000253
3. Дата совершения оборота 18.08.2020
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Акционерное общество "Орал жолдары"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 27001 — 9.2. номер 0005702
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ746010181000202166
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240003408 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
18. Адрес места нахождения
ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курмангазы 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN2708000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
25.2 Наименование Акционерное общество "Орал жолдары"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240003408
26.2 Наименование ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курмангазы 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000275
32.2 дата 18.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО			тг.	1	225 027 195,72	225 027 195,72	0	0	225 027 195,72	12%	27 003 263,49	252 030 459,21			1	
				Всего по счету				225 027 195,72			225 027 195,72		27 003 263,49	252 030 459,21				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
408UuzXlrpDo9BseJAnEkU2oxJzFzpUfl3rJSFMnkJAF+yAFa24DP9R/lpslkGQHLhl2MIP0uBZR0kND7O6wA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Курманов Айдар Сагинович