ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор Номер 30	Договор Дата 04.05.2020г.	Источник финансирования наиме-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: В т.ч. оборудо-вание	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО	528230059,06	134324300,96	471633981,31	134324300,96	-	-	-	-	16118916,11	150443217,07

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Малахов М.С

Подрядчик: Руководитель АО «Орал Жолдары»

Курманов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В
05.11.2020г.

Подрядчик: АО" Орал Жолдары"

Основание: Договор о государственных закупках в сфере строительства № 30 от 04.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Ремонт дороги.					
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	Устройство дополнительного слоя м3 материала основания в плотном теле	1599,2016382		1107,66	1771364
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	230,285	816	187913
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	228,686	1385,25	316786
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	504699
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	24,788	9418	233450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	24,788	1572,00	38966,74
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	76,122	4262	324432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	76,122	1101,00	83810,32
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	113,223	8360	946548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	113,223	1572,00	177986,56

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	14,553	5430	79021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	14,553	1101,00	16022,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	1583451
		Накладные расходы	%	108		340,84	545075
		Сметная прибыль	%	8		115,88	185315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	2501754
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3	1599,2016382		8213	13134243
		Сметная прибыль	%	8		657,04	1050739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	14184982
		Устройство основания					
3	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	10400,512211		183,67	1910296
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	343,217	845	290018
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	336,561	1417,13	476951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	766969
3. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,744	9418	35263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,744	1572,00	5885,57
3. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	41,394	4262	176421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	41,394	1101,00	45574,79
3. 5 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	24,441	4179	102140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	24,441	1572,00	38421,25
3. 6 0102	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	71,764	3390	243278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	71,764	1316,00	94441,42
3. 7 0104	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	162,248	5234	849206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	162,248	1572,00	255053,86

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	27,041	5430	146834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	27,041	1101,00	29772,14
3. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	5,928	6114	36246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	5,928	1316,00	7801,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	1589388
3.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,03	312,015	99	30890
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,97	30890
		Накладные расходы	%	108		79,64	828327
		Сметная прибыль	%	8		21,07	219090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				284,38	2957713
4	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	1965,6968079		12376	24327464
		Сметная прибыль	%	8		990,08	1946197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	26273661
5	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	212,6904842		13150	2796880
		Сметная прибыль	%	8		1052	223750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	3020630
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		7,5137	67890,05	510105
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,358	1316	5735
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	5735
6. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,179	5607	12218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	4,358	1316,00	5735,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	12218
6. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100		1,03	7,739	64334	497888

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	497888
		Накладные расходы	%	108		824,34	6194
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	41304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	557603
7	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		9392,07	135,13	1269186
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	315,574	1101	347446
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	158,069	1507,18	238238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,36	585685
7. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	32,59	3390	110482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	32,59	1316,00	42888,44
7. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	94,86	5234	496497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	94,86	1572,00	149119,92
7. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,281762	4347	1225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,281762	1572,00	442,93
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,663	5430	19890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,663	1101,00	4032,96
7. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	13,149	120	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	26,298	8422	221480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	26,298	1572,00	41340,46
7. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,375683	2478	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,375683	1101,00	413,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,72	852082

1	2	3	4	5	6	7	8
7.10 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,058231	218211	12707
7.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,409	40425	56951
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,42	69658
		Накладные расходы	%	108		67,35	632540
		Сметная прибыль	%	8		16,2	152138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	2053864
8	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия		9392,07	0,47796	4489
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,00036	3,381	1101	3723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,39636	3723
8. 2 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	6,387	120	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,0816	766
		Накладные расходы	%	108		0,428069	4020
		Сметная прибыль	%	8		0,072482	681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				0,978511	9190
9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК1225-2013 1 Т	т		1304,5585	24812	32368706
		Сметная прибыль	%	8		1984,96	2589496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26796,96	34958202
		Укрепление обочин					
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		12842,63	338,8	4351040
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,04755	610,667	845	516014
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042765	549,215	1936,1	1063333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,98	1579347
10. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00588	75,515	9418	711197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00588	75,515	1572,00	118709,58

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01227	157,579	4262	671602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01227	157,579	1101,00	173494,48
10. 5 0102	3201-0101-РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0219	281,254	3390	953450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	281,254	1316,00	370130,26
10. 6 0201	3201-0101-РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00135	17,338	7224	125246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135	17,338	1572,00	27255,34
10. 7 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001365	17,53	5430	95189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001365	17,53	1101,00	19300,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				298,62	3835026
		Накладные расходы	%	108		132,82	1705694
		Сметная прибыль	%	8		37,73	484539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				509,34	6541273
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3	1470,4811		8213	12077062
		Сметная прибыль	%	8		657,04	966165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	13043226
12	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	670,3853		13150	8815567
		Сметная прибыль	%	8		1052	705245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	9520812
13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3	89,8984		99	8900
		Сметная прибыль	%	8		7,92	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	9612
14	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Призма щебеночная -Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		180	180,7	32527
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	5,94	845	5019

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	5,825	1417,13	8255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	13274
14. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0648	9418	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0648	1572,00	101,87
14. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,7164	4262	3053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,7164	1101,00	788,76
14. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,423	4179	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,423	1572,00	664,96
14. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	1,242	3390	4210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	1,242	1316,00	1634,47
14. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	2,808	5234	14697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,808	1572,00	4414,18
14. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,468	5430	2541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,468	1101,00	515,27
14. 9 0101	3201-0212 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,1026	6114	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,1026	1316,00	135,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	27507
		Накладные расходы	%	108		79,64	14336
		Сметная прибыль	%	8		20,83	3749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				281,17	50611
15	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		180	53,72	9670

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,4518	6642,69	3001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,67	3001
15. 2 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,747	4262	3184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,747	1101,00	822,45
15. 3 0102	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,774	3390	2624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,774	1316,00	1018,58
15. 4 0104	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,738	5234	3863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,738	1572,00	1160,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,72	9670
		Накладные расходы	%	108		18,01	3241
		Сметная прибыль	%	8		5,74	1033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,47	13944
16	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		36	12376	445536
		Сметная прибыль	%	8		990,08	35643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	481179
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Бортовые камни Автостоянок -Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, примененкоэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня		198	1904,94	377179
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	138,204	905	125075
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,287	1543,02	1986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				641,72	127060
17. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,208	4347	5250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,208	1572,00	1898,98
17. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0792	2478	196

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0792	1101,00	87,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,51	5447
17. 0601	5 2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	9,346	25595	239201
17. 2804	6 2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1188	14368	1707
17. 0401	7 2107-0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3366	15260	5137
17. 0401	8 2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,98	310	614
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1245,75	246658
		Накладные расходы	%	108		693,06	137225
		Сметная прибыль	%	8		207,84	41152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2805,84	555557
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		0,576	49241	28363
		Сметная прибыль	%	8		3939,28	2269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53180,28	30632
		Наращивание горловины колодца					
19	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	-Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк		1	44744,36	44744
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	4,53	4,53	921	4172
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1101	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4282,23	4282
19. 0101	3 3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2478	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1101,00	110,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				247,8	248
19. 0801	4 2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	0,7	29742	20819
19. 2802	5 2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,03	13358	401
19. 0103	6 2103-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,017	0,017	50135	852
19.	7	Люк чугунный тип Т(С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1	18252	18252

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40324,43	40324
		Накладные расходы	%	72		3083,21	3083
		Сметная прибыль	%	8		3826,21	3826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51653,78	51654

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		104283320
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		104283320
Материалы -	Тенге		885418
Всего заработная плата -	Тенге		3593775
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8900
Местные материалы -	Тенге		93993819
Накладные расходы -	Тенге		3879736
Сметная прибыль -	Тенге		8653044
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		116816100
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2936
Сметная заработная плата -	Тенге		3593775
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		116816100
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2936
Сметная заработная плата -	Тенге		3593775

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2.Покрытие тротуаров.

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
20	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		131,89	54,35	7168
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,319	1572	2073
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,72	2073
20. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,319	5435	7168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,319	1572,00	2073,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,35	7168
		Накладные расходы	%	72		11,32	1493
		Сметная прибыль	%	8		5,25	693
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,92	9354
21	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		131,89	45,65	6021

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,108	1572	1742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,2	1742
21. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	1,108	5435	6021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,108	1572,00	1741,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,65	6021
		Накладные расходы	%	72		9,51	1254
		Сметная прибыль	%	8		4,41	582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,57	7857
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		131,89	184,72	24357
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	1,298	771	1000
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,762	1572	5914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,44	6914
22. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,940162	4179	3929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,940162	1572,00	1477,93
22. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,822	6885	19428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,822	1572,00	4436,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,14	23357
		Накладные расходы	%	72		37,75	4978
		Сметная прибыль	%	8		17,8	2347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,27	31682
23	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		211,024	91	19203
		Сметная прибыль	%	8		7,28	1536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,28	20739
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		131,89	17,89	2360

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	0,437875	771	338
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,486674	1561,79	760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,32	1098
24. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,010551	3067	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,010551	1101,00	11,62
24. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,476123	4179	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,476123	1572,00	748,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	2022
24. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,005276	13150	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,00007	-
		Накладные расходы	%	72		5,99	790
		Сметная прибыль	%	8		1,91	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,79	3402
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ м3 материала основания в плотном теле	118,8625		1114,59	132482
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	17,116	816	13967
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	16,997	1385,25	23546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	37512
25. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,842	9418	17351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,842	1572,00	2895,62
25. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	5,658	4262	24114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	5,658	1101,00	6229,46
25. 5 0202	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,415	8360	70353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,415	1572,00	13228,38

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,082	5430	5873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,082	1101,00	1191,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	117692
		Накладные расходы	%	108		340,84	40513
		Сметная прибыль	%	8		116,43	13840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1571,86	186835
26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		118,86	8213	976197
		Сметная прибыль	%	8		657,04	78096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8870,04	1054293
27	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3		3,77301	99	374
		Сметная прибыль	%	8		7,92	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	403
		Устройство основания					
28	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		1485,69	183,67	272882
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	49,028	845	41428
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	48,077	1417,13	68131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,74	109560
28. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,534848	9418	5037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,534848	1572,00	840,78
28. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,913	4262	25201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,913	1101,00	6510,21
28. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,491	4179	14590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,491	1572,00	5487,85
28. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	10,251	3390	34752

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	10,251	1316,00	13490,32
28. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	23,177	5234	121307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	23,177	1572,00	36434,24
28. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,863	5430	20975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,863	1101,00	4253,16
28. 9 0101	3201-0212 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,846843	6114	5178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,846843	1316,00	1114,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,82	227041
28.10 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,03	44,571	99	4412
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,97	4412
		Накладные расходы	%	108		79,64	118325
		Сметная прибыль	%	8		21,07	31296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				284,38	422503
29	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		1485,69	-53,72	-79817
29. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	3,729	-6642,69	-24771
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-16,67	-24771
29. 2 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	6,166	-4262	-26278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	6,166	-1101,00	-6788,77
29. 3 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	6,388	-3390	-21657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	6,388	-1316,00	-8406,61
29. 4 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	6,091	-5234	-31882

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	6,091	-1572,00	-9575,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-53,72	-79817
		Накладные расходы	%	108		-18,01	-26753
		Сметная прибыль	%	8		-5,74	-8526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-77,47	-115095
30	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	187,19694		12376	2316749
		Сметная прибыль	%	8		990,08	185340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13366,08	2502089
31	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	20,2499481		13150	266287
		Сметная прибыль	%	8		1052	21303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14202	287590
32	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3	27,4551428		99	2718
		Сметная прибыль	%	8		7,92	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,92	2936
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия -Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,188552		67890,05	80691
33. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,68936	1316	907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	907
33. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,34468	5607	1933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,68936	1316,00	907,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	1933
33. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100	т	1,03	1,224	64334	78758
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	78758
		Накладные расходы	%	108		824,34	980
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	6534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	88204

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1485,69	135,13	200767
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	49,919	1101	54961
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	25,004	1507,18	37686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,36	92647
34. 3 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,155	3390	17477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,155	1316,00	6783,98
34. 4 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	15,005	5234	78539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	15,005	1572,00	23587,86
34. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,044571	4347	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,044571	1572,00	70,07
34. 6 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,579419	5430	3146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,579419	1101,00	637,94
34. 7 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,08	120	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8 0101	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,16	8422	35035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,16	1572,00	6539,52
34. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,059428	2478	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,059428	1101,00	65,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,72	134787
34.10 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009211	218211	2010
34.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,222854	40425	9009
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,42	11019

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		67,35	100059
		Сметная прибыль	%	8		16,2	24066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,68	324892
35	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК1225-2013 1 Т	т		124,59438	24812	3091436
		Сметная прибыль	%	8		1984,96	247315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26796,96	3338751
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, примененкоэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня		2476	1904,94	4716643
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	1728,248	905	1564064
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,094	1543,02	24833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				641,72	1588898
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	15,104	4347	65655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,104	1572,00	23743,49
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,9904	2478	2454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,9904	1101,00	1090,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,51	68110
36. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	116,867	25595	2991216
36. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,486	14368	21345
36. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,209	15260	64232
36. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	24,76	310	7676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1245,75	3084469
		Накладные расходы	%	108		693,06	1716010
		Сметная прибыль	%	8		207,84	514612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2805,84	6947265

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	12036518
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	12036518
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3179482
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1816580
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3092
Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	6650669
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	19203
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	645030
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1119533
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	15113700
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	1956
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1816580
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	13801082
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	1956
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1816580

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. Знаки

37	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	Стойки шт.		164	4130,42	677389
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	3,2	524,8	921	483341
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	23,829	1506,84	35907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3166,14	519248
37. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	2,493	4347	10836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	2,493	1572,00	3919,00
37. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	18,04	5246	94638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	18,04	1572,00	28358,88
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	3,296	2478	8168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	3,296	1101,00	3628,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				692,94	113643
37. 6	2113-0201-	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10	т	0,00048	0,07872	668423	52618

1	2	3	4	5	6	7	8
0104	РСНБ РК 2015 ГОСТ 1759.0-87						
37. 7	2113-0814-	Щитки металлические	шт.	1	164	-	-
3501	РСНБ РК 2015						
37. 8	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р	т	0,000193	0,031734	535140	16982
0503	РСНБ РК 2015 51693-2003						
37. 9	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,000034	0,005543	628790	3486
0602	РСНБ РК 2015 7827-74						
37.10	2204-0701-	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических	т	0,000056	0,009217	794159	7320
0101	РСНБ РК 2015	изделий, серая ГОСТ 10144-89					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				490,28	80406
		Накладные расходы	%	108		3419,44	560788
		Сметная прибыль	%	8		603,99	99054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8153,84	1337230
38	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		-	740,23	-
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		32,8	34639,48	1136175
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	4,9	160,72	921	148023
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	6,462	1118,69	7229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4733,28	155252
39. 3	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08856	4262	377
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08856	1101,00	97,50
39. 4	3104-0101-	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	9,564	39	373
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	5,776	5773	33345
0102	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	5,776	1101,00	6359,38
39. 6	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,24272	4347	1055
0102	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,24272	1572,00	381,56
39. 7	3403-0102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,28208	78	22
0201	РСНБ РК 2015						

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,35424	2478	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,35424	1101,00	390,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1099,11	36051
39. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	24,994	70	1750
39.10 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,2296	58368	13401
39.11 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,026896	31967	860
39.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	9,84	310	3050
39.13 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	2,46	6994	17205
39.14 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00424	0,139072	99	14
39.15 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	21,353	1012	21609
39.16 0618	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,456	26728	894212
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29027,47	952101
		Накладные расходы	%	91		4307,29	141279
		Сметная прибыль	%	8		3115,74	102196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42062,5	1379650
40	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 11,1 КГ	шт.		164	5620	921680
		Сметная прибыль	%	8		449,6	73734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6069,6	995414
41	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	шт.		12	6137	73644
		Сметная прибыль	%	8		490,96	5892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6627,96	79536
42	2401-0201-0122 РСНБ	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со	шт.		7	19016	133112

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 7,7 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1521,28	10649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20537,28	143761
43	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	шт.		115	7351	845365
		Сметная прибыль	%	8		588,08	67629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7939,08	912994
44	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	шт.		37	6747	249639
		Сметная прибыль	%	8		539,76	19971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7286,76	269610

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4037004
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4037004
Материалы -	Тенге	1032507
Всего заработная плата -	Тенге	674499
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2223440
Накладные расходы -	Тенге	702067
Сметная прибыль -	Тенге	379126
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5118196
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	716
Сметная заработная плата -	Тенге	674499
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5118196
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	716
Сметная заработная плата -	Тенге	674499

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	120356842
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3786502
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8573810
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	2298352
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	107977326
- перевозка грузов	Тенге	19203
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	5226833
ИТОГО:	Тенге	126896292
Сметная прибыль	Тенге	10151703
ИТОГО по смете:	Тенге	135735378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет итогов					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	135735378,00 X 1,04 %	1411647,93			137147025,93
		Итого с зимними удорожаниями	137147025,93 X 1,62 %	2221781,82			139368807,75
		Непредвиденные работы и затраты	139368807,75 X 2%	2787376,16			142156183,91
		Итого с К=1,0498961, 2019г.-100%					149249223,07
		Итого с учетом скидки					134324300,96
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах	12 %	16118916,11			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					150443217,07

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,
Казталовский район, с.Казталовка, 1
КУРМАНГАЗЫ, 1
БИН 060240003408
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Малахов М.С.

Технадзор: ТОО «Сана Маркет»

_____ / _____

Подрядчик:

Акционерное общество "Орал жолдары"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, ЖАНГИР ХАНА, 31
БИН/ИИН 931240000121
БИК TSESKZKA
ИИК KZ50998RTB0000448284
АО «First Heartland Jusan Bank»

Руководитель _____ Курманов А.С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-931240000121-20201124-38518966
1.1. Номер учетной системы 00000000411
2. Дата выписки 24.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное общество "Орал жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 27001
9.2. номер 0005702
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ746010181000202166
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240003408
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курмангазы 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN2708000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
25.2 Наименование Акционерное общество "Орал жолдары"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240003408
26.2 Наименование ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки ЗКО Казталовский район с.Казталовка 1,Курмангазы 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000428
32.2 дата 24.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Казталовка Казталовского района ЗКО			тг.	1	134 324 300,96	134 324 300,96	0	0	134 324 300,96	12%	16 118 916,11	150 443 217,07			1	
				Всего по счету				134 324 300,96			134 324 300,96		16 118 916,11	150 443 217,07				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
z4caecO7MYARDjeFLOfpM8+enrUxQ+NtCgsx0msbwiX7qPWZlbI05TA4Sv+J5InR
H13eJokz6roTeEvKSe35uQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Курманов Айдар Сагинович