НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума "ПК Гололя,19" жилого дома №19 по ул. Гоголя, в г. Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ
ЗАКАЗЧИК :ПОК «Гоголя,19»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Ассени»

А К Т № 2

Выполненные работы за ноябрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	6,4	102,6	14,4	657	92	504	0,44	3		
				80,1	2,8	513	18	95	0,02	-		
2	Прайс-лист	-Шины N,PE м	24	700,55	-	16813	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-573-4	-Установка щитков квартирных шт	24	514	105	12336	2520	6254	2	48		
	прим.			254	20,3	6096	487	95	0,12	3		
4	Прайс-лист	-Щиток квартирный ЩРН-П-6 шт	24	341,8	-	8203	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	72	501,2	13,2	36086	950	15684	1	72		
				227	2,3	16344	166	95	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1Р на 16А шт	48	90,69	-	4353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1Р на 25А шт	24	90,69	-	2177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Шины N,PE шт	24	700,55	-	16813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	106	212,07	7,88	22479	835	10370	0,56	59
				87,46	3,12	9270	331	108	0,02	2
10	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	82	40,31	-	3305	-	2750	0,2	16
				31,05	-	2546	-	108	-	-
11	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических шт	2	90,2	-	180	-	133	0,39	1
				61,58	-	123	-	108	-	-
12	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	28	82,57	-	2312	-	1862	0,39	11
				61,58	-	1724	-	108	-	-
13	Е0121-2-1 прим.	-Прокладка кабельных каналов 25х16мм шт	507	80,78	8,65	40956	4386	32009	0,33	167
				53,05	5,41	26896	2742	108	0,02	12
14	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	1400	27,7	2,1	38780	2940	26866	0,1	140
				19,7	0,5	27580	700	95	-	4
		МАТЕРИАЛЫ								
15	С151701-81 Ко=1,03	-Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01, Луна-SV-57531-В	16	209	-	3344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151701-91 Ко=1,03	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НПО20Х100/Р2 0-01УХЛ4, НПО22 шт	90	214	-	19260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс-лист	шт Лампа компактная люминисцентная CUBE-8U-11W-6400K-E27	16	304,46 -	- -	4871 -	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс-лист	шт Лампа компактная люминисцентная 3U-7W-2700K-E27	90	304,46 -	- -	27401 -	- -	- -	- -	- -
19	С151801-145	шт Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	28	68 -	- -	1904 -	- -	- -	- -	- -
20	С151801-11 Ко=1,02	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	64	134 -	- -	8576 -	- -	- -	- -	- -
21	С151801-13 Ко=1,02	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	16	182 -	- -	2912 -	- -	- -	- -	- -
22	С151801-18 Ко=1,02	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215 -	- -	430 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс-лист	шт -Монтажная пластина одноместная	92	12,19 -	- -	1122 -	- -	- -	- -	- -
24	С151803-52 прим	шт -Коробка заземления	0,016	60400 -	- -	966 -	- -	- -	- -	- -
25	С151601-333	1000шт -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,2	39700 -	- -	7940 -	- -	- -	- -	- -
26	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4	60500 -	- -	24200 -	- -	- -	- -	- -
27	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,051	125400 -	- -	6395 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
28	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0102	159700 -	- -	1629 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
29	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0051	248700 -	- -	1268 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
30	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,1	26600 -	- -	2660 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
31	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,5	175200 -	- -	87600 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
32	С151601-346 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые ВВГ 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	265253 -	- -	22547 -	- -	- -	- -	- -
		км								
33	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х16мм	507	40,32 -	- -	20444 -	- -	- -	- -	- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			450922	11724			516
			Тенге			91093	4444			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			35803	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			35803	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			415118	-	-		-
	Материалы -		Тенге			54275	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96432	-	-		48
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			542244	-	-		586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			578047	-	-		586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110002	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			450922	11724			516
			----			---	---			---
			Тенге			91093	4444			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			35803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			35803	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			415118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96432	-	-		48
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			542244	-	-		586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110002	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			578047	-	-		586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110002	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			578047				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			1448666				
		НДС	Тенге			173840				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**1622506**				

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕЗНАДЗОР :