ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 22 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОДВОДКА К УЧАСТКАМ)"

ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	32 831 814	32 831 814	32 831 814					32 831 814		32 831 814	
НДС (12%)	3 939 818	3 939 818	3 939 818					3 939 818		3 939 818	
ИТОГО по актам	**36 771 632**	**36 771 632**	**36 771 632**					**36 771 632**		**36 771 632**	
5 % на сдачу объекта		1 838 582	1 838 582					1 838 581,62		1 838 582	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**34 933 050**	**34 933 050**					**34 933 050**		**34 933 050**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор :ТОО "Атлантис -ПВ"

Эксперт_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Е.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОДВОДКА К УЧАСТКАМ)"

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Акт приемки выполненных работ № 1
от _22.12. 2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3079,42	227,51	227,51	700600	700600	–	115284	881155

				–	52	–	160116	–	65271	
3 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,76	281,04	281,04	25788	25788	–	4244	32435
				–	64,23	–	5894	–	2403	
4 1101-0102-0390	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,32	731,61	731,61	28767	28767	–	4733	36180
				–	167,19	–	6574	–	2680	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	249,052	202		50309		–		54334
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	98,08	1807,34	–	177264	–	–	127630	329286
				1807,34	–	177264	–	–	24392	

7 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42,03	4323,27	–	181707	–	–	130829	337539
				4323,27	–	181707	–	–	25003	
8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	150,26	1506,12	–	226310	–	–	162943	420393
				1506,12	–	226310	–	–	31140	
9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	64,4	3602,72	–	232015	–	–	167051	430991
				3602,72	–	232015	–	–	31925	
10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2948,022	17,67	17,67	52092	52092	–	13938	71312
				–	6,57	–	19358	–	5282	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2948,022	148,58	72	438005	212269	–	229949	721390
				76,57	31,76	225736	93637	–	53436	
12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1263,438	20,13	20,13	25439	25439	–	6806	34825

				–	7,48	–	9453	–	2580	
13 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1263,438	177,18	85,72	223855	108300	–	117597	368768
				91,46	37,81	115555	47774	–	27316	
14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	327,558	785,38	–	257256	–	–	185224	477878
				785,38	–	257256	–	–	35398	
15 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	140,382	1124,09	–	157802	–	–	113617	293133
				1124,09	–	157802	–	–	21714	
16 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	129,16	3212,27	153,79	414897	19864	272644	126580	584795
				947,58	42,35	122389	5470	–	43318	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=1841 м									
28 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,791	271693,4	71919,81	486605	128809	1167	386978	943469
				199122,64	19125	356629	34257	–	69887	
29 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	1384,91	156		216046		216046	–	233329
				–		–		–	17284	
30 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	328540	102920	16427	5146	116	12423	31158
				223300	27660	11165	1383	–	2308	
31 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	1352		68276		68276		73738

Итого	**6 356 108**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 063 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 307 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	383 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 248
- перевозка грузов, тенге	50 309
Накладные расходы, тенге	1 905 825
Сметная прибыль (8 %), тенге	470 824
Всего	**6 356 108**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	82 629
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	233 726
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 449**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 805 912**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**7 145 534**
НДС (12 %)	857 464
Итого	**8 002 998**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОДВОДКА К УЧАСТКАМ)"

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Акт приемки выполненных работ № 2
от _22.12. 2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1А)
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Добавить										
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1104,50766	11441,3	4826,3	12637003,49	5330685,32	–	6896369	21096042
					6615	2057	7306318,171	2271972,26	–	1562670	

2 2920-0020-0001	Труба SDR 17 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м/п	424	3827	1622648	1622648	–	1752460
				–	–	–	129812	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ,	**22 848 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 730 212
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 369 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 714 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 622 648
Накладные расходы, тенге	8 240 370
- в т.ч. зарплата, тенге	741 633
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 997 023
Временные здания и сооружения (1,3 %)	297 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	840 183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**479 714**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**24 465 430**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**25 686 280**
НДС (12 %)	3 082 354
Итого	**28 768 634**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043867

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018