ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4
от 22 декабря 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
За декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	220 501 130,62	189 087 974	189 087 974					73 110 826		73 110 826	
НДС (12%)	26 460 135,68	22 690 557	22 690 557					8 773 299		8 773 299	
ИТОГО по актам	**246 961 266,30**	**211 778 531**	**211 778 531**					**81 884 125**		**81 884 125**	
аванс 30%		63 533 559	63 533 559					24 565 237,48		24 565 237	
5 % на сдачу объекта		10 588 927	10 588 927					4 094 206,25		4 094 206	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**137 656 046**	**137 656 046**					**53 224 682**		**53 224 682**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
Б.З.Жанахметов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К.Акмагамбетов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 8
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	6,24	163,92 / 6,13	157,78 / 45,55	1023 / 38	985 / 284	– / –	232 / 100	1355

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	248,25	248,25	812	812	–	168	1058
				–	71,66	–	234	–	78	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,37	202		1287		–		1390
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,39	1807,34	–	705	–	–	508	1310
				1807,34	–	705	–	–	97	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	785,38	–	2568	–	–	1849	4770
				785,38	–	2568	–	–	353	
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТ Фм-1 (Станция очистки воды)									
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,704	843,66	19,01	6500	147	4408	1827	8993
				252,49	2,42	1945	19	–	666	

Итого	**18 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 408
- перевозка грузов, тенге	1 287
Накладные расходы, тенге	4 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 397
Всего	**18 876**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 211**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**18 190**
Налог на добавленную стоимость 12%	2183
Всего по акту	**20 373**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.
KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурстрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257 от 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 9
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 3-1-1)

на ТУАЛЕТ НА ОДНО ОЧКО С ВЫГРЕБОМ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,7	198,77 / 9,74	189,03 / 43,2	6698 / 328	6370 / 1456	– / –	1285 / 639	8622

2 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	2734,49 / 2734,49	– / –	1914 / 1914	– / –	– / –	1378 / 263	3556
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,5	33,8 / –	33,8 / 11,65	963 / –	963 / 332	– / –	239 / 96	1299
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,5	148,58 / 76,57	72 / 31,76	4234 / 2182	2052 / 905	– / –	2223 / 517	6974
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	785,38 / 785,38	– / –	2513 / 2513	– / –	– / –	1810 / 346	4669
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,7	48,23 / –	48,23 / 16,63	130 / –	130 / 45	– / –	32 / 13	176
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5, F100,W4 НР = 91 %	м3	0,7	21219,17	1067,17	14853	747	13306	868	16979

8 1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	7,1	1143,45 / 1419,41	219,37 / 243,75	800 / 10078	154 / 1731	– / 1588	1258 / 5654	16991
9 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,045	951,94 / 7932,57	56,16 / 4213,21	6759 / 8290	399 / 4403	– / 403	1259 / 5940	15368
10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3333,78 / 16936	1483,18	3484 / 16936	1550	– / 16936	1138 / 1355	18291
11 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
13 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	155,7 / 443,02	52,03 / 246,51	156 / 443	52 / 247	– / 40	55 / 245	743
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	58990		1947		1947	156	2102

		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В7,5, F100,W2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	982,73	91,85	1769	165	1032	593	2551
					317,68	32,72	572	59	–	189	
16	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 150 мм Бетон В 7,5 НР = 94 % ктрр1=24; ктрм1=24; кэкс1=24; кмат1=24;	м2 покрытия	1,8	2368,68	95,16	4264	171	3698	450	5090
					219,65	46,15	395	83	–	377	
17	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (прим.п.2) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	819,74	20,6	1803	45	759	765	2774
					454,08	3,63	999	8	–	205	
18	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,264	3348		884		884	71	955
19	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33101,46	2113,2	2317	148	1769	401	2935
					5717,95	435,6	400	30	–	217	
20	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	7993,33	2582,8	1119	362	220	569	1823
					3839,04	532,4	537	75	–	135	
21	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	175		1575		1575	126	1701

22 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	67241,81	1036,26	18828	290	13034	5070	25809
				19657,8	459,8	5504	129	–	1912	
23 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стены и вентиляционная труба) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	521,99	14,56	7830	218	1993	5149	14017
				374,62	6,78	5619	102	–	1038	
24 2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38	51250		19475		19475		21033
									1558	
25 1110-0116-0102	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	105,86	3,99	1588	60	416	1024	2820
				74,17	1,66	1112	25	–	209	
26 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стульчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	2635,01	44,99	5270	90	3964	1183	6969
				608,21	21	1216	42	–	516	
27 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	2	62,2	1,99	124	4	36	78	218
				42,4	0,83	85	2	–	16	
28 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,65	3888,3	101,09	6416	167	4177	1935	9019
				1255,8	47,19	2072	78	–	668	

29 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,65	5239		8644		8644		9336
30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	692	1786
31 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	132	637
32 1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,31	5520,45	109,71	1711	34	986	636	2535
				2229,76	50,58	691	16	–	188	
33 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,31	9699		3007		3007	241	3247
34 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,31	1230,29	17,89	381	6	277	81	499
				319,79	5,45	99	2	–	37	
35 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	1533,25	75,83	7206	356	4793	1989	9931
				437,57	22,52	2057	105	–	736	

36 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	82062,32	1359,11	13951	231	10110	3330	18663
				21238,1	525,4	3610	89	–	1382	
37 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,36	11896,92	516,65	4283	186	3657	435	5096
				1222,62	121,2	440	44	–	377	
38 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	66	893
39 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	47	637
40 1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)- фрагмент разреза 1-1 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	13311,48	2922,99	10649	2338	2430	6684	18720
				7351,65	1536,7	5881	1229	–	1387	
41 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5066	44	4440	583	6101
				582,41	12,71	582	13	–	452	
42 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений НР = 118 %	т стальных элементов	0,003	709086,35	6091,01	2127	18	1942	201	2515
				55638,1	1246,3	167	4	–	186	

Итого	**306 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 425

Накладные расходы, тенге	50 830
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 720
Всего	**306 727**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 440**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**328 433**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**295 590**
Налог на добавленную стоимость 12%	35471
Всего по акту	**331 061**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.
KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 10
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, Трансформаторные подстанции .ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ.										
9	5800-0000-0001(пл)(об)	Дизельный генератор ТСС АД-40С в утепленном блок-контейнере	к-т	1	3834821,43		3834821		–		3834821
11	5800-0000-0020(пл)(об)	Дизельный генератор ТСС АД-10С в утепленном блок-контейнере	к-т	1	3756250		3756250		–		3756250
									3756250	–	
		Итого					**7 591 071**				

в том числе - оборудование, тенге	7 591 071
Всего	**7 591 071**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 591 071**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 831 964**
Налог на добавленную стоимость 12%	819836
Всего по акту	**7 651 800**

Руководитель:
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурай Сервис"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 11
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-1 (13шт)									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	13	6766,44	2938,44	87964	38200	7915	48090	146938
					3219,12	1404,94	41849	18264	–	10884	

2 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	13	42479		552227		552227		596405
									44178	
3 2977-7777-0101(пл)СТ	Траверса ТМ1	шт	13	6517,86		84732		84732		91511
									6779	
4 2977-7777-0201(пл)СТ	Хомут Х1	шт	13	696,43		9054		9054		9778
									724	
	1.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (4шт)									
5 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	6766,44	2938,44	60898	26446	5480	33293	101726
				3219,12	1404,94	28972	12644	–	7535	
6 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	42479		382311		382311		412896
									30585	
7 2977-7777-0301(пл)СТ	Траверса ТМ3	шт	9	8517,86		76661		76661		82794
									6133	
8 2977-7777-0401(пл)СТ	Хомут Х1	шт	9	696,43		6268		6268		6769
									501	
	1.3 АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА, УА10-1 (4шт)									
9 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	21010,2	10933,32	42021	21866	1219	23518	70782
				9468	5230,9	18936	10462	–	5243	

10 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	42479		254874		254874		275264
									20390	
11 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	2336,77	1324,85	14022	7950	–	7222	22944
				1011,92	492,5	6072	2955	–	1700	
12 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	5120		30720		30720		33178
									2458	
13 2977-7777-0501(пл)СТ	Траверса ТМ6	шт	2	10410,71		20821		20821		22487
									1666	
14 2977-7777-0601(пл)СТ	Накладка ОГ2	шт	4	1214,29		4857		4857		5246
									389	
15 2977-7777-0701(пл)СТ	Накладка ОГ5	шт	2	821,43		1643		1643		1774
									131	
16 2977-7777-0801(пл)СТ	Хомут Х1	шт	2	6982,14		13964		13964		15081
									1117	
17 2977-7777-0901(пл)СТ	Болт Б5	шт	2	419,64		839		839		906
									67	
18 2977-7777-1001(пл)СТ	Кронштейн У1	шт	4	3508,93		14036		14036		15159
									1123	
19 2977-7777-1101(пл)СТ	Проводник ЗП-1	м	2	607,14		1214		1214		1311
									97	
	1.4 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (3шт)									
20 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	13691,84	6792	41076	20376	1827	22895	69089
				6290,96	3248,8	18873	9746	–	5118	

21	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	42479		254874		254874	20390	275264
22	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	2336,77	1324,85	14021	7949	–	7221	22941
					1011,92	492,5	6072	2955	–	1699	
23	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	5120		30720		30720	2458	33178
24	2977-7777-1201(пл)СТ	Траверса ТМ6	шт	3	10410,71		31232		31232	2499	33731
25	2977-7777-1301(пл)СТ	Накладка ОГ2	шт	6	1214,29		7286		7286	583	7869
26	2977-7777-1401(пл)СТ	Накладка ОГ5	шт	3	821,43		2464		2464	197	2661
27	2977-7777-1501(пл)СТ	Хомут Х1	шт	3	696,43		2089		2089	167	2256
28	2977-7777-1601(пл)СТ	Болт Б5	шт	3	419,64		1259		1259	101	1360
29	2977-7777-1701(пл)СТ	Кронштейн У1	шт	3	3508,93		10527		10527	842	11369
30	2977-7777-1801(пл)СТ	Проводник ЗП-1	м	6	607,14		3643		3643	291	3934
31	2977-7777-1901(пл)СТ	Кронштейн РА1	шт	3	5892,86		17679		17679	1414	19093
32	2977-7777-2001(пл)СТ	Кронштейн РА2	шт	3	1482,14		4446		4446	356	4802
33	2977-7777-2101(пл)СТ	Кронштейн РА4	шт	3	767,86		2304		2304		

										184	
34	2977-7777-2201(пл)СТ	Вал привода РА3	шт	6	4312,5		25875		25875	2070	27945
35	2977-7777-2301(пл)СТ	Кронштейн РА5	шт	3	732,14		2196		2196	176	2372
36	2977-7777-2401(пл)СТ	Хомут Х7	шт	9	517,86		4661		4661	373	5034
37	2977-7777-2501(пл)СТ	Хомут Х8	шт	3	562,5		1688		1688	135	1823
		1.6 АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА, ОА10-3 (1шт)									
49	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13691,84 / 6290,96	6792 / 3248,8	13692 / 6291	6792 / 3249	609 / –	7632 / 1706	23030
50	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958	6797	91755
51	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77 / 1011,92	1324,85 / 492,5	4674 / 2024	2650 / 985	– / –	2407 / 566	7647
52	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
53	2977-7777-3301(пл)СТ	Траверса ТМ11	шт	1	9741,07		9741		9741	779	10520
54	2977-7777-3401(пл)СТ	Траверса ТМ12	шт	1	12821,43		12821		12821	1026	13847
55	2977-7777-3501(пл)СТ	Траверса ТМ14	шт	1	13982,14		13982		13982		15101

										1119	
56	2977-7777-3601(пл)СТ	Оголовок ОГ2	шт	1	1714,29		1714		1714	137	1851
57	2977-7777-3701(пл)СТ	Штырь ОГ11	шт	4	669,64		2679		2679	214	2893
58	2977-7777-3801(пл)СТ	Болт Б1	шт	2	482,14		964		964	77	1041
59	2977-7777-3901(пл)СТ	Хомут Х4	шт	2	794,64		1589		1589	127	1716
60	2977-7777-4001(пл)СТ	Хомут Х5	шт	2	767,86		1536		1536	123	1659
61	2977-7777-4101(пл)СТ	Кронштейн У2	шт	1	10946,43		10946		10946	876	11822
62	2977-7777-4201(пл)СТ	Стяжка Г1	шт	2	3267,86		6536		6536	523	7059
63	2977-7777-4301(пл)СТ	Проводник ЗП-1	м	2	607,14		1214		1214	97	1311
	1.7 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ, УОП (1шт)										
64	2977-7777-4401(пл)СТ	Траверса ТМ2	шт	1	4625		4625		4625	370	4995
65	2977-7777-4501(пл)СТ	Хомут Х1	шт	1	696,43		696		696	56	752
66	2977-7777-4601(пл)СТ	Проводник ЗП-1	м	1,2	607,14		729		729	58	787
	1.8 ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА, ПП10-5 (2шт)										
	Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
	2.0 Подраздел без наименования										
74	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	3	10567,76	959	31703	2877	332	23869	60018
					9497,6	447,7	28493	1343	–	4446	
75	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	3	79440		238320		–		238320

								238320	–	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
76 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,28	109206,81	56149,77	139785	71872	3531	70265	226854
				50298,7	181319,4	64382	23449	–	16804	
77 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,764	985293		752764		752764	60221	812985
78 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	3	516,32	4,14	1549	13	167	988	2740
				456,69	0,88	1370	3	–	203	
79 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	535573		1607		1607	129	1736
	Раздел 4 ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
80 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	144	2107		303408		303408	24273	327681
81 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	122	58		7076		7076	566	7642
82 2977-7777-5201(пл)СТ	Крепление провода ВШ-1	м	210	228,57		48000		48000	3840	51840

83 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	340	48960	48960	3917	52877
84 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	513	23085	23085	1847	24932
85 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	58	1276	1276	102	1378
86 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	765	13770	13770	1102	14872
87 2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	6	27	162	162	13	175
	4.1 Подвеска натяжная изолирующая (36шт)							
88 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	752	18048	18048	1444	19492
89 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	531	12744	12744	1020	13764
90 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	3637	174576	174576	13966	188542
91 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1148	27552	27552	2204	29756
92 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	670	16080	16080	1286	17366
93 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1798	43152	43152	3452	46604
	4.2 Подвеска натяжная изолирующая (2шт)							
94 2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9469	18938	18938	1515	20453

95 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	4	3637		14548		14548	1164	15712
	Раздел 5 МЕТИЗЫ									
	5.0 Подраздел без наименования									
96 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023859	309457		738		738	59	797
	Раздел 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
97 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	830	234,05	17,21	194263	14281	24473	114425	333383
				187,36	4,11	155509	3414	–	24695	
98 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,51128	223323		114181		114181	9134	123315
99 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1213,51	110,41	29123	2649	6801	14571	47190
				819,7	23,5	19673	564	–	3496	
## 2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2112	218160		46075		46075	3686	49761

Итого **5 379 188**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 398 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223 921

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 761 229
- оборудование, тенге	238 320
Накладные расходы, тенге	376 399
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 808
Всего	**5 379 188**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	66 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	189 039
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 935**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 742 993**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 168 693**
Налог на добавленную стоимость 12%	620243
Всего по акту	**5 788 936**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.
KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурайдрой"

_____ Ж.К.Ахмагамбетов

Авторский надзор
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 12
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154,64	198,77	189,03	30737	29231	–	5894	39562

2 1101-0205-0302				9,74	43,2	1506	6680	–	2931	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,16	1807,34	–	5711	–	–	4112	10609
				1807,34	–	5711	–	–	786	
3 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	117,54	33,8	33,8	3973	3973	–	986	5356
				–	11,65	–	1370	–	397	
4 1101-0201-0501										
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	117,54	148,58	72	17464	8463	–	9168	28762
				76,57	31,76	9000	3733	–	2131	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,06	785,38	–	10257	–	–	7385	19053
				785,38	–	10257	–	–	1411	
6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,2	157,42	149,71	4282	4072	–	821	5511

				7,72	34,21	210	931	–	408	
	Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
7 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.40 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12	198	30,11	2376	361	1216	871	3507
				66,6	10,65	799	128	–	260	
8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	711,59	27,05	8539	325	4455	3679	13195
				313,28	12,85	3759	154	–	977	
9 1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	12	-101,03	-4,6	-1212	-55	-1111	-68	-1382
				-3,87	-2,13	-46	-26	–	-102	
10 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	625,58	41,49	7507	498	2868	3947	12370
				345,06	4,85	4141	58	–	916	
11 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	231,68	21,46	2780	258	1125	1344	4454
				116,44	2,71	1397	32	–	330	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,2	20746,91	1067,17	24896	1281	22243	1488	28495
				1143,33	219,17	1372	263	–	2111	

13 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	8	24235,39	800,81	193883	6406	166749	20773	231829
				2590,96	262,47	20728	2099	–	17172	
14 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	13001,8	7169,83	1040	574	35	735	1917
				5386,84	2400,41	431	192	–	142	
15 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,14	7932,57	4213,21	24908	13229	1211	17848	46177
				3333,78	1483,18	10468	4657	–	3420	
16 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565		90260		90260	7221	97481
17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977		33954		33954	2716	36670
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824	786	10610
19 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1663,95	181,44	3328	363	261	2845	6666

				1351,92	84,7	2704	169	–	494	
21 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка крышки КД1 НР = 90 %	м2	0,6	3142,62	516,65	1886	310	842	726	2820
				1222,62	121,2	734	73	–	209	
22 2107-0204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	16830		673		673		727
									54	
23 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1,2	62,2	1,99	75	2	22	47	131
				42,4	0,83	51	1	–	10	
24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0536	489596,47	1261,47	26242	67	22717	3171	31766
				64496	513,3	3457	28	–	2353	
25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2761,08	–	5522	–	1519	3923	10201
				2001,6	–	4003	–	–	756	
26 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5188,51	–	10377	–	5128	5144	16762
				2624,32	–	5249	–	–	1242	

Итого **663 249**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 86 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 469

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 215
Накладные расходы, тенге	94 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 334
Всего	**663 249**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	24 389
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 925**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**710 185**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**639 167**
Налог на добавленную стоимость 12%	76700
Всего по акту	**715 867**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.
KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурайстрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 13
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14710,45	198,77	189,03	2923930	2780643	–	560721	3763423
					9,74	43,2	143287	635491	–	278772	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	466,02	266,25	256,93	124076	119735	46	24893	160887
				9,22	64,97	4295	30279	–	11918	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	768,933	202		155324		–		167750
									12426	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	469,37	1807,34	–	848313	–	–	610785	1575826
				1807,34	–	848313	–	–	116728	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	261,5	1506,12	–	393850	–	–	283572	731616
				1506,12	–	393850	–	–	54194	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	255,8	3212,27	153,79	821699	39339	539969	250692	1158182
				947,58	42,35	242391	10833	–	85791	

7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13897,188	33,8	33,8	469776	469776	–	116617	633304
				–	11,65	–	161968	–	46911	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13897,188	148,58	72	2064785	1000650	–	1083992	3400680
				76,57	31,76	1064135	441409	–	251902	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1544,132	785,38	–	1212724	–	–	873161	2252756
				785,38	–	1212724	–	–	166871	

Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2384,2 м

2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (5шт), д.2000 мм (4шт)

10 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2014,78	82,27	24177	987	3574	19366	47026
				1634,64	12,1	19616	145	–	3483	
11 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	977		11724		11724		12662
									938	
12 1312-1302-0304	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12364	40192
				9680	455	19360	910	–	2977	

13	КП ИП Компания "A0L,D COnsTruCTiOn" г.Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286
14	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	1142,36	25,92	17135	389	2596	14189	33830
					943,36	12,1	14150	182	–	2506	
15	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	23909		358635		358635		387326
										28691	
16	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1905,87	77,76	7623	311	1309	6087	14807
					1500,8	36,3	6003	145	–	1097	
17	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42079		168316		168316		181781
										13465	
18	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1369		41070		41070		44356
										3286	
19	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984		22663

20 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1352,73	892,36	8116	5354	–	1679	13190
				460,37	229,34	2762	1376	–	977	
21 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	778		4668		4668	373	5041
22 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	512,82	28,98	3077	174	127	2749	6292
				462,67	–	2776	–	–	466	
23 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871
24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428	3615	8369
				1801,44	24,2	3603	48	–	620	
25 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150		386300		386300	30904	417204
26 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0368	1308125,58	496254,34	48139	18262	13237	21422	75126
				452164,2	135840,96	16640	4999	–	5565	
27 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,9098	288402,21	81339,41	550791	155342	1975	430351	1059633
				206029	21585,5	393474	41224	–	78491	

28 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1928,898	446		860289		860289		929112
29 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3012	411952,32	67180,64	124080	20235	2799	68823 / 106828	249381
				335478	22780,58	101046	6862	–	18473	
30 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	302,4048	1136		343532		343532		371014
31 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1732	479774,65	106798,31	83097	18497	2591	27483 / 67837	163009
				358020	37606,42	62009	6513	–	12075	
32 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	173,8928	2518		437862		437862		472891
33 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,3012	79838,49	131,82	240309	40	178209	35029 / 61450	325900
				206043	36,3	62060	11	–	24141	
34 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1732	1355708,31	263,64	234809	46	194332	40039	296836

				233436	72,6	40431	13	–	21988	
35 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,211	53774,43	–	118895	–	3662	114081	251614
				52118	–	115233	–	–	18638	
36 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1732	58715,65	–	10170	–	1143	8937	20635
				52118	–	9027	–	–	1528	
	Круглые водопроводные колодцы д, 1500 мм. (5 шт.)									
37 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,775	19125,77	8848,29	301709	139582	15093	198803	540553
				9320,72	3408,98	147034	53777	–	40041	
38 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	37378,46	8952,99	77373	18533	25722	39805	126552
				15998,9	3424,71	33118	7089	–	9374	
39 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	16474		11532		11532		12454
									923	
40 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16230		81150		81150		87642
									6492	
41 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22502		90008		90008		97209
									7201	

42 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	13998	125982	125982	10079	136061
43 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16936	118552	118552	9484	128036
44 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16977	118839	118839	9507	128346
45 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22565	135390	135390	10831	146221
46 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9672	87048	87048	6964	94012
47 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965	47895	47895	3832	51727

48 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20749		124494		124494	9960	134454
49 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2456		22104		22104	1768	23872
50 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4731		37848		37848	3028	40876
51 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,742	33101,46	2113,2	24561	1568	18750	4246	31112
				5717,95	435,6	4243	323	–	2305	
52 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,20854	544342		113517		113517	9081	122598
54 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649		32649		32649	2612	35261
55 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	9	11515		103635		103635	8291	111926
56 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	110,013	843,66	19,01	92814	2091	62946	26081	128406
				252,49	2,42	27777	266	–	9512	

Итого	**22 819 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 989 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 794 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 403 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 963 324
- оборудование, тенге	1 339 286
- перевозка грузов, тенге	155 324
Накладные расходы, тенге	4 986 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 591 114
Всего	**22 819 789**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	279 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	789 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**450 993**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**24 339 908**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**21 905 917**
Налог на добавленную стоимость 12%	2628710
Всего по акту	**24 534 627**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 14
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-1)

на БУРЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.Н

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1104-0701-0101	Оголовок. Устройство НР = 85 %	колодец	2	6082,37	446,41	12165	893	1420	8686	22519
					4926,16	183,2	9852	367	–	1668	
18	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2689		2958		2958		3195
										237	
19	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,2	21885		48147		48147		51999

Итого	**77 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	367
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 525
Накладные расходы, тенге	8 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 757
Всего	**77 713**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 858
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 632**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**83 213**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**74 892**
Налог на добавленную стоимость 12%	8987
Всего по акту	**83 879**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 15
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-4)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395

				32788	293,8	65576	588	–	8918	
2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,5	31460	4701	–	6003	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2476,6	–	4953	–	4384	558	5952
				284,61	–	569	–	–	441	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	521,02	25,92	1042	52	30	965	2167
				480,11	12,1	960	24	–	161	
7 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650		57300		57300		61884
									4584	
8 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6119,06	1775,56	48952	14204	965	23534	78285
				4222,9	599,62	33783	4797	–	5799	
9 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798		242782
									17984	
10 2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	4	18756		75024		75024		81026
									6002	

11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1308125,58	496254,34	17267	6551	4747	7684	26947
				452164,2	135840,96	5969	1793	–	1996	
13 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
14 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	364	4912
15 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	1095	14785
16 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1248,73	112,94	2497	226	93	2206	5079
				1089	36,3	2178	73	–	376	
17 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753
18 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698		27920		27920	2234	30154

19 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630		1760
									130	
20 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	100	1646,18	913,27	164618	91327	1175	80188	264391
				721,16	222,22	72116	22222	–	19584	
21 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100	17848		1784800		1784800		1927584
									142784	
22 КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство беструбного водоподъема УБВ-8 (219 мм)	к-т	2	229910,71		459821		–		459821
23 КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 (273 мм)	к-т	2	46875		93750		–		93750
								93750	–	

Итого	**3 554 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255 362
- оборудование, тенге	553 571
Накладные расходы, тенге	181 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 284
Всего	**3 554 464**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	110 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 005**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 766 830**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 390 147**
Налог на добавленную стоимость 12%	406818
Всего по акту	**3 796 965**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043885

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор
ТОО "ES-Проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 16
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,63	149,45	141,93	21466	20386	–	4227	27748
					7,52	33,35	1080	4790	–	2055	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,4	266,25	256,93	31790	30677	12	6378	41221

3 4102-0103-1010				9,22	64,97	1101	7757	–	3053	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	208,95	202		42208		–		45585
4 1101-0205-0302									3377	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,37	1807,34	–	9705	–	–	6988	18029
5 1101-0104-0405				1807,34	–	9705	–	–	1335	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,1	17,67	17,67	2370	2370	–	634	3244
6 1101-0201-0501				–	6,57	–	881	–	240	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,1	148,58	72	19924	9656	–	10460	32815
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			76,57	31,76	10268	4259	–	2431	
		м3 грунта	14,9	785,38	–	11702	–	–	8426	21738
				785,38	–	11702	–	–	1610	
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
	2.1 ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЗ ФБС, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	5441,08	1654,78	50711	15423	27928	12671	68453

				789,65	672,28	7360	6266	–	5071	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	9,32	21219,17	1067,17	197763	9946	177160	11558	226067
					1143,45	219,37	10657	2045	–	16746	
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1569,21	799,23	14123	7193	2423	8351	24271
					500,75	285,56	4507	2570	–	1798	
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2220,69	1121,59	59958	30283	10702	35203	102774
					702,74	402,18	18974	10859	–	7613	
12	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3363,71	1774,87	30273	15974	5090	17694	51805
					1023,2	642,89	9209	5786	–	3837	
13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,71	2656,43	209119	116883	35539	118218	353524
					1288,56	988,36	56697	43488	–	26187	
14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (с надбавкой до W4,2%)	м3	8,186	24726,84		202414		202414		218607
										16193	
15	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	1,592	20903,88		33279		33279		35941
										2662	

16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	40,747	19396,32		790342		790342		853569
									63227	
17 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,2	22555,5	1302,5	27067	1564	22011	3479	32989
				2910,24	275,6	3492	330	–	2444	
18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	13801,76	1335,2	206	20	–	176	413
				12435,2	542,68	186	8	–	31	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01492	211511		3156		3156		3408
									252	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ 6-6, СТ 6-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62614,42	2153,62	4997	172	–	4536	10295
				60460,8	653,4	4825	52	–	763	
21 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290		21913
									1623	
22 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1211,04	1,04	4844	4	–	2954	8422
				1210	0,48	4840	2	–	624	
23 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5600		11200		11200		12096
									896	

24 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5726		11452		11452		12368
									916	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	3,46	32569,38	4543,61	112690	15721	65798	31134	155330
				9009	879,3	31171	3042	–	11506	
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14223	211511		30083		30083		32490
									2407	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758		4059
									301	
28 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя- гидроизол (отм.-0,020) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	2165,39	42,32	43949	859	38962	3999	51784
				203,41	8,47	4128	172	–	3836	
29 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (отм.-2,400) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	804,11	10,37	16320	210	8264	7388	25605
				386,58	4,84	7846	98	–	1897	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,3	843,66	19,01	168985	3808	114603	47485	233787
				252,49	2,42	50574	485	–	17318	

2.2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ

31 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,31	30,11	384	51	218	125	550
				66,6	10,65	115	18	–	41	
32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,41	1926,42	29314	2119	22950	4241	36239
				3859,2	377,22	4245	416	–	2684	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	220423		7503		7503		8103
	2.3 ФУНДАМЕНТ Фм-1							–	600	
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,33	21219,17	1067,17	7002	352	6273	409	8005
				1143,45	219,37	377	72	–	593	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,3	25536,43	967,87	33197	1258	26848	5022	41277
				3916,36	329,12	5091	428	–	3058	
36 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02916	489596,47	1261,47	14277	37	12359	1725	17282
				64496	513,3	1881	15	–	1280	
	2.4 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
37 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,4	23405,65	967,87	9362	387	7408	1545	11780
				3916,36	329,12	1567	132	–	873	
	2.5 ПРИЯМКИ (АС4,прим.п.6)									
38 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	16845,4	2113,2	11522	1445	6166	3914	16672

				5717,95	435,6	3911	298	–	1235	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,46	20746,91	1067,17	9544	491	8527	570	10923
				1143,45	219,37	526	101	–	809	
	2.6 ПРИЯМОК (АС14)									
40 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,2	23686,75	1891,62	4737	378	3578	823	6005
				3906,32	615,37	781	123	–	445	
41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00336	645276,47	1261,47	2168	4	1424	675	3070
				220176	513,3	740	2	–	227	
42 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	552385,14	8715,9	8573	135	7734	698	10013
				45345,6	3012,9	704	47	–	742	
43 2900-0000-1000(пл)	Доплата за применение марки стали С245	т	0,01552	5772		90		90	7	97
44 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	47107		236		236	19	254
	Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
95 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06732	226348		15238		15238	1219	16457

96 1109-0301-0605	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36М (30Б2). Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	6803,8	4087,03	40823	24522	1698	16185	61569
				2433,8	1475,69	14603	8854	–	4561	
98 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,1512	2750,1	375,69	416	57	43	218	685
				2089,06	–	316	–	–	51	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,61	77,96	2,29	1295	38	584	467	1903
				40,5	0,24	673	4	–	141	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,61	146,99	3,25	2441	54	1600	548	3229
				47,37	0,48	787	8	–	239	
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Лм1 (АС13)									
120 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	189953,85	17101,83	43829	3946	797	27751	77306
				169400	4908,8	39086	1133	–	5726	
121 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133136	308966		41134		41134		44425
									3291	

122 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136358	246399		3360		3360	269	3629
123 2105-0111-0113	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,05247	269984		14166		14166	1133	15299
124 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133348	226348		3018		3018	241	3260
125 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2506	445		1892		1892	151	2043
126 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42	217		1610		1610	129	1739
127 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.16х1,6)	м	4,2506	298		1267		1267	101	1368
128 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж,электроды Э42 НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	68653,26	24916,78	15841	5749	2284	6600	24236
				33841,9	7615,57	7808	1757	–	1795	

129 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,54	77,96	2,29	1211	36	546	437	1780
				40,5	0,24	629	4	–	132	
130 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,54	146,99	3,25	2284	50	1498	513	3021
				47,37	0,48	736	8	–	224	
131 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,21	27019,56	1119,15	5674	235	4398	994	7201
				4958,8	242,2	1041	51	–	533	
132 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	273229,09	2036,53	191	1	164	24	232
				36807,2	642,51	26	–	–	17	
	Раздел 8 ПРОЕМЫ									
	8.1 ДВЕРИ									
133 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2667,82	45,7	11205	192	2124	6186	18781
				2116,41	18,19	8889	76	–	1391	
134 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	66138		277780		277780		300002
									22222	
135 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,73	73,06	8535	384	2764	4996	14613
				1026,02	31,25	5387	164	–	1082	

136 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	616	8317
137 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	1298	17522
138 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	393		2358		2358	189	2547
139 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630	770	10400
	8.2 ОКНА									
140 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	2730,42	163,93	5461	328	2793	2240	8317
				1169,93	74,77	2340	150	–	616	
141 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094	2888	38982
142 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1642,38	9,19	3613	20	3117	437	4374

143 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	216,37	4,34	476	10	–	324	5764
				2426		5337		5337	427	
	Раздел 10 ПОЛЫ									
172 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,31	30,11	11165	1506	6329	3631	15980
				66,6	10,65	3330	532	–	1184	
173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.120 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22362,97	7,2	134178	43	113734	19177	165623
				3400,14	–	20401	–	–	12268	
174 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	13801,76	1335,2	2396	232	5	2050	4802
				12435,2	542,68	2159	94	–	356	
175 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1736	254259		44139		44139	3531	47671
176 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1461,13	81,82	73056	4091	38306	29341	110589
				613,18	11,09	30659	554	–	8192	
177 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	931,18	40,47	46569	2023	26037	17686	69384
				369,97	6,32	18499	316	–	5140	

178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	1464,85	69,61	73243	3480	14007	53869	137280
				1115,12	31,02	55756	1551	–	10169	
179 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2739		139689		139689	1175	150864
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.3 ПАНДУС ВОРОТ									
190 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	223,31	30,11	1340	181	759	436	1918
				66,6	10,65	400	64	–	142	
191 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные по уклону 160...310 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	22835,23	7,2	32198	10	27394	4507	39641
				3400,14	–	4794	–	–	2936	
192 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1051,46	91,85	6309	551	3852	1976	8948
				317,68	32,72	1906	196	–	663	
193 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	220,3	7,93	1322	48	1164	125	1562
				18,3	3,85	110	23	–	116	
	12.4 ОТМОСТКА									

194 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	5,31	21219,17	1067,17	112674	5667	100935	6585	128800
				1143,45	219,37	6072	1165	–	9541	

Итого	**4 482 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	495 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 259
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 703 346
- перевозка грузов, тенге	42 208
Накладные расходы, тенге	568 690
Сметная прибыль (8 %), тенге	332 052
Всего	**4 482 683**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	58 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	164 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 116**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 799 911**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 319 919**
Налог на добавленную стоимость 12%	518390
Всего по акту	**4 838 309**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 17
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	270	41,27	41,27	11143	11143	–	2766	15021
					–	14,23	–	3842	–	1113	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	270	38,21	38,21	10316	10316	–	2561	13907

				–	13,17	–	3557	–	1030	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	780	198,77	189,03	155037	147440	–	29731	199550
				9,74	43,2	7598	33696	–	14781	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108	266,25	256,93	28755	27748	12	5769	37286
				9,22	64,97	995	7017	–	2762	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	189	202		38178		–	3054	41232
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	108	19,96	17,04	2155	1841	10	711	3096
				2,81	6,33	304	684	–	229	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	1807,34	–	43376	–	–	31231	80576
				1807,34	–	43376	–	–	5969	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	715,08	–	17162	–	–	12357	31880

				715,08	–	17162	–	–	2361	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	670	33,8	33,8	22648	22648	–	5622	30532
				–	11,65	–	7809	–	2262	
10 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120	28,98	28,98	3478	3478	–	863	4688
				–	9,99	–	1199	–	347	
11 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	157,42	149,71	17317	16468	–	3321	22289
				7,72	34,22	849	3764	–	1651	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	900	148,58	72	133718	64803	–	70201	220232
				76,57	31,76	68915	28586	–	16314	
13 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	150	41,27	41,27	6190	6190	–	1537	8345
				–	14,23	–	2134	–	618	
14 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	150	38,21	38,21	5731	5731	–	1423	7726
				–	13,17	–	1976	–	572	

15 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	200	342,05	164,28	68410	32856	35554	5350	79662
				–	37,16	–	7431	–	5901	

Раздел 3 КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ д.1500 мм (2шт)

41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,52	20746,91	1067,17	31535	1622	28175	1885	36094
				1143,45	219,37	1738	333	–	2674	
42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7	21295,54	8848,29	149069	61938	21886	88217	256268
				9320,72	3408,98	65245	23863	–	18983	
43 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936		135488		135488	10839	146327
44 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7925		63400		63400	5072	68472
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230		64920		64920	5194	70114
46 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15965		63860		63860	5109	68969

47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	32649		130596		130596		141044
									10448	
48 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	44	595		26180		26180		28274
									2094	
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,74	843,66	19,01	41964	946	28459	11792	58056
				252,49	2,42	12559	120	–	4300	
50 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,082	489596,47	1261,47	40147	103	34755	4851	48598
				64496	513,3	5289	42	–	3600	
51 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	10	2761,08	–	27611	–	7595	19616	51005
				2001,6	–	20016	–	–	3778	
52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (в колодце спускного и переливного трубопроводов,АС10) НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	995,81	10,37	20414	213	12276	7462	30107
				386,58	4,84	7925	99	–	2230	
	Раздел 4 КОЛОДЕЦ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА д.1500 мм									
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,76	20746,91	1067,17	15768	811	14088	943	18047
				1143,45	219,37	869	167	–	1337	
54 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	21295,54	8848,29	72405	30084	10631	42848	124473
				9320,72	3408,98	31690	11591	–	9220	

55	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936		67744		67744	5420	73164
56	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7925		15850		15850	1268	17118
57	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487		13948		13948	1116	15064
58	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460	2597	35057
59	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	2554	34484
61	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	22	595		13090		13090	1047	14137
62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,88	843,66	19,01	20990	473	14235	5898	29040
					252,49	2,42	6282	60	–	2151	
63	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0328	489596,47	1261,47	16059	41	13903	1940	19439
					64496	513,3	2115	17	–	1440	

64 1116-1201-0101

Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2761,08	–	11044	–	3038	7846	20402
			2001,6	–	8006	–	–	1511	

Итого	**2 199 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	884 082
- перевозка грузов, тенге	38 178
Накладные расходы, тенге	366 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 172
Всего	**2 199 775**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	28 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	80 890
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 185**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 355 447**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 119 902**
Налог на добавленную стоимость 12%	254388
Всего по акту	**2 374 290**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 18
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-2)

на ВОДОВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	479774,65	106798,31	5757	1282	179	4700	11294
					358020	37606,42	4296	451	–	837	
2	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2518		30337		30337	2427	32764

3 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	411952,32	67180,64	4531	739	102	3901	9108
				335478	22780,58	3690	251	–	675	
4 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	984		10867		10867	869	11737
5 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба д. 10 мм для сброса конденсата, колено д.100мм, колено д. 50мм, воронка 50х100 мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01658	1308125,58	496254,34	21689	8228	5964	9652	33848
				452164,2	135840,96	7497	2252	–	2507	
6 1328-0101-0601	Фильтр-поглотитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7615,58	391,68	15231	783	–	8952	26119
				7224	114,08	14448	228	–	1935	
7 КП ТОО "TEnrE-AirliFE" г. Нур-Султан.	Фильтр-поглотитель	к-т	2	1863985,71		3727971		–		3727971
								3727971	–	

Итого	**3 852 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 448
- оборудование, тенге	3 727 971
Накладные расходы, тенге	27 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 249
Всего	**3 852 841**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 623
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 622**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 861 678**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 475 510**
Налог на добавленную стоимость 12%	417061
Всего по акту	**3 892 571**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания Нурайстрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 19
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-5-1)

на РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	326,85	198,77 √	189,03	64967	61783	–	12459	83619
					9,74	43,2	3184	14120	–	6194	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	229,65	266,25	256,93	61143	59004	22	12267	79283
				9,22	64,97	2117	14921	–	5873	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	378,9225	202		76542		–	6123	82666
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,4	1807,34	–	24218	–	–	17437	44988
				1807,34	–	24218	–	–	3332	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	306,225	33,8	33,8	10352	10352	–	2570	13955
				–	11,65	–	3569	–	1034	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	306,225	148,58	72	45498	22049	–	23886	74934
				76,57	31,76	23448	9726	–	5551	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,025	785,38	–	26722	–	–	19240	49640

785,38	–	26722	–	–	3677

Итого	**429 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23
- перевозка грузов, тенге	76 542
Накладные расходы, тенге	87 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 784
Всего	**429 085**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	15 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 009**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**459 450**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**413 505**
Налог на добавленную стоимость 12%	49621
Всего по акту	**463 126**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 20
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м НР = 72 %	м3 грунта	823	31,67	31,67	26062	26062	–	6973	35677
					–	11,77	–	9685	–	2643	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	823	75,19	75,19	61882	61882	–	16557	84714

				–	27,94	–	22996	–	6275	
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	6708,5	198,96	190,53	1334749	1278171	666	278381	1742180
				8,33	49,3	55912	330728	–	129050	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11069,025	202		2235943		–	178875	2414818
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м НР = 72 %	м3 грунта	7979	31,67	31,67	252667	252667	–	67604	345893
				–	11,77	–	93894	–	25622	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	7979	75,19	75,19	599945	599945	–	160522	821304
				–	27,94	–	222947	–	60837	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7979	65,67	65,67	524009	524009	–	136856	713734
				–	23,82	–	190077	–	52869	
8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 4х проходов НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	7979	19,3	19,3	153975	153975	–	31152	199936

	–	5,42	–	43266	–	14810

Итого	**6 358 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 896 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	913 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	666
- перевозка грузов, тенге	2 235 943
Накладные расходы, тенге	698 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	470 981
Всего	**6 358 256**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	82 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	233 805
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 494**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 808 212**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 127 391**
Налог на добавленную стоимость 12%	735287
Всего по акту	**6 862 678**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 21
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 7-1-2)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
		1.1 УЧАСТОК №1									
1	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР = 91 %	секция	197	39289	2080	7739933	409760	6538233	849023	9276072
					4020	716	791940	141052	–	687116	
5	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	10,7	49273	5771	527221	61750	322893	148071	729315
					13325	1882	142578	20137	–	54023	

	1.2 УЧАСТОК №2									
9 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	6,7	49273	5771	330129	38666	202186	92717	456674
				13325	1882	89278	12609	–	33828	

Итого	**10 462 061**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 023 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	510 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 063 313
Накладные расходы, тенге	1 089 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	774 967
Всего	**10 462 063**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	136 007
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	384 710
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219 656**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 202 436**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**10 082 192**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1209863**
Всего по акту	**11 292 055**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

KZ 84 VJE 00043887

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 22
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 7-1-2(А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %									
1			секция	171	39289	2080	6718419	355680	5675319	736969	8051819
					4020	716	687420	122436	–	596431	
		2.1 Ворота (5х2)-2 шт									

2	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	32387,5	4792	64775	9584	11296	55881	130308
					21947,5	1731	43895	3462	–	9652	
3	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
4	1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1615	82687,31	20965,94	13354	3386	369	7209	22208
					59436,53	5256,97	9599	849	–	1645	
5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,1131	246399		27868		27868		30097
6	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	20	1217		24340		24340		26287
7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,00478	205921		984		984		1063
8	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
9	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713

10	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес) К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40	77,98	2,3	3119	92	1407	1125	4584
					40,5	0,25	1620	10	–	340	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40	147	3,25	5880	130	3855	1321	7777
					47,38	0,5	1895	20	–	576	
		2.2 Калитка (1х2)-2 шт									
13	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	10845,5	99	21691	198	1774	23355	48650
					9859,5	36,5	19719	73	–	3604	
14	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
15	1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,05492	82665,7	20975,97	4540	1152	124	2452	7551
					59431,9	5262,2	3264	289	–	559	
16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,04524	246399		11147		11147		12039
17	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	4	1217		4868		4868		5257

	2105-0301-3202										
18		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,0024	205921		494		494		534
19	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
	2109-0404-0311										
20		Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713
	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)									
21		К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	78,13	2,38	625	19	282	225	918
					40,5	0,25	324	2	–	68	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	147	3,25	1176	26	771	264	1555
					47,38	0,5	379	4	–	115	
		2.3 Калитка (1х1,6)-2 шт.									
	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов									
24		металлических НР = 118 %	шт.	2	10845,5	99	21691	198	1774	23355	48650
					9859,5	36,5	19719	73	–	3604	
	2105-0206-0803										
25		Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
26	1109-0302-0301										
		Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,04694	82680,02	20962,93	3881	984	107	2096	6455
					59437,58	5283,34	2790	248	–	478	

27	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0392	246399		9659		9659		10432
28	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	3,2	1217		3894		3894		4206
29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,0024	205921		494		494		534
30	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
31	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713
32	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес) К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,4	77,97	2,34	499	15	225	180	733
					40,47	0,31	259	2	–	54	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,4	147,03	3,28	941	21	617	212	1245
					47,34	0,63	303	4	–	92	
		Итого					**8 558 604**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	791 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 907 317
Накладные расходы, тенге	854 644
Сметная прибыль (8 %), тенге	633 972
Всего	**8 558 604**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	111 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	314 716
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**179 692**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 164 274**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**8 247 847**
Налог на добавленную стоимость 12%	989742
Всего по акту	**9 237 589**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018