ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А №2

от 27 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	220 501 130,62	87 076 757	87 076 757					47 937 135		47 937 135	
НДС (12%)	26 460 135,68	10 449 211	10 449 211					5 752 456		5 752 456	
ИТОГО по актам	**246 961 266,30**	**97 525 968**	**97 525 968**					**53 689 591**		**53 689 591**	
аванс 30%		29 257 790	29 257 790					16 106 877,26		16 106 877	
5 % на сдачу объекта		4 876 298	4 876 298					2 684 479,54		2 684 480	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**63 391 880**	**63 391 880**					**34 898 235**		**34 898 235**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

_____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор ТОО "Атлантис -ПВ"

Эксперт_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 2
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 6-2-1)

БУРЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	12	2901,5 / 851,6	2024,41 / 663,8	34818 / 10219	24293 / 7966	306 / –	15457 / 4022	54297
2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	4	5123,79 / 1552,43	3531,27 / 1160,81	20495 / 6210	14125 / [illegible]	160	9225	32098

3 1104-0101-0208	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 %	м бурения	74	30121,28	20287,49	2228975	1501274	16753	939134	3421558
				9607,4	5323,19	710948	393916	–	253449	
4 1104-0101-0209	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	10	46817,51	31484,69	468175	314847	3046	195753	717043
				15028,2	8001,59	150282	80016	–	53114	
5 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	12	4062,1	2834,17	48745	34010	428	21640	76016
				1192,24	929,32	14307	11152	–	5631	
6 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	4	7173,3	4943,77	28693	19775	224	12915	44937
				2173,4	1625,14	8694	6501	–	3329	
7 1104-0201-0104	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	16	2260,28	1335,18	36165	21363	263	16819	57222
				908,69	328	14539	5248	–	4239	
8 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	439365,4	261495,4	878731	522991	–	440532	1424804
				177870	81266,6	355740	162533	–	105541	

9 1104-0101-0208	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 %	м бурения	74	30121,28	20287,49	2228975	1501274	16753	939134	3421558
				9607,4	5323,19	710948	393916	–	253449	
10 1104-0101-0209	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	10	46817,51	31484,69	468175	314847	3046	195753	717043
				15028,2	8001,59	150282	80016	–	53114	
11 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	100	1061,82	689,44	106182	68944	3279	43495	161651
				339,59	172,12	33959	17212	–	11974	
12 2403-0101-3300	Фильтры для скважин перфорированный	м	50	20059		1002950		1002950		1083186
									80236	
13 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329675,96	251003,06	1978056	1506018	–	754649	2951321
				78672,9	69297,5	472037	415785	–	218616	
14 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	20	126237,6	69537,6	2524752	1390752	–	1295522	4125896
				56700	19507,2	1134000	390144	–	305622	
16 2301-0301-0252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	16,5	19488		321552		321552		347276
									25724	

17 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	52,5	13332	699930	699930	55994	755924
20 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	300	29	8700	8700	696	9396

Итого	**19 401 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 772 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 234 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 969 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 077 390
Накладные расходы, тенге	4 880 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 437 128
Всего	**19 401 222**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	252 216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	713 420
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**407 337**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 774 195**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**18 696 776**
Налог на добавленную стоимость 12%	2243613
Всего по акту	**20 940 389**

Руководитель :ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

Турсунов Т.Т.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 3
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 6-2-4(А)
ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить.											
1	5820-3000-1000 (об) ТОО "ЭНКО"	Насос скважинный, многоступенчатый SP/TR 100-18 Speroni (Q=3,8 m3/h, H=77m;3-400 В.1.5kВт, арт.101661220) (1 раб., 1 на складе)	к-т	4	394330,36		1577321		–		1577321
									1577321		
2	5810-2000-3000 (об) ТОО "ЭНКО"	Шкаф управления с частотным регулированием ШУ 1ПН 0015-004/380-1-01 ЭнКо (Казахстан) раб., 1 на складе)	к-т	4	381235,71		1524943		–		1524943
									1524943	–	

Итого	**3 102 264**
в том числе	
- оборудование, тенге	3 102 264
Всего	**3 102 264**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 102 264**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 792 038**
Налог на добавленную стоимость 12%	335045
Всего по акту	**3 127 083**

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

Директор
ТОО "Компания ПурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 4
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 6-3-5(А)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	5810-0000-3000 (об) ТОО "ЭНКО"	Объединенная насосная станция хоз-питьевого назначения с (ПЧ) и пожаротушения EnKo 4MR 481 VSC 10-5_VSC32-4, ЭнКо (Республика Казахстан) параметры (Q=10,8/36m3/h. H=33/49m; DN коллектора =100,На базе 2-х насосов VSC 10-5 и 2-х насосов VSC32-4 (Stairs)	к-т	1	4387023,21		4387023		–		4387023
									4387023	–	

Итого	**4 387 023**
в том числе	
- оборудование, тенге	4 387 023
Всего	**4 387 023**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 387 023**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 948 321**
Налог на добавленную стоимость 12%	473798
Всего по акту	**4 422 119**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 5
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 6-6-1(А)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

1	5810-1000-1000 (об)ООО"Русские водные системы"						
	Станция очистки воды с доставкой и монтажом	к-т	1	25000000	25000000	–	25000000
						25000000	–

Итого	**25 000 000**
в том числе	
- оборудование, тенге	25 000 000
Всего	**25 000 000**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**25 000 000**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**22 500 000**
Налог на добавленную стоимость 12%	2700000
Всего по акту	**25 200 000**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

Форма 4

Локальная смета № 6-2-4(А)

ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: письмо согласование № 69 от 30,04,2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	0
Сметная заработная плата, тыс. тенге	
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
3	5892-0555-0001 (пл) (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Насос скважинный, в комплекте с электродами по уровню от сухого хода, заливной муфтой и кабелем погружным 92 м, тип 4GS15T-L4C (1 раб., 1 на складе) К=-1,000;	к-т	-4	394330,36		-1577321		–	–	-1577321
					–		–		-1577321	–	
4	5880-5000-1200 (пл) (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Шкаф управления для одного насоса, с частотным преобразователем,1х1,5 kW(1 раб., 1 на складе) К=-1,000;	к-т	-4	381235,71		-1524943		–	–	-1524943
					–		–		-1524943	–	

	Итого по разделу 1				**-3 102 264**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				-3 102 264			
	Раздел 2 Добавить.							
1	5820-3000-1000 (об) ТОО "ЭНКО"	Насос скважинный, многоступенчатый SP/TR 100-18 Speroni (Q=3,8 m3/h, H=77m;3-400 В.1.5kВт, арт.101661220) (1 раб., 1 на складе)						
		к-т	4	394330,36	1577321	–	–	1577321
				–	–	1577321	–	
2	5810-2000-3000 (об) ТОО "ЭНКО"	Шкаф управления с частотным регулированием ШУ 1ПН 0015-004/380-1-01 ЭнКо (Казахстан) раб., 1 на складе)						
		к-т	4	381235,71	1524943	–	–	1524943
				–	–	1524943	–	
	Итого по разделу 2				**3 102 264**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				3 102 264			
	Итого по смете				–			

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

Форма 4

Локальная смета № 6-3-5 (А)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: согласование № 69 от 30.04.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	0
Сметная заработная плата, тыс. тенге	
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
2	5810-0000-3000 (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Объединенная насосная станция хоз-питьевого и противопожарного назначения.В комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой,GWFDK40/V-19-11-0177.1.8 К=-1,000;	к-т	-1	4387023,21		-4387023		–	–	-4387023
					–		–		-4387023	–	
		Итого по разделу 1					**-4 387 023**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					-4 387 023				

Раздел 2 Добавить.

1	5810-0000-3000 (об) ТОО "ЭНКО"	Объединенная насосная станция хоз-питьевого назначения с (ПЧ) и пожаротушения EnKo 4MR 481 VSC 10-5_VSC32-4, ЭнКо (Республика Казахстан) параметры (Q=10,8/36m3/h. H=33/49m; DN коллектора =100,На базе 2-х насосов VSC 10-5 и 2-х насосов VSC32-4 (Stairs)	к-т	1	4387023,21	4387023	–	–	4387023
					–	–	4387023	–

Итого по разделу Добавить. **4 387 023**

в том числе

- оборудование, тенге 4 387 023

Итого по смете

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Форма 4

Локальная смета № 6-6-1 (А)

Технологическое оборудование.

Основание: письмо согласование № 69 от 30.04.2020 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 0

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Исключить.

1	5810-1000-1000 (пл) (об)ТОО"NURSU PLUS" г.Алматы	Станция очистки воды с доставкой и монтажом К=-1,000;						
			к-т	-1	25 000 000	-25 000 000	–	–	-25 000 000
					–	–	-25 000 000	–	
		Итого по разделу Исключить				-25 000 000			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				-25 000 000			

Раздел 2 Добавить.

1	5810-1000-1000 (об)ТОО"Русские водные системы"	Станция очистки воды с доставкой и монтажом						
			к-т	1	25 000 000	25 000 000	–	–	25 000 000
					–	–	25 000 000	–	
		Итого по разделу Добавить.				25 000 000			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				25 000 000			
		Итого по смете				–			

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов