ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 19 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 11 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	220 501 130,62	39 139 622	39 139 622					39 139 622		39 139 622	
НДС (12%)	26 460 135,68	4 696 755	4 696 755					4 696 755		4 696 755	
ИТОГО по актам	**246 961 266,30**	**43 836 377**	**43 836 377**					**43 836 377**		**43 836 377**	
аванс 30%		13 150 913	13 150 913					13 150 913,03		13 150 913	
5 % на сдачу объекта		2 191 819	2 191 819					2 191 818,84		2 191 819	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**28 493 646**	**28 493 646**					**28 493 646**		**28 493 646**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор :ТОО "Атлантис -ПВ"

Эксперт_____ Турсунов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСП № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 1
от 22.06.2020 года за июнь 2020 года
(Локальная смета 6-1-1)
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20857,7	198,77	189,03	4145791	3942627	–	795036	5336093
				9,74	43,2	203164	901053	–	395266	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	514,8	266,25	256,93	137064	132268	51	27499	177728
				9,22	64,97	4745	33448	–	13165	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	849,6	202		171619		–		185349
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	660,6	1807,34	–	1193931	–	–	859630	2217846
				1807,34	–	1193931	–	–	164285	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	501,3	3212,27	153,79	1610311	77095	1058194	491289	2269728
				947,58	42,35	475022	21230	–	168128	

6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19365,3	33,8	33,8	654618	654618	–	162503	882491
					–	11,65	–	225698	–	65370	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19365,3	148,58	72	2877214	1394374	–	1510510	4738742
					76,57	31,76	1482840	615090	–	351018	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2151	785,38	–	1689344	–	–	1216328	3138126
					785,38	–	1689344	–	–	232454	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=4152,4 м									
13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	146	2014,78	82,27	294156	12011	43488	235616	572154
					1634,64	12,1	238657	1767	–	42382	
14	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	575		43125		43125		46575
15	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	977		70344		70344		75972

16 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2040,7	108,19	18367	974	2681	14631	35638
				1634,64	24,2	14712	218	–	2640	
17 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1274		11466		11466		12383
18 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1142,36	25,92	5713	130	866	4730	11278
				943,36	12,1	4717	61	–	835	
19 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	23909		119545		119545		129109
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	19	1905,87	77,76	36210	1477	6218	28913	70333
				1500,8	36,3	28515	690	–	5210	
21 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	19	42079		799501		799501		863461

24 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	74	1369		101306		101306		109410
25 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	113	2623		296399		296399		320111
26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2067,29	51,84	14471	363	1498	12651	29292
				1801,44	24,2	12610	169	–	2170	
27 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	7	193150		1352050		1352050		1460214
28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	170	1352,73	892,36	229964	151701	–	116079	373726
				460,37	229,35	78263	38989	–	27683	
31 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	778		7780		7780		8402
32 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	1411		117113		117113		126482

33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	87	512,82	28,98	44615	2521	1837	39854	91227
					462,72	–	40257	–	–	6758	
36	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	10	1369		13690		13690		14785
37	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	83	986,8	57,96	81905	4811	5083	71291	165452
					867,6	–	72011	–	–	12256	
38	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	83	2623		217709		217709		235126
39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,25857	1308125,58	496256,34	338242	128317	93009	150520	527863
					452164,2	135840,96	116916	35124	–	39101	
40	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	126	1352,73	892,36	170443	112437	–	86034	276995
					460,37	229,34	58006	28897	–	20518	
41	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	277		554		554		598

42	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	922		8298		8298		8962
43	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	718		7180		7180		7754
44	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1959		1959		1959		2116
46	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	765		7650		7650		8262
47	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	2175		180525		180525		194967
51	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	237,6	446		105970		105970		114448
52	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,47994	328543,59	102935,71	1143313	358210	8053	864604	2168550
					223294	27669,02	777050	96287	–	160633	
53	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3514,6	1352		4751739		4751739		5131878

54 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,069	411952,32	67180,64	28424	4635	641	24473	57129
				335478	22780,58	23148	1572	–	4232	
55 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	69,276	1136		78698		78698		84994
56 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,069	902907,7	36559,9	62298	2522	43374	16281	84865
				237713	628,28	16402	43	–	6286	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (26шт), д.2000 мм (22шт)									
59 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,4935	19125,77	8848,29	1501249	694533	75100	989206	2689691
				9320,72	3408,97	731616	267582	–	199236	
60 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,6	37378,49	8952,99	470969	112808	156575	242290	770320
				15998,9	3424,71	201586	43151	–	57061	

61 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	16474	44480	44480	48038
62 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	16230	373290	373290	403153
63 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22502	450040	450040	486043
65 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16936	440336	440336	475563
67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	22565	541560	541560	584885
68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	9672	415896	415896	449168
69 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	15965	367195	367195	396571

70 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	20749		414980		414980		448178
71 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	2456		105608		105608		114057
72 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4731		42579		42579		45985
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 3000х2500 (1шт),2500х2000(2шт)							–	3406	
78 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27	22266,39	2707,16	601194	73094	270522	289286	961718
				9539,91	1282,58	257578	34630	–	71238	
79 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	16474		14827		14827		16013
81 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,4	37763		203920		203920		220234

82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456		12280		12280		13262
83 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9672		29016		29016		31337
84 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731		23655		23655		25547
85 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,62	33101,46	2113,2	53623	3423	40937	9271	67926
				5717,95	435,6	9263	706	–	5032	

Итого	**40 614 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 730 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 864 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 346 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 580 390
- перевозка грузов, тенге	171 619
Накладные расходы, тенге	8 258 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 008 467
Всего	**40 614 303**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	527 986
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 493 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**852 715**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**43 488 469**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**39 139 622**
Налог на добавленную стоимость 12%	4696755
Всего по акту	**43 836 377**

Руководитель .
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____Турсунов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018