ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 26 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 60 от 28.06.2019 года, Доп. Соглашение №60/5 от "20" февраля 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	682 917 864,30	544 581 829,88	544 581 829,88					244 473 541,96		244 473 541,96	
НДС (12%)	81 950 143,72	65 349 819,59	65 349 819,59					29 336 825,04		29 336 825,04	
ИТОГО по актам	**764 868 008,02**	**609 931 649,46**	**609 931 649,46**					**273 810 367,00**		**273 810 367,00**	
аванс 30%		150 119 571,64	150 119 571,64					82 143 110,10		82 143 110,10	
5 % на сдачу объекта		30 496 582,47	30 496 582,47					13 690 518,35		13 690 518,35	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**429 315 495,35**	**429 315 495,35**					**177 976 738,55**		**177 976 738,55**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:

ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Эксперт авторского надзора:

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

_____ Жапаров Ж.С.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Бурение эксплуатационных скважин

Договор о государственных закупках работ №60 от 28 июня 2019г. (Дополнительное соглашение №60/5 от 20.02.20 г.,)

Акт выполненных работ №2

от 26 мая 2020 года

за май 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;									
			м бурения	120	8413,12	6590,17	1009574	790820	10756	364524	1484026
					1733,32	1840,45	207998	220854	–	109928	
2	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;									
			м бурения	88	13771,52	10766,64	1211894	947464	11164	441884	1786080
					2878,02	3029,51	253266	266597	–	132302	
3	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;									
			м бурения	42	27634,14	21667,52	1160634	910036	9527	415304	1702013
					5739,79	5893,38	241071	247522	–	126075	

4	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	251	3860,19	2685,55	968908	674073	9147	380909	1457800
					1138,2	647,17	285688	162440	–	107985	
5	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	260	6169,62	4832,79	1604101	1256525	17090	579188	2357953
					1271,1	1349,66	330486	350912	–	174663	
6	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	464	20265,02	15889,5	9402969	7372728	77186	3364626	13789003
					4209,17	4321,83	1953055	2005329	–	1021408	
7	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	126	36315,23	28437,9	4575719	3583175	44514	1590499	6659515
					7524,05	7326,55	948030	923145	–	493297	
8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	1576994	1171578	3153988	2343156	–	1204101	4706736
					405416	302878,5	810832	605757	–	348647	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	6,5	22480		146120		146120	–	157810

				–		–		–	11690	
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %								
		м труб	80	670,33	322,95	53626	25836	2641	29496	89772
				314,36	119,4	25149	9552	–	6650	
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	4	40118		160472		160472	–	173310
				–		–		–	12838	
12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %								
		сутки откачки	40	416782,45	346246,15	16671298	13849846	–	5514390	23960543
				70536,3	91651,65	2821452	3666066	–	1774855	
13	1104-0101-0502	Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %								
		сутки откачки	6	416782,5	346246,17	2500695	2077477	–	827159	3594082
				70536,33	91651,67	423218	549910	–	266228	
14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %								
		сутки откачки	14	154418,79	103598,79	2161863	1450383	–	926689	3335636
				50820	27053	711480	378742	–	247084	
15	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	251	22310		5599810		5599810	–	6047795
				–		–		–	447985	
16	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	810	9817		7951770		7951770	–	8587912
				–		–		–	636142	

17	2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-	шт.	2	139027		278054		278054	–	300298
					–		–		–	22244	
18	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	4	209537		838148		838148	–	905200
					–		–		–	67052	
19	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	48,18	37702		1816482		1816482	–	1961801
					–		–		–	145319	
20	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72%									
			м3 грунта	54	186,13	177,41	10051	9580	–	1845	12848
					8,72	38,72	471	2091	–	952	
21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54	30,59	30,59	1652	1652	–	406	2223
					–	10,44	–	564	–	165	
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%									
			м3 грунта	3	1349	–	4047	–	–	2914	7518
					1349	–	4047	–	–	557	
23	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	96	482,1	23,13	46282	2220	26473	13296	64344
					183,22	9,15	17589	878	–	4766	
24	4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	200	281		56200		–	–	60696
					–		–		–	4496	

25	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	500	30	15000	15000	–	16200
					–	–	–	1200	

Итого	**83 221 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 033 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 294 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 390 357
- материалы, изделия и конструкции,	17 014 352
- перевозка грузов, тенге	56 200
Накладные расходы, тенге	15 657 229
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 164 528
Всего	**83 221 114**
Временные здания и сооружения (2 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**83 221 114**
Итого в текущих ценах К=1,05936 (1,05*74%+1,086*26%)	**88 161 119**
НДС (12 %)	10 579 334
Итого	**98 740 453**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**88 866 408**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

_____ **Булимисов С.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ **Исаев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

_____ **Жапаров Ж.С.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области

Объект:Площадка водозаборных сооружений - НВК

Договор о государственных закупках работ №60 от 28 июня 2019г. (Дополнительное соглашение №60/5 от 20.02.20 г.,)

Акт выполненных работ №3

от 26 мая 2020 года

за май 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши- нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Водопровод В1, В9										
1	1101-0104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м3 грунта	105	37,35	37,35	3922	3922	–	964	5277
					–	12,75	–	1339	–	391	
2	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	105	149,65	143,5	15713	15068	7	3176	20400
					6,08	35,93	638	3773	–	1511	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	126	54		6804		–	–	7348
					–		–		–	544	
4	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	105	149,65	143,5	15713	15068	7	3176	20400
					6,08	35,93	638	3773	–	1511	

5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;								
			т	126	54		6804		–	–	7348
					–		–		–	544	
6	1101-0104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %									
			м3 грунта	105	37,35	37,35	3922	3922	–	964	5277
					–	12,75	–	1339	–	391	
7	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка сухого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	2005	110,32	104,99	221192	210505	–	41923	284164
					5,34	23,7	10707	47519	–	21049	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	200,5	121,35	115,49	24331	23156	–	4611	31256
					5,87	26,07	1177	5227	–	2315	
9	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	30,56	149,67	143,52	4574	4386	2	925	5939
					6,09	35,96	186	1099	–	440	
10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,980;									
			т	60,5088	54		3267		–	–	3528
					–		–		–	261	
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	67	1240,42	–	83108	–	–	59838	154382
					1240,42	–	83108	–	–	11436	
12	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%									
			м3 грунта	22	1033,68	–	22741	–	–	16374	42244
					1033,68	–	22741	–	–	3129	

13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	220	640,74	–	140963	–	–	101493	261852
				640,74	–	140963	–	–	19396	
14 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1980	26,23	26,23	51935	51935	–	12774	69879
				–	8,96	–	17741	–	5177	
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1980	131,32	62,74	260009	124221	–	138333	430209
				68,58	28,46	135788	56341	–	31867	
16 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,1	3006,89	148,52	18342	906	12259	5354	25592
				848,69	37,87	5177	231	–	1896	
1.2 Канализация К14										
17 1101-0104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м3 грунта	33	37,36	37,36	1233	1233	–	303	1659
				–	12,76	–	421	–	123	
18 1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	33	149,61	143,48	4937	4735	2	997	6409
				6,06	35,91	200	1185	–	475	
19 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	39,6	54		2138		–	–	2309
				–		–		–	171	
20 1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	33	149,61	143,48	4937	4735	2	997	6409
				6,06	35,91	200	1185	–	475	
21 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	39,6	54		2138		–	–	2309
				–		–		–	171	

22 1101-0104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м3 грунта	33	37,36	37,36	1233	1233	–	303	1659
				–	12,76	–	421	–	123	
23 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка сухого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	567	110,32	104,99	62551	59529	–	11856	80360
				5,34	23,7	3028	13438	–	5953	
24 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	65	121,35	115,49	7888	7507	–	1495	10134
				5,86	26,08	381	1695	–	751	
25 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,42	149,65	143,52	1709	1639	1	346	2219
				6,04	35,99	69	411	–	164	
26 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,980;	т	22,6116	54		1221		–	–	1319
				–		–		–	98	
27 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21	1240,43	–	26049	–	–	18755	48388
				1240,43	–	26049	–	–	3584	
28 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	7	1033,71	–	7236	–	–	5210	13442
				1033,71	–	7236	–	–	996	
29 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	69	640,74	–	44211	–	–	31832	82126
				640,74	–	44211	–	–	6083	

30 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	624	26,23	26,23	16368	16368	–	4023	22022
				–	8,96	–	5588	–	1631	
31 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	624	131	63	81942	39148	–	43596	135581
				69	28	42794	17756	–	10043	
Раздел 2 Водопровод В1, В9										
32 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2568	172,2	12840	861	2368	9890	24548
				1922,2	75,8	9611	379	–	1818	
33 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	119007		595035		595035	–	642638
				–		–		–	47603	
34 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	2502,75	123	20022	984	2571	16732	39694
				2058,38	54,25	16467	434	–	2940	
35 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	78684		629472		629472	–	679830
				–		–		–	50358	
36 1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6954	2415,5	13908	4831	1148	9162	24916
				3964,5	663	7929	1326	–	1846	
37 2304-0102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	191189		382378		382378	–	412968
				–		–		–	30590	

38	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1329	74	2658	148	340	2213	5261
					1085	32,5	2170	65	–	390	
39	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48768		97536		97536	–	105339
					–		–		–	7803	
40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0014	873571,43	450000	1223	630	26	730	2109
					405000	121428,57	567	170	–	156	
41	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и наружным диаметром 89 мм, низколегированной стали, 90°, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	947		1894		1894	–	2046
					–		–		–	152	
42	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99%	км трубопровода	0,062	391693,55	75064,52	24285	4654	907	20122	47960
					302000	25822,58	18724	1601	–	3553	
43	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	62,248	2001		124558		124558	–	134523
					–		–		–	9965	
44	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99%	км трубопровода	0,134	435500	97119,4	58357	13014	2325	47059	113849
					321029,85	33701,49	43018	4516	–	8433	
45	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	134,536	2476		333111		333111	–	359760
					–		–		–	26649	

46	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 180 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99%	км трубопровода	0,029	690344,83	211689,66	20020	6139	1468	14189	36946
					428034,48	66172,41	12413	1919	–	2737	
47	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	5716		166427		166427	–	179741
					–		–		–	13314	
48	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3702		74040		74040	–	79963
					–		–		–	5923	
49	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2156		68992		68992	–	74511
					–		–		–	5519	
50	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5518		44144		44144	–	47676
					–		–		–	3532	
51	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	–	2446	7880
					412,25	205,5	1649	822	–	584	
52	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260	–	12161
					–		–		–	901	
53	2304-0105-0302	Колонка управления задвижек DN100 мм	шт.	2	16025		32050		32050	–	34614
					–		–		–	2564	
54	5800-0006-0001	Станция локальной очистки воды	к-т	1	128432088		128432088		–	–	128432088
					–		–		128432088	–	
55	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	386350	130950	7727	2619	99	5661	14459
					250450	35450	5009	709	–	1071	

56	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;								
			м	20,2	3367		68013		68013	–	73454
					–		–		–	5441	
Раздел 3 Канализация К14											
57	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	386400	131000	1932	655	25	1416	3616
					250400	35600	1252	178	–	268	
58	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;									
			м	5,05	1257		6348		6348	–	6856
					–		–		–	508	
59	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99%	км трубопровода	0,056	690446,43	211732,14	38665	11857	2838	27401	71351
					428035,71	66214,29	23970	3708	–	5285	
60	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
			м	56,224	3589		201788		201788	–	217931
					–		–		–	16143	
Раздел 5 Круглые водопроводные колодцы											
61	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,1	32162,54	8101,16	582142	146631	284286	204462	849532
					8354,97	3055,36	151225	55302	–	62928	
62	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,005	52124,05	8202,14	365129	57456	207188	120766	524767
					14344,75	3069,38	100485	21501	–	38872	
63	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	11947		155311		155311	–	167736

				–	–	–	12425	
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	15108	302160	302160	–	326333
					–	–	–	24173	
65	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14943	59772	59772	–	64554
					–	–	–	4782	
66	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326	42652	42652	–	46064
					–	–	–	3412	
67	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	3884	69912	69912	–	75505
					–	–	–	5593	
68	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2118	25416	25416	–	27449
					–	–	–	2033	
69	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15069	150690	150690	–	162745
					–	–	–	12055	
70	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717	47434	47434	–	51229
					–	–	–	3795	
71	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	8373	100476	100476	–	108514
					–	–	–	8038	
72	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13918	139180	139180	–	150314
					–	–	–	11134	
73	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19561	39122	39122	–	42252

				–		–		–	3130	
Раздел 6 Круглые канализиционные колодцы										
85 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,02	33615,84	9401,98	67904	18992	21009	34543	110643
				13813,37	3459,9	27903	6989	–	8196	
86 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8399		16798		16798	–	18142
				–		–		–	1344	
87 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6840		27360		27360	–	29549
				–		–		–	2189	
88 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
89 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746		16746	–	18086
				–		–		–	1340	
90 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3101		18606		18606	–	20094
				–		–		–	1488	
91 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
				–		–		–	339	
	Итого					**136 498 936**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					953 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					862 502				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					280 228				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 881 653				
	- оборудование, тенге					128 432 088				
	- перевозка грузов, тенге					22 372				
	Накладные расходы, тенге					1 031 684				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					620 128				
	Всего					**136 498 936**				

Временные здания и сооружения (2 %)	161 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	298 683
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 537**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**137 129 493**
Итого в текущих ценах К=1,05936 (1,05*74%+1,086*26%)	**145 269 500**
НДС (12 %)	17 432 340
Итого	**162 701 840**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**146 431 656**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

_____ **Булимисов С.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ **Исаев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

_____ **Жапаров Ж.С.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках работ №60 от 28 июня 2019г. (Дополнительное соглашение №60/5 от 20.02.20 г.,)

Акт выполненных работ №4
от 26 мая 2020 года
за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод										
13	1122-0901-0101	Краны шаровые диаметром 25 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	411	1045,01	24,61	429499	10115	71810	348509	840249
					845,68	10,84	347574	4455	–	62241	
14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	411	2205		906255		906255	–	978755
					–		–		–	72500	
15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	67	1045,03	24,61	70017	1649	11707	56813	136976
					845,69	10,84	56661	726	–	10146	
16	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	67	22777		1526059		1526059	–	1648144
					–		–		–	122085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	58	1749,64	73,83	101479	4282	19164	79120	195047
					1345,4	32,52	78033	1886	–	14448	
18	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	55	40086		2204730		2204730	–	2381108
					–		–		–	176378	
19	2304-0103-3905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	3	43563		130689		130689	–	141144
					–		–		–	10455	
20	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2568,17	172,28	46227	3101	8525	35607	88381
					1922,28	75,89	34601	1366	–	6547	
21	2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	17	67421		1146157		1146157	–	1237850
					–		–		–	91693	
22	2304-0103-3907	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	74774		74774		74774	–	80756
					–		–		–	5982	
24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	76	2370,8	160,3	180181	12183	42542	128979	333893
					1650,74	63,5	125456	4826	–	24733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	76	86066		6541016		6541016	–	7064297
					–		–		–	523281	
26	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	411	3997,25	2057,93	1642870	845809	139338	894775	2740657
					1600,3	598,76	657723	246090	–	203012	
27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	147	465,11	29,16	68371	4287	3120	60354	139023
					414,72	–	60964	–	–	10298	
28	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 9 в т.ч. свободных 44 шт)	шт.	147	1808		265776		265776	–	287038
					–		–		–	21262	
29	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	495	897,47	58,32	444248	28868	30468	381063	891336
					777,6	–	384912	–	–	66025	
30	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (вт.ч. свободных 386 шт)	шт.	495	3019		1494405		1494405	–	1613957
					–		–		–	119552	
31	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	72	1367,03	107,24	98426	7721	6724	83913	196926
					1166,4	10,84	83981	780	–	14587	
32	2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 72 шт)	шт.	186	6669		1240434		1240434	–	1339669
					–		–		–	99235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
			шт.	411	1212,43	800,09	498309	328837	–	251413	809700
					412,34	205,55	169472	84481	–	59978	
34	2305-1207-2902	Адаптер ППР с наружной резьбой 32х1/2									
			шт.	411	1519		624309		624309	–	674254
					–		–		–	49945	
38	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)									
			шт.	411	158		64938		64938	–	70133
					–		–		–	5195	
43	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %									
			т фасонных частей	0,3375	873795,56	449727,41	294906	151783	6348	176086	508671
					405259,26	121748,15	136775	41090	–	37679	
44	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	21	2479		52059		52059	–	56224
					–		–		–	4165	
45	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	7	5408		37856		37856	–	40884
					–		–		–	3028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816	–	11681
					–		–		–	865	
47	2302-0101-0610	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1109		7763		7763	–	8384
					–		–		–	621	
48	2302-0101-0621	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3464		27712		27712	–	29929
					–		–		–	2217	
49	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5303		10606		10606	–	11454
					–		–		–	848	
50	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	29	859		24911		24911	–	26904
					–		–		–	1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1273		6365		6365	–	6874
					–		–		–	509	
52	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	2090		20900		20900	–	22572
					–		–		–	1672	
53	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	50	835		41750		41750	–	45090
					–		–		–	3340	
54	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7	399		2793		2793	–	3016
					–		–		–	223	
55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - кресты НР = 99 %	т фасонных частей	0,269	1217241,64	449728,62	327438	120977	97446	140348	505209
					405260,22	121750,93	109015	32751	–	37423	
56	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка компенсаторов НР = 99 %	т фасонных частей	1,6728	873797,03	449728,26	1461688	752305	31465	872763	2521207
					405259,25	121748,75	677918	203661	–	186756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2304-1012-3203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 50, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86									
			шт.	20	6647		132940		132940	–	143575
					–		–		–	10635	
58	2304-1012-3206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 100, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86									
			шт.	163	11801		1923563		1923563	–	2077448
					–		–		–	153885	
59	2304-1012-3208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 150, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86									
			шт.	31	19959		618729		618729	–	668227
					–		–		–	49498	
64	1127-0902-0101	Указатели пожарных гидрантов. Установка НР = 108 %	шт.	76	4055,22	689,71	308197	52418	35197	255935	609263
					2902,39	215,72	220582	16395	–	45131	
65	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	121,6	949		115398		115398	–	124630
					–		–		–	9232	
70	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	-0,002	294624,2	92497,89	-589	-185	-4	-446	-1118
					200207,98	24797,32	-400	-50	–	-83	
83	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,042	592047,62	181023,81	24866	7603	484	19771	48208
					399500	76000	16779	3192	–	3571	
84	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	42,168	773		32596		32596	–	35204
					–		–		–	2608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,013	910307,69	337769,23	11834	4391	611	8377	21828
					525538,46	125384,62	6832	1630	–	1617	
87	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	592000	181000	7104	2172	138	5648	13772
					399500	75916,67	4794	911	–	1020	
88	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	4138		54009		54009	–	58330
					–		–		–	4321	
90	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1103		13289		13289	–	14352
					–		–		–	1063	
91	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,013	2198230,77	188615,38	28577	2452	22631	3869	35042
					268769,23	31846,15	3494	414	–	2596	
92	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,081	1446086,42	32962,96	117133	2670	97028	17314	145203
					215246,91	666,67	17435	54	–	10756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	874500	31166,67	10494	374	7562	2538	14075
					213166,67	500	2558	6	–	1043	
	Раздел 3 Колодцы круглые										
117	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	251	2118		531618		531618	–	574147
					–		–		–	42529	
118	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	20	5247		104940		104940	–	113335
					–		–		–	8395	
119	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	117	8453		989001		989001	–	1068121
					–		–		–	79120	

Итого	**33 451 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 195 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 704 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 450 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 929 442
- перевозка грузов, тенге	23 500 621
Накладные расходы, тенге	62 109 608
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 839 469
Всего	**33 451 034**
Временные здания и сооружения (2 %)	669 021
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 238 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**707 172**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**36 065 785**
Итого в текущих ценах К=1,05936 (1,05*74%+1,086*26%)	**38 206 650**
НДС (12 %)	4 584 798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**42 791 448**				

ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10% **38 512 303**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ **Исаев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

_____ **Жапаров Ж.С.**