ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 26 марта 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА март 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 60 от 28.06.2019 года, Доп. Соглашение №60/5 от "20" февраля 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	682 917 864,30	300 108 287,91	300 108 287,91					142 787 087,91		142 787 087,91	
НДС (12%)	81 950 143,72	36 012 994,55	36 012 994,55					17 134 450,55		17 134 450,55	
ИТОГО по актам	**764 868 008,02**	**336 121 282,46**	**336 121 282,46**					**159 921 538,46**		**159 921 538,46**	
аванс 30%		67 976 461,54	67 976 461,54					47 976 461,54		47 976 461,54	
5 % на сдачу объекта		16 806 064,12	16 806 064,12					7 996 076,92		7 996 076,92	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**251 338 756,80**	**251 338 756,80**					**103 949 000,00**		**103 949 000,00**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области
Объект: Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках работ №60 от 28 июня 2019г. (Дополнительное соглашение №60/5 от 20.02.20 г.,)

Акт выполненных работ №1
от 26 марта 2020 года
за март 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	68258,38	110,32	104,99	7530264	7166447	–	1427201	9674062
					5,34	23,7	364500	1617724	–	716597	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29255,36	149,65	143,5	4378065	4198144	2341	884893	5683995
					6,07	35,94	177580	1051438	–	421037	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3128,83	1033,68	–	3234209	–	–	2328630	6007866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1033,68	–	3234209	–	–	445027	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3112,73	1240,42	–	3861093	–	–	2779987	7172366
					1240,42	–	3861093	–	–	531286	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	48273,58	119		5744556		–	–	6204120
					–		–		–	459564	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29255,36	14,63	12,52	428006	366277	1463	141549	615119
					2,06	4,66	60266	136330	–	45564	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	28156,98	149,65	143,5	4213692	4040527	2252	851670	5470591
					6,07	35,94	170913	1011962	–	405229	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	46459,11	119		5528634		–	–	5970925
					–		–		–	442291	
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	7920,81	640,74	–	5075180	–	–	3654130	9427655
					640,74	–	5075180	–	–	698345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3117,96	640,74	–	1997802	–	–	1438417	3711117
					640,74	–	1997802	–	–	274898	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	91620,23	13,22	13,22	1211219	1211219	–	325215	1659349
					–	4,93	–	451688	–	122915	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91620,23	131,32	62,74	12031569	5748253	–	6400736	19906889
					68,58	28,45	6283315	2606596	–	1474584	
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод											
28	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 9 в т.ч. свободных 44 шт)	шт.	44	1808		79552		79552	–	85916
					–		–		–	6364	
30	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (вт.ч. свободных 386 шт)	шт.	386	3019		1165334		1165334	–	1258561
					–		–		–	93227	
32	2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 72 шт)	шт.	72	6669		480168		480168	–	518581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	38413	
33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	502	1212,43	800,09	608640	401645	–	307079	988977
					412,34	205,55	206995	103186	–	73258	
35	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	2815		202680		202680	–	218894
					–		–		–	16214	
36	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	386	1485		573210		573210	–	619067
					–		–		–	45857	
37	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	755		33220		33220	–	35878
					–		–		–	2658	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка - футляры НР = 99 %	шт.	437	1212,43	800,08	529832	349635	–	267318	860922
					412,34	205,55	180193	89825	–	63772	
40	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,6	5337		51235		51235	–	55334
					–		–		–	4099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,8	2751 –		46217 –		46217 –	– 3697	49914
42	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,4	1288 –		67491 –		67491 –	– 5399	72890
56	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка компенсаторов НР = 99 %	т фасонных частей	2,245	873797,03 405259,25	449728,26 121748,75	1961674 909807	1009640 273326	42227 –	1171302 250638	3383614
57	2304-1012-3203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 50, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	26	6647 –		172822 –		172822 –	– 13826	186648
58	2304-1012-3206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 100, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	221	11801 –		2608021 –		2608021 –	– 208642	2816663
59	2304-1012-3208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 150, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	43	19959 –		858237 –		858237 –	– 68659	926896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,78	386356,86	130950,43	687715	233092	8808	503900	1286944
					250458,08	35491,31	445815	63175	–	95329	
69	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1786,69	3367		6015785		6015785	–	6497048
					–		–		–	481263	
70	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,373	294624,2	92497,89	1288392	404493	8390	974109	2443501
					200207,98	24797,32	875509	108439	–	181000	
71	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4343	1606		6974858		6974858	–	7532847
					–		–		–	557989	
72	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,599	258615,49	73028,87	154911	43744	515	121017	298002
					184728,35	19343,83	110652	11587	–	22074	
73	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	575,7	604		347723		347723	–	375541
					–		–		–	27818	
74	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,276	243649,73	64572,26	1041846	276111	2315	828354	2019816
					178536	17142,36	763420	73301	–	149616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4318,76	283 –		1222209 –		1222209 –	– 97777	1319986
79	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	34	1212,44 412,35	800,09 205,56	41223 14020	27203 6989	– –	20799 4962	66984
80	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	678 –		678 –		678 –	– 54	732
81	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1789 –		28624 –		28624 –	– 2290	30914
82	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	4854 –		82518 –		82518 –	– 6601	89119
98	1122-1401-0206	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	65	10420,81 3094	7248,24 3943,01	677353 201110	471136 256296	5107 –	452832 90415	1220600
99	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,26	19062 –		1243986 –		1243986 –	– 99519	1343505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,065	5145400	675220	334451	43889	269566	31162	394862
					323020	161240	20996	10481	–	29249	
105	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	89	1327,59	7,55	118156	672	30945	85855	220332
					972,35	2,06	86539	183	–	16321	
106	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	9	28499,24	2938,05	256493	26442	159651	70179	352806
					7822,19	54,19	70400	488	–	26134	
Раздел 3 Колодцы круглые											
107	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	205,995	32162,57	8101,16	6625329	1668798	3235447	2326958	9668470
					8354,98	3055,31	1721084	629379	–	716183	
108	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	59	15069		889071		889071	–	960197
					–		–		–	71126	
109	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	36	23717		853812		853812	–	922117
					–		–		–	68305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	224	11947 –		2676128 –		2676128 –	– 214090	2890218
111	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15108 –		181296 –		181296 –	– 14504	195800
112	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	144	14943 –		2151792 –		2151792 –	– 172143	2323935
113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	19788 –		712368 –		712368 –	– 56989	769357
114	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59	13918 –		821162 –		821162 –	– 65693	886855
115	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	95	8373 –		795435 –		795435 –	– 63635	859070
116	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	3884 –		326256 –		326256 –	– 26100	352356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	**138 904 723,98**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 831 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 687 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 502 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 430 915
- перевозка грузов, тенге	2 790 918,98
Накладные расходы, тенге	27 372 493
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 289 239
Всего	**138 904 723,98**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 778 094,48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 143 086,31
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 936 518,10**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**149 762 422,87**
Итого в текущих ценах К=1,05936 (1,05*74%+1,086*26%)	**158 652 320,29**
НДС (12 %)	19 038 278
Итого	**177 690 598,29**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**159 921 538,46**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

_____ **Булимисов С.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003805

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ **Исаев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

_____ **Жапаров Ж.С.**