Зис, Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района'**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/02 от 05.02.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.04.2020	01.04.2020	24.04.2020

Акт приемки выполненных работ №5
Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

составлен на 2 квартал 2018 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	3464,988	229,84	796393
			Накладные расходы			***34,72***	***120304***
			Сметная прибыль			***17,03***	***59008***
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	173,411	5030,68	872375

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1949,88*	*338131*
			Сметная прибыль			*372,64*	*64620*
3	3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3477,309	78,49	272934
			Накладные расходы			*12,74*	*44301*
			Сметная прибыль			*5,81*	*20203*
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3066,019	43,53	133464
			Накладные расходы			*7,06*	*21646*
			Сметная прибыль			*3,22*	*9872*
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3066,019	20,98	64325
			Накладные расходы			*3,40*	*10424*
			Сметная прибыль			*1,55*	*4752*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	464,590	1357,80	630820
			Накладные расходы			*526,28*	*244504*
			Сметная прибыль			*100,58*	*46728*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3066,019	224,11	687126
			Накладные расходы			*72,60*	*222593*
			Сметная прибыль			*16,60*	*50896*
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвал	м3 грунта	284,350	26,19	7447
			Накладные расходы			*6,13*	*1743,066*
			Сметная прибыль			*1,94*	*551*
			ТРУБОПРОВОД				
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,240	580442,13	719748
			Накладные расходы			*231385,04*	*286917*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*53314*
10	10	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1252,400	1659,96	2078933
			Сметная прибыль			*122,96*	*153995*
			ИТОГО:				**6263565**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1290563**
			Сметная прибыль				**463939**
			Итого с временными		**1,92 %**	**120260,00**	**6383825,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**204282,00**	**6588107,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6719869**
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				**7055164**
			С понижением (0,9)%				**6349647**
			Итого с НДС		**12 %**	**761958,00**	**7111605,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Инженер ТТО