Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Доп. соглашение №190049/03 от 15.06.2020г к договору №190049 от 05.08.2019 г.

АКТ №7

выполненных работ от 26 августа 2020 года

Объект: «Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области»

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №190049 от 05.08.2019 г.	332 021 349,07
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	271 507 196,14
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	257 934 669,23
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	302 281 820,09
7	Сумма фактических расходов исполнителя от 22 июля 2020 года	32 394 341
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 619 717,05
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 774 623,95

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» _____ Акмагамбетов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Водонапорная башня благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №13

Номер по позиции		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21,470	64,29	1380
			Накладные расходы			*18,26*	*392*
			Сметная прибыль			*4,76*	*102*
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	109,200	657,57	71807
			Накладные расходы			*101,23*	*11055*
			Сметная прибыль			*48,71*	*5319*
3	3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102,1127-0403-0103 до 20 см	м2 основания	109,200	1225,16	133788
			Накладные расходы			*18,41*	*2011*
			Сметная прибыль			*90,75*	*9910*
4	4	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	296,000	4907,95	1452755
			Накладные расходы			*234,95*	*69546*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Сметная прибыль			***363,55***	***107611***
5	5	У1-32-10	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	**м**	**296,000**	**5365,37**	**1588148**
			Накладные расходы			***404,11***	***119617***
			Сметная прибыль			***397,43***	***117641***
6	6	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,000**	**153134,57**	**153135**
			Накладные расходы			***21655,27***	***21655***
			Сметная прибыль			***11343,30***	***11343***
			ИТОГО:				**3401012**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**224275**
			Сметная прибыль				**251927**
			Итого с временными		**1,92 %**	**65299,00**	**3466311**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**110922,00**	**3577233**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3755723**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3830837**
			С понижением (0,9)%				**3447753**
			Итого с НДС		**12 %**	**413730,00**	**3861483,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Фундамент под КТП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №14

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость	Выполнено работ: общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2,000	6651,27	13303
			Накладные расходы			*1985,20*	*3970*
			Сметная прибыль			*492,69*	*985*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,895	1357,80	2572
			Накладные расходы			*526,28*	*997*
			Сметная прибыль			*100,58*	*191*
3	3	1133-0108-0117 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных ж/б конструкций	0,440	47526,81	20912
			Накладные расходы			*14269,95*	*6279*
			Сметная прибыль			*3520,50*	*1549*
4	4	2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО-3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	21806,28	43613
			Сметная прибыль			*1615,28*	*3231*
5	5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,424	3505,68	1486
			Сметная прибыль			*259,68*	*110*
6	6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,895	1519,56	2879
			Сметная прибыль			*112,56*	*213*

по	позиции	ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
7	7	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,102	77103,89	7863
			Накладные расходы			*23898,19*	*2437*
			Сметная прибыль			*5711,40*	*582*
8	8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,102	474428,88	48383
			Сметная прибыль			*35142,88*	*3584*
9	9	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	452890,44	447
			Сметная прибыль			*33547,44*	*33*
10	10	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,102	41427,04	4225
			Накладные расходы			*8071,28*	*823*
			Сметная прибыль			*3068,67*	*313*
			ИТОГО:				**145682**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14506**
			Сметная прибыль				**10791**
			Итого с временными		**1,92 %**	**2797,00**	**148479**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**4751,00**	**153230**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**160876**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**164093**
			С понижением (0,9)%				**147684**
			Итого с НДС		**12 %**	**17722,00**	**165406,00**

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" — Акмагамбетов К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" — Оспанов Е.К.

Авторский наздор

Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" — Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" — Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	194,000	1014,82	196875
			Накладные расходы			*449,00*	*87105*
			Сметная прибыль			*75,17*	*14583*
2	2	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	194,000	6781,32	1315576
			Сметная прибыль			*502,32*	*97450*
3	3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм.Установка	фильтр	194,000	2021,87	392243
			Накладные расходы			*866,59*	*168118*
			Сметная прибыль			*149,77*	*29055*
4	4	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°Сдо +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	194,000	6632,28	1286662
			Сметная прибыль			*491,28*	*95308*
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	776,000	3688,83	2862531

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1502,06*	*1165595*
			Сметная прибыль			*273,25*	*212039*
6	6	2304-1001-2905 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	194,000	2585,52	501591
			Сметная прибыль			*191,52*	*37155*
7	7	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	194,000	952,56	184797
			Сметная прибыль			*70,56*	*13689*
8	8	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	388,000	1514,16	587494
			Сметная прибыль			*112,16*	*43518*
9	9	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	194,000	2960,55	574347
			Накладные расходы			*259,60*	*50362*
			Сметная прибыль			*219,30*	*42544*
10	10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,000	1014,82	5074
			Накладные расходы			*449,00*	*2245*
			Сметная прибыль			*75,17*	*376*
11	11	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	5,000	31241,16	156206
			Сметная прибыль			*2314,16*	*11571*
12	12	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	5,000	2459,37	12297
			Накладные расходы			*1044,12*	*5221*
			Сметная прибыль			*182,18*	*911*
13	13	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыймодели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF	шт.	5,000	15353,28	76766
			Сметная прибыль			*1137,28*	*5686*
14	14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5,000	2960,55	14803
			Накладные расходы			*259,60*	*1298*
			Сметная прибыль			*219,30*	*1097*
15	15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	15,000	3727,74	55916
			Накладные расходы			*1513,09*	*22696*
			Сметная прибыль			*276,13*	*4142*
16	16	2304-1001-2909 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 40 ГОСТ11823-91	шт.	5,000	6839,64	34198

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*506,64*	*2533*
17	17	2304-0501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	3746,52	37465
			Сметная прибыль			*277,52*	*2775*
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5,000	3688,83	18444
			Накладные расходы			*1502,06*	*7510*
			Сметная прибыль			*273,25*	*1366*
19	19	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1956,96	9785
			Сметная прибыль			*144,96*	*725*
			ИТОГО:				**8323071**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1510151**
			Сметная прибыль				**616524**
			Итого с временными		**1,92 %**	**159803,00**	**8482874**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**271452,00**	**8754326**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**9191132**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9366219**
			С понижением (0,9)%				**8429597**
			Итого с НДС		**12 %**	**1011552,00**	**9441149,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция НС-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	58,900	64,29	3787
			Накладные расходы			*18,26*	*1076*
			Сметная прибыль			*4,76*	*280*
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	301,000	657,57	197929
			Накладные расходы			*101,23*	*30471*
			Сметная прибыль			*48,71*	*14661*
3	3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из грунто-щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102,1127-0403-0103 до 40 см	м2 основания	301,000	1225,16	368773
			Накладные расходы			*18,41*	*5542*
			Сметная прибыль			*90,75*	*27317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по ж/б столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строит работы	м	296,000	4907,95	1452755
			Накладные расходы			*234,95*	*69546*
			Сметная прибыль			*363,55*	*107611*
5	5	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетоннымстолбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	296,000	5365,37	1588148
			Накладные расходы			*404,11*	*119617*
			Сметная прибыль			*397,43*	*117641*
6	6	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1,000	153134,57	153135
			Накладные расходы			*21655,27*	*21655*
			Сметная прибыль			*11343,30*	*11343*
			ИТОГО:				**3764526**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**247907**
			Сметная прибыль				**278854**
			Итого с временными		**1,92 %**	**72279,00**	**3836805**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**122778,00**	**3959583**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4157151**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4236343**
			С понижением (0,9)%				**3812709**
			Итого с НДС		**12 %**	**457525,00**	**4270234,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение - 0,4, 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	63,000	10910,03	687332
			Накладные расходы			*3442,50*	*216877*
			Сметная прибыль			*808,15*	*50913*
2	2	1133-0301-1103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4,000	45618,70	182475
			Накладные расходы			*13321,94*	*53288*
			Сметная прибыль			*3379,16*	*13517*
3	3	1133-0301-1104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	6,000	79761,01	478566
			Накладные расходы			*25018,94*	*150114*
			Сметная прибыль			*5908,22*	*35449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	77,000	39421,08	3035423
			Сметная прибыль			*2920,08*	*224846*
5	5	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт	2,000	132069,96	264140
			Сметная прибыль			*9782,96*	*19566*
6	6	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Траверса ТМ1	шт	67,000	8852,14	593094
			Сметная прибыль			*655,71*	*43933*
7	7	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Траверса ТМ6	шт	6,000	14753,57	88521
			Сметная прибыль			*1092,86*	*6557*
8	8	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Накладка ОГ2	шт	8,000	1868,79	14950
			Сметная прибыль			*138,43*	*1107*
9	9	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Оголовок ОГ5	шт	4,000	2852,36	11409
			Сметная прибыль			*211,29*	*845*
10	10	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн У1	шт	4,000	3835,93	15344
			Сметная прибыль			*284,14*	*1137*
11	11	2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Хомут Х1,Х33,Х7,Х8	шт.	96,000	711,72	68325
			Сметная прибыль			*52,72*	*5061*
12	12	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Хомут Х34	шт.	2,000	1621,08	3242
			Сметная прибыль			*120,08*	*240*
13	13	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 (Болт Б1) ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	270504,36	974
			Сметная прибыль			*20037,36*	*72*
14	14	2404-0201-0421 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, L-1,0м	шт	17,000	1841,40	31304
			Сметная прибыль			*136,40*	*2319*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов	шт	216,000	963,36	208086
			Сметная прибыль			*71,36*	*15414*
16	16	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	219,000	2087,64	457193
			Сметная прибыль			*154,64*	*33866*
17	17	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	207,000	47,52	9837
			Сметная прибыль			*3,52*	*729*
18	18	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12,000	47,52	570
			Сметная прибыль			*3,52*	*42*
19	19	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77,000	591,84	45572
			Сметная прибыль			*43,84*	*3376*
20	20	2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	573,48	17204
			Сметная прибыль			*42,48*	*1274*
21	21	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Траверсы ТМ13	шт	2,000	16720,71	33441
			Сметная прибыль			*1238,57*	*2477*
22	22	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-5 0Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	803,52	4821
			Сметная прибыль			*59,52*	*357*
23	23	2404-0206-0613 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-5 0Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	759,24	2278
			Сметная прибыль			*56,24*	*169*
24	24	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Стяжка Г1	шт	10,000	5803,07	58031
			Сметная прибыль			*429,86*	*4299*
25	25	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36,000	4487,40	161546
			Сметная прибыль			*332,40*	*11966*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1131,84	20373
			Сметная прибыль			*83,84*	*1509*
27	27	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	552,96	9953
			Сметная прибыль			*40,96*	*737*
28	28	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1645,92	29627
			Сметная прибыль			*121,92*	*2195*
29	29	2404-0201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	494,64	989
			Сметная прибыль			*36,64*	*73*
30	30	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	542,16	1084
			Сметная прибыль			*40,16*	*80*
31	31	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Оголовок ОГ7	шт	2,000	2655,64	5311
			Сметная прибыль			*196,71*	*393*
32	32	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн Р1	шт	2,000	1770,43	3541
			Сметная прибыль			*131,14*	*262*
33	33	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн Р4	шт	1,000	1917,96	1918
			Сметная прибыль			*142,07*	*142*
34	34	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн КМ1 с хомутами	шт	1,000	2458,93	2459
			Сметная прибыль			*182,14*	*182*
35	35	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн РА1	шт	1,000	10425,86	10426
			Сметная прибыль			*772,29*	*772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн РА2	шт	1,000	4622,79	4623
			Сметная прибыль			*342,43*	*342*
37	37	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн РА3	шт	2,000	8557,07	17114
			Сметная прибыль			*633,86*	*1268*
38	38	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн РА4	шт	1,000	1672,07	1672
			Сметная прибыль			*123,86*	*124*
39	39	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Кронштейн РА5	шт	1,000	1573,71	1574
			Сметная прибыль			*116,57*	*117*
40	40	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Скобы КМ3	шт	4,000	1278,64	5115
			Сметная прибыль			*94,71*	*379*
41	41	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	кг	16,928	2152,30	36434
			Накладные расходы			*758,16*	*12834*
			Сметная прибыль			*159,43*	*2699*
42	42	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,017	474428,88	8031
			Сметная прибыль			*35142,88*	*595*
43	43	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	3,000	8650,02	25950
			Накладные расходы			*3559,68*	*10679*
			Сметная прибыль			*640,74*	*1922*
			Раздел: Провода и кабели				
44	44	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,110	147553,09	606443
			Накладные расходы			*57506,11*	*236350*
			Сметная прибыль			*10929,86*	*44922*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	Спуск, сечение провода до 300 мм2,1 провод в фазе	шт	3,000	12725,55	38177
			Накладные расходы			*4514,66*	*13544*
			Сметная прибыль			*942,63*	*2828*
46	46	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,763	1100050,20	3039647
			Сметная прибыль			*81485,20*	*225159*
47	47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3,800	466,58	1773
			Накладные расходы			*118,70*	*451*
			Сметная прибыль			*34,56*	*131*
48	48	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	10,000	572,10	5721
			Накладные расходы			*142,16*	*1422*
			Сметная прибыль			*42,38*	*424*
49	49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15,000	666,76	10001
			Накладные расходы			*146,87*	*2203*
			Сметная прибыль			*49,39*	*741*
50	50	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	10,000	585,41	5854
			Накладные расходы			*132,11*	*1321*
			Сметная прибыль			*43,36*	*434*
51	51	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1,200	440,18	528
			Накладные расходы			*109,10*	*131*
			Сметная прибыль			*32,61*	*39*
52	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2,000	440,18	880
			Накладные расходы			*109,10*	*218*
			Сметная прибыль			*32,61*	*65*
53	53	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1кг	м	3,000	1000,28	3001
			Накладные расходы			*358,37*	*1075*
			Сметная прибыль			*74,09*	*222*
54	54	1308-0401-0412 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 3 кг	м	10,000	1284,03	12840

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*465,75*	*4657*
			Сметная прибыль			*95,11*	*951*
55	55	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААБ 3х50-10 ГОСТ 18410-73 (прим.)	км	0,021	3647219,40	78123
			Сметная прибыль			*270164,40*	*5787*
56	56	2306-0137-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	602399,16	6144
			Сметная прибыль			*44622,16*	*455*
57	57	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,000	28488,98	56978
			Накладные расходы			*6835,64*	*13671*
			Сметная прибыль			*2110,29*	*4221*
58	58	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа гЕК-1КнТ-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (прим.)	шт.	2,000	18036,00	36072
			Сметная прибыль			*1336,00*	*2672*
59	59	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	5,000	855,33	4277
			Накладные расходы			*306,66*	*1533*
			Сметная прибыль			*63,36*	*317*
60	60	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	262152,72	1337
			Сметная прибыль			*19418,72*	*99*
61	61	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	1372726,48	1647
			Накладные расходы			*123025,00*	*148*
			Сметная прибыль			*101683,44*	*122*
62	62	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка трубы с 2-х сторон (А5-92-45) (прим.)	1сальник	2,000	4836,77	9674
			Накладные расходы			*1863,00*	*3726*
			Сметная прибыль			*358,28*	*717*
63	63	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	2,000	871,59	1743
			Накладные расходы			*290,43*	*581*
			Сметная прибыль			*64,56*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль			*91,20*	*182*
65	65	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,700	4192,23	11319
			Накладные расходы			*1624,90*	*4387*
			Сметная прибыль			*310,54*	*838*
66	66	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,800	1942,01	3496
			Накладные расходы			*752,72*	*1355*
			Сметная прибыль			*143,85*	*259*
67	67	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	1,050	1387,80	1457
			Сметная прибыль			*102,80*	*108*
68	68	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,040	42032,52	1681
			Сметная прибыль			*3113,52*	*125*
69	69	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	м3	1,050	1942,01	2039
			Накладные расходы			*752,72*	*790*
			Сметная прибыль			*143,85*	*151*
70	70	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	273,350	4192,23	1145947
			Накладные расходы			*1624,90*	*444165*
			Сметная прибыль			*310,54*	*84885*
71	71	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	273,350	1942,01	530848
			Накладные расходы			*752,72*	*205755*
			Сметная прибыль			*143,85*	*39322*
72	72	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,000	5078,57	101571
			Накладные расходы			*743,72*	*14874*
			Сметная прибыль			*376,19*	*7524*
73	73	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65,000	761,00	49465
			Накладные расходы			*114,20*	*7423*
			Сметная прибыль			*56,37*	*3664*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	485,600	386,31	187592
			Накладные расходы			*142,21*	*69056*
			Сметная прибыль			*28,62*	*13896*
75	75	4101-0201-1131 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 131 км	т	53,595	5631,12	301798
			Сметная прибыль			*417,12*	*22355*
			ИТОГО:				**12920410**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1472630**
			Сметная прибыль				**957067**
			Итого с временными		**1,92 %**	**248072,00**	**13168482**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**421391,00**	**13589873**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**14267954**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**14539751**
			С понижением (0,9)%				**13085776**
			Итого с НДС			**1570293,00**	**14656069,00**

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор

Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.