Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Доп. соглашение №190049/03 от 15.06.2020г к договору №190049 от 05.08.2019 г.

АКТ №6

выполненных работ от 22 июля 2020 года

Объект: «Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области»

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №190049 от 05.08.2019 г.	332 021 349,07
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	178 587 593,14
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	169 661 046,43
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	271 507 196,14
7	Сумма фактических расходов исполнителя от 22 июля 2020 года	92 919 603
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	4 645 980 ,15
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	88 273 622,8

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» _____ Акмагамбетов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода водонапорная башня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	19985,914	229,84	4593581
			Накладные расходы			*34,72*	*693902*
			Сметная прибыль			*17,03*	*340265*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1900,537	5030,68	9560990
			Накладные расходы			*1949,88*	*3705810*
			Сметная прибыль			*372,64*	*708222*
3	3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22046,641	78,49	1730404

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,74*	*280772*
			Сметная прибыль			*5,81*	*128178*
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6606,475	43,53	287549
			Накладные расходы			*7,06*	*46657*
			Сметная прибыль			*3,22*	*21300*
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16789,595	20,98	352208
			Накладные расходы			*3,40*	*57149*
			Сметная прибыль			*1,55*	*26090*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2998,064	1357,80	4070776
			Накладные расходы			*526,28*	*1577820*
			Сметная прибыль			*100,58*	*301539*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16789,595	224,11	3762784
			Накладные расходы			*72,60*	*1218975*
			Сметная прибыль			*16,60*	*278725*
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	359,252	26,19	9410
			Накладные расходы			*6,13*	*2201*
			Сметная прибыль			*1,94*	*697*
			Раздел: ТРУБОПРОВОД#				
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	197,999	3624,32	717613
			Накладные расходы			*911,48*	*180473*
			Сметная прибыль			*268,47*	*53157*
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	580442,13	5804
			Накладные расходы			*231385,04*	*2314*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*430*
11	11	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,475	1659,96	17388
			Сметная прибыль			*122,96*	*1288*
12	12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,385	515704,06	198546

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*209860,15*	*80796*
			Сметная прибыль			*38200,30*	*14707*
13	13	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	388,850	582,12	226357
			Сметная прибыль			*43,12*	*16767*
14	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,642	489375,48	314179
			Накладные расходы			*201227,39*	*129188*
			Сметная прибыль			*36250,04*	*23273*
15	15	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	648,420	201,96	130955
			Сметная прибыль			*14,96*	*9700*
16	16	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	33,000	81372,60	2685296
			Сметная прибыль			*6027,60*	*198911*
17	17	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	62,000	3238,92	200813
			Сметная прибыль			*239,92*	*14875*
18	18	2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 32 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	74,000	410,40	30370
			Сметная прибыль			*30,40*	*2250*
19	19	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	74,000	2345,76	173586
			Сметная прибыль			*173,76*	*12858*
20	20	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	74,000	1226,88	90789
			Сметная прибыль			*90,88*	*6725*
21	21	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74,000	892,08	66014
			Сметная прибыль			*66,08*	*4890*
22	22	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	74,000	1226,88	90789
			Сметная прибыль			*90,88*	*6725*
23	23	2302-0301-1107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55,000	1821,96	100208
			Сметная прибыль			*134,96*	*7423*
24	24	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	55,000	2345,76	129017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*173,76*	*9557*
25	25	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55,000	916,92	50431
			Сметная прибыль			*67,92*	*3736*
26	26	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	184,000	468,72	86244
			Сметная прибыль			*34,72*	*6388*
27	27	СТ	Шаровый кран компрессионный ПЭ д.32 мм	шт	110,000	1639,29	180321
			Сметная прибыль			*121,43*	*13357*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	31,570	7518,00	237343
			Накладные расходы			*1264,76*	*39929*
			Сметная прибыль			*556,89*	*17581*
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	32,307	21381,49	690772
			Накладные расходы			*1153,83*	*37277*
			Сметная прибыль			*1583,81*	*51168*
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,070	1919722,16	3973825
			Накладные расходы			*541466,04*	*1120835*
			Сметная прибыль			*142201,64*	*294357*
31	31	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	93,290	124,94	11656
			Накладные расходы			*26,17*	*2441*
			Сметная прибыль			*9,25*	*863*
32	32	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	580442,13	7197
			Накладные расходы			*231385,04*	*2869*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*533*
33	33	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,450	948,24	11805
			Сметная прибыль			*70,24*	*874*
34	34	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	1040683,59	54116
			Накладные расходы			*379877,04*	*19754*
			Сметная прибыль			*77087,67*	*4009*
35	35	2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,000	10509,48	546493
			Сметная прибыль			*778,48*	*40481*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	121,000	12768,84	1545030
			Сметная прибыль			*945,84*	*114447*
37	37	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,000	489375,48	489375
			Накладные расходы			*201227,39*	*201227*
			Сметная прибыль			*36250,04*	*36250*
38	38	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010,000	201,96	203980
			Сметная прибыль			*14,96*	*15110*
39	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,400	2217,79	27501
			Накладные расходы			*942,74*	*11690*
			Сметная прибыль			*164,28*	*2037*
40	40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,017	1310029,78	22009
			Накладные расходы			*508200,57*	*8538*
			Сметная прибыль			*97039,24*	*1630*
41	41	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,867	5073,84	85581
			Сметная прибыль			*375,84*	*6339*
42	42	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	км трубопровода	0,017	2705570,19	45454
			Накладные расходы			*308959,10*	*5191*
			Сметная прибыль			*200412,61*	*3367*
43	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,800	2217,79	37259
			Накладные расходы			*942,74*	*15838*
			Сметная прибыль			*164,28*	*2760*
44	44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52,000	2217,79	115325
			Накладные расходы			*942,74*	*49022*
			Сметная прибыль			*164,28*	*8543*
45	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	62,000	5395,05	334493
			Накладные расходы			*1092,47*	*67733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*399,63*	*24777*
46	46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	84,000	7952,71	668027
			Накладные расходы			*1610,39*	*135273*
			Сметная прибыль			*589,09*	*49484*
47	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	260,000	16225,12	4218532
			Накладные расходы			*3285,51*	*854234*
			Сметная прибыль			*1201,86*	*312484*
48	48	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33,000	4535,14	149660
			Накладные расходы			*1762,58*	*58165*
			Сметная прибыль			*335,94*	*11086*
49	49	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя пожарного гидранта на стене	шт.	66,000	1055,13	69639
			Накладные расходы			*421,88*	*27844*
			Сметная прибыль			*78,16*	*5158*
50	50	2401-0201-0202 РСНБ РК 2015	Указательный знак пожарного гидранта 560х810мм прим.	шт.	66,000	19443,24	1283254
			Сметная прибыль			*1440,24*	*95056*
51	51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20,000	3476,82	69536
			Накладные расходы			*1416,67*	*28333*
			Сметная прибыль			*257,54*	*5151*
52	52	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	20,000	45887,04	917741
			Сметная прибыль			*3399,04*	*67981*
53	53	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	95,000	2115,25	200949
			Накладные расходы			*880,61*	*83657*
			Сметная прибыль			*156,69*	*14885*
54	54	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	33,000	26072,28	860385
			Сметная прибыль			*1931,28*	*63732*
55	55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21,000	2018,67	42392
			Накладные расходы			*635,55*	*13347*
			Сметная прибыль			*149,53*	*3140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	5101,92	102038
			Сметная прибыль			*377,92*	*7558*
57	57	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1,000	5207,76	5208
			Сметная прибыль			*385,76*	*386*
58	58	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	10,000	3914,98	39150
			Накладные расходы			*1682,23*	*16822*
			Сметная прибыль			*290,00*	*2900*
59	59	2304-1011-0401 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	10,000	176416,92	1764169
			Сметная прибыль			*13067,92*	*130679*
60	60	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	10,000	2467,68	24677
			Накладные расходы			*1043,95*	*10440*
			Сметная прибыль			*182,79*	*1828*
61	61	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10,000	19078,20	190782
			Сметная прибыль			*1413,20*	*14132*
62	62	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка	шт.	309,000	2018,67	623768
			Накладные расходы			*635,55*	*196385*
			Сметная прибыль			*149,53*	*46205*
63	63	2302-0303-1701 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	шт.	5,000	560,52	2803
			Сметная прибыль			*41,52*	*208*
64	64	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	86,000	1887,84	162354
			Сметная прибыль			*139,84*	*12026*
65	65	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	250,000	3562,92	890730
			Сметная прибыль			*263,92*	*65980*
66	66	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86,000	861,84	74118
			Сметная прибыль			*63,84*	*5490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250,000	1685,88	421470
			Сметная прибыль			*124,88*	*31220*
68	68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	336,000	2018,67	678271
			Накладные расходы			*635,55*	*213545*
			Сметная прибыль			*149,53*	*50242*
69	69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	116,605	47638,28	5554862
			Накладные расходы			*11727,75*	*1367514*
			Сметная прибыль			*3528,76*	*411471*
70	70	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70,000	24571,08	1719976
			Сметная прибыль			*1820,08*	*127406*
71	71	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70,000	14709,60	1029672
			Сметная прибыль			*1089,60*	*76272*
72	72	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	116,000	20079,36	2329206
			Сметная прибыль			*1487,36*	*172534*
73	73	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70,000	18232,56	1276279
			Сметная прибыль			*1350,56*	*94539*
74	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	169,000	4849,20	819515
			Сметная прибыль			*359,20*	*60705*
75	75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59,000	5712,12	337015
			Сметная прибыль			*423,12*	*24964*
76	76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров	м3	3,950	31044,41	122625
			Накладные расходы			*4405,48*	*17402*
			Сметная прибыль			*2299,59*	*9083*
77	77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ	т	2,360	562987,80	1328370
			Сметная прибыль			*41702,80*	*98398*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (упор для наружного трубопровода)	м3	23,970	15923,52	381687
			Сметная прибыль			*1179,52*	*28273*
			ИТОГО:				**66660496**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12581360**
			Сметная прибыль				**4937815**
			Итого с временными		**1,92 %**	**1279882,00**	**67940378**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**2174092,00**	**70114470**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**73612905**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**75085163**
			С понижением (0,9)%				**67576646,7**
			Итого с НДС		12 %	**8109197,60**	**75685844,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода водонапорная башня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм.	м трубопровода	9,000	4066,21	36596
			Накладные расходы			*1041,97*	*9378*
			Сметная прибыль			*301,20*	*2711*
2	2	2301-0301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,000	7592,40	68332
			Сметная прибыль			*562,40*	*5062*
3	3	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	9,000	4356,85	39212
			Накладные расходы			*1462,88*	*13166*
			Сметная прибыль			*322,73*	*2905*
4	4	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,000	2971,08	26740

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***220,08***	***1981***
5	5	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**7,000**	**2075,44**	**14528**
			Накладные расходы			***711,42***	***4980***
			Сметная прибыль			***153,74***	***1076***
6	6	2301-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные с резьбой обыкновенные,DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**7,000**	**0,00**	**0**
7	7	1312-1001-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 133-159 мм.Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**9,000**	**3404,56**	**30641**
			Накладные расходы			***801,84***	***7217***
			Сметная прибыль			***252,19***	***2270***
8	8	1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**мтрубопровода**	**9,000**	**2733,53**	**24602**
			Накладные расходы			***650,11***	***5851***
			Сметная прибыль			***202,48***	***1822***
9	9	1312-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**мтрубопровода**	**7,000**	**1139,79**	**7979**
			Накладные расходы			***268,94***	***1883***
			Сметная прибыль			***84,43***	***591***
10	10	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,000**	**4721,76**	**14165**
			Сметная прибыль			***349,76***	***1049***
11	11	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,000**	**2849,04**	**8547**
			Сметная прибыль			***211,04***	***633***
12	12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,000**	**2724,41**	**5449**
			Накладные расходы			***1361,33***	***2723***
			Сметная прибыль			***201,81***	***404***
13	13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**7446,60**	**14893**
			Сметная прибыль			***551,60***	***1103***
14	14	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,000**	**783,00**	**1566**
			Сметная прибыль			***58,00***	***116***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3955,91	3956
			Накладные расходы			*1860,27*	*1860*
			Сметная прибыль			*293,03*	*293*
16	16	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые собрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100,типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	45887,04	45887
			Сметная прибыль			*3399,04*	*3399*
17	17	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки иликлапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Устанка	задвижка или клапан	1,000	5773,02	5773
			Накладные расходы			*2699,28*	*2699*
			Сметная прибыль			*427,63*	*428*
18	18	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	77177,88	77178
			Сметная прибыль			*5716,88*	*5717*
19	19	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1545735,74	13912
			Накладные расходы			*214443,27*	*1930*
			Сметная прибыль			*114498,94*	*1030*
20	20	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1063247,58	9569
			Накладные расходы			*169033,64*	*1521*
			Сметная прибыль			*78759,08*	*709*
21	21	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерно изоляции	км трубопровода	0,007	723116,80	5062
			Накладные расходы			*167523,46*	*1173*
			Сметная прибыль			*53564,21*	*375*
			Раздел: Земляные работы				
22	22	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	120,664	229,84	27733
			Накладные расходы			*34,72*	*4189*
			Сметная прибыль			*17,03*	*2054*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1101-0205-9303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,082	5030,68	45690
			Накладные расходы			*1949,88*	*17709*
			Сметная прибыль			*372,64*	*3384*
24	24	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	129,746	78,49	10184
			Накладные расходы			*12,74*	*1652*
			Сметная прибыль			*5,81*	*754*
25	25	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,134	43,53	4794
			Накладные расходы			*7,06*	*778*
			Сметная прибыль			*3,22*	*355*
26	26	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	110,134	20,98	2310
			Накладные расходы			*3,40*	*375*
			Сметная прибыль			*1,55*	*171*
27	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,435	1357,80	26389
			Накладные расходы			*526,28*	*10228*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1955*
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,134	224,11	24682
			Накладные расходы			*72,60*	*7996*
			Сметная прибыль			*16,60*	*1828*
29	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,177	26,19	5
			Накладные расходы			*6,13*	*1*
			Сметная прибыль			*1,94*	*0*
			ИТОГО:				**596372**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**97309**
			Сметная прибыль				**44176**
			Итого с временными		**1,92 %**	**11450,00**	**607822**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**19450,00**	**627272**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**658570**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**671741**
			С понижением (0,9)%				**604566,9**
			Итого с НДС		**12 %**	**72548,03**	**677115,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский надзор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода водонапорная башня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	37,000	7167,36	265192
			Накладные расходы			*2778,05*	*102788*
			Сметная прибыль			*530,92*	*19644*
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,000	1942,01	15536
			Накладные расходы			*752,72*	*6022*
			Сметная прибыль			*143,85*	*1151*
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,000	59,66	1730
			Накладные расходы			*11,14*	*323*
			Сметная прибыль			*4,42*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	29,000	102,09	2961
			Накладные расходы			*19,06*	*553*
			Сметная прибыль			*7,56*	*219*
5	5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	215,000	439,78	94552
			Накладные расходы			*93,99*	*20207*
			Сметная прибыль			*32,58*	*7004*
6	6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	395,600	91,80	36316
			Сметная прибыль			*6,80*	*2690*
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м / в насыпь/	м3 грунта	207,000	59,66	12349
			Накладные расходы			*11,14*	*2305*
			Сметная прибыль			*4,42*	*915*
8	8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	207,000	102,09	21133
			Накладные расходы			*19,06*	*3945*
			Сметная прибыль			*7,56*	*1565*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,000	1357,80	50239
			Накладные расходы			*526,28*	*19472*
			Сметная прибыль			*100,58*	*3721*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207,000	224,11	46392
			Накладные расходы			*72,60*	*15029*
			Сметная прибыль			*16,60*	*3436*
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	207,000	100,48	20798
			Накладные расходы			*15,69*	*3247*
			Сметная прибыль			*7,44*	*1541*
12	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	170,000	64,29	10929
			Накладные расходы			*18,26*	*3104*
			Сметная прибыль			*4,76*	*810*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	122,000	656,00	80032
			Накладные расходы			*195,77*	*23884*
			Сметная прибыль			*48,59*	*5928*
14	14	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной лестницы	м2 горизонтальной проекции	3,100	26650,02	82615
			Накладные расходы			*4195,48*	*13006*
			Сметная прибыль			*1974,08*	*6120*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
15	15	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	24,620	312,55	7695
			Накладные расходы			*67,57*	*1663*
			Сметная прибыль			*23,15*	*570*
16	16	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные подколонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	29,500	25763,81	760032
			Накладные расходы			*2220,39*	*65502*
			Сметная прибыль			*1908,43*	*56299*
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,140	210301,92	29442
			Сметная прибыль			*15577,92*	*2181*
18	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,085	220974,44	18783
			Накладные расходы			*19271,67*	*1638*
			Сметная прибыль			*16368,48*	*1391*
19	19	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Подливка фундамента цементным раствором толщ.20 мм	м2 покрытия	19,620	1116,71	21910
			Накладные расходы			*233,74*	*4586*
			Сметная прибыль			*82,72*	*1623*
20	20	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,510	88383,12	221842
			Накладные расходы			*18610,38*	*46712*
			Сметная прибыль			*6546,90*	*16433*
21	21	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП-15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 прим.	шт.	1,000	20784,60	20785
			Сметная прибыль			*1539,60*	*1540*
22	22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24571,08	24571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1820,08*	*1820*
23	23	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	12768,84	12769
			Сметная прибыль			*945,84*	*946*
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	33,200	1133,16	37621
			Накладные расходы			*220,55*	*7322*
			Сметная прибыль			*83,94*	*2787*
25	25	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крышек деревянных	м2	0,380	4125,49	1568
			Накладные расходы			*198,64*	*75*
			Сметная прибыль			*305,59*	*116*
26	26	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка к крышке	шт.	1,000	901,80	902
			Сметная прибыль			*66,80*	*67*
27	27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,017	562987,80	9571
			Сметная прибыль			*41702,80*	*709*
28	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,765	106,80	82
			Накладные расходы			*26,17*	*20*
			Сметная прибыль			*7,91*	*6*
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,530	91,50	140
			Накладные расходы			*15,37*	*24*
			Сметная прибыль			*6,78*	*10*
30	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	7518,00	4015
			Накладные расходы			*1264,76*	*675*
			Сметная прибыль			*556,89*	*297*
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,534	21381,49	11418
			Накладные расходы			*1153,83*	*616*
			Сметная прибыль			*1583,81*	*846*
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
32	32	1109-0203-0103 РСНБ РК 2015	Водонапорная башня. Монтаж	т конструкций	11,290	108481,22	1224753
			Накладные расходы			*23718,22*	*267779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*8035,65*	*90722*
			Стоимость металлоконструкций /ВНБ условный V 50 м3 Н опоры	шт.	1,000	6825985,71	6825986
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*505628,57*	*505629*
			Стоимость шеф.монтаж	шт.	1,000	1211142,86	1211143
35	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*89714,29*	*89714*
			Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,507	98350,28	49864
			Накладные расходы			*26623,54*	*13498*
			Сметная прибыль			*7285,21*	*3694*
36	36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,507	562987,80	285435
			Сметная прибыль			*41702,80*	*21143*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
37	37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойнаружнойповерхности башни, лестниц, площадок и ограждений за 2 раза	м2	530,000	113,77	60296
			Накладные расходы			*11,66*	*6180*
			Сметная прибыль			*8,43*	*4466*
38	38	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 внутренней поверхности башни суриком за 2 раза	м2 кровли	248,000	388,24	96283
			Накладные расходы			*73,89*	*18324*
			Сметная прибыль			*28,76*	*7132*
			Раздел: Утепление башни				
39	39	1109-0606-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы прочих печей и выдвижных подов. Монтаж	т конструкций	0,746	107375,64	80102
			Накладные расходы			*35070,77*	*26163*
			Сметная прибыль			*7953,75*	*5933*
40	40	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,746	252399,24	188290
			Сметная прибыль			*18696,24*	*13947*
41	41	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Утепление башни минераловатными плитами	м3 изоляции	17,447	34307,56	598557
			Накладные расходы			*12494,29*	*217985*
			Сметная прибыль			*2541,30*	*44338*
42	42	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	17,447	24397,20	425653
			Сметная прибыль			*1807,20*	*31530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверх ности покры тия изоляции	267,200	2887,89	771643
			Накладные расходы			*1106,77*	*295729*
			Сметная прибыль			*213,92*	*57159*
44	44	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость волнистой стали прим.	т	2,554	329045,76	840383
			Сметная прибыль			*24373,76*	*62251*
			ИТОГО:				**14582305**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1188378**
			Сметная прибыль				**1080171**
			Итого с временными		**1,92 %**	**279980,00**	**14862285**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**475593,00**	**15337878**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**16103178**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**16425242**
			С пониженнем (0,9)%				**14782717,8**
			Итого с НДС		**12 %**	**1773926,14**	**16556644,00**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Осланов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.