Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханова, дом № 8** — **130840016843**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №487/19-5 от 25.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
82	19.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство водопроводных сетей с.Жапек батыр Илийского района Алматинской области			работа	1	33 721 775,00	33 721 775,00
				Итого	1	x	33 721 775,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Ахман С.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		487/19-5	25.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**108 721 775,00**	**30 108 727,68**							**3 613 047,32**	**33 721 775,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель _____

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Внутриплощадочные сети (Локальная смета 2-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1091	27,84	26,18	30368	28557	9376	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1811	7855	97	0,03	27
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	15	218,93	–	3284	–	3711	1,54	23
		м3		218,93	–	3284	–	113	–	–
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /под трубы и лотки/**	168,168	21,55	4,52	3623	759	2778	0,11	18
		м3		17,03	–	2864	–	97	–	–
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей /под трубы и лотки/**	168,168	14,12	12,00	2374	2018	712	0,01	2
		м3		1,62	2,75	272	462	97	0,01	2
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /под колодцы/**	31,5	21,55	4,52	679	142	520	0,11	3
		м3		17,03	–	536	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей /под колодцы/	31,5	14,12	12,00	445	378	133	0,01	–
		м3		1,62	2,75	51	86	97	0,01	–
		Монтажные работы								
7	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	38,2342898	1142,00	–	43664	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	15,17697	828,00	–	12567	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002	4	15504,00	–	62016	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002	6	24851,00	–	149106	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	2	918,00	–	1836	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С130810-181 Изм. и доп. вып. 21	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм	5	1424,00	–	7120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С130810-3064 Изм. и доп. вып. 21	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	39609,00	–	39609	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	–	2304	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	671,00	–	12078	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	16171,00	–	97026	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 114х4-90°-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	10422,00	–	20844	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	С130810-24	Заглушки диам. 150 мм	1	296,00	–	296	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5253567	2145,00	–	1127	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
20	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,7511888	1142,00	–	2000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8755944	828,00	–	725	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3055	25324,69	1879,87	58386	4334	5916	8,86	20
		м3		1435,50	538,43	3310	1241	130	2,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-774	Стремянка	111,16	129,00	--	14340	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,18912	60300,00	--	11404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мокрый колодец								
26	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания подтрубопроводы	2,54	1381,20	152,52	3508	387	696	1,02	3
		м3		153,68	57,15	390	145	130	0,28	1
27	Е0123-1-4	Усиление колодца монолитным бетоном В15	0,2	6122,23	453,79	1224	91	103	1,51	--
		м3		228,15	169,88	46	34	130	0,83	--
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав мокрых грунтах	0,7298473	33042,23	2104,76	24116	1536	2833	13,90	10
		м3		2362,50	623,48	1724	455	130	2,48	2
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-50	Металлические соединительные элементы типа МС	0,0804	60300,00	--	4848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-774	Стремянка	66,56	129,00	--	8586	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-774	Скобы ходовые	1,2	129,00	--	155	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дренажная канализация "КЗ"								
33	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм**	9,3396739	1142,00	--	10666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм**	2,9186481	828,00	--	2417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы канализационные								
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-774	**Стремянка**	114,3	129,00	--	14745	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно**	0,21174	60300,00	--	12768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			748912	38203			93
			Тенге			14289	10279			37
		Накладные расходы -	Тенге			26780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			822234				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	20 391,39	842 624,93				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	17 442,34	860 067,26				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	8 426,25	868 493,51				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	3 370,50	871 864,01				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			2 386 091,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	47 721,83	2 433 813,09				
		НДС	Тенге	12%	292 057,57	2 725 870,66				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**1 850 690,30**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция I-го подъема. Оборудование насосной (Локальная смета 2-2-2)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С131001-7	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин**	3	59200,00	--	177600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002**	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002**	2	7386,00	--	14772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	4	202,00	--	808	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	10	384,00	--	3840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С131102-4	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-100	2	16200,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	4860,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	4	340,70	--	1363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	2	1809,75	--	3620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Переход К 108х4,0-89х3,5мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Переход К 108х4,0-57х3,0мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,4	207,00	--	83	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	24,096	670,00	--	16144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	400,00	--	4016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	СУЗ-25	2	17023,46	--	34047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			372028	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20279				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			392307				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	8 884,85	401 191,85				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	7 599,90	408 791,75				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	3 671,45	412 463,19				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	1 468,58	413 931,77				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			1 132 836,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	22 656,72	1 155 492,78				
		НДС	Тенге	12%	138 659,13	1 294 151,92				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			878 645,46				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ Айманбеков Г.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Внутрипоселковые водопроводные сети (Локальная смета 2-4)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	12156,53	27,84	26,18	338377	318197	104476	0,01	140
		м3		1,66	7,20	20180	87527	97	0,03	304
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2145,27	218,93	--	469664	--	530720	1,54	3304
		м3		218,93	--	469664	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	**Подбивка пазух вручную грунтом 2 группы**	80,232	218,93	--	17565	--	19849	1,54	124
		м3		218,93	--	17565	--	113	--	--
4	Е0101-33-10	**Засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы**	2424,56	45,48	44,45	110274	107777	33207	0,01	17
		м3		1,03	13,09	2497	31737	97	0,04	108
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1601,04	21,55	4,52	34496	7230	26448	0,11	173
		м3		17,03	--	27266	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1601,04	14,12	12,00	22603	19208	6779	0,01	20
		м3		1,62	2,75	2594	4395	97	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	262,656	777,00	152,52	204084	40060	71988	1,02	268
		м3		153,68	57,15	40365	15011	130	0,28	73
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12287,944	6,48	6,48	79619	79619	25074	--	--
		м3		--	2,10	--	25850	97	0,01	99
9	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	12287,944	3,41	3,41	41954	41954	13823	--	--
		м3		--	1,16	--	14251	97	--	47
		Монтажные работы								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,6368	78245,00	36133,62	284561	131411	243308	247,00	898
		км		41850,00	9612,90	152200	34960	130	37,30	136
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,1952	58881,69	25695,31	70375	30711	61977	194,00	232
		км		33075,00	6813,45	39531	8143	130	26,38	32
12	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,676	115636,32	31953,19	78170	21600	68939	360,00	243
		км		66375,00	12071,25	44870	8160	130	58,95	40
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,79248	70153,47	10674,97	125749	19135	123169	270,00	484
		км		48825,00	4032,00	87518	7227	130	19,69	35
14	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,676	420081,51	68116,36	283975	46047	61763	256,00	173
		км		44550,00	25731,00	30116	17394	130	125,67	85
15	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	1,79248	277986,61	30429,76	498285	54545	109626	205,00	367
		км		35550,00	11495,25	63723	20605	130	56,14	101
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/	0,03248	154891,68	66009,80	5031	2144	4017	376,00	12
		км		70200,00	24936,75	2280	810	130	121,79	4
17	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/	0,02352	115636,32	31953,19	2720	752	2399	360,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		66375,00	12071,25	1561	284	130	58,95	1
18	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	0,3	243707,18	102058,18	73112	30617	60052	615,00	185
		км		115425,00	38553,75	34628	11566	130	188,29	56
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,1312	204666,79	85907,16	26852	11271	21883	504,00	66
		км		95850,00	32451,75	12576	4258	130	158,50	21
20	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /вставки/	0,0456	115636,32	31953,19	5273	1457	4650	360,00	16
		км		66375,00	12071,25	3027	550	130	58,95	3
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /вставки/	0,00336	115636,32	31953,19	389	107	343	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	223	41	130	58,95	--
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /вставки/	0,0384	70153,47	10674,97	2694	410	2639	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1875	155	130	19,69	1
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /вставки/	0,00256	70153,47	10674,97	180	27	176	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	125	10	130	19,69	--
24	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,57728	14686,81	398,18	8478	230	5179	42,10	24
		т		6750,00	150,75	3897	87	130	0,74	--
25	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	1,58112	17757,36	3488,98	28077	5516	12885	32,70	52
		т		4950,00	1318,50	7827	2085	130	6,44	10
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05064	121294,13	49389,75	6142	2501	5361	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3179	945	130	91,12	5
27	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	39,2	411,46	17,71	16129	694	12154	1,40	55
		шт		231,75	6,75	9085	265	130	0,03	1
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	20	585,99	36,99	11720	740	8599	1,93	39
		шт		317,25	13,50	6345	270	130	0,07	1
29	Е0122-33-5	Установка стальных переходов	0,03016	121294,13	49389,75	3658	1490	3193	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1893	563	130	91,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-33-5	Установка штуцеров приварных 16-012	2,819256	247994,13	49389,75	699159	139242	298451	312,70	882
		т		62775,00	18657,00	176979	52599	130	91,12	257
31	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	179,632	33042,23	2104,76	5935442	378082	697291	13,90	2497
		м3		2362,50	623,48	424381	111997	130	2,48	445
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	72,6	5012,77	66,01	363927	4792	16822	1,35	98
		м3		195,75	24,93	14211	1810	105	0,12	9
33	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	7,84	4649,65	66,01	36453	518	1817	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1535	195	105	0,12	1
		Изоляционные работы								
34	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,3	921995,77	138575,59	276599	41573	41388	313,00	94
		км		53775,00	52348,50	16133	15705	130	255,67	77
35	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1312	794022,84	104398,81	104176	13697	17318	357,00	47
		км		62100,00	39438,00	8148	5174	130	192,61	25
36	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-074 за один раз	126,8	44,77	0,09	5676	11	669	0,03	4
		м2		5,81	0,05	737	6	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10271638	1553367			10569
			Тенге			1728729	484634			1999
		Накладные расходы -	Тенге			2718430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779404				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13769472				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	341 482,91	14 110 954,91				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	292 096,77	14 403 051,67				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	141 109,55	14 544 161,22				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	56 443,82	14 600 605,04				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			39 958 497,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	799 169,96	40 757 667,81				
		НДС	Тенге	12%	4 890 920,14	45 648 587,95				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**30 992 439,24**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**