Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханова, дом № 8** — **130840016843**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №487/19-5 от 25.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
87	22.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство водопроводных сетей с.Жапек батыр Илийского района Алматинской области			работа	1	30 208 225,00	30 208 225,00
				Итого	1	x	30 208 225,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		487/19-5	25.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**138 930 000,00**	**26 971 629,46**							**3 236 595,54**	**30 208 225,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Водонапорная башня на 50 м3 (Локальная смета 2-7)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 7
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	56	27,84	26,18	1559	1466	481	0,01	1
		м3		1,66	7,20	93	403	97	0,03	1
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
3	E0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	380	12,61	12,61	4793	4793	1613	--	--
		м3		--	4,38	--	1663	97	0,01	5
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	401	21,55	4,52	8640	1811	6624	0,11	43
		м3		17,03	--	6829	--	97	--	--
5	E0101-133-6	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см**	106	11,45	11,45	1214	1214	209	--	--
		м3		--	2,03	--	216	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	23,8	5975,37	210,97	142214	5021	13656	3,06	73
		м3		470,25	76,19	11192	1813	105	0,34	8
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0576	65000,00	--	3744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,138	65300,00	--	9011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,179	64092,87	304,24	11473	54	647	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	596	21	105	0,56	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,179	40200,00	--	7196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1270	49	118	0,01	--
12	Е0109-7-1	Монтаж водонапорной башни	6,83743	17314,61	6991,53	118387	47804	32956	19,00	130
		т		3600,00	1755,49	24615	12003	90	6,13	42
13	С12021-204	Водонапорная башня	6,83743	134900,00	--	922369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	7,5	7634,00	--	57255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	136,14	332,24	125,09	45232	17029	21288	0,94	128
		м2		144,00	29,74	19604	4049	90	0,10	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,2291	65421,00	–	14988	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,5229	525600,00	–	274836	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-222	Лестницы с ограждениями	0,2548	151200,00	–	38526	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	–	1152	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	272,00	–	816	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190,00	–	5190	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	–	6480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С131206-134 Изм. и доп.вып.19	Реле давления	1	85423,00	–	85423	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	3,864	5550,00	–	21445	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Вычитается позиция: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	0,484	-5550,00	–	-2686	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1788039**	**79322**			**389**
			Тенге			**64637**	**20216**			**72**
		Накладные расходы -	Тенге			**79525**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112054**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1979618**				
		Временные здания и сооружения	Тенге	**2,48%**	**49 094,53**	**2 028 712,53**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	**2,07%**	**41 994,35**	**2 070 706,88**				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	**1%**	**20 287,13**	**2 090 994,00**				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	**0,4%**	**8 114,85**	**2 099 108,85**				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			**5 744 778,13**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	**2%**	**114 895,56**	**5 859 673,69**				
		НДС	Тенге	**12%**	**703 160,84**	**6 562 834,54**				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**4 455 740,25**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Бурение скважин (Локальная смета 2-10)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 8
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины								
1	Е0101-163-3	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама**	8	446,40	--	3571	--	4035	2,70	22
		м3		446,40	--	3571	--	113	--	--
2	Е0104-10-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	5	1188,06	980,88	5940	4904	2008	1,10	5
		м		185,85	200,23	929	1001	104	0,84	4
3	Е0104-10-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	50	2140,89	1775,87	107045	88793	36701	1,96	98
		м		333,90	371,88	16695	18594	104	1,57	78
4	Е0104-10-5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	20	4566,77	3781,57	91335	75631	29213	4,19	84
		м		724,50	679,99	14490	13600	104	2,75	55
5	Е0104-10-10	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	15	26525,44	21851,37	397882	327771	110299	24,26	364
		м		4337,55	2732,93	65063	40994	104	9,73	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	65	1688,80	1395,32	109772	90696	37487	1,54	100
		м		262,35	292,19	17053	18993	104	1,23	80
7	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	35	20913,53	17168,93	731973	600913	202216	19,06	667
		м		3408,08	2147,30	119283	75155	104	7,64	267
8	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	3,5575	78900,00	--	280687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11061-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ЦВ	6,455	30700,00	--	198169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	0,6	8180,00	--	4908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-10-5	Разбуривание цементной пробки	5	3601,19	2971,23	18006	14856	5738	3,29	16
		м		569,25	534,28	2846	2671	104	2,16	11
12	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	107903,80	82643,05	107904	82643	41356	141,11	141
		шт		25260,75	14504,83	25261	14505	104	50,59	51
13	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	15	6450,00	--	96750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м вгрунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	50,25	1092,52	856,98	54899	43063	18016	1,35	68
		м		234,00	110,74	11759	5565	104	0,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	45	1019,92	801,70	45896	36077	14966	1,24	56
		м		216,68	103,11	9750	4640	104	0,38	17
16	Е0104-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1	3034,91	2492,66	3035	2493	879	3,11	3
		м		542,25	303,41	542	303	104	1,07	1
РАЗДЕЛ 2. Крепление скважины										
17	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	6	14800,00	--	88800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	50	847,00	--	42350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	55	129,00	--	7095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 273х11 мм	100,5	7430,00	--	746715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-306 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	90	2750,00	--	247500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	4,8	7580,00	--	36384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3426616**	**1367840**			**1625**
			Тенге			**287242**	**196021**			**731**
		Накладные расходы -	Тенге			**502916**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**235772**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4165304**				
		Временные здания и сооружения	Тенге	**2,48%**	**103 299,54**	**4 268 603,54**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	**2,07%**	**88 360,09**	**4 356 963,63**				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	**1%**	**42 686,04**	**4 399 649,67**				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	**0,4%**	**17 074,41**	**4 416 724,08**				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			**12 087 557,97**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	**2%**	**241 751,16**	**12 329 309,13**				
		НДС	Тенге	**12%**	**1 479 517,10**	**13 808 826,22**				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**9 375 300,02**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Резервуар для воды ж/б на 500 м3 - 2 шт (Локальная смета 2-3)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 9
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	76,62	4,85	4,85	372	372	125	--	--
		м3		--	1,68	--	129	97	0,01	--
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	579,76	27,84	26,18	16138	15175	4983	0,01	7
		м3		1,66	7,20	962	4174	97	0,03	14
3	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	19,98	218,93	--	4374	--	4943	1,54	31
		м3		218,93	--	4374	--	113	--	--
4	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	286,54	3,35	3,35	960	960	323	--	--
		м3		--	1,16	--	333	97	--	1
5	E0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	286,54	3,20	3,20	917	917	289	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,04	--	298	97	--	1
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	286,54	122,18	--	35009	--	39561	0,89	254
		м3		122,18	--	35009	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	986	21,55	4,52	21244	4453	16288	0,11	106
		м3		17,03	--	16792	--	97	--	--
8	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	386	12,61	12,61	4868	4868	1638	--	--
		м3		--	4,38	--	1689	97	0,01	6
9	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	386	27,97	26,96	10798	10407	3437	0,01	3
		м3		1,01	8,17	391	3153	97	0,03	12
10	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	500	10,22	--	5110	--	5774	0,07	33
		м2		10,22	--	5110	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	448	21,55	4,52	9653	2023	7401	0,11	48
		м3		17,03	--	7629	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	448	14,12	12,00	6325	5375	1897	0,01	5
		м3		1,62	2,75	726	1230	97	0,01	5
13	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20	1798,44	--	35969	--	13063	3,24	65
		м3		531,00	--	10620	--	123	--	--
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	205	683,17	196,62	140049	40307	74588	1,79	367
		м3		272,25	74,27	55811	15225	105	0,36	74
15	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	170	4815,00	--	818550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	35	3693,00	--	129255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	26	333,00	--	8658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,65856	65900,00	--	241099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента под колонну	4,62	6089,34	95,97	28133	443	3920	4,90	23
		м3		771,75	36,25	3565	167	105	0,18	1
20	Е0106-14-4	Устройство колонны	1,56	9624,46	990,15	15014	1545	3307	10,40	16
		м3		1644,75	374,04	2566	584	105	1,83	3
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	35,6	4159,03	66,01	148061	2350	8249	1,35	48
		м3		195,75	24,93	6969	888	105	0,12	4
22	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	80,2	8219,51	954,99	659204	76590	118394	6,51	522
		м3		1075,50	330,44	86255	26501	105	1,34	107
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,03	73000,00	--	75190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0952	68200,00	--	6493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1966	67700,00	--	13310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,851	65900,00	--	253781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5334	29400,00	--	15682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-1	Устройство уклона из цементного раствора	2,88	3840,79	66,01	11061	190	667	1,35	4
		м3		195,75	24,93	564	72	105	0,12	--
29	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	54,4	6521,22	1982,18	354755	107831	214320	12,71	691
		м3		2101,50	712,58	114322	38764	140	3,29	179
30	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	54,4	22500,00	--	1224000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	29,26	2444,02	1240,62	71512	36300	20045	2,13	62
		м3		362,25	127,08	10599	3718	140	0,41	12
32	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	29,26	24200,00	--	708092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,58	2780,80	1856,11	7174	4789	5096	4,93	13
		м3		812,93	597,97	2097	1543	140	2,37	6
34	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,58	16800,00	--	43344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0106-1-1	Обетонирование камер на покрытий и лестниц из бетона В-15	1,8	5303,47	66,01	9546	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
		Металлоконструкции								
36	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,1186028	247800,00	--	29390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09932	67700,00	--	6724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
38	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	1182	91,24	7,38	107846	8723	106320	0,54	634
		м2		83,70	2,79	98933	3298	104	0,01	16
39	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,4728	26143,30	1166,54	12361	552	914	5,07	2
		т		1284,75	574,87	607	272	104	2,69	1
40	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	7,5648	26143,30	1166,54	197769	8825	14630	5,07	38
		т		1284,75	574,87	9719	4349	104	2,69	20
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная внутренней поверхности стен и днища пенетроном в 2 слоя	670,8	46,24	3,82	31018	2562	30704	0,21	142
		м2		37,35	1,44	25054	966	118	0,01	5
42	СПрайс-лист	Пенетрон /1кг на 1м2/	670,8	440,43	--	295441	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы трубопроводные								
43	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,053	33857,00	2296,00	1794	122	1462	183,00	10
		т		30380,00	270,01	1610	14	90	1,57	--
44	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,053	106600,00	--	5650	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	1,03008	19408,00	1949,00	19992	2008	15417	95,00	98
		т		16360,00	269,99	16852	278	90	1,57	2
46	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	1,03008	114400,00	--	117841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	16,2	36,09	0,09	585	1	65	0,02	--
		м2		4,39	0,05	71	1	90	--	--
48	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	16,2	4,39	--	71	--	64	0,02	--
		м2		4,39	--	71	--	90	--	--
49	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	16,2	4,78	0,02	78	--	60	0,02	--
		м2		4,14	--	67	--	90	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	288	164,47	9,95	47367	2866	19816	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15034	1077	123	0,02	5
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	356	164,47	9,95	58551	3542	24495	0,36	127
		м2		52,20	3,74	18583	1331	123	0,02	6
53	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	356	-23,37	-0,67	-8321	-239	-385	--	-2
		м2		-0,63	-0,25	-224	-89	123	--	--
		Фильтр-поглотитель								
54	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,1461	51027,00	--	7455	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,065	58700,00	–	3816	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,03148	51027,00	–	1606	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Монтаж ж/б колец								
57	Е0107-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,64	2780,80	1856,11	1780	1188	1264	4,93	3
		м3		812,93	597,97	520	383	140	2,37	2
58	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,36	3870,00	–	9133	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-3/	0,0926	70437,87	304,24	6523	28	952	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	896	11	105	0,56	–
		Вентиляционная труба и колпак								
60	Е0123-2-3	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,0006	707854,71	28043,08	425	17	74	499,00	–
		км		83961,00	10500,76	50	6	130	51,29	–
		Технологические трубопроводы и арматура								
61	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	10	120,70	14,12	1207	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	–
62	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148,00	–	1480	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	–	942	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Колонка управления задвижкой								
64	Е0109-53-2	Монтаж колонки управления /прим./	0,0078	9152,04	464,51	71	4	52	46,60	–
		т		7357,50	108,00	57	1	90	0,53	–
65	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	2,2	148,00	–	326	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
66	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	49180,00	–	122	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,0022	383725,42	1733,92	844	4	176	361,00	1
		км		60966,00	650,25	134	1	130	3,17	–
		Загрузка								
68	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	0,693	428,00	–	297	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
69	С143008-72	Гравий для строительных работ,марка ДР 8, фракция 5-10 мм	0,2185	1090,00	–	238	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6098120	345358			3468
			Тенге			553754	110465			484
		Накладные расходы -	Тенге			766158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411856				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7276135				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	180 448,15	7 456 583,15				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	154 351,27	7 610 934,42				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	74 565,83	7 685 500,25				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	29 826,33	7 715 326,58				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			21 115 074,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	422 301,49	21 537 375,82				
		НДС	Тенге	12%	2 584 485,10	24 121 860,92				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			16 377 184,73				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

ДЛЯ ФОРМ №2