Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханова, дом № 8**	**130840016843**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №487/19-5 от 25.02.2019г.	

Номер документа	Дата составления
94	27.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство водопроводных сетей с.Жапек батыр Илийского района Алматинской области			работа	1	28 093 017,00	28 093 017,00
				Итого	1	x	28 093 017,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жанек Батыр Илийского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		487/19-5	25.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**187 218 654,00**	**25 083 050,89**							**3 009 966,11**	**28 093 017,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель _____

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ **Шуанбеков Ж.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Резервуар для воды ж/б на 500 м3 - 2 шт (Локальная смета 2-3)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 19
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Металлоконструкции										
1	Е0109-53-2	Монтаж лестниц	0,186	9850,48	1162,95	1832	216	1250	46,60	9		
		т		7357,50	108,00	1368	20	90	0,53	--		
2	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,186	151200,00	--	28123	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,87132	14806,01	1133,15	12901	987	10422	82,10	72		
		т		12892,50	398,25	11233	347	90	1,95	2		
4	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,5933972	247800,00	--	147044	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню на стыках элементов стен	22	212,99	1,96	4686	43	2526	0,61	13		
		м2		108,90	0,45	2396	10	105	0,03	1		
		Изоляционные работы										
6	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	136	612,02	1,57	83235	214	15973	0,67	91		
		м2		130,50	--	17748	--	90	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных								
		м	288	59,17 26,78	0,14 0,05	17041 7713	40 14	10818 140	0,16 --	46 --
8	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз								
		м2	44	43,64 4,41	0,09 0,05	1920 194	4 2	177 90	0,02 --	1 --
9	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724								
		м2	44	41,11 2,75	0,05 0,02	1809 121	2 1	110 90	0,01 --	1 --
10	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 слоя								
		м2	44	70,08 2,77	0,12 0,05	3084 122	5 2	112 90	0,01 --	1 --
		Испытание емкости								
11	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	972	24,60 11,70	0,69 0,27	23911 11372	671 262	12217 105	0,08 --	76 1
12	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды								
		м3	972	52,65 23,76	0,22 0,09	51176 23095	214 87	24341 105	0,17 --	160 --
		Узлы трубопроводные								
13	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
		км	0,042	8287,75 8032,50	-- --	348 337	-- --	439 130	51,50 --	2 --
14	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм								
		км	0,042	10651,88 9630,00	-- --	447 404	-- --	526 130	61,80 --	3 --
		Фильтр-поглотитель								
		Установка зонта								
15	Е0109-53-2	Монтаж зонта из листовой стали								
		т	0,1461	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1439 1075	170 16	982 90	46,60 0,53	7 --
16	Е0109-53-2	Монтаж каркаса из уголка и листовой стали								
		т	0,09648	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	950 710	112 10	648 90	46,60 0,53	4 --
17	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей								
		т	0,0062	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	92 80	7 2	74 90	82,10 1,95	1 --
18	С131312-13	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 550х450 мм								
			2	2680,00	--	5360	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-819	Петля накладная	шт	4	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Монтаж решетки									
20	Е0109-53-2	Монтаж решетки из кругляка и полосовой стали	т	0,0586	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	577 431	68 6	394 90	46,60 0,53	3 --
21	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,0586	134000,00 --	-- --	7852 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0109-36-3	Монтаж сетки	м2	1,3	118,57 81,00	4,28 1,62	154 105	6 2	97 90	0,48 0,01	1 --
23	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	1,3	353,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Вентиляционная труба и колпак									
24	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	2	1315,52 96,86	9,66 4,72	2631 194	19 9	260 128	0,60 0,02	1 --
		Загрузка									
25	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,63	215,20 112,50	97,07 36,00	136 71	61 23	110 118	0,78 0,18	-- --
26	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	0,19	230,27 123,75	100,89 38,25	44 24	19 7	36 118	0,85 0,18	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				397411	2859			491
		Накладные расходы -	**Тенге**				78794	823			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				81511				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				28735				
			Тенге				507657				
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,48%	12 589,89	520 246,89				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		2,07%	10 769,11	531 016,00				
		Затраты на выслугу лет	Тенге		1%	5 202,47	536 218,47				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге		0,4%	2 080,99	538 299,46				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге				1 473 201,82				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге		2%	29 464,04	1 502 665,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС	Тенге	12%	180 319,90	1 682 985,75				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**1 142 638,49**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Аймаг С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Внутрипоселковые водопроводные сети (Локальная смета 2-4)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 20
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
		м3	3039,1325	27,84 1,66	26,18 7,20	84594 5045	79549 21882	26119 97	0,01 0,03	35 76		
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		м3	536,3175	218,93 218,93	-- --	117416 117416	-- --	132680 113	1,54 --	826 --		
3	Е0101-164-2	**Подбивка пазух вручную грунтом 2 группы**										
		м3	20,058	218,93 218,93	-- --	4391 4391	-- --	4962 113	1,54 --	31 --		
4	Е0101-33-10	**Засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы**										
		м3	606,14	45,48 1,03	44,45 13,09	27569 624	26944 7934	8302 97	0,01 0,04	4 27		
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**										
		м3	400,26	21,55 17,03	4,52 --	8624 6816	1808 --	6612 97	0,11 --	43 --		
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**										
		м3	400,26	14,12 1,62	12,00 2,75	5651 648	4802 1099	1695 97	0,01 0,01	5 5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			65,664	777,00	152,52	51021	10015	17997	1,02	67
		м3		153,68	57,15	10091	3753	130	0,28	18
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			3071,986	6,48	6,48	19905	19905	6269	--	--
		м3		--	2,10	--	6462	97	0,01	25
9	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см								
			3071,986	3,41	3,41	10488	10488	3456	--	--
		м3		--	1,16	--	3563	97	--	12
		Монтажные работы								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,9092	78245,00	36133,62	71140	32853	60827	247,00	225
		км		41850,00	9612,90	38050	8740	130	37,30	34
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,2988	58881,69	25695,31	17594	7678	15494	194,00	58
		км		33075,00	6813,45	9883	2036	130	26,38	8
12	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
			0,169	115636,32	31953,19	19543	5400	17235	360,00	61
		км		66375,00	12071,25	11217	2040	130	58,95	10
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
			0,44812	70153,47	10674,97	31437	4784	30792	270,00	121
		км		48825,00	4032,00	21879	1807	130	19,69	9
14	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм								
			0,169	420081,51	68116,36	70994	11512	15441	256,00	43
		км		44550,00	25731,00	7529	4349	130	125,67	21
15	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,44812	277986,61	30429,76	124571	13636	27406	205,00	92
		км		35550,00	11495,25	15931	5151	130	56,14	25
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/								
			0,00812	154891,68	66009,80	1258	536	1004	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	570	202	130	121,79	1
17	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/								
			0,00588	115636,32	31953,19	680	188	600	360,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	км	66375,00	12071,25	390	71	130	58,95	--
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,075 243707,18 115425,00	102058,18 38553,75	18278 8657	7654 2892	15013 130	615,00 188,29	46 14
20	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /вставки/	км	0,0328 204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	6713 3144	2818 1064	5471 130	504,00 158,50	17 5
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /вставки/	км	0,0114 115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	1318 757	364 138	1163 130	360,00 58,95	4 1
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /вставки/	км	0,00084 115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	97 56	27 10	86 130	360,00 58,95	-- --
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /вставки/	км	0,0096 70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	673 469	102 39	660 130	270,00 19,69	3 --
24	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	км	0,00064 70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	45 31	7 3	44 130	270,00 19,69	-- --
25	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,14432 14686,81 6750,00	398,18 150,75	2120 974	57 22	1295 130	42,10 0,74	6 --
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,39528 17757,36 4950,00	3488,98 1318,50	7019 1957	1379 521	3221 130	32,70 6,44	13 3
27	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	т	0,01266 121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1536 795	625 236	1340 130	312,70 91,12	4 1
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	шт	9,8 411,46 231,75	17,71 6,75	4032 2271	174 66	3038 130	1,40 0,03	14 --
29	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5 585,99 317,25	36,99 13,50	2930 1586	185 67	2150 130	1,93 0,07	10 --
			шт	46 18075,87 288,00	36,99 13,50	831490 13248	1702 621	18030 130	1,82 0,07	84 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-178-1	Указатель								
			46	221,00	--	10166	--	4545	0,62	29
		шт		104,00	--	4784	--	95	--	--
31	Е0122-33-5	Установка стальных переходов								
			0,00754	121294,13	49389,75	915	372	798	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	473	141	130	91,12	1
32	Е0122-33-5	Установка штуцеров приварных 16-012								
			0,704814	247994,13	49389,75	174790	34811	74613	312,70	220
		т		62775,00	18657,00	44245	13150	130	91,12	64
33	Е0122-35-1	Установка чугунных вентелей диам. до 50 мм								
			649	242,08	6,95	157110	4511	123391	0,88	571
		шт		144,00	2,25	93456	1460	130	0,01	6
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			44,908	33042,23	2104,76	1483860	94521	174323	13,90	624
		м3		2362,50	623,48	106095	27999	130	2,48	111
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины								
			18,15	5012,77	66,01	90982	1198	4206	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3553	452	105	0,12	2
36	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров								
			1,96	4649,65	66,01	9113	129	454	1,35	3
		м3		195,75	24,93	384	49	105	0,12	--
37	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм								
			2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
38	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм								
			3	1487,06	318,13	4461	954	2659	2,81	8
		врезка		562,50	119,25	1688	358	130	0,59	2
		Врезка и перерезка для подключения частных жителей до красной линии								
39	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			649	75,82	1,57	49207	1019	56074	0,41	266
		1счетчик		67,50	--	43808	--	128	--	--
		Изоляционные работы								
40	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм								
			0,075	921995,77	138575,59	69150	10393	10347	313,00	23
		км		53775,00	52348,50	4033	3926	130	255,67	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
			0,0328	794022,84	104398,81	26044	3424	4330	357,00	12
		км		62100,00	39438,00	2037	1294	130	192,61	6
42	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-074 за один раз								
			31,7	44,77	0,09	1419	3	167	0,03	1
		м2		5,81	0,05	184	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3622177	396888			3604
			Тенге			589957	123732			512
		Накладные расходы -	Тенге			885511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270462				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4778149				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	118 498,10	4 896 647,10				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	101 360,59	4 998 007,69				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	48 966,47	5 046 974,16				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	19 586,59	5 066 560,75				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			13 866 011,46				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	277 320,23	14 143 331,69				
		НДС	Тенге	12%	1 697 199,80	15 840 531,49				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	Тенге			10 754 696,52				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Наурызбайского района"

Руководитель _____

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ Ийманбеков Г.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ Ахмаев К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Электромонтажные работы (Локальная смета 2-6-3)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 21
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Силовое электрооборудование. Электроаппаратура и изделия										
1	Ц0108-572-3	**Шкаф аварийного включения резерва**										
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2		
2	С151803-156	**Шкаф ШАВР 3-63-2** шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--		
			1	11000,00	--	11000	--	--	--	--		
3	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** шт		--	--	--	--	--	--	--		
			2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4		
4	75-6-77 Изм. и доп. вып. 21	**Пункт распределительный ПР 11-3077-21У3 ГОСТ 30011.1-2012** шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--		
			1	37172,00	--	37172	--	--	--	--		
5	75-6-78 Изм. и доп. вып. 21	**Пункт распределительный ПР 11-3093-21У3 ГОСТ 30011.1-2012** шт.		--	--	--	--	--	--	--		
			1	30845,00	--	30845	--	--	--	--		
			шт.	--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
			8	662,34	41,34	5299	331	4613	3,00	24
		шт		517,50	16,38	4140	131	108	0,08	1
7	75-6-7 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2874У Х.14 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012								
			2	22379,00	--	44758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2674У Х.14 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012								
			4	23279,00	--	93116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2674У Х.14 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012								
			2	28486,00	--	56972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	Установка манометров ТМ-510.05								
			4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
11	СПрайс-лист	Трубка тензометрическая для установки манометра								
			4	606,82	--	2427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2								
			2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2								
			4	1660,00	--	6640	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	5 29,13 27,00	-- --	146 135	-- --	146 108	0,17 --	1 --
16	Ц0108-401-1	Кабельная продукция Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	5 126,00 --	-- --	630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Ц0108-176-4	Трубопроводы Трубопровод стальной для маслонаполненных кабельных линий высокого давления	м	735 175,20 72,70	75,70 20,60	128772 53435	55640 15141	65147 95	0,44 0,12	323 88
		Электроаппаратура и изделия электроосвещения	м	44,66342 2544,00 923,00	1195,00 311,00	113624 41224	53373 13890	52359 95	4,86 1,80	217 81
18	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
19	75-6-12 Изм. и доп. вып. 21	Ящик распределительный ЯРН 8501-3810 0,4А	шт	1 662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3,00 0,08	3 --
20	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1 22957,00 --	-- --	22957 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1 228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	1,00 0,01	1 --
22	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	1 4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт	4 29,13 27,00	-- --	117 108	-- --	117 108	0,17 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220								
		шт	2	66,00 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У 2/								
		шт	2	90,00 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	11	36,26 27,00	-- --	399 297	-- --	321 108	0,17 --	2 --
26	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	11	134,00 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Светотехнические изделия								
27	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях								
		шт	13	246,62 143,10	79,51 50,54	3206 1860	1034 657	2719 108	0,83 0,22	11 3
28	С151701-5	Светильники для местного освещения, типНКП03-60-001-УХЛ4								
		шт	13	547,00 --	-- --	7111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С151706-76	Лампы энергосберегающие ТЗ SPC 13W У272700								
		шт	12	64,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С151706-76	Лампы энергосберегающие ТЗ SPC 8W У27 2700								
		шт	1	64,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
		шт	2	244,37 151,65	65,36 34,45	489 303	131 69	402 108	0,95 0,16	2 --
32	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4								
		шт	2	2290,00 --	-- --	4580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛЦ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
			4	101,00	--	404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	561,00	--	561	--	--	--	--
		Кабельная продукция	шт	--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладнымискобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			270	175,20	75,70	47304	20439	23932	0,44	119
		Стальные изделия	м	72,70	20,60	19629	5562	95	0,12	32
36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2								
			115	61,90	3,30	7119	380	2556	0,14	16
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм	м	23,00	0,40	2645	46	95	--	--
			10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
38	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
			34	51,70	2,80	1758	95	898	0,16	5
			м	27,50	0,30	935	10	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			653272	131928			739
			Тенге			127712	35591			205
		Накладные расходы -	Тенге			156263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31423				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			840958				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	13 767,42	854 725,42				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	11 776,34	866 501,76				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	5 689,05	872 190,82				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	2 275,62	874 466,44				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73677	Тенге			2 393 213,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	47 864,27	2 441 077,79				
		НДС	Тенге	12%	292 929,33	2 734 007,13				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**1 856 214,04**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Шуанского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахмат С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Водонапорная башня на 50 м3 (Локальная смета 2-7)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 22
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**								
		м3	25,4	12,61 --	12,61 4,38	320 --	320 111	108 97	-- 0,01	-- --
2	E0101-152-1	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную**								
		м2	330	55,01 48,60	0,23 0,09	18153 16038	76 30	18157 113	0,33 --	110 --
3	C143012-7	**Земля растительная**								
		м3	40,8	1240,00 --	-- --	50592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
		м3	21	6,83 --	6,83 1,87	143 --	143 39	38 97	-- 0,01	-- --
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	7	134,10 134,10	-- --	939 939	-- --	1061 113	0,97 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0126-30-1	Теплоизоляция матами минераловатными								
			7,5	7792,57	378,22	58444	2837	27810	20,04	150
		м3		3566,25	141,75	26747	1063	100	0,69	5
7	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,2548	13711,47	5475,87	3494	1395	1512	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1284	396	90	5,46	1
8	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,02	121294,13	49389,75	2426	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
9	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
10	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
11	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
			8	1240,75	20,80	9926	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
12	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
13	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			16	11,13	--	178	--	219	0,05	1
		м		10,69	--	171	--	128	--	--
14	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
			2	4553,47	23,09	9107	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
15	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
16	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности башни диам. более 500 мм								
			214,41	683,24	251,10	146493	53838	33866	0,39	84
		м2		81,00	94,50	17367	20262	90	0,46	99
17	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом								
			214,41	17,75	0,11	3806	24	1395	0,04	10
		м2		7,18	0,05	1539	11	90	--	--
18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных наружных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			223,2	19,64	0,02	4384	4	629	0,02	4
		м2		3,13	--	699	--	90	--	--
19	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических внутренних поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз								
			102,81	36,09	0,09	3710	9	411	0,02	2
		м2		4,39	0,05	451	5	90	--	--
20	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных внутренних поверхностей лаком ХС-76								
			102,81	16,92	0,02	1740	2	383	0,02	2
		м2		4,14	--	426	--	90	--	--
21	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм								
			0,006	26756,74	8426,72	161	51	124	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	76	19	130	15,55	--
22	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
			0,016	31435,90	8449,81	503	135	331	70,00	1
		км		12735,00	3192,75	204	51	130	15,59	--
23	Ц0111-250-1	Реле давления								
			1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
		компл		193,50	--	194	--	90	--	--
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			4	1798,44	--	7194	--	2613	3,24	13
		м3		531,00	--	2124	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-53-1	Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			40	24,52	15,35	981	614	585	0,03	1
		м2		5,94	5,06	238	202	133	0,02	1
26	Е0127-54-1 К=4	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			40	-0,08	--	-3	--	-2	--	--
		м2		-0,04	--	-2	--	133	--	--
27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах								
			1,58	25324,69	1879,87	40013	2970	4054	8,86	14
		м3		1435,50	538,43	2268	851	130	2,06	3
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
			1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			387628	63991			434
			Тенге			75740	23633			113
		Накладные расходы -	Тенге			100630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29295				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			517552				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	12 835,29	530 387,29				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	10 979,02	541 366,31				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	5 303,87	546 670,18				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	2 121,55	548 791,73				
		Итого в текущих ценах 2016г , К=2,73677	Тенге			1 501 916,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	30 038,33	1 531 955,07				
		НДС	Тенге	12%	183 834,61	1 715 789,68				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			1 164 910,24				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахмай С.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Проходная. Общестроительные работы (Локальная смета 2-8)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 23
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Земляные работы									
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			4,24	27,84	26,18	118	111	36	0,01	--	
		м3		1,66	7,20	7	31	97	0,03	--	
2	E0101-104-2	**Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами 1 м3, оборудованными трамбующими плитами при 6 ударах плиты**									
			9	62,80	62,80	565	565	155	--	--	
		м2		--	17,80	--	160	97	0,06	1	
3	E0101-85-2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**									
			4,24	12,34	12,34	52	52	14	--	--	
		м3		--	3,50	--	15	97	0,01	--	
		Фундаменты									
4	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**									
			0,41	4159,03	66,01	1705	27	95	1,35	1	
		м3		195,75	24,93	80	10	105	0,12	--	
5	E0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**									
			4,2	230,27	100,89	967	424	803	0,85	4	
		м3		123,75	38,25	520	161	118	0,18	1	
6	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные природные**									
			4,83	513,00	--	2478	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
			3,72	5971,04	311,32	22212	1158	2182	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1641	438	105	0,57	2
8	Е0109-53-2	Монтаж уголка								
			0,01248	9850,48	1162,95	123	15	84	46,60	1
		т		7357,50	108,00	92	1	90	0,53	--
9	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,0124	59200,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании								
			0,008	148200,82	587,63	1186	5	168	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	158	2	105	1,08	--
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов								
			4,15	152,54	4,19	633	17	292	0,38	2
		м2		58,05	1,58	241	7	118	0,01	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,79	218,93	--	173	--	195	1,54	1
		м3		218,93	--	173	--	113	--	--
14	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции								
			0,79	6569,36	261,86	5190	207	582	3,44	3
		м3		499,50	99,00	395	78	123	0,48	--
15	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			0,79	12,34	12,34	10	10	3	--	--
		м3		--	3,50	--	3	97	0,01	--
		Отмостка								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,84	21,55	4,52	18	4	14	0,11	--
		м3		17,03	--	14	--	97	--	--
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты								
			0,84	1580,37	100,89	1328	85	161	0,85	1
		м3		123,75	38,25	104	32	118	0,18	--
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки								
			0,672	4649,65	66,01	3125	44	156	1,35	1
		м3		195,75	24,93	132	17	105	0,12	--
		Крыльцо								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	4159,03	66,01	541	9	30	1,35	--
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	--
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,14	218,93	--	31	--	35	1,54	--
		м3		218,93	--	31	--	113	--	--
21	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,6	4919,78	196,62	2952	118	218	1,79	1
		м3		272,25	74,27	163	45	105	0,36	--
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00346	65000,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-53-2	Монтаж решетки для чистки обуви	0,01632	9850,48	1162,95	161	19	110	46,60	1
		т		7357,50	108,00	120	2	90	0,53	--
24	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,01632	134000,00	--	2187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя	2,46	245,44	3,82	604	9	113	0,21	1
		м2		37,35	1,44	92	4	118	0,01	--
26	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	0,14	12,34	12,34	2	2	--	--	--
		м3		--	3,50	--	--	--	0,01	--
		Противопожарный щит								
27	Е0110-35-1	Установка пожарного щита	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
28	62-9-33	Щит пожарный	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	61-35-6	Ящик пожарный /для песка/	1	1335,00	--	1335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж контейнера								
30	Е0109-4-3	Монтаж контейнера (мобильное здание) массой свыше 0,25 т	9	12993,54	2788,66	116942	25098	79212	53,90	485
		т		9090,00	689,27	81810	6203	90	3,20	29
31	СПрайс-лист	Утепленный контейнер (мобильное здание)	1	432554,36	--	432554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			620163	28059			515
			Тенге			86458	7241			34
		Накладные расходы -	Тенге			85476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			747977				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	18 549,83	766 526,83				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	15 867,11	782 393,93				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	7 665,27	790 059,20				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	3 066,11	793 125,31				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			2 170 601,56				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	43 412,03	2 214 013,59				
		НДС	Тенге	12%	265 681,63	2 479 695,22				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			1 683 552,70				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Бурение скважин (Локальная смета 2-10)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 24
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Крепление скважины

1	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**										
			7	14800,00	--	103600	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
2	С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм**										
			50	847,00	--	42350	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм**										
			55	129,00	--	7095	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
4	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 273х11 мм**										
			100,5	7430,00	--	746715	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130806-306 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм								
			90	2750,00	--	247500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85								
			4.8	7580,00	--	36384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1183644	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71019				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1254663				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	31 115,64	1 285 778,64				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	26 615,62	1 312 394,26				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	12 857,79	1 325 252,05				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	5 143,11	1 330 395,16				
		Итого в текущих ценах 2016г., К 2,73677	Тенге			3 640 985,57				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	72 819,71	3 713 805,28				
		НДС	Тенге	12%	445 656,63	4 159 461,91				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			2 824 005,65				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахмаи С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Уборная на 1 очко (Локальная смета 3-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 25
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			4,94	23,36	22,08	115	109	33	0,01	--
		м3		1,28	5,56	6	27	97	0,02	--
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,25	218,93	--	55	--	62	1,54	--
		м3		218,93	--	55	--	113	--	--
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			0,26	134,10	--	35	--	39	0,97	--
		м3		134,10	--	35	--	113	--	--
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,44	21,55	4,52	9	2	7	0,11	--
		м3		17,03	--	7	--	97	--	--
5	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			1,704	5575,60	86,60	9501	148	936	3,06	5
		м3		490,50	32,72	836	56	105	0,16	--
6	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей								
			51,7	13,91	0,07	719	4	376	0,04	2
		м2		8,06	0,02	417	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			51,7	12,08	0,05	624	3	376	0,04	2
		м2		8,06	0,02	417	1	90	--	--
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,3499	22951,16	316,57	8031	111	1514	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1220	42	120	0,58	--
9	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки								
			8,6	627,37	4,64	5395	40	617	0,36	3
		м2		58,05	1,76	499	15	120	0,01	--
10	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий								
			2,07	266,09	2,58	551	5	134	0,32	1
		м2		51,53	0,97	107	2	123	--	--
11	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной36 мм								
			2,07	1905,05	11,03	3943	23	253	0,60	1
		м2		95,18	4,14	197	9	123	0,02	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,1	4159,03	66,01	416	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
13	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2								
			1,8	1407,30	36,52	2533	66	1741	4,42	8
		м2		792,00	13,79	1426	25	120	0,07	--
14	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПВЦ								
			1,8	5470,00	--	9846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава								
			1	688,00	--	688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревяннойобрешетке с ее устройством								
			1,96	604,02	7,95	1184	16	162	0,42	1
		м2		66,60	2,97	131	6	119	0,01	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,3499	573,75	28,11	201	10	56	0,78	--
		м3		123,75	10,58	43	4	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			1,96	20,48	0,91	40	2	12	0,03	--
		м2		4,68	0,34	9	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			45267	543			32
			Тенге			5424	190			1
		Накладные расходы -	Тенге			6342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3097				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			54705				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	1 356,68	56 061,68				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	1 160,48	57 222,16				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	560,62	57 782,78				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	224,25	58 007,02				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2.73677	Тенге			158 751,88				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	3 175,04	161 926,92				
		НДС	Тенге	12%	19 431,23	181 358,15				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			123 130,46				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Аухан С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Благоустройство территории (Локальная смета 7-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 26
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вертикальная планировка								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	576,3	23,36	22,08	13462	12724	3823	0,01	5
		м3		1,28	5,56	738	3203	97	0,02	11
2	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	576,3	42,17	40,26	24302	23202	7144	0,01	7
		м3		1,86	10,92	1072	6293	97	0,04	22
3	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	979,71	45,00	45,00	44087	44087	8817	--	--
		т		--	9,00	--	8817	100	0,19	185
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	576,3	3,07	2,66	1769	1533	738	--	2
		м3		0,39	0,93	225	536	97	--	2
5	E0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	576,3	12,61	12,61	7269	7269	2446	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,38	--	2522	97	0,01	8
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	576,3	14,01 --	14,01 4,80	8071 --	8071 2763	2680 97	-- 0,02	-- 9
		м3								
		Покрытие ТИП-1								
7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	697	19,95 1,03	15,58 5,50	13905 718	10859 3834	6053 133	0,01 0,03	6 19
		м2								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	69,7	560,56 21,38	68,13 12,76	39071 1490	4749 889	3165 133	0,14 0,04	10 3
		м3								
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	697	159,26 6,01	34,29 8,79	111004 4189	23901 6130	13724 133	0,04 0,03	28 21
		м2								
10	Е0127-26-3 К=7	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	697	-78,33 -0,70	-9,57 -2,81	-54598 -488	-6672 -1956	-3251 133	-- -0,01	-3 -6
		м2								
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	278	366,67 108,68	6,63 1,76	101934 30213	1843 488	40833 133	0,70 0,01	194 2
		м								
12	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	4,448	17951,00 --	-- --	79846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	697	470,95	15,35	328252	10700	10197	0,03	23
				5,94	5,06	4140	3527	133	0,02	12
		м2								
14	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	697	111,88	--	77980	--	19	--	--
				0,02	--	14	--	133	--	--
		м2								
		Ограждение /h=2м/								
15	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	267,2	606,32	376,53	162010	100609	109493	1,15	307
				186,75	105,95	49900	28310	140	0,40	106
		м								
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	18,48	18200,00	--	336336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	45,54	12500,00	--	569250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	С143015-3	Столбы железобетонные В15	0,21	18300,00	--	3843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	У 1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	267,2	31,27	--	8355	--	4538	0,07	20
				12,13	--	3241	--	140	--	--
		м ограды								
20	У 1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	267,2	56,90	0,09	15204	24	1587	0,04	10
				6,56	0,04	1753	11	90	--	--
		м ограды								
		Ворота /h=2м/								
21	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,80	18
				3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6089,34	95,97	3045	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
23	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,08996	134000,00	--	12055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	148,40	0,07	742	--	567	0,65	3
		м2		108,00	0,02	540	--	105	--	--
		Калитка /h=2м/								
25	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
26	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6089,34	95,97	3045	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
27	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,02897	134000,00	--	3882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	148,40	0,07	386	--	295	0,65	2
		м2		108,00	0,02	281	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	**Тенге**			1920672	244203			646
			Тенге			103450	65751			395
		Накладные расходы -	Тенге			220717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128484				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			2269873				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	56 292,85	2 326 165,85				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	48 151,63	2 374 317,48				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	23 261,66	2 397 579,14				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	9 304,66	2 406 883,81				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			6 587 087,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	131 741,75	6 718 829,14				
		НДС	Тенге	12%	806 259,50	7 525 088,64				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			5 109 048,55				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Акман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Электроснабжение (Локальная смета 4-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 27
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Воздушная линия ВЛ-10 кВ										
		Опора промежуточная Пж20-1										
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**										
		опора	7	1534,11 506,25	878,23 246,42	10739 3544	6148 1725	5532 105	3,06 1,03	21 7		
		Опора концевая /анкерная/ Аж20-1										
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**										
		опора	2	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5		
3	**Ц0108-289-2**	**Заземление одиночное опоры железобетонной**										
		шт	2	1265,00 540,00	-- --	2530 1080	-- --	1026 95	3,00 --	6 --		
		Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей компл	1	8118,00 3443,00	3057,00 647,99	8118 3443	3057 648	3886 95	19,00 3,76	19 4
5	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий ЗП1 м	4,5	58,20 27,70	7,60 0,90	262 125	34 4	122 95	0,15 0,01	1 --
		Проводниковые изделия								
6	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км 1км	0,44	37032,25 14422,50	21196,75 5092,83	16294 6346	9327 2241	9016 105	82,60 20,58	36 9
7	Ц0108-545-11	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4 шт	6	1618,40 680,00	65,40 9,00	9710 4080	392 54	3927 95	4,00 0,05	24 --
		Заземляющие устройства								
8	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	24	330,10 116,00	24,10 2,50	7922 2784	578 60	2702 95	0,70 0,01	17 --
9	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	84	51,70 27,50	2,80 0,30	4343 2310	235 25	2218 95	0,16 --	13 --
		Электротехническое оборудование								
10	Е0121-23-1	Монтаж шкафа учетного шкаф	1	2070,00 1215,00	-- --	2070 1215	-- --	1312 108	6,98 --	7 --
11	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ компл	3	6210,00 2813,00	2570,00 574,01	18630 8439	7710 1722	9653 95	16,00 3,33	48 10
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	655 95	2,00 0,03	4 --
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	997 105	3,00 1,81	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
		шт	1	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,10 1,90	12 2
15	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания								
		м3	5,4	1219,27 123,75	100,89 38,25	6584 668	545 207	1032 118	0,85 0,18	5 1
16	Е0107-1-15	Укладка лежня								
		шт	3	1182,27 650,25	328,93 115,04	3547 1951	987 345	3214 140	3,75 0,46	11 1
17	Ц0113-375-1	Дизель-генератор стационарный								
		т	2,2	29846,03 21892,50	5768,22 1530,00	65661 48164	12690 3366	57713 112	120,00 8,87	264 20
18	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение до 35 кВ								
		компл	3	8165,00 1958,00	4293,00 933,99	24495 5874	12879 2802	8242 95	11,00 5,42	33 16
		Заземляющие устройства								
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	24	330,10 116,00	24,10 2,50	7922 2784	578 60	2702 95	0,70 0,01	17 --
20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
		м	84	51,70 27,50	2,80 0,30	4343 2310	235 25	2218 95	0,16 --	13 --
		КЛ-0,4 кВ								
		КТП-63-10/0,4-ГРШ								
21	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	2,9	294,75 294,75	-- --	855 855	-- --	966 113	1,89 --	5 --
22	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	23	36,70 8,80	27,80 6,90	844 202	639 159	343 95	0,06 0,04	1 1
23	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
		м	69	11,20 3,30	7,90 2,00	773 228	545 138	347 95	0,02 0,01	1 1
24	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
		м	23	32,40 8,60	23,70 5,90	745 198	545 136	317 95	0,06 0,03	1 1
25	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
			69	18,80	14,20	1297	980	524	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		4,50	3,50	311	242	95	0,02	1
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
27	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	229507,58	--	2295	--	302	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	275	--	110	--	--
28	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1
		м		8,80	0,10	88	1	95	--	--
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
30	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
		м		19,10	0,50	573	15	95	--	--
31	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,60	1,60	3095	3	1987	6,00	12
		шт		1046,00	--	2092	--	95	--	--
32	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб	1	159,48	--	159	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
33	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	21147,77	332,71	634	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
		Дизель генератор - ГРШ								
34	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	16	294,75	--	4716	--	5329	1,89	30
		м3		294,75	--	4716	--	113	--	--
35	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	13	36,70	27,80	477	361	194	0,06	1
		м		8,80	6,90	114	90	95	0,04	1
36	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	39	11,20	7,90	437	308	196	0,02	1
		м		3,30	2,00	129	78	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	13	32,40	23,70	421	308	179	0,06	1
		м		8,60	5,90	112	77	95	0,03	--
38	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	39	18,80	14,20	733	554	296	0,03	1
		м		4,50	3,50	176	137	95	0,02	1
39	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,13	122,18	--	138	--	156	0,89	1
		м3		122,18	--	138	--	113	--	--
40	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	229507,58	--	1148	--	151	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	137	--	110	--	--
41	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5	10,60	0,10	53	1	42	0,06	--
		м		8,80	0,10	44	1	95	--	--
42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--
43	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	55	26,40	3,10	1452	171	1024	0,11	6
		м		19,10	0,50	1051	27	95	--	--
44	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,60	1,60	3095	3	1987	6,00	12
		шт		1046,00	--	2092	--	95	--	--
45	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб	1	159,48	--	159	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
46	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	21147,77	332,71	634	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
		КТП-40-10/0,4 = ЩО (КПП)								
47	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,15	294,75	--	928	--	1049	1,89	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		294,75	--	928	--	113	--	--
48	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			25	36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
		м		8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
49	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			75	11,20	7,90	840	593	378	0,02	2
		м		3,30	2,00	248	150	95	0,01	1
50	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			25	32,40	23,70	810	593	344	0,06	2
		м		8,60	5,90	215	148	95	0,03	1
51	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
			75	18,80	14,20	1410	1065	570	0,03	2
		м		4,50	3,50	338	263	95	0,02	2
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			2,17	122,18	--	265	--	300	0,89	2
		м3		122,18	--	265	--	113	--	--
53	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
			0,003	229507,58	--	689	--	91	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	82	--	110	--	--
54	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			3	10,60	0,10	32	--	25	0,06	--
		м		8,80	0,10	26	--	95	--	--
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
56	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			37	26,40	3,10	977	115	689	0,11	4
		м		19,10	0,50	707	18	95	--	--
57	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб								
			1	159,48	--	159	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
58	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках								
			0,03	21147,77	332,71	634	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРШ - Скважина								
59	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,56	294,75	--	2228	--	2518	1,89	14
		м3		294,75	--	2228	--	113	--	--
60	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	36,70	27,80	2202	1668	895	0,06	4
		м		8,80	6,90	528	414	95	0,04	2
61	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	180	11,20	7,90	2016	1422	906	0,02	4
		м		3,30	2,00	594	360	95	0,01	2
62	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	60	32,40	23,70	1944	1422	827	0,06	4
		м		8,60	5,90	516	354	95	0,03	2
63	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	180	18,80	14,20	3384	2556	1368	0,03	5
		м		4,50	3,50	810	630	95	0,02	4
64	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,2	122,18	--	635	--	718	0,89	5
		м3		122,18	--	635	--	113	--	--
65	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,02	229507,58	--	4590	--	604	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	549	--	110	--	--
66	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	10,60	0,10	212	2	169	0,06	1
		м		8,80	0,10	176	2	95	--	--
67	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
68	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1289	26,40	3,10	34030	3996	24001	0,11	142
		м		19,10	0,50	24620	644	95	--	4
69	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	1547,60	1,60	6190	6	3975	6,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1046,00	--	4184	--	95	--	--
70	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб	2	159,48	--	319	--	289	0,78	2
		канал		131,18	--	262	--	110	--	--
71	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,06	21147,77	332,71	1269	20	682	75,22	5
		м3		11245,50	126,00	675	8	100	0,61	--
		Наружное освещение								
72	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	9	567,19	492,94	5105	4436	1889	0,47	4
		котлован		74,25	125,69	668	1131	105	0,49	4
73	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	3,6	5696,81	132,50	20509	477	1063	1,48	5
		м3		231,75	49,50	834	178	105	0,24	1
74	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	9	4250,11	1831,40	38251	16483	24596	12,00	108
		опора		1977,75	625,01	17800	5625	105	2,34	21
75	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5413	2,01	18
		шт		333,00	239,85	2997	2159	105	0,81	7
76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	99	27,70	2,10	2742	208	1900	0,10	10
		м		19,70	0,50	1950	50	95	--	--
77	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеях полосовой стали, сечение 160 мм2	9	61,90	3,30	557	30	200	0,14	1
		м		23,00	0,40	207	4	95	--	--
78	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
79	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	29,23	294,75	--	8616	--	9736	1,89	55
		м3		294,75	--	8616	--	113	--	--
80	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	255	36,70	27,80	9359	7089	3803	0,06	15
		м		8,80	6,90	2244	1759	95	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			765	11,20	7,90	8568	6044	3852	0,02	15
		м		3,30	2,00	2525	1530	95	0,01	9
82	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			255	32,40	23,70	8262	6044	3513	0,06	15
		м		8,60	5,90	2193	1505	95	0,03	9
83	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
			765	18,80	14,20	14382	10863	5814	0,03	23
		м		4,50	3,50	3443	2678	95	0,02	16
84	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			20,11	122,18	--	2457	--	2776	0,89	18
		м3		122,18	--	2457	--	113	--	--
85	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
			0,025	229507,58	--	5738	--	755	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	686	--	110	--	--
86	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			25	10,60	0,10	265	3	211	0,06	2
		м		8,80	0,10	220	3	95	--	--
87	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
88	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			6375	26,40	3,10	168300	19763	118702	0,11	701
		м		19,10	0,50	121763	3187	95	--	18
89	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб								
			1	159,48	--	159	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
90	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках								
			0,03	21147,77	332,71	634	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			613857	165828			1904
			Тенге			325794	39428			199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			366578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58827				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1039261				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	25 773,67	1 065 034,67				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	22 046,22	1 087 080,89				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	10 650,35	1 097 731,24				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	4 260,14	1 101 991,38				
		Итого в текущих ценах 2016г . К=2,73677	Тенге			3 015 896,94				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	60 317,94	3 076 214,88				
		НДС	Тенге	12%	369 145,79	3 445 360,66				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			2 339 177,09				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Целинского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Оборудование насосной (Локальная смета 2-6-4)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 28
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	14	473,47 254,25	39,24 15,75	6629 3560	549 220	4838 128	1,47 0,07	21 1
2	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм шт	4	7060,00 --	-- --	28240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	8	7386,00 --	-- --	59088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	1	584,00 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,60 0,16	5 --
		1шт								
7	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00 --	-- --	31008 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
8	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	8	384,00 --	-- --	3072 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
9	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94 1014,75	155,59 58,50	4010 2030	311 117	2748 128	6,05 0,28	12 1
		1шт								
10	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851,00 --	-- --	49702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
11	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00 --	-- --	2684 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
12	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70 100,35	14,12 5,29	3742 602	85 32	811 128	0,55 0,03	3 --
		м								
13	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	17,8	1240,75 130,50	20,80 7,79	22085 2323	370 139	3151 128	0,73 0,04	13 1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм								
		м	6,5	2029,57 180,23	27,87 10,44	13192 1171	181 68	1586 128	1,04 0,05	7 --
15	Е0116-10-8	Прокладка футляров из стальных электросварных труб диам. 200 мм								
		м	2	2512,62 290,25	45,33 16,97	5025 581	91 34	786 128	1,66 0,08	3 --
16	С130810-24	Заглушки диам. 150 мм								
		шт	2	296,00 --	-- --	592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм								
		шт	2	482,00 --	-- --	964 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	1	148,40 108,00	0,07 0,02	148 108	-- --	113 105	0,65 --	1 --
19	Е0109-29-1	Монтаж лестниц								
		т	0,025	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	343 126	137 39	148 90	28,90 5,46	1 --
20	С12021-41	Лестница маршевая								
		т	0,025	147100,00 --	-- --	3678 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге** **Тенге**			237204 11395	1905 716			66 3
		Накладные расходы -	Тенге			15415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15157				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			267776				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	6 640,84	274 416,84				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	5 680,43	280 097,27				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	2 744,17	282 841,44				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	1 097,67	283 939,11				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			777 076,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге	2%	15 541,52	792 617,56				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	12%	95 114,11	887 731,66				
		НДС	Тенге			602 712,39				
		ВСЕГО с тендерной скидкой								

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Автоматика (Локальная смета 2-9)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 29
за *ноябрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Монтажные работы										
1	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования** шкаф	2	3089,00 2273,00	497,00 110,00	6178 4546	994 220	4528 95	13,00 0,64	26 1		
2	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 У Х.1 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А** шт	2	23279,00 --	-- --	46558 --	-- --	-- --	-- --	--		
3	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене** шт	2	1759,00 338,00	86,00 20,30	3518 676	172 41	681 95	2,00 0,12	4 --		
4	С151803-158	**Щиток ЩМП-6** шт	2	18600,00 --	-- --	37200 --	-- --	-- --	-- --	--		
5	Ц0111-250-1	**Монтаж реле для измерения и регулирования уровня** компл	4	210,04 193,50	-- --	840 774	-- --	697 90	1,00 --	4 --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс-лист	Датчик-реле уровня РОС 301	2	8156,12	--	16312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Датчик-реле уровня РОС 101	2	18269,71	--	36539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
9	С151702-58	Светильники OD 111	2	1310,00	--	2620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
11	С151801-10	Выключатель автоматический ВА 66-102Б	2	343,00	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,10	2,80	230	6	195	0,64	1
		компл		102,00	0,50	204	1	95	--	--
13	С151801-120	Звонок DNS-206	2	1160,00	--	2320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная линия								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,64	27,84	26,18	686	645	212	0,01	--
		м3		1,66	7,20	41	177	97	0,03	1
15	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	26,4	19,40	--	512	--	497	0,12	3
		м2		19,40	--	512	--	97	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /подушка под кабель/	2,12	122,18	--	259	--	293	0,89	2
		м3		122,18	--	259	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,544	134,10 134,10	-- --	207 207	-- --	234 113	0,97 --	2 --
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	6,192	6,48 --	6,48 2,10	40 --	40 13	13 97	-- 0,01	-- --
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6,192	21,55 17,03	4,52 --	133 105	28 --	102 97	0,11 --	1 --
20	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	60	36,70 8,80	27,80 6,90	2202 528	1668 414	895 95	0,06 0,04	4 2
21	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	60	11,20 3,30	7,90 2,00	672 198	474 120	302 95	0,02 0,01	1 1
22	С143012-6	Земля растительная м3	5,5	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	24	32,40 8,60	23,70 5,90	778 206	569 142	331 95	0,06 0,03	1 1
24	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	24	18,80 4,50	14,20 3,50	451 108	341 84	182 95	0,03 0,02	1 --
25	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	0,288	12200,00 --	-- --	3514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,008	229507,58 27450,00	-- --	1836 220	-- --	242 110	175,00 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			2	843,50	19,50	1687	39	914	3,00	6
		шт		479,00	2,30	958	5	95	0,01	--
28	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2								
			2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			145,22495	26,40	3,10	3834	450	2704	0,11	16
		м		19,10	0,50	2774	73	95	--	--
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			13,852226	27,70	2,10	384	29	266	0,10	1
		м		19,70	0,50	273	7	95	--	--
31	С151601-471 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 3х4 мм2								
			0,1117115	62280,00	--	6957	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,0160865	32123,00	--	517	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			0,0268108	52860,00	--	1417	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2								
			0,0044685	83696,00	--	374	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			4,46846	34,20	1,20	153	5	99	0,14	1
		м		23,20	0,20	104	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,46846	32,00	--	143	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6,70269	114,40	7,80	767	52	314	0,29	2
			м	48,80	0,50	327	3	95	--	--
38	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	15,63961	313,00	--	4895	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
39	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб	2,681076	159,48	--	428	--	387	0,78	2
			канал	131,18	--	352	--	110	--	--
40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	2,681076	193,00	--	517	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
41	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,0804323	21147,77	332,71	1701	27	915	75,22	6
			м3	11245,50	126,00	905	10	100	0,61	--
42	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0026811	736700,00	--	1975	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
43	С143008-111	Глина	0,2010807	1310,00	--	263	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-155	Замазка уплотнительная У-20А	5,362152	141,00	--	756	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			196009	5827			89
			Тенге			14968	1389			8
		Накладные расходы -	Тенге			15732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9911				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			221652				
		Временные здания и сооружения		2,48%	4 342,33	225 994,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	3 714,33	229 708,66				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	1 794,36	231 503,03				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	717,75	232 220,77				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			635 534,84				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	12 710,70	648 245,54				
		НДС	Тенге	12%	77 789,46	726 035,00				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			492 930,87				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**