Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханова, дом № 8** — **130840016843**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №487/19-5 от 25.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
94	23.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство водопроводных сетей с.Жапек батыр Илийского района Алматинской области			работа	1	20 195 637,00	20 195 637,00
				Итого	1	x	20 195 637,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Вилан С. К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Майтыбаев А

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КОМПАНИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ ТОО город Алматы Республика Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		487/19-5	25.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**159 125 637,00**	**18 031 818,75**							**2 163 818,25**	**20 195 637,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель _____

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Внутриплощадочные сети (Локальная смета 2-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	974	6,48	6,48	6311	6311	1987	--	--
		м3		--	2,10	--	2049	97	0,01	8
2	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	974	25,61	25,61	24943	24943	8407	--	--
		м3		--	8,90	--	8667	97	0,03	28
3	Е0101-65-2	**Разравнивание и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов**	132	64,95	59,55	8574	7861	2092	0,04	5
		м3		5,40	10,94	713	1444	97	0,04	5
4	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	103	0,28	0,28	29	29	9	--	--
		м2		--	0,09	--	9	97	--	--
		Монтажные работы								
5	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	0,262	115636,32	31953,19	30297	8372	26719	360,00	94
		км		66375,00	12071,25	17390	3163	130	58,95	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,104	70153,47	10674,97	7296	1110	7146	270,00	28
		км		48825,00	4032,00	5078	419	130	19,69	2
7	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,009	690437,63	1949,40	6214	18	656	330,00	3
		км		55350,00	735,75	498	7	130	3,60	--
8	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	2,826	35,96	--	102	--	88	0,18	1
		м2		29,70	--	84	--	105	--	--
9	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
11	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,064	14686,81	398,18	940	25	574	42,10	3
		т		6750,00	150,75	432	10	130	0,74	--
12	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,262	17757,36	3488,98	4652	914	2135	32,70	9
		т		4950,00	1318,50	1297	345	130	6,44	2
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0456	121294,13	49389,75	5531	2252	4827	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2863	851	130	91,12	4
14	Е0122-8-8	Труба-футляр для пропуска полиэтиленовых труб через стенки колодцев диам. 300 мм	0,0036	204666,79	85907,16	737	309	600	504,00	2
		км		95850,00	32451,75	345	117	130	158,50	1
15	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/	0,012	115636,32	31953,19	1388	383	1224	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	797	145	130	58,95	1
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /футляр/	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--
		Изоляционные работы								
17	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,262	420081,51	68116,36	110061	17846	23938	256,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		44550,00	25731,00	11672	6742	130	125,67	33
18	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,104	277986,61	30429,76	28911	3165	6361	205,00	21
		км		35550,00	11495,25	3697	1196	130	56,14	6
19	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,13	36,09	0,09	293	1	32	0,02	--
		м2		4,39	0,05	36	--	90	--	--
20	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-075 за один раз	8,13	44,77	0,09	364	1	43	0,03	--
		м2		5,81	0,05	47	--	90	--	--
		Колодцы								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	2,75	5012,77	66,01	13785	182	637	1,35	4
		м3		195,75	24,93	538	69	105	0,12	--
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,3795	25324,69	1879,87	136234	10113	13804	8,86	48
		м3		1435,50	538,43	7722	2896	130	2,06	11
		Мокрый колодец								
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	1,1	5012,77	66,01	5514	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
24	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав мокрых грунтах	0,8901527	33042,23	2104,76	29413	1874	3455	13,90	12
		м3		2362,50	623,48	2103	555	130	2,48	2
25	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,26	36,09	0,09	9	--	1	0,02	--
		м2		4,39	0,05	1	--	90	--	--
26	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-075 за один раз	0,26	44,77	0,09	12	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,05	2	--	90	--	--
		Канализация "К1"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,009	690437,63	1949,40	6214	18	656	330,00	3
		км		55350,00	735,75	498	7	130	3,60	--
28	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	2,826	35,96	--	102	--	88	0,18	1
		м2		29,70	--	84	--	105	--	--
		Дренажная канализация "К3"								
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,064	115636,32	31953,19	7401	2045	6527	360,00	23
		км		66375,00	12071,25	4248	773	130	58,95	4
30	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,02	70153,47	10674,97	1403	213	1374	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	977	81	130	19,69	--
31	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,064	420081,51	68116,36	26885	4359	5847	256,00	16
		км		44550,00	25731,00	2851	1647	130	125,67	8
32	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02	277986,61	30429,76	5560	609	1223	205,00	4
		км		35550,00	11495,25	711	230	130	56,14	1
		Колодцы канализационные								
33	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	7,16	19642,60	1686,97	140641	12079	23259	11,16	80
		м3		1867,05	631,80	13368	4524	130	3,09	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			615398	105461			468
			Тенге			81390	36103			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615398				
	Материалы -		Тенге			208542				
	Всего заработная плата -		Тенге				117493			
	Местные материалы -		Тенге			220004				
		Накладные расходы -	Тенге			148201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22230			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				139724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			809415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				139724			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			615398	105461			468
			Тенге			81390	36103			154
		Накладные расходы -	Тенге			148201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45816				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			809415				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	20 073,49	829 488,49				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	17 170,41	846 658,90				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	8 294,88	854 953,79				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	3 317,95	858 271,74				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			2 348 892,36				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	46 977,85	2 395 870,20				
		НДС	Тенге	12%	287 504,42	2 683 374,63				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			1 821 837,85				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция I-го подъема. Общестроительные работы (Локальная смета 2-2-1)

Форма 2

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 11
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	175,1	27,84	26,18	4874	4583	1505	0,01	2
		м3		1,66	7,20	291	1261	97	0,03	4
2	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	30,9	218,93	--	6765	--	7644	1,54	48
		м3		218,93	--	6765	--	113	--	--
3	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	24	19,40	--	466	--	452	0,12	3
		м2		19,40	--	466	--	97	--	--
4	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещенингрунтов 2 группы до 5 м**	180	6,83	6,83	1229	1229	326	--	--
		м3		--	1,87	--	336	97	0,01	1
5	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	90	12,61	12,61	1135	1135	382	--	--
		м3		--	4,38	--	394	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	160	19,40	--	3104	--	3011	0,12	20
		м2		19,40	--	3104	--	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1939	406	1487	0,11	10
		м3		17,03	--	1533	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	14,12	12,00	1271	1080	381	0,01	1
		м3		1,62	2,75	146	247	97	0,01	1
9	Е0106-3-1	Устройство бетонного замка	0,6	6266,15	260,48	3760	156	443	3,94	2
		м3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	--
10	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,24	6345,71	260,48	45943	1886	5350	3,94	29
		м3		614,25	89,46	4447	648	105	0,35	3
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах	4,14	25324,69	1879,87	104844	7783	10624	8,86	37
		м3		1435,50	538,43	5943	2229	130	2,06	9
12	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0876	40200,00	--	3522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-773	Скобы ходовые	20	221,00	--	4420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,18	245,44	3,82	9371	146	1748	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1426	55	118	0,01	--
16	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки	0,6	375,50	30,89	225	19	147	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		191,93	11,68	115	7	120	0,06	--
17	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,6	12300,00	--	7380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм днища	3,54	164,47	9,95	582	35	244	0,36	1
		м2		52,20	3,74	185	13	123	0,02	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	4933,21	66,01	5427	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,002	386417,13	1984,82	773	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--
21	Е0122-1-1	Укладка вентиляционной асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,004	386417,13	1984,82	1546	8	243	270,00	1
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--
22	Е0122-33-5	Установка сальников диам. 200мм	0,04592	247994,13	49389,75	11388	2268	4861	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2883	857	130	91,12	4
23	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 200 мм	10	2017,57	1,57	20176	16	5040	2,36	24
		1сальник		393,75	--	3938	--	128	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,6	36,09	0,09	58	--	6	0,02	--
		м2		4,39	0,05	7	--	90	--	--
25	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,6	16,92	0,02	27	--	6	0,02	--
		м2		4,14	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			256342	20826			202
			Тенге			32113	6132			24
		Накладные расходы -	Тенге			44274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18037				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			318653				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	7 902,59	326 555,59				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	6 759,70	333 315,30				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	3 265,56	336 580,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	1 306,22	337 887,07				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			924 719,21				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	18 494,38	943 213,59				
		НДС	Тенге	12%	113 185,63	1 056 399,22				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			717 226,76				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция I-го подъема. Оборудование насосной (Локальная смета 2-2-2)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 12
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-247-10	**Насос артезианский с погружным электродвигателем**	2	36802,00	18320,00	73604	36640	27672	64,00	128
		шт		11300,00	4073,09	22600	8146	90	23,62	47
2	Е0122-33-5	**Установка оголовка герметичного ОГ**	0,22932	247994,13	49389,75	56870	11326	24276	312,70	72
		т		62775,00	18657,00	14396	4278	130	91,12	21
3	Е0118-22-2	**Установка манометров**	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
4	Е0122-35-3	**Установка чугунных задвижек диам. 100 мм**	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
5	Е0122-35-1	**Установка чугунных задвижек диам. 50 мм**	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
6	Е0116-26-4	**Установка счетчиков /водомеров/диам. до 100 мм**	2	1489,10	68,60	2978	137	939	1,98	4
		1счетчик		342,00	24,75	684	49	128	0,13	--
7	Е0122-37-1	**Установка вантузов одинарных**	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,02762	121294,13	49389,75	3350	1364	2924	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1734	515	130	91,12	3
10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	0,034	70153,47	10674,97	2385	363	2336	270,00	9
		км		48825,00	4032,00	1660	137	130	19,69	1
11	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	11,4	36,09	0,09	411	1	46	0,02	--
		м2		4,39	0,05	50	1	90	--	--
12	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	11,4	16,92	0,02	193	--	42	0,02	--
		м2		4,14	--	47	--	90	--	--
13	Ц0108-572-3	Станция управления и защиты с датчиком уровня РОХ1	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--
14	Е0118-22-2	Установка манометров ТМ-510.05	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			177399	50243			240
			Тенге			44246	13253			72
		Накладные расходы -	Тенге			62142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14372				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			253913				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	6 297,04	260 210,04				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	5 386,35	265 596,39				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	2 602,10	268 198,49				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	1 040,84	269 239,33				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			736 846,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	14 736,92	751 583,05				
		НДС	Тенге	12%	90 189,97	841 773,01				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			571 509,44				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахмин С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Колодец хлор-сатуратор - 2шт (Локальная смета 2-5)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 13
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	50	27,84	26,18	1392	1309	430	0,01	1
		м3		1,66	7,20	83	360	97	0,03	1
2	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	40	3,35	3,35	134	134	45	--	--
		м3		--	1,16	--	47	97	--	--
3	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	40	1,48	1,48	59	59	20	--	--
		м3		--	0,51	--	21	97	--	--
4	E0101-90-2	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	12	20,27	--	243	--	275	0,13	2
		м2		20,27	--	243	--	113	--	--
5	E0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	20	7,61	7,61	152	152	45	--	--
		м3		--	2,31	--	46	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,77	5012,77	66,01	3860	51	178	1,35	1
		м3		195,75	24,93	151	19	105	0,12	--
7	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	2,23	19399,13	482,30	43260	1076	5277	9,07	20
		м3		1638,00	182,25	3653	406	130	0,89	2
8	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-774	Стремянка	17,08	129,00	--	2203	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,04948	60300,00	--	2984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-22-3	Установка оборудования в колодце	1	7634,51	457,58	7635	458	4164	18,10	18
		1узел		3082,50	171,00	3083	171	128	0,84	1
12	СПрайс-лист ТОО НИЦ "Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-100-10	2	58724,07	--	117448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	2	895,00	--	1790	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,1	629,00	--	1321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2 мм ГОСТ 14918-80	0,8	54,00	--	43	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,000099	55620,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок стальной диам. 21х3,2 мм	2,4	148,00	--	355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-57	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 110 мм	2	731,00	--	1462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок стальной диам. 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	670,00	--	1340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба-футляр, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4	1751,00	--	700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
23	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	--	2	0,02	--
		м2		4,39	0,05	2	--	90	--	--
25	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,54	27,63	0,02	15	--	4	0,04	--
		м2		8,06	--	4	--	90	--	--
26	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15	13,91	0,07	209	1	109	0,04	1
		м2		8,06	0,02	121	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	15	12,08	0,05	181	1	109	0,04	1
		м2		8,06	0,02	121	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			207772	3283			44
			Тенге			7713	1071			5
		Накладные расходы -	Тенге			10986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13126				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			231884				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	5 750,72	237 634,72				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	4 919,04	242 553,76				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	2 376,35	244 930,11				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	950,54	245 880,65				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			672 918,78				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	13 458,38	686 377,16				
		НДС	Тенге	12%	82 365,26	768 742,42				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			521 926,39				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Общестроительные работы (Локальная смета 2-6-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 14
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**224,9**	**40,42**	**39,11**	**9090**	**8795**	**1342**	**0,01**	**2**
		м3		**1,31**	**4,84**	**295**	**1089**	**97**	**0,02**	**4**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м**	**6,9**	**262,72**	**--**	**1813**	**--**	**2048**	**1,85**	**13**
		м3		**262,72**	**--**	**1813**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**1,98**	**21,55**	**4,52**	**43**	**9**	**33**	**0,11**	**--**
		м3		**17,03**	**--**	**34**	**--**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**110,3**	**6,83**	**6,83**	**753**	**753**	**200**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**206**	**97**	**0,01**	**1**
		Фундаменты								
5	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**1,98**	**4159,03**	**66,01**	**8235**	**131**	**459**	**1,35**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
6	Е0106-1-1	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	9,1	4649,65	66,01	42312	601	2109	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	52	308,11	172,69	16022	8980	9936	0,48	25
		шт		76,28	60,21	3967	3131	140	0,24	12
8	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	2640,00	--	71280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	25	4635,00	--	115875	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-22	Устройство сейсмопояса	3,2	6535,95	353,46	20915	1131	2414	3,60	12
		м3		585,00	133,52	1872	427	105	0,65	2
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08179	67700,00	--	5537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01843	73000,00	--	1345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,46	245,44	3,82	20239	315	3774	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3080	119	118	0,01	1
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,64	142,49	4,19	1516	45	749	0,38	4
		м2		58,05	1,58	618	17	118	0,01	--
		Приямок								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	5560,51	66,01	2002	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен приямка, толщиной до 150 мм	0,25	12763,12	402,61	3191	101	825	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	748	38	105	0,74	–
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0088	41200,00	–	363	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Выпуски из фундамента								
		Узел 1								
18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,18	5570,39	196,62	1003	35	65	1,79	–
		м3		272,25	74,27	49	13	105	0,36	–
19	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0297	58800,00	–	1746	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001512	65000,00	–	98	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,004248	49389,00	–	210	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Узел 2								
22	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,6	5570,39	196,62	8913	315	582	1,79	3
		м3		272,25	74,27	436	119	105	0,36	1
23	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04736	58800,00	–	2785	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01076	65000,00	--	699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,001888	49389,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены выше отметки0,00								
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	25,445	6578,88	335,84	167400	8545	24793	4,54	116
		м3		699,75	126,00	17805	3206	118	0,61	16
		Монолитные перемычки								
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,72	12430,61	367,51	8950	265	1770	13,10	9
		м3		2202,75	138,83	1586	100	105	0,68	--
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07654	58700,00	--	4493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00864	62000,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006026	65000,00	--	392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вертикальное армирование								
31	Е0106-18-1	Устройство МС-1 - МС-8	2,81	10160,11	308,99	28550	868	5529	11,00	31
		м3		1757,25	116,73	4938	328	105	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,058708	65900,00	--	3869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,026295	68200,00	--	1793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-19-1	Устройство СГ-1, СГ-2	47,43	6898,94	316,01	327217	14988	74074	8,25	391
		м3		1368,00	119,39	64884	5663	105	0,58	28
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,093357	65000,00	--	6068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003304	41200,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмический пояс								
37	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,47	7748,50	316,01	19139	781	3858	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3379	295	105	0,58	1
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04267	65000,00	--	2774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	62000,00	--	1451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06417	60500,00	--	3882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20	936,39	34,37	18728	687	4764	1,21	24
		м2		189,00	12,87	3780	257	118	0,06	1
		Горизонтальное армирование								
42	Е0106-19-1	Устройство СГ-3	0,288	6898,94	316,01	1987	91	450	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	394	34	105	0,58	--
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,013392	67700,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0421	93997,62	304,24	3957	13	1467	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1392	5	105	0,56	--
45	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,009176	172357,31	536,06	1582	5	459	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	436	2	105	0,99	--
		Подвесной пути монорельса								
46	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м по металлическим опорам	6	740,05	525,74	4440	3154	2019	1,05	6
		м		175,50	198,42	1053	1191	90	0,78	5
47	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,11	91800,00	--	10098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00076	61200,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,07	4530,00	--	317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
50	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1242,82	387,22	7457	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
51	С143017-551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.10-8т СТ РК 949-92	6	12427,00	--	74562	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,43	8355,36	269,20	3593	116	647	8,21	4
		м3		1332,00	101,70	573	44	105	0,50	--
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,096	61200,00	--	5875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00866	65000,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00739	41200,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11544	172357,31	536,06	19897	62	5779	289,00	33
		1т		47475,00	202,50	5481	23	105	0,99	--
		Ж/Б обвязка								
57	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,8	7748,50	316,01	13947	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06417	60500,00	--	3882	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03369	65000,00	--	2190	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	62000,00	--	1451	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,05748	54600,00	--	3138	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
62	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,4	118,32	15,94	521	70	213	0,24	1
		м2		34,65	5,96	152	26	119	0,03	--
63	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,4	18,49	0,70	81	3	4	--	--
		м2		0,55	0,25	2	1	119	--	--
64	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	1,7685	23741,72	334,28	41987	591	7478	22,10	39
		м3		3397,50	126,00	6008	223	120	0,62	1
65	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	44	189,45	4,72	8336	208	3804	0,40	18
		м2		70,88	1,78	3119	78	119	0,01	--
66	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,4	14600,00	--	64240	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	44	78,98	0,99	3475	44	627	0,07	3
		м2		11,59	0,38	510	17	119	--	--
68	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство свеса кровли	15,2	799,25	7,54	12149	115	3967	1,43	22
		м2		214,65	2,86	3263	43	120	0,01	--
69	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	10,2	849,58	8,67	8666	88	1321	0,68	7
		м2		104,63	3,26	1067	33	120	0,02	--
70	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	578,73	8,20	39354	558	5730	0,42	29
		м2		67,73	3,08	4606	209	119	0,02	1
71	Е0112-8-1	Устройство заделки вент камеры	1	75,95	0,16	76	--	27	0,13	--
		м2		22,50	0,07	23	--	119	--	--
72	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,28	573,75	28,11	1308	64	368	0,78	2
		м3		123,75	10,58	282	24	120	0,05	--
73	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	68	20,48	0,91	1393	62	410	0,03	2
		м2		4,68	0,34	318	23	120	--	--
74	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	68	131,98	0,55	8975	37	545	0,04	3
		м2		6,48	0,20	441	14	120	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
76	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0097	172357,31	536,06	1672	5	486	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	461	2	105	0,99	--
		Лестницы								
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,504	6372,90	95,97	3212	48	428	4,90	2
		м3		771,75	36,25	389	18	105	0,18	--
78	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,35004	22247,56	8912,18	7788	3120	3826	54,30	19
		т		10170,00	1974,78	3560	691	90	7,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12021-41	Конструкции лестниц	0,35004	147100,00	--	51491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12069-50	Поручни, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	1	120,00	--	120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	10,14	26,43	0,02	268	--	53	0,03	--
		м2		5,81	--	59	--	90	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,14	21,80	0,05	221	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
		Проемы								
83	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,03	400,18	102,53	3614	926	2030	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1369	322	120	0,14	1
84	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	7,26	1082,68	62,79	7860	456	1962	1,32	10
		м2		202,73	22,52	1472	163	120	0,10	1
87	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	7,26	4000,00	--	29040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	7,26	1040,84	3,75	7557	27	1259	1,06	8
		м2		163,80	1,42	1189	10	105	0,01	--
		Полы								
		4								
89	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	62,61	2,62	388	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	6,2	172,52	13,43	1070	83	440	0,37	2
		м2		52,65	5,04	326	31	123	0,02	--
91	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	6,2	390,45	10,72	2421	66	107	0,07	--
		м2		10,08	4,00	62	25	123	0,02	--
92	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	6,2	160,91	9,95	998	62	331	0,27	2
		м2		39,60	3,74	246	23	123	0,02	--
93	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	6,2	53,01	1,34	329	8	27	0,02	--
		м2		3,06	0,50	19	3	123	--	--
94	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	6,2	1212,48	5,12	7517	32	517	0,42	3
		м2		65,93	1,91	409	12	123	0,01	--
95	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,634	123,31	0,16	818	1	133	0,09	1
		м		16,18	0,07	107	--	123	--	--
		1,3,5								
96	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	62,61	2,62	641	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	--	--
97	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10,24	172,52	13,43	1767	138	727	0,37	4
		м2		52,65	5,04	539	52	123	0,02	--
98	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	10,24	244,03	6,70	2499	69	111	0,04	--
		м2		6,30	2,50	65	26	123	0,01	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	164,47	9,95	1684	102	705	0,36	4
		м2		52,20	3,74	535	38	123	0,02	--
100	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,24	46,75	1,34	479	14	22	0,01	--
		м2		1,26	0,50	13	5	123	--	--
		6								
101	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,3	62,61	2,62	1083	45	245	0,07	1
		м2		10,51	0,99	182	17	123	--	--
102	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	17,3	172,52	13,43	2985	232	1228	0,37	6
		м2		52,65	5,04	911	87	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	17,3	244,03	6,70	4222	116	187	0,04	1
		м2		6,30	2,50	109	43	123	0,01	--
104	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	17,3	121,68	9,38	2105	162	1114	0,24	4
		м2		48,83	3,51	845	61	123	0,02	--
105	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	17,3	160,91	9,95	2784	172	922	0,27	5
		м2		39,60	3,74	685	65	123	0,02	--
106	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	17,3	53,01	1,34	917	23	76	0,02	--
		м2		3,06	0,50	53	9	123	--	--
		2								
107	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,2	62,61	2,62	75	3	17	0,07	--
		м2		10,51	0,99	13	1	123	--	--
108	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,2	172,52	13,43	207	16	85	0,37	--
		м2		52,65	5,04	63	6	123	0,02	--
109	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1,2	292,84	8,04	351	10	16	0,05	--
		м2		7,56	3,00	9	4	123	0,01	--
110	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1,2	121,68	9,38	146	11	77	0,24	--
		м2		48,83	3,51	59	4	123	0,02	--
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,2	164,47	9,95	197	12	83	0,36	--
		м2		52,20	3,74	63	4	123	0,02	--
112	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,2	46,75	1,34	56	2	3	0,01	--
		м2		1,26	0,50	2	1	123	--	--
113	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,2	1041,83	15,20	1250	18	267	1,07	1
		м2		173,30	7,37	208	9	123	0,04	--
		Внутренняя отделка помещений								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	163,8	203,68	3,39	33363	555	20247	0,65	106
		м2		117,00	0,72	19165	118	105	0,05	8
115	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	38,78	104,85	1,42	4066	55	2926	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2766	21	105	–	–
116	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	124,64	89,00	1,19	11093	148	7950	0,37	46
		м2		60,30	0,45	7516	56	105	–	–
117	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,9	306,50	2,10	15294	105	3449	0,39	19
		м2		65,03	0,79	3245	39	105	–	–
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	113,78	17,43	0,12	1983	14	1646	0,09	10
		м2		13,73	0,05	1562	6	105	–	–
119	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,16	991,16	2,10	38814	82	13725	2,00	78
		м2		333,00	0,79	13040	31	105	–	–
		Фасад								
120	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	67	727,12	43,81	48717	2935	30121	2,25	151
		м2		396,91	31,25	26593	2093	105	0,14	10
121	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные,марки OL-E жесткие	6,7	14600,00	–	97820	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	72,2	363,98	4,92	26279	355	14777	1,15	83
		м2		193,05	1,87	13938	135	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	84,9	313,33	2,03	26601	172	2095	0,13	11
		м2		22,73	0,77	1930	65	105	--	--
124	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных фронтонов колером масляным разбеленным	9,6	97,07	1,19	932	11	420	0,26	2
		м2		41,18	0,45	395	4	105	--	--
		Крыльцо								
125	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,08	52,46	2,62	109	5	29	0,07	--
		м2		10,51	0,99	22	2	123	--	--
126	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,6	5014,54	--	13038	--	1813	3,66	10
		м3		567,00	--	1474	--	123	--	--
127	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	2,6	6003,53	98,32	15609	256	1999	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1808	97	105	0,18	--
128	Е0106-14-4	Устройство железобетонных крылец	0,2	9335,18	990,15	1867	198	424	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	329	75	105	1,83	--
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0039	41200,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
130	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1580,37	100,89	1264	81	153	0,85	1
		м3		123,75	38,25	99	31	118	0,18	--
131	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37,38	446,32	--	16683	--	1230	0,14	5
		м2		24,75	--	925	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1835443	66540			1540
			Тенге			254597	22713			110
		Накладные расходы -	Тенге			302554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128280				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2266277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	56 203,67	2 322 480,67				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	48 075,35	2 370 556,02				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	23 224,81	2 393 780,83				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	9 289,92	2 403 070,75				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			6 576 651,93				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	131 533,04	6 708 184,97				
		НДС	Тенге	12%	804 982,20	7 513 167,17				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			5 100 954,65				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Отопление, вентиляция (Локальная смета 2-6-2)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 15
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	С131204-194 Изм. и доп. вып. 22	**Печь электрическая ПЭТ-4**	5	2617,00	--	13085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
2	Е0120-1-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	0,88	1009,91	13,82	889	12	299	1,62	1
		м2		259,88	5,18	229	5	128	0,03	--
3	Е0120-1-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм**	1,98	1006,51	11,11	1993	22	615	1,48	3
		м2		238,61	4,16	472	8	128	0,02	--
4	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметромпатрубка до 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
5	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0120-18-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	–
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			20543	70			9
			Тенге			1485	27			–
		Накладные расходы -	Тенге			1936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			23827				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	590,91	24 417,91				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	505,45	24 923,36				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	244,18	25 167,54				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	97,67	25 265,21				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			69 145,07				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	1 382,90	70 527,97				
		НДС	Тенге	12%	8 463,36	78 991,33				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			53 630,00				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Электромонтажные работы (Локальная смета 2-6-3)

Форма 2

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 16
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная продукция								
1	С151601-1218 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0612	150980,00	--	9240	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0714	76339,00	--	5451	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,1938	34697,00	--	6724	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0714	50586,00	--	3612	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,3213	32123,00	--	10321	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 4х1,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0306	50893,00	--	1557	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
7	Ц0108-176-4	**Трубопровод стальной для маслонаполненных кабельных линий высокого давления**	125,33658	2544,00	1195,00	318856	149777	146932	4,86	609
		м		923,00	311,00	115686	38980	95	1,80	226
8	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм**	91,8	56,00	--	5141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	81,6	32,00	--	2611	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
10	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0102	76339,00	--	779	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,2244	32123,00	--	7208	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0408	21720,00	--	886	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Стальные изделия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			372387	149777			609
			Тенге			115686	38980			226
		Накладные расходы -	Тенге			146932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31159				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			550478				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	13 651,85	564 129,85				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	11 677,49	575 807,34				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	5 641,30	581 448,64				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	2 256,52	583 705,16				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			1 597 466,77				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	31 949,34	1 629 416,11				
		НДС	Тенге	12%	195 529,93	1 824 946,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**1 239 020,48**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахмая С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Водопровод, канализация (Локальная смета 2-6-5)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 17
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
1	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--
2	C130901-43	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	C130904-2	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм**	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	1	6491,57	1,57	6492	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
5	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	0,6	148,40	0,07	89	--	68	0,65	--
		м2		108,00	0,02	65	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	154891,68	66009,80	186	79	148	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	84	30	130	121,79	--
7	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,2048	1623,00	--	1955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0012	551518,23	80990,95	662	97	123	278,00	--
		км		48375,00	30595,50	58	37	130	149,43	--
		Канализация								
9	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1	620,54	0,64	621	1	136	0,58	1
		м		106,20	0,25	106	--	128	--	--
10	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
11	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	2	865,58	21,19	1731	42	523	1,16	2
		м		196,20	7,94	392	16	128	0,04	--
12	С130810-2919 Изм. и доп. вып. 21	Отводы чугунные под углом 135° DN 100ГОСТ 6942-98	2	846,00	--	1692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Ревизия канализационная диам. 100мм	1	208,80	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,05	6089,34	95,97	304	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
15	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	0,628	35,96	--	23	--	20	0,18	--
		м2		29,70	--	19	--	105	--	--
16	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
17	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
18	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		Санитарно-технические приборы								
19	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
21	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		Выгреб								
22	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,14	27,84	26,18	2259	2124	697	0,01	1
		м3		1,66	7,20	135	584	97	0,03	2
23	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	218,93	--	547	--	618	1,54	4
		м3		218,93	--	547	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,15	134,10	--	2434	--	2750	0,97	18
		м3		134,10	--	2434	--	113	--	--
25	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	54,45	6,83	6,83	372	372	99	--	--
		м3		--	1,87	--	102	97	0,01	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,45	21,55	4,52	1173	246	899	0,11	6
		м3		17,03	--	927	--	97	--	--
27	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	0,625	5468,41	453,79	3418	284	323	1,51	1
		м3		228,15	169,88	143	106	130	0,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	7,85	376,60	7,14	2956	56	230	0,14	1
		м2		22,10	2,68	173	21	118	0,01	--
29	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,51	14556,81	1152,38	36538	2892	5814	8,06	20
		м3		1350,23	431,55	3389	1083	130	2,11	5
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-774	Скобы МН1 и М1	21,76	129,00	--	2807	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	5012,77	66,01	2757	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	--
33	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки	0,26	375,50	30,89	98	8	64	1,23	--
		м2		191,93	11,68	50	3	120	0,06	--
34	С12064-6	Крышка деревянная утепленная	0,26	12300,00	--	3198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,1	245,44	3,82	4933	77	920	0,21	4
		м2		37,35	1,44	751	29	118	0,01	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04014	93997,62	304,24	3773	12	1399	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1328	5	105	0,56	--
37	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,002	386417,13	1984,82	773	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--
38	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**132375**	**6506**			**85**
			Тенге			**13667**	**2097**			**9**
		Накладные расходы -	Тенге			**18825**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9072**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**160272**				
		Временные здания и сооружения	Тенге	**2,48%**	**3 974,75**	**164 246,75**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	**2,07%**	**3 399,91**	**167 646,65**				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	**1%**	**1 642,47**	**169 289,12**				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	**0,4%**	**656,99**	**169 946,11**				
		Итого в текущих ценах 2016г., K=2,73677	Тенге			**465 103,41**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	**2%**	**9 302,07**	**474 405,48**				
		НДС	Тенге	**12%**	**56 928,66**	**531 334,13**				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			**360 741,52**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Бурение скважин (Локальная смета 2-10)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 18
за *декабрь* месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины								
1	Е0101-163-3	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама**	8	446,40	--	3571	--	4035	2,70	22
		м3		446,40	--	3571	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную зумфа м3 грунта**	16	167,18	--	2675	--	3023	1,21	19
		м3		167,18	--	2675	--	113	--	--
3	Е0104-10-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	5	1188,06	980,88	5940	4904	2008	1,10	5
		м		185,85	200,23	929	1001	104	0,84	4
4	Е0104-10-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	50	2140,89	1775,87	107045	88793	36701	1,96	98
		м		333,90	371,88	16695	18594	104	1,57	78
5	Е0104-10-5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	20	4566,77	3781,57	91335	75631	29213	4,19	84
		м		724,50	679,99	14490	13600	104	2,75	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	15	26525,44	21851,37	397882	327771	110299	24,26	364
		м		4337,55	2732,93	65063	40994	104	9,73	146
7	Е0104-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	65	1688,80	1395,32	109772	90696	37487	1,54	100
		м		262,35	292,19	17053	18993	104	1,23	80
8	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	35	20913,53	17168,93	731973	600913	202216	19,06	667
		м		3408,08	2147,30	119283	75155	104	7,64	267
9	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	3,5575	78900,00	–	280687	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	С11061-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ЦВ	6,455	30700,00	–	198169	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	0,6	8180,00	–	4908	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0104-10-5	Разбуривание цементной пробки	5	3601,19	2971,23	18006	14856	5738	3,29	16
		м		569,25	534,28	2846	2671	104	2,16	11
13	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	107903,80	82643,05	107904	82643	41356	141,11	141
		шт		25260,75	14504,83	25261	14505	104	50,59	51
14	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	15	6450,00	–	96750	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м вгрунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	150,75	1092,52	856,98	164697	129190	54048	1,35	204
		м		234,00	110,74	35276	16694	104	0,41	61
16	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	135	1019,92	801,70	137689	108230	44898	1,24	168
		м		216,68	103,11	29251	13920	104	0,38	51
17	Е0104-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1	3034,91	2492,66	3035	2493	879	3,11	3
		м		542,25	303,41	542	303	104	1,07	1
		РАЗДЕЛ 2. Крепление скважины								
18	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	40	281,87	233,27	11275	9331	3550	0,29	12
		м		48,60	36,74	1944	1470	104	0,15	6
19	Е0104-60-2	Откачка, прокачка, деглинизация воды из скважины глубиной до 400 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
20	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	6	44725,96	36580,96	268356	219486	97291	42,00	252
		сутки		8145,00	7446,53	48870	44679	104	33,11	199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3283375	2229009			2499
			Тенге			451384	344083			1299
		Накладные расходы -	Тенге			827848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246673				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4357897				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	108 075,85	4 465 972,85				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	92 445,64	4 558 418,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	44 659,73	4 603 078,21				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	17 863,89	4 620 942,10				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			12 646 455,72				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	252 929,11	12 899 384,83				
		НДС	Тенге	12%	1 547 926,18	14 447 311,01				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			9 808 789,91				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания СтройИндустрия»

Директор _____ **Ахман С.Ж.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**