Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН **130840016843**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханова, дом № 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240006817

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №487/19-5 от 25.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
36	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство водопроводных сетей с.Жапек батыр Илийского района Алматинской области за август 2020 г.			работа	1	3 181 346,00	3 181 346,00
				Итого	1	x	3 181 346,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2020

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района".

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		487/19-5	25.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**190 400 000,00**	**2 840 487,50**							**340 858,50**	**3 181 346,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель _____

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Эксперт _____ Айтенбеков Т.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Оборудование насосной (Локальная смета 2-6-4)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 30
за *август* месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
2	СПрайс-лист	Насос PEDROLLO F32/160B	4	40454,36	--	161817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0107-247-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем	2	36802,00	18320,00	73604	36640	27672	64,00	128
		шт		11300,00	4073,09	22600	8146	90	23,62	47
4	СПрайс-лист	Насос PEDROLLO F65/250B	2	274045,68	--	548091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
6	СПрайс-лист	Насос ГНОМ 10-10	2	11418,57	--	22837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0103-140-14	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м	1	2864,20	1120,00	2864	1120	1784	11,00	11
		шт		1730,00	252,00	1730	252	90	1,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс-лист	Таль шерстяная с ручным приводом, тип 1т/п	1	5709,29	--	5709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист	Ультрозвуковой расходомер "Взлет"	2	71773,87	--	143548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			977376	38503			219
			Тенге			38040	8676			50
		Накладные расходы -	Тенге			47360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8564				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1033301				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	3 752,19	1 037 053,19				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	3 209,54	1 040 262,73				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	1 550,50	1 041 813,23				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	620,20	1 042 433,43				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			2 852 900,54				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	57 058,01	2 909 958,55				
		НДС	Тенге	12%	349 195,03	3 259 153,58				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			2 677 229,10				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт **Аймanбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Насосная станция II подъема. Пожарная сигнализация (Локальная смета 2-6-6)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 31
за *август* месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка оборудования								
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
			шт	4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	СПрайс-лист	**Гранд-2**	1	5644,04	--	5644	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-2	**Аккумулятор, типы : С-2, СК-2**	1	380,30	--	380	--	316	2,00	2
			шт	333,00	--	333	--	95	--	--
4	СПрайс-лист	**АКБ 7Ач**	1	587,24	--	587	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля**	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
			шт	936,00	--	936	--	90	--	--
6	СПрайс-лист	**БИРП-12/4**	1	4926,30	--	4926	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
		шт		347,00	--	1388	--	90	--	--
8	СПрайс-лист	Извещатель ИП-212-45								
			4	430,64	--	1723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении								
			2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
10	СПрайс-лист	Извещатель ИПР-513-10								
			2	352,34	--	705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или таблос количеством сигналов до 5								
			2	768,00	--	1536	--	1289	4,00	8
		шт		716,00	--	1432	--	90	--	--
12	СПрайс-лист	Оповещатель LD-96								
			2	300,15	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
			2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
14	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
			2	457,00	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка кабеля								
15	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			3	92,40	--	277	--	243	0,50	2
		шт		90,00	--	270	--	90	--	--
16	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2								
			3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-3-6	Релейный блок								
			4	25,90	--	104	--	93	0,15	1
		блок		25,70	--	103	--	90	--	--
18	СПрайс-лист	Блок с реле постоянного тока								
			4	4329,27	--	17317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			55	27,70	2,10	1524	116	1055	0,10	6
		м		19,70	0,50	1084	28	95	--	--
20	СПрайс-лист	**Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 мм**								
			30	35,56	--	1067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	**Кабель питания 2х0,75 мм**								
			25	16,64	--	416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-409-1	**Трубы кабельного канала по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			55	108,60	48,90	5973	2690	2707	0,22	12
		м		39,60	12,20	2178	671	95	0,07	4
23	СПрайс-лист	**Кабельный канал10х15 мм**								
			30	16,96	--	509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	**Кабельный канал 25х16 мм**								
			25	42,09	--	1052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист	**Резистор**								
			3	667,17	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			55739	2997			69
			Тенге			12548	750			4
		Накладные расходы -	Тенге			12199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1883				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			69821				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	825,17	70 646,17				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	705,83	71 352,00				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	340,98	71 692,98				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	136,39	71 829,38				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			196 580,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	3 931,61	200 512,09				
		НДС	Тенге	12%	24 061,45	224 573,54				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			184 475,75				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Аяман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Автоматика (Локальная смета 2-9)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г

Акт приемки выполненных работ № 32
за *август* месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная линия								
1	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /подушка под кабель/**	3,71	122,18	--	453	--	512	0,89	3
		м3		122,18	--	453	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,702	134,10	--	362	--	409	0,97	3
		м3		134,10	--	362	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	10,836	6,48	6,48	70	70	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	10,836	21,55	4,52	233	49	179	0,11	1
		м3		17,03	--	185	--	97	--	--
5	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	42	36,70	27,80	1541	1168	626	0,06	3
		м		8,80	6,90	370	290	95	0,04	2
6	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	42	11,20	7,90	470	332	211	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,30	2,00	139	84	95	0,01	--
7	С143012-6	Земля растительная	3,85	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	42	32,40	23,70	1361	995	579	0,06	3
		м		8,60	5,90	361	248	95	0,03	1
9	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	42	18,80	14,20	790	596	319	0,03	1
		м		4,50	3,50	189	147	95	0,02	1
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,504	12200,00	--	6149	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,014	229507,58	--	3213	--	423	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	384	--	110	--	--
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	167,5635	26,40	3,10	4424	519	3120	0,11	18
		м		19,10	0,50	3200	84	95	--	--
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15,98298	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	--	--
14	С151601-471 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,128895	62280,00	--	8028	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0185609	32123,00	--	596	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0309348	52860,00	--	1635	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2								
			0,0051558	83696,00	--	432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			5,1558	34,20	1,20	176	6	115	0,14	1
		м		23,20	0,20	120	1	95	--	--
19	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5,1558	32,00	--	165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
			7,7337	114,40	7,80	885	60	362	0,29	2
		м		48,80	0,50	377	4	95	--	--
21	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3								
			18,0453	313,00	--	5648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-112-1	Устройство кабельного ввода из труб								
			3,09348	159,48	--	493	--	446	0,78	2
		канал		131,18	--	406	--	110	--	--
23	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм								
			3,09348	193,00	--	597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках								
			0,0928044	21147,77	332,71	1963	31	1055	75,22	7
		м3		11245,50	126,00	1044	12	100	0,61	--
25	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/								
			0,0030935	736700,00	--	2279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С143008-111	Глина								
			0,232011	1310,00	--	304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-155	Замазка уплотнительная У-20А								
			6,18696	141,00	--	872	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43583	3861			49
			Тенге			7905	900			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3136				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			55405				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	1 374,04	56 779,04				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	1 175,33	57 954,37				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	567,79	58 522,16				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	227,12	58 749,28				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			160 783,26				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	3 215,67	163 998,92				
		НДС	Тенге	12%	19 679,87	183 678,79				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			150 882,80				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жапек Батыр Илийского района Алматинской области

Объект : Благоустройство территории (Локальная смета 7-1)

Договор подряда (контракт) №487/19-5 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 33
за *август* месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Озеленение								
1	E0147-4-11	**Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м**	46	108,29	15,14	4981	696	5868	0,68	31
		ямa		93,15	5,74	4285	264	129	0,02	1
2	E0147-17-1	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	46	27,63	--	1271	--	1629	0,17	8
		шт		27,45	--	1263	--	129	--	--
3	C143012-35	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м**	46	972,00	--	44712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			50964	696			39
			Тенге			5548	264			1
		Накладные расходы -	Тенге			7497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3508				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			61969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,48%	1 536,83	63 505,83				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,07%	1 314,57	64 820,40				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	635,06	65 455,46				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	254,02	65 709,48				
		Итого в текущих ценах 2016г., К=2,73677	Тенге			179 831,74				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%	3 596,63	183 428,38				
		НДС	Тенге	12%	22 011,41	205 439,78				
		ВСЕГО с тендерной скидкой	**Тенге**			168 758,35				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____

Ген.подрядчик

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО «УКС»

Эксперт _____ **Айманбеков Г.Ж.**