Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: «Көксу ауданының білім бөлімі»мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кызыларыкской СШ с ПМЦ села Мусабек Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
4644603	2472	№ 31	24.06.2014г.	местный бюджет	03	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кызыларыкской СШ с ПМЦ села Мусабек Коксуского района Алматинской области	110 438 267	44 774 415,00	50 147 345	50 147 345					5 372 930	50 147 345
Минус аванс - 3%	3 313 148	1 343 232,45	1 504 420,35	1 504 420,35					161 187,90	1 504 420
К оплате за сентябрь 2014г.	107 125 119,00	43 431 182,55	48 642 924,65	48 642 924,65					5 211 742,10	48 642 925

М.П. Заказчик Руководитель, Тукенова С.К. 2014г.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор, Байменов Ж.Е. 2014г.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Тех.надзор Турарилов К. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик «Көксу ауданының білім бөлімі»мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №31 от 24 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кызыларыкской СШ с ПМЦ села Мусабек Коксуского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы №2-1-1								
		Раздел: Окна								
1.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-4,ОК-5)	м2 проема	2,80	510,22 / 250,39	23,76 / 7,73	1429 / 701	67 / 22	1,49845 / 0,03775	4 / 0
2.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	2,80	5206,00 / --	-- / --	14577 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2 проемов	294,12	379,30 / 196,66	23,60 / 8,22	111561 / 57842	6940 / 2417	1,17691 / 0,04013	346 / 12
4.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фигурной: одноэлементные глухие	м2	81,54	4472,00 / --	-- / --	364647 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фигурной:трехэлементные - с двумя поворотными створками	м2	117,04	5369,00 ---	-- --	628388 ---	-- --	-- --	-- --
6.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м из ПХВ профилей	м2 проемов	209,84	210,48 94,05	5,58 2,12	44168 19735	1171 445	0,586 0,0103	123 2
7.	Е0110-22- 3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стен высотой более 2 м из ПХВ профилей	м2 проемов	30,24	153,70 74,27	4,80 1,80	4648 2246	145 54	0,4623 0,00888	14 0
8.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	123,85	2860,00 ---	-- --	354211 ---	-- --	-- --	-- --
9.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	74,31	544,76 153,23	1,24 0,47	40481 11387	92 35	0,972 0,0023	72 0
10.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	363,09	4963,00 ---	-- --	1802016 ---	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Двери								
11.	Е0156-11- 1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах деревянных	шт	204,33	320,85 290,70	30,15 2,90	65559 59399	6161 593	1,9603 0,187	401 38
12.	Е0110-23- 1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2 проемов	145,53	446,86 174,40	128,16 44,59	65032 25380	18651 6489	1,03385 0,17413	150 25
13.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние (Д6+Д7+Д11)	м2	145,53	4010,00 ---	-- --	583575 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	89,00	844,00 ---	-- --	75116 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	19,00	688,00	--	13072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Полы								
		Тип-1								
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,00	221,81	12,44	9316	522	0,4094	17
					60,03	4,67	2521	196	0,02275	1
17.	Е0111-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	42,00	1978,48	37,95	83096	1594	0,92115	39
					152,78	9,32	6417	391	0,0475	2
18.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	44,94	960,83	1,63	43180	73	0,2645	12
					44,40	0,84	1995	38	0,00413	0
		Раздел: Тип-2								
19.	Е0111-39-2	Устройство бетонных плинтусов	м	38,627	30,95	0,28	1196	11	0,1196	5
					21,28	0,11	822	4	0,0005	0
20.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2 поверхности	36,10	63,32	0,29	2286	10	0,33235	12
					59,00	0,11	2130	4	0,0005	0
		Раздел: Тип-3								
21.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (50мм), бетон В12,5	м2	230,00	361,30	18,45	83099	4244	0,41515	95
					60,29	6,93	13868	1593	0,03375	8
22.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, бетон В12,5	м2 покрытия	920,00	42,71	0,84	39297	771	0,01196	11
					1,94	0,31	1788	287	0,0015	1
23.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных на цементном растворе	м2 покрытия	460,00	956,32	14,65	439907	6739	1,219	561
					197,43	5,49	90818	2524	0,02675	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	492,20	143,72	0,40	70739	197	0,2714	134
					47,87	0,14	23562	69	0,00075	0
		Раздел: ТИП-4								
25.	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона -керамзитобетона	м2стяжки	112,40	354,51	16,79	39847	1887	0,5175	58
					76,59	6,30	8609	708	0,03075	3
26.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 стяжки	674,40	56,13	0,84	37854	566	0,0056	3
					0,72	0,31	486	211	0,0015	1
27.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2 изолируемой поверхности	112,40	334,56	0,38	37605	42	1,1109	125
					211,92	0,14	23820	15	0,00075	0
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	м2	112,40	221,81	12,44	24931	1398	0,4094	46
					60,03	4,67	6747	525	0,02275	3
29.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 стяжки	674,40	28,18	0,84	19005	566	0,00506	3
					0,72	0,31	489	211	0,0015	1
30.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на цементном растворе	м2 покрытия	112,40	956,32	14,65	107490	1647	1,219	137
					197,43	5,49	22191	617	0,02675	3
31.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	120,27	143,72	0,40	17285	48	0,2714	33
					47,87	0,14	5757	17	0,00075	0
		Раздел: ТИП-5								
32.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2 покрытия	247,70	779,79	6,13	193152	1517	0,4393	109
					67,28	2,31	16664	573	0,01125	3
33.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	530,078	125,78	0,20	66673	106	0,10339	55
					18,61	0,09	9863	46	0,00038	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП-6								
34.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	211,30	935,07	6,13	197580	1295	0,4393	93
					67,28	2,31	14216	489	0,01125	2
35.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	226,091	125,78	0,20	28438	45	0,10339	23
					18,61	0,09	4208	20	0,00038	0
		Раздел: ТИП-7								
36.	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона -керамзитобетона	м2стяжки	85,00	354,51	16,79	30133	1427	0,5175	44
					76,59	6,30	6510	535	0,03075	3
37.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 стяжки	510,00	56,13	0,84	28627	427	0,00506	3
					0,72	0,31	369	159	0,0015	1
38.	Е0111-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2 изолируемой поверхности	170,00	509,43	2,59	86603	440	1,587	270
					297,56	0,99	50585	168	0,00475	1
39.	Е0111-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2 изолируемой поверхности	170,00	334,56	0,38	56875	65	1,1109	189
					211,92	0,14	36026	24	0,00075	0
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	170,00	221,81	12,44	37708	2115	0,4094	70
					60,03	4,67	10205	796	0,02275	4
41.	Е0111-11-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 стяжки	340,00	28,18	0,84	9581	286	0,00506	2
					0,72	0,31	245	105	0,0015	1
		Раздел: ТИП-8								
42.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	54,30	361,12	194,21	19609	10546	1,112	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,91	72,12	9063	3916	0,402	22
43.	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона -унипорбетона (50мм),прим	м2стяжк	54,30	354,51	16,79	19250	912	0,52	28
					76,59	6,30	4159	342	0,03	2
44.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 стяжки	325,80	56,13	0,84	18287	274	0,00506	2
					0,72	0,31	235	101	0,0015	0
45.	Е0111-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2 изолируемой поверхности	54,30	509,43	2,59	27662	141	1,587	86
					297,56	0,99	16158	54	0,00475	0
46.	Е0111-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2 изолируемой поверхности	54,30	334,56	0,38	18167	20	1,1109	60
					211,92	0,14	11507	7	0,00075	0
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,30	221,81	12,44	12044	675	0,4094	22
					60,03	4,67	3260	254	0,02275	1
48.	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на битумной мастике	м2 покрытия	54,30	980,57	12,13	53245	659	1,334	72
					242,71	4,53	13179	246	0,02213	1
49.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	58,10	143,72	0,40	8350	23	0,2714	16
					47,87	0,14	2781	8	0,00075	0
		Раздел: ТИП-9								
50.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1442,00	935,07	6,13	1348371	8839	0,4393	633
					67,28	2,31	97018	3331	0,01125	16
51.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1542,94	125,78	0,20	194071	309	0,10339	160
					18,61	0,09	28714	139	0,00038	1
		Раздел: Тип-10								
52.	Е0111-11-	Добавлять или исключать на каждые	м2	608,00	56,13	0,84	34127	511	0,00506	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	стяжки		0,72	0,31	438	188	0,0015	1
53.	E0111-11-1	Устройство гипсовых стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	152,00	221,81	12,44	33715	1891	0,4094	62
					60,03	4,68	9125	711	0,02275	3
54.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 стяжки	152,00	28,18	0,84	4283	128	0,00506	1
					0,72	0,31	109	47	0,0015	0
55.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	152,00	935,07	6,13	142131	932	0,4393	67
					67,28	2,31	10227	351	0,01125	2
56.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	162,64	125,78	0,20	20457	33	0,10339	17
					18,61	0,09	3026	14	0,00038	0

Раздел: Тип-11

57.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток с красителем на цементном растворе	м2 покрытия	42,00	956,32	14,65	40165	615	1,219	51
					197,43	5,49	8292	230	0,02675	1
58.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	44,94	143,72	0,40	6459	18	0,2714	12
					47,87	0,14	2151	6	0,00075	0

Раздел: Внутренняя отделка

59.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2100,00	304,08	2,91	638562	6116	0,5635	1183
					93,41	1,10	196170	2310	0,00538	11
60.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4857,50	285,16	2,63	1385162	12751	0,4485	2179
					74,78	0,99	363266	4797	0,00488	24
61.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2 поверхн	492,00	1066,64	2,63	524787	1294	2,30	1132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	ости облицовки		382,95	0,99	188411	486	0,00488	2
		Раздел: Фасад								
62.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2 поверхности изоляции	1064,00	164,63 / 92,03	50,15 / 18,68	175162 / 97920	53360 / 19876	0,534 / 0,092	568 / 98
63.	C11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	106,40	7370,00 / --	-- / --	784168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	E0115-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	1064,00	512,10 / 254,25	5,85 / 2,21	544869 / 270522	6224 / 2351	1,42 / 0,0108	1511 / 11
65.	C11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	1227,80	502,00 / --	-- / --	616356 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	E0115-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1064,00	140,49 / 28,21	2,06 / 0,79	149478 / 30015	2195 / 838	0,1518 / 0,00375	162 / 4
67.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке-фундамента	м2 поверхности изоляции	122,50	278,49 / 115,92	116,03 / 43,60	34115 / 14200	14213 / 5341	0,6785 / 0,2125	83 / 26
68.	C11041-86	Сталь угловая 63х4 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,92833	45500,00 / --	-- / --	42239 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	E0108-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	м2 вертикальной проекции	1276,80	125,15 / 68,85	0,62 / 0,23	159793 / 87908	792 / 294	0,434 / 0,0011	554 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление и вентиляция №2-1-2								
		Отопление								
70.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных диаметром 20 мм	м	55,00	51,07	0,69	2809	38	0,332	18
					50,38	0,11	2771	6	0,001	0
71.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м трубопровода	55,00	376,91	5,39	20730	297	0,39918	21
					70,89	2,03	3899	112	0,00979	1
72.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных диаметром 25 мм	м	92,50	51,07	0,69	4724	64	0,332	31
					50,38	0,11	4660	10	0,001	0
73.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6, Dy 15 мм	шт	14,00	367,00	--	5138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	502,00	--	4016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	18,00	656,00	--	11808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	1120,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0165-3-3	Демонтаж крана двойной регулировки	шт	153,00	11,72	0,09	1793	14	0,066	10
					11,63	0,02	1779	3	0,0001	0
78.	Е0116-15-1	Установка кранов двойной регулировки	1шт	153,00	531,66	50,52	81344	7730	1,74122	259
					292,39	20,28	46077	3013	0,09013	13
79.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	153,00	377,00	--	57681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0165-3-3	Демонтаж крана воздушного	шт	153,00	11,72	0,09	1793	14	0,066	10
					11,63	0,02	1779	3	0,0001	0
81.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	153,00	66,28	--	10141	--	0,14214	22
					22,50	--	4077	--	--	--
82.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	84,50	4357,14	44,71	368178	3778	0,78	66
					128,46	16,75	10855	1415	0,08176	7
83.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	206,00	164,61	0,09	33910	18	0,7429	153
					124,20	0,03	25585	5	0,00	0
84.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	м трубопровода	974,00	12,96	--	12623	--	0,05934	58
					12,66	--	12331	--	--	--
85.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160,00	200,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX, изолящция трубчатая	м трубопровода	41,00	82,96	21,06	3401	864	0,24265	10
					44,38	5,41	1820	222	0,03125	1
87.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	17,00	136,00	--	2312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	6,00	163,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 9 мм	м	18,00	217,00	--	3906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	км трубопровода	0,02	135062,59	29259,84	2701	585	182,85	4
					32085,00	11053,13	642	221	53,9875	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С11011-16 9	Изол в 2 слоя	м2	21,20	126,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	м трубопровода	20,00	287,72	7,51	5754	150	0,299	6
					50,98	2,81	1020	56	0,01375	0
93.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20,00	120,40	7,99	2408	160	0,2208	4
					34,42	3,10	688	62	0,015	0
94.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0258	314500,00	--	8114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Водопровод и канализация №2-1-3

95.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м трубопровода	13,00	481,70	5,24	6262	68	0,38755	5
					68,83	1,98	895	26	0,0095	0
96.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	70,00	51,07	0,69	3575	48	0,332	23
					50,38	0,11	3527	8	0,001	0
97.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м трубопровода	70,00	372,70	5,24	26089	367	0,38755	27
					68,83	1,97	4818	138	0,0095	1
98.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	130,00	51,07	0,69	6639	90	0,332	43
					50,38	0,11	6549	14	0,001	0
99.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	130,00	374,70	5,24	48711	681	0,38755	50
					68,83	1,97	8948	257	0,0095	1
100.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм,прим	м трубопровода	280,00	51,07	0,69	14300	193	0,332	93
					50,38	0,11	14106	31	0,001	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м трубопровода	280,00	339,70	5,24	95116	1467	0,38755	109
					68,83	1,97	19272	553	0,0095	3
102.	Е0165-3-3	Демонтаж крана шаровых,диаметром до 50мм	шт	4,00	11,72	0,09	47	--	0,066	0
					11,63	0,02	47	--	0,0001	0
103.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых,диаметром до 50 мм	шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,6905	7
					292,39	19,69	1170	79	0,0875	0
104.	Т99-3-1Пр	Кран шаровый д.40мм BugATTi	шт	1,00	932,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Т99-3-1Пр	Кран шаровый д.32мм BugATTi	шт	3,00	610,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Канализация, Бытовая канализация К1,К3								
106.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м трубопровода	96,00	1242,87	13,23	119316	1270	0,8855	85
					165,60	4,95	15898	475	0,02425	2
107.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	36,00	803,14	8,84	28913	318	0,805	29
					150,07	3,33	5403	120	0,01613	1
108.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	85,00	764,60	1,79	64991	152	0,644	55
					117,74	0,67	10008	57	0,00325	0
109.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	160,00	636,63	0,80	101861	128	0,6716	107
					122,13	0,31	19541	50	0,0015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							14218998	203061		13283
							2231286	73557		390
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2167608		
		На сантехнические работы						233656		
		Всего накладных расходов:						2401264		
		Итого с накладными						16620262		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						997216		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17617478		
		Итого с временными, 1,44 %						17871170		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						18112431		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18184881		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18366730		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,390						43896485		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						44774415		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5372930		
		Итого с НДС						50147345		

Принял: Сдал:

ЖК Турядилов К.К. свидетельство 08915 № 0088843 ИП