ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 9

от 5 октября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 57 от 25.06.2019 года, доп. соглашение № 57/1 от 12.09.2019 г, № 57/2 от 28.10.2019 г, доп.соглашение № 57/3 от 13.11.19 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области	634 998 443	634 998 444	436 328 465					57 959 197,32		57 959 197	
НДС (12%)	76 199 813	76 199 813	52 359 416					6 955 103,68		6 955 104	
ИТОГО по актам	**711 198 257**	**711 198 257**	**488 687 881**					**64 914 301**		**64 914 301**	
аванс 30%		146 606 364	146 606 364					19 474 290,30		19 474 290	
5 % на сдачу объекта		33 637 407	24 434 394					3 245 715,05		3 245 715	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**530 954 486**	**317 647 123**					**42 194 296**		**42 194 296**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 19
от 5 октября за октябрь 2020 года

Электрооборудование (Насосная №1, №2, №3)

Основание: 6-2-4

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шкаф	3	22248,33	6397	66745	19191	5278	34989	109873
					14092	2106,67	42276	6320	–	8139	
2	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "Костанай Энерго"	Шкаф управления станцией 380/220В, 50Гц, индивидуального изготовления, наружной установки напольного исполнения, максимальные габариты 2200х1600х600 мм (по чертежам ЭОМ-4...11, ЭОМ-20...26)									
			комплект	3	759375		2278125		–	–	2278125
					–		–		2278125	–	

3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	3532,33	1208,67	10597	3626	215	5777	17684
				2252	422,67	6756	1268	–	1310	
4 5108-0401-0205 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	50366		151098		–	–	151098
				–		–		151098	–	
5 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	416,33	4	1249	12	21	878	2297
				405,33	1	1216	3	–	170	
6 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	461		1383		1383	–	1494
				–		–		–	111	
7 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2723	21,33	8169	64	1601	4683	13880
				2168	–	6504	–	–	1028	
8 2900-0000-0001 (пл)ТОО "Костанай Энерго"	Выключатель пакетный ПВ2-16УХЛ167, 220В, 50Гц, исполнение IV, IP67	шт	3	1634		4902		4902	–	5294

				–		–		–	392	
9 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4100,5	21,5	24603	129	11658	9228	36537
				2136	–	12816	–	–	2706	
10 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКУ15-21.121-54 У3, степень защиты IP 54	шт.	6	1520		9120		9120	–	9850
				–		–		–	730	
11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2445,33	59	7336	177	751	4638	12932
				2136	11	6408	33	–	958	
12 2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	554		1662		1662	–	1795
				–		–		–	133	
13 1308-0304-0501	Терморегулятор. Установка НР = 72 %	шт.	3	1134	–	3402	–	24	2432	6301
				1126	–	3378	–	–	467	
14 2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТУ-16/П-NTC, без датчика	шт.	3	22338		67014		67014	–	72375
				–		–		–	5361	
15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	45	71,91	0,8	3236	36	837	1710	5342
				52,51	0,27	2363	12	–	396	

16 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	240	326,34	2,4	78322	575	37427	29167	116088
				168	0,79	40320	190	–	8599	
17 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	311544		42058		42058	–	45423
				–		–		–	3365	
18 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	521756		31305		31305	–	33809
				–		–		–	2504	
19 2306-0206-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,06	248351		14901		14901	–	16093
				–		–		–	1192	
20 2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,03	93716		2811		2811	–	3036
				–		–		–	225	
21 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	105	469,44	3,93	49291	413	5880	31018	86734
				409,5	0,79	42998	83	–	6425	

22 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,105	573658		60234		60234	–	65053
				–		–		–	4819	
23 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	45	332,8	27,04	14976	1217	4781	6746	23460
				199,51	8,69	8978	391	–	1738	
24 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	69		2070		2070	–	2236
				–		–		–	166	
25 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	133		1995		1995	–	2155
				–		–		–	160	
26 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,015	120066,67	–	1801	–	23	1351	3404
				118533,33	–	1778	–	–	252	
27 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые низгоно давления ПНД - 110 мм	м	15	1054		15810		15810	–	17075
				–		–		–	1265	
28 1128-0308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка НР = 87 %	100 м желоба или труб	0,45	129404,44	2137,78	58232	962	44064	11745	75575
				29346,67	653,33	13206	294	–	5598	
29 1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	15	431,27	90,67	6469	1360	1171	3145	10383
				262,53	28,67	3938	430	–	769	

30	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Костанай Энерго"	Кабель-канал алюминиевый с жесткими перегородками, ширина 160мм, глубина 55мм, длина 2500мм	шт	6	6936		41616		41616	–	44945
					–		–		–	3329	
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	45	569,84	22,67	25643	1020	18008	4950	33040
					147	5,78	6615	260	–	2447	
32	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (см. лист 19 РП, 2 шт по 3000 м) НР = 72 %	шт.	6	4068,17	180,33	24409	1082	17657	4299	31005
					945	50,17	5670	301	–	2297	
33	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	15	317	49,2	4755	738	1654	1835	7117
					157,53	12,33	2363	185	–	527	

	Итого по смете	**3 341 508**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 583
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 602
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 770
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	447 931
	- оборудование, тенге	2 429 223
	Накладные расходы, тенге	158 591
	Сметная прибыль (8 %), тенге	67 578
	Итого по смете на подряд, тенге	**3 341 508**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	18 246
	Итого по главам 1-8	3 359 754
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	33 778
	Итого по главам 1-9	3 393 532
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**19 286**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**3 412 818**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	2 525 485
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	887 333
- в текущих и прогнозных ценах	**3 615 403**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	2 651 760
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	963 643
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 253 863**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**390 464**
Всего по сметному расчету	**3 644 326**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 20
от 5 октября за октябрь 2020 года

Технологическое оборудование (Насосная №1, №2, №3)

Основание: 6-2-5

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	94120	35739	282360	107217	20298	116084	430320
					51615	11819	154845	35457	–	31876	
2	5800-0002-0001 (пл) (об)ТОО Wilo Central Asia	Погружной насосный агрегат с электродвигателем,тип TWI 4/14-27-C3	шт	3	4806019		14418057		–	–	14418057

				–		–		14418057	–	
3	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	30449,33	853	91348	2559	3739	52025	154843
					28350	79	85050	237	–	11470	
4	5800-0002-0002 (пл) (об)ТОО "Service pump"	Дренажный насос Unilift KP 250 AY1	шт	3	873876		2621628		–	–	2621628
					–		–		2621628	–	
5	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	3367,67	251,89	30309	2267	4736	23263	57858
					2589,56	48	23306	432	–	4286	
6	2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	3	12070		36210		36210	–	39107
					–		–		–	2897	
7	2304-0102-1702	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	28976		86928		86928	–	93882

				–		–		–	6954	
8	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	3	12869		38607		38607	– 41696
					–		–		–	3089
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	1870,58	105,92	22447	1271	3607	17472 43113
					1464,08	21,67	17569	260	–	3194
10	2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	19315		57945		57945	– 62581
					–		–		–	4636
11	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7651		22953		22953	– 24789
					–		–		–	1836
12	2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0 °С до +80 °С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	3	2703		8109		8109	– 8758
					–		–		–	649
13	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2609		7827		7827	– 8453
					–		–		–	626

14 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	1879	49,33	5637	148	648	4857	11334
				1613,67	21,67	4841	65	–	840	
15 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	113536		340608		340608	–	367857
				–		–		–	27249	
16 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	3	3894,67	106	11684	318	7523	3830	16755
				1281	21,67	3843	65	–	1241	
17 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	3	151812		455436		455436	–	491871
				–		–		–	36435	
18 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2461	–	7383	–	6640	728	8760
				247,67	–	743	–	–	649	
19 1116-0401-0103	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3453,39	63,34	621610	11402	466005	144786	827708
				801,13	19,66	144203	3538	–	61312	
20 1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	2848,89	63,61	10256	229	7143	2897	14205
				801,11	20	2884	72	–	1052	
21 1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1882,33	36	5647	108	3706	1831	8076
				611	11,67	1833	35	–	598	

22 1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1138,5	36,06	20493	649	8845	10988	33999
				611,06	11,83	10999	213	–	2518	
23 1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 19 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	967,33	36	1451	54	480	916	2556
				611,33	12	917	18	–	189	
24 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	753		45180		45180	–	48794
				–		–		–	3614	
25 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	725		2175		2175	–	2349
				–		–		–	174	
26 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	884		7956		7956	–	8592
				–		–		–	636	
27 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2185		26220		26220	–	28318
				–		–		–	2098	

28 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489		8934		8934	–	9649
				–		–		–	715	
29 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (оголовок герметизированный). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,54	293400	114400	158436	61776	5373	69077	245714
				169050	16340,74	91287	8824	–	18201	
30 1109-0606-0110	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,54	47688,89	6385,19	25752	3448	1758	14609	43590
				38048,15	1159,26	20546	626	–	3229	

	Итого по смете	**20 175 212**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 866
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 446
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 842
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 685 589
	- оборудование, тенге	17 039 685
	Накладные расходы, тенге	463 363
	Сметная прибыль (8 %), тенге	232 263
	Итого по смете на подряд, тенге	**20 175 212**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	62 711
	Итого по главам 1-8	20 237 923
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	116 096
	Итого по главам 1-9	20 354 019
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**66 287**
	Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 01.10.18 г	**20 354 019**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	15 061 974
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	5 292 045
- в текущих и прогнозных ценах	**21 562 233**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	15 815 072
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	5 747 161
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**19 406 010**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 328 721**
Всего по сметному расчету	**21 734 731**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Форма 2в

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 22
от 5 октября за октябрь 2020 года
Общестроительные работы

Основание: 6-3-1

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,53	110,33	104,99	10540	10030	–	1997	13540
					5,34	23,7	510	2264	–	1003	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,78	1619,1	–	2882	–	–	2075	5354
					1619,1	–	2882	–	–	397	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	68,15	28,31	28,31	1929	1929	–	518	2643
				–	10,55	–	719	–	196	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,35	15,79	15,79	969	969	–	260	1327
				–	5,88	–	361	–	98	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,35	6,98	6,98	428	428	–	115	586
				–	2,61	–	160	–	43	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,35	131,31	62,74	8056	3849	–	4286	13329
				68,57	28,46	4207	1746	–	987	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	703,68	–	4785	–	–	3445	8888
				703,68	–	4785	–	–	658	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	29,11	28,31	28,31	824	824	–	221	1129
				–	10,55	–	307	–	84	

9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	29,11	22,4	22,4	652	652	–	175	893
				–	8,35	–	243	–	66	
Раздел 2 Фундаменты										
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прим.п4 НР = 93 %	м3 основания	2,3	5013,48	1452,17	11531	3340	6564	2801	15479
				707,39	602,17	1627	1385	–	1147	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС 8.1 прим. п4 НР = 91 %	м3	2,12	21477,36	1042,92	45532	2211	41149	2356	51719
				1024,53	196,7	2172	417	–	3831	
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	4369,6	2463	131088	73890	22541	72251	219606
				1155,23	885,77	34657	26573	–	16267	
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3178,5	1735,5	19071	10413	3154	11052	32533
				917,33	643,67	5504	3862	–	2410	
15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2107,4	1101,5	21074	11015	3760	12228	35966
				629,9	406,4	6299	4064	–	2664	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,496	20291		50646		50646		54698
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,708	16774		464774		464774		501956

21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки B7,5 F100 W4 AC10 НР = 91 %	м3	0,4	22815	1217,5	9126	487	7485	1143	11091
					2885	255	1154	102	–	822	
22	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	979000	462750	3916	1851	277	2315	6729
					447000	137500	1788	550	–	498	
23	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	4828		9695		9695		10471
24	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5094		10229		10229		11047
25	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	16,05	2135,08	40,87	34268	656	30686	2835	40071
					182,31	7,6	2926	122	–	2968	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	98,28	818,88	18,48	80480	1816	56412	20892	109482
					226,41	2,17	22252	213	–	8110	
27	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	21	934,62	9,86	19627	207	12144	6851	28596
					346,48	4,33	7276	91	–	2118	
28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС5.1 прим. п.4) НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	15251,7	1483,64	134215	13056	93702	29582	176901

				3120,11	456,02	27457	4013	–	13104	
32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W4 F100 Фм-1 - 2 шт - АС8.2. НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	21223,33	788,33	12734	473	11646	713	14523
				1025	280	615	168	–	1076	
33 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	25300	901,54	65780	2344	54309	9004	80767
				3510,38	295	9127	767	–	5983	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	361831,28	1165,98	21102	68	9533	10490	34119
				197205,08	462,96	11501	27	–	2527	
35 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС8.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	207,56	27,33	357	47	207	113	508
				59,88	9,88	103	17	–	38	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100 - под перегородки АС10 НР = 91 %	м3	1,1	25893,64	1499,09	28483	1649	23028	3928	35004
				3460	463,64	3806	510	–	2593	
37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,034	192867		6557		6557		7082
38 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 , W4 F100 (АС 5.1 прим. п2, п6) - фундамент под эл. нагреватели - 6шт. .АС5.1 НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	24825,42	1091,67	59581	2620	46295	10180	75342
				4444,17	217,08	10666	521	–	5581	

Раздел 11 Разные работы

11.1 Отмостка

146	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,33	236,82	27,71	9314	1090	5878	2558	12822
					59,65	9,53	2346	375	–	950	
147	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	5,9	21223,05	788,64	125216	4653	114518	7005	142799
					1024,58	280,17	6045	1653	–	10578	

11.2 Крыльцо №1

148	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,5	131,56	62,89	592	283	–	315	980
					68,67	28,44	309	128	–	73	
149	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7668	1470	3834	735	1751	1547	5811
					2696	596	1348	298	–	430	
150	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В12,5 F100 (АС10 сеч 1-1) НР = 91 %	м3	1,32	22067,42	1227,27	29129	1620	25366	2476	34133
					1623,48	437,88	2143	578	–	2528	
151	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	206564		2782		2782		3005
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - М200 НР = 94 %	м2 стяжки	4,3	669,07	25,12	2877	108	1561	1183	4385
					280,93	11,63	1208	50	–	325	

11.3 Приямок Прм-1

154	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5 W4. F100 - АС14 НР = 91 %	м3	0,2	38240	5360	7648	1072	3953	2735	11214

				13115	1915	2623	383	–	831	
155	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН553 НР = 91 %	т	0,0014	362142,86	1428,57	507	2	229	251	819
					197142,86	–	276	–	–	61	
156	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	213724,23	8376,29	3317	130	2556	626	4258
					40657,22	2706,19	631	42	–	315	
	11.4 Пандус										
157	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	208	27,8	1040	139	603	325	1474
					59,6	9,6	298	48	–	109	
158	1106-0101-0114	Пандус бетонный плоский. Устройство В7,5 F100 НР = 91 %	м3	1,175	19804,26	1123,4	23270	1320	20916	1177	26403
					880	220,43	1034	259	–	1956	
159	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 НР = 94 %	м2 покрытия	5	1010	86,2	5050	431	3195	1477	7049
					284,8	29,4	1424	147	–	522	
160	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 40мм. НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	10	108,9	3,7	1089	37	970	93	1277
					8,2	1,7	82	17	–	95	

Итого	**1 857 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 180
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 149 071
Накладные расходы, тенге	233 594

	Сметная прибыль (8 %), тенге	137 618
	Всего	**1 857 808**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	37 156
	Итого по главам 1-8	1 894 964
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 787
	Итого по главам 1-9	1 963 751
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**39 275**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 003 026**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	1 482 240
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	520 787
	- в текущих и прогнозных	**2 121 926**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	1 556 352
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	565 575
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 909 683**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**229 162**
	Всего по сметному расчету	**2 138 845**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуары запаса воды емкостью 200м3, 2 шт

(наименование)

Форма 2в

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 23
от 5 октября за октябрь 2020 года

Технологическое оборудование (резервуар №1, №2)

Основание: 6-5-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подводящий трубопровод											
1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2848,33	63,33	25635	570	17855	7239	35504
					801,11	19,67	7210	177	–	2630	
2	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	815666,67	18333,33	7341	165	6051	1117	9135
					125000	333,33	1125	3	–	677	

3	2302-0101-1105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3272		6544	6544	–	7068
					–		–	–	524	
4	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	884		1768	1768	–	1909
					–		–	–	141	
		Итого по разделу 1					**53 616**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 335			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					735			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 218			
		Накладные расходы, тенге					8 356			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 972			
		Раздел 2 Спускной трубопровод								
5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,4	3627,65	63,53	12334	216	9394	2735	16275
					801,18	19,71	2724	67	–	1206	
6	1122-0601-1103	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	137058,82	26470,59	466	90	239	169	686
					40294,12	10000	137	34	–	51	
		Итого по разделу 2					**16 961**			
		в том числе								

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 861				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					306				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 633				
	Накладные расходы, тенге					2 904				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 257				
	Раздел 3 Переливной трубопровод									
7	1116-0401-0205 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	3627,33	63,33	32646	570	24866	7239	43076
				801,11	19,67	7210	177	–	3191	
8	1122-0601-0103 Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	815666,67	18333,33	7341	165	6051	1117	9135
				125000	333,33	1125	3	–	677	
9	2302-0101-1108 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2838		5676		5676	–	6130
				–		–		–	454	
10	2302-0101-0202 Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1466		8796		8796	–	9500
				–		–		–	704	
	Итого по разделу 3					**67 841**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 335				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					735				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 389
	Накладные расходы, тенге	8 356
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 026
	Итого по смете	**138 418**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 531
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 776
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	461
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 240
	Накладные расходы, тенге	19 616
	Сметная прибыль (8 %), тенге	10 255
	Итого по смете на подряд, тенге	**138 418**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	2 768
	Итого по главам 1-8	141 186
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 125
	Итого по главам 1-9	146 311
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 926**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**149 238**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	110 436
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	38 802
	- в текущих и прогнозных ценах	**158 096**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	115 958
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	42 139
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**142 287**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**17 074**
	Всего по сметному расчету	**159 361**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуары запаса воды емкостью 200м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 24
от 5 октября за октябрь 2020 года

Автоматизация технологических процессов (резервуар №1, №2)

Основание: 6-5-3

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	14	1226	–	17164	–	927	12178	31689
					1159,79	–	16237	–	–	2347	
2	2900-0000-0001 (пл)ТОО "АТЭКО"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	44688		89376		89376	–	96526
					–		–		–	7150	

3	2900-0000-0002 (пл)ТОО "АТЭКО"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	63393		126786		126786	–	136929
					–		–		–	10143	
4	2900-0000-0003 (пл)ТОО "АТЭКО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С.2	шт	4	8196		32784		32784	–	35407
					–		–		–	2623	
5	2900-0000-0004 (пл)ТОО "АТЭКО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С.3	шт	6	10179		61074		61074	–	65960
					–		–		–	4886	
6	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	6	1822,67	–	10936	–	397	7904	20347
					1756,5	–	10539	–	–	1507	
7	2900-0000-0005 (пл)ТОО "АТЭКО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6, 220В, 50Гц, IP44	шт	6	18348		110088		110088	–	118895
					–		–		–	8807	
8	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	2	571	–	1142	–	16	845	2146
					563	–	1126	–	–	159	
9	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	342,03	14,25	13681	570	5971	5224	20417
					178,5	2,9	7140	116	–	1512	

10 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	464,75	20,67	5577	248	3313	1495	7638
				168	5	2016	60	–	566	
11 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	71,95	0,8	1439	16	373	760	2375
				52,5	0,25	1050	5	–	176	
12 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	12	758,75	25,08	9105	301	3260	4049	14206
				462	6,58	5544	79	–	1052	
13 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	36007		720		720	–	778
				–		–		–	58	
14 2900-0000-0006 (пл)ТОО "АТЭКО"	Кабель гидрометрический	м	12	4107		49284		49284	–	53227
				–		–		–	3943	

15 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	703,95	47,4	14079	948	7041	4468	20031
				304,5	5,8	6090	116	–	1484	
16 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	20	235		4700		4700	–	5076
				–		–		–	376	
17 1310-0702-0501	Коробка соединительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	556,75	–	2227	–	17	1348	3861
				552,5	–	2210	–	–	286	
18 2307-0202-0209	Коробки соединительные К3НС08-16У2, степень защиты IP65	шт.	4	5007		20028		20028	–	21630
				–		–		–	1602	
19 2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	194		3104		3104	–	3352
				–		–		–	248	
20 2302-1104-2001	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	278		4448		4448	–	4804
				–		–		–	356	

	Итого по смете	**665 294**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 952
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 083
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	376
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	523 707
	Накладные расходы, тенге	38 271
	Сметная прибыль (8 %), тенге	49 281
	Итого по смете на подряд, тенге	**665 294**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	13 306

	Итого по главам 1-8	678 600
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	24 633
	Итого по главам 1-9	703 233
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**14 065**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**717 298**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	530 800
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	186 497
	- в текущих и прогнозных ценах	**759 877**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	557 340
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	202 536
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**683 889**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**82 067**
	Всего по сметному расчету	**765 956**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Установка очистки воды комбинированная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 25
от 5 октября за октябрь 2020 года

Общестроительные работы

Основание: 6-6-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундамент											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,5	1349,03	–	24957	–	–	17969	46360
					1349,03	–	24957	–	–	3434	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,73	703,66	–	1921	–	–	1383	3568
					703,66	–	1921	–	–	264	

3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	131,22	62,68	538	257	–	287	891
				68,54	28,54	281	117	–	66	
4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,15	5013,49	1452,09	10779	3122	6137	2618	14469
				706,98	602,33	1520	1295	–	1072	
5 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,3	5397,44	859,07	23209	3694	8818	11369	37344
				2487,67	325,12	10697	1398	–	2766	
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 НР = 91 %	м3	2,53	21336,36	1042,69	53981	2638	48751	2812	61336
				1024,51	196,84	2592	498	–	4543	
7 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	4369,6	2463,05	87392	49261	15027	48166	146403
				1155,2	885,75	23104	17715	–	10845	
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
				629,88	360,5	5039	2884	–	2058	
9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	20291		47562		47562	–	51367
				–		–		–	3805	
10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,3	16774		273416		273416	–	295289
				–		–		–	21873	

11 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,9	22961,11	1220	20665	1098	16970	2572	25096
				2885,56	254,44	2597	229	–	1859	
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	56,2	818,9	18,49	46022	1039	32258	11948	62608
				226,42	2,17	12725	122	–	4638	
13 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2732	483934,85	1163,98	132211	318	126451	5066	148259
				19919,47	457,54	5442	125	–	10982	
	Итого по разделу 2					**920 772**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 875				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 755				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 383				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					578 398				
	Накладные расходы, тенге					113 539				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					68 205				
	Итого по смете					**920 772**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 875				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 755				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 383				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					578 398				
	Накладные расходы, тенге					113 539				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					68 205				
	Итого по смете на подряд, тенге					**920 772**				
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)					18 415				
	Итого по главам 1-8					939 187				

НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	34 093
	Итого по главам 1-9	973 280
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**19 466**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**992 746**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	734 632
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	258 114
	- в текущих и прогнозных ценах	**1 051 675**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	771 363
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	280 312
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**946 507**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**113 581**
	Всего по сметному расчету	**1 060 088**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Установка очистки воды комбинированная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 26
от 5 октября за октябрь 2020 года
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: 6-7-1

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	254,3	640,74	–	162940	–	–	117317	302678
					640,74	–	162940	–	–	22421	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4831,6	13,22	13,22	63855	63855	–	17136	87470
					–	4,93	–	23800	–	6479	

12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4831,6	131,32	62,74	634473	303122	–	337560	1049796
				68,58	28,45	331351	137483	–	77763	
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой L=360,8										
13 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	619		6809		6809		7354
14 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	5499,5	1840	10999	3680	1154	7106	19553
				3082,5	506,5	6165	1013	–	1448	
15 2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	127540		255080		255080		275486
16 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1711,22	73,78	15401	664	2974	11935	29523
				1307	32,56	11763	293	–	2187	
17 2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	33708		303372		303372		327642
18 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2153	176,75	8612	707	492	7381	17272
				1853,25	10,75	7413	43	–	1279	
19 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518		22072		22072		23838

20 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	686,56	43,72	12358	787	840	10624	24821
				596,17	–	10731	–	–	1839	
21 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1673		30114		30114		32523
22 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0194	873814,43	449742,27	16952	8725	365	10122	29240
				405257,73	121752,58	7862	2362	–	2166	
23 2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1495		7475		7475		8073
24 2302-0101-0719	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,0 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1690		13520		13520		14602
25 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройник 219х4,5-32х2,0- 2 шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0184	1217228,26	449728,26	22397	8275	6665	9600	34557
				405271,74	121739,13	7457	2240	–	2560	
26 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	373916,67	61166,67	4487	734	143	3815	8966
				300833,33	20333,33	3610	244	–	664	

27 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	507		6108		6108		6597
28 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	874500	31166,67	10494	374	7562	2538	14075
				213166,67	500	2558	6	–	1043	
29 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	48083,33	–	577	–	16	555	1223
				46750	–	561	–	–	91	
31 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-260,036	2001		-520332		-520332		-561959
33 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,259	49853,28	–	12912	–	814	11977	26880
				46710,42	–	12098	–	–	1991	
37 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,038	68868,42	–	2617	–	487	2109	5104
				56052,63	–	2130	–	–	378	
41 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0518	78397,68	–	4061	–	1157	2875	7491
				56061,78	–	2904	–	–	555	
Раздел 3 Канализация К3, L=65,3м										
43 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726

					1345,5	32,5	2691	65	–	498	
44	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086		80172		80172		86586
45	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	897,25	58,25	3589	233	246	3079	7201
					777,5	–	3110	–	–	533	
46	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156		8624		8624		9314
47	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
					1166,5	10,75	4666	43	–	810	
48	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	3702		29616		29616		31985
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	–	2446	7880
					412,25	205,5	1649	822	–	584	
50	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260		12161
51	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	3670		14680		14680		15854

52 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873814,81	449740,74	23593	12143	508	14087	40694
				405259,26	121740,74	10942	3287	–	3014	
53 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
54 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0328	386371,95	130975,61	12673	4296	162	9284	23714
				250457,32	35457,32	8215	1163	–	1757	
55 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	33,128	1257		41642		41642		44973
56 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	373777,78	60888,89	1682	274	54	1432	3363
				300888,89	20444,44	1354	92	–	249	
57 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,518	1103		4983		4983		5382
58 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	874222,22	31111,11	3934	140	2835	951	5276

				213111,11	444,44	959	2	–	391	
59 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,028	435500	97107,14	12194	2719	486	9833	23789
				321035,71	33678,57	8989	943	–	1762	
60 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	2476		69605		69605		75173
61 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1446071,43	32928,57	40490	922	33541	5985	50193
				215250	642,86	6027	18	–	3718	
Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы										
62 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,88	33616,24	9402,03	264896	74088	81957	134755	431623
				13813,58	3460,03	108851	27265	–	31972	
63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11947		47788		47788		51611
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15108		90648		90648		97900
65 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884		3884		3884		4195

66 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2118		8472		8472		9150
67 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069		60276		60276		65098
68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373		25119		25119		27129
69 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13918		55672		55672		60126
71 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	3014,66	500	3497	580	1646	1257	5134
				1095,69	108,62	1271	126	–	380	
72 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=4,000;	м2	1,16	803		931		931		1005
73 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия по фермам	1,16	57,76	1,72	67	2	21	41	117
				37,93	0,86	44	1	–	9	
74 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	6356,03	17,24	7373	20	5820	1387	9461
				1321,55	6,9	1533	8	–	701	
75 2113-0816-2305	Резина прессованная К=4,000;	кг	0,8	1152		922		922		996
76 2113-0211-0501	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	298		2384		2384		2575

77 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,0028	265756		744		744		804
78 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0796	521272		41493		41493		44812
79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,4	68,33 21,25	1,67 –	164 51	4 –	109 –	35 16	215
80 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,407	28680,59 3914	– –	11673 1593	– –	10080 –	1481 1052	14206
81 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,4	5013,75 707,08	1452,5 602,5	12033 1697	3486 1446	6850 –	2923 1196	16152
82 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	20025,42 1024,58	10,42 1,25	48061 2459	25 3	45577 –	2240 4024	54325
Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы										
83 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,65	32162,66 8355,03	8101,27 3055,26	278207 72271	70076 26428	135860 –	97712 30074	405993
84 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15069		45207		45207		48824

85 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23717	23717	23717	25614
86 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11947	47788	47788	51611
87 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15108	90648	90648	97900
88 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14943	14943	14943	16138
89 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326	42652	42652	46064
90 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8373	33492	33492	36171
91 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17788	53364	53364	57633
92 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19788	19788	19788	21371

93 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3884		15536		15536		16779
94 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2118		8472		8472		9150
96 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,06	521272		31276		31276		33778
97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	68,33	1,67	123	3	82	26	161
				21,11	–	38	–	–	12	
98 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	3014,66	500	3497	580	1646	1257	5134
				1095,69	108,62	1271	126	–	380	
99 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=4,000;	м2	1,16	803		931		931		1005
100 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия по фермам	1,16	57,76	1,72	67	2	21	41	117
				37,93	0,86	44	1	–	9	
101 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	6356,03	17,24	7373	20	5820	1387	9461
				1321,55	6,9	1533	8	–	701	
102 2113-0816-2305	Резина прессованная К=4,000;	кг	0,8	1152		922		922		996
103 2113-0211-0501	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	298		2384		2384		2575

104 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,0028	265756		744		744		804
105 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0796	521272		41493		41493		44812
106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,4	68,33	1,67	164	4	109	35	215
				21,25	–	51	–	–	16	
107 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,296	28675,68	–	8488	–	7330	1077	10330
				3912,16	–	1158	–	–	765	
108 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,4	5013,75	1452,5	12033	3486	6850	2923	16152
				707,08	602,5	1697	1446	–	1196	
109 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	20025,42	10,42	48061	25	45577	2240	54325
				1024,58	1,25	2459	3	–	4024	
Раздел 7 Колодцы прямоугольные										
110 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,36	31140,73	2479,25	322618	25685	208307	99528	455918
				8554,63	1149,32	88626	11907	–	33772	
111 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	8,08	18337		148163		148163		160016

112 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	40061		71309		71309		77014
113 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
114 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746		16746		18086
115 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,296	33260,14	2064,19	9845	611	7716	1520	12274
				5128,38	391,89	1518	116	–	909	
117 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	3013,79	500	1748	290	822	630	2568
				1096,55	110,34	636	64	–	190	
118 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=2,000;	м2	0,58	803		466		466		503
119 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия по фермам	0,58	58,62	3,45	34	2	10	20	58
				37,93	–	22	–	–	4	
120 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	6356,9	18,97	3687	11	2910	693	4730
				1320,69	6,9	766	4	–	350	

121 2113-0816-2305	Резина прессованная К=2,000;	кг	0,4	1152		461		461		498
122 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	298		1192		1192		1287
123 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=2,000;	т	0,0014	265756		372		372		402
124 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,06	521272		31276		31276		33778
125 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	68,33	1,67	123	3	82	26	161
				21,11	–	38	–	–	12	
126 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,4	5013,75	1452,5	12033	3486	6850	2923	16152
				707,08	602,5	1697	1446	–	1196	
127 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 %	м3	2,4	21057,92	1042,92	50539	2503	45577	2666	57461
				1024,58	196,25	2459	471	–	4256	

Итого	**5 020 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	911 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 170 692
Накладные расходы, тенге	965 960
Сметная прибыль (8 %), тенге	371 919
Всего	**5 020 918**

НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	100 418
	Итого по главам 1-8	5 121 336
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	185 905
	Итого по главам 1-9	5 307 241
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**106 145**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**5 307 241**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	3 927 358
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	1 379 883
	- в текущих и прогнозных	**5 622 279**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	4 123 726
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	1 498 553
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 060 051**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**607 206**
	Всего по сметному расчету	**5 667 257**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К. Исаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 27
от 5 октября за октябрь 2020 года
Вертикальная планировка

Основание: 7-1-1

Составлена в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В границе участка											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	6525	22,86	22,86	149148	149148	–	40025	204307
					–	8,52	–	55590	–	15134	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6525	19,78	19,78	129081	129081	–	34639	176818
					–	7,37	–	48110	–	13098	

3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6525	58,77	58,77	383490	383490	–	100323	522518
				–	21,35	–	139337	–	38705	
4 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6525	5,82	5,82	38008	38008	–	7611	49269
				–	1,62	–	10571	–	3650	
5 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	773	22,86	22,86	17669	17669	–	4742	24204
				–	8,52	–	6586	–	1793	
6 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	773	19,78	19,78	15292	15292	–	4104	20948
				–	7,37	–	5700	–	1552	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	5727	149,65	143,5	857025	821845	406	173221	1112666
				6,07	35,94	34774	205811	–	82420	
8 4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	9449,55	119		1124496		–	–	1214456
				–		–		–	89960	
	Итого по разделу 1					**3 325 186**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 774				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 554 533				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				471 705				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				406				
	- перевозка грузов, тенге				1 124 496				
	Накладные расходы, тенге				364 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				246 312				
	Раздел 2 Вне границе участка								
9	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	2	23	23	46	46	–	12	63
				–	8,5	–	17	–	5	
10	1101-0104-0113 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2	20	20	40	40	–	11	55
				–	7,5	–	15	–	4	
11	1101-0201-0102 Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2	59	59	118	118	–	30	160
				–	21	–	42	–	12	
12	1101-0201-0108 Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2	6	6	12	12	–	2	15
				–	1,5	–	3	–	1	
13	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	27	22,85	22,85	617	617	–	166	846
				–	8,52	–	230	–	63	

14 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - для устройства насыпи в пределах и за пределами участка НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	54	19,78	19,78	1068	1068	–	287	1463
				–	7,37	–	398	–	108	
	Итого по разделу 2					**2 602**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 901				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					705				
	Накладные расходы, тенге					508				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					193				
	Итого по смете					**3 327 788**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 774				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 556 434				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					472 410				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					406				
	- перевозка грузов, тенге					1 124 496				
	Накладные расходы, тенге					365 173				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					246 505				
	Итого по смете на подряд, тенге					**3 327 788**				
	Итого по смете на подряд, тенге					**3 327 788**				
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)					66 556				
	Итого по главам 1-8					3 394 344				
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					123 215				
	Итого по главам 1-9					3 517 558				
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					**70 351**				
	Итого по сметному расчету:									
	- в текущих ценах с 01.10.18 г					**3 587 910**				
	в т.ч. с разбиыкой по годам									
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)					2 655 053				
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)					932 856				
	- в текущих и прогнозных ценах					**3 800 888**				
	в т.ч. с разбиыкой по годам									
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)					2 787 806				

2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	1 013 082
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 420 799**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**410 496**
Всего по сметному расчету	**3 831 295**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К. Исаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 28
от 5 октября за октябрь 2020 года

Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: Корректировочная смета № 2

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,259	294621,62	92494,21	76307	23956	497	57693	144720
					200208,49	24795,37	51854	6422	–	10720	
2	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	261,59	1961		512978		512978		554016

3 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,038	386368,42	130973,68	14682	4977	188	10757	27474
				250447,37	35500	9517	1349	–	2035	
4 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	38,38	4094		157128		157128		169698
5 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0518	468301,16	170038,61	24258	8808	428	17245	44823
				290000	46274,13	15022	2397	–	3320	
6 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	52,318	5337		279221		279221		301559
8 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	4745		28470		28470		30748
9 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	10175		40700		40700		43956
								–	3256	

Итого	**1 316 994**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 019 610
Накладные расходы, тенге	85 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 555

	Всего	**1 316 994**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	26 340
	Итого по главам 1-8	1 343 334
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	48 763
	Итого по главам 1-9	1 392 097
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**27 842**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 419 939**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	1 050 755
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	369 184
	- в текущих и прогнозных	**1 504 226**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	1 103 292
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	400 934
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 353 804**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**162 456**
	Всего по сметному расчету	**1 516 260**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 29
от 5 октября за октябрь 2020 года
Благоустройство территории

Основание: Локальная смета 7-1-2

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в границе участка											
1.1 Проезд (асфальтобетон). Тип I											
2	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1243	609,72	162,95	757877	202542	502297	121828	950081
					42,67	48,08	53038	59766	–	70376	

6	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1243	1828,96	90,35	2273401	112304	2115824	82445	2544314
					36,42	24,99	45273	31065	–	188468	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	341	1791,31	27,36	610838	9330	389434	232680	910999
					621,92	9,88	212074	3370	–	67481	
8	2104-0508-9901										
		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	14,663	29290		429479		429479		463837
									–	34358	
	1.2 Тротуар (асфальтобетон). Тип II										
10	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	73	645,59	118,07	47128	8619	22704	19782	72263
					216,51	34,41	15805	2512	–	5353	
11	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-146	35,82	4,25	-5229	-620	-3907	-929	-6651
					4,81	1,08	-702	-158	–	-493	
12	1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	73	1828,96	90,34	133514	6595	124260	4842	149424
					36,42	24,99	2659	1824	–	11068	

13 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	146	212,4	0,02	31011	3	30994	15	33508
				0,1	–	14	–	–	2482	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	104	1791,31	27,36	186296	2845	118772	70964	277841
				621,91	9,88	64679	1028	–	20581	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,664	29290		48739		48739		52638
								–	3899	
Раздел 4 Малые архитектурные формы										
4.0 Подраздел без наименования										
32 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	3	25492	19	76476	57	76170	240	82853
				83	5	249	15	–	6137	
33 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	43146	71	43146	71	41741	1230	47926
				1334	18	1334	18	–	3550	
34 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526	149	160526	149	157311	2827	176421
				3066	41	3066	41	–	13068	
35 2900-0000-0002(пл)ИП "Герасимов"	Мусорные контейнеры	шт	2	40179		80358		80358		86787
37 8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	111203	3377	111203	3377	88030	19099	140726
				19796	1192	19796	1192	–	10424	

38	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55857	114	55857	114	46777	8193	69174
					8966	37	8966	37	–	5124	
39	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55814	114	55814	114	46734	8193	69128
					8966	37	8966	37	–	5121	
40	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	11,6	42600,95	4158,97	494171	48244	307400	140120	685034
					11941,98	1331,98	138527	15451	–	50743	

	Итого	**6 806 303**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	573 744
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 744
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 198
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 623 117
	Накладные расходы, тенге	711 529
	Сметная прибыль (8 %), тенге	504 169
	Всего	**6 806 303**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	136 126
	Итого по главам 1-8	6 942 429
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	252 010
	Итого по главам 1-9	7 194 439
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**143 889**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**7 194 439**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	5 323 885
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	1 870 554
- в текущих и прогнозных	**7 621 501**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	5 590 079
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	2 031 422
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 859 351**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**823 122**
Всего по сметному расчету	**7 682 473**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ Ж.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 30
от 5 октября за октябрь 2020 года
Благоустройство территории

Основание: Корректировочная смета № 1

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	183	35139	1491	6430437	272853	5497869	684438	7684065
					3605	505	659715	92415	–	569190	

Итого **7 684 065**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 659 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 272 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92 415
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 497 869

Накладные расходы, тенге 684 438

	Сметная прибыль (8 %), тенге	569 190
	Всего	**7 684 065**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	153 681
	Итого по главам 1-8	7 837 746
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	284 510
	Итого по главам 1-9	8 122 256
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**162 445**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**8 242 466**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	6 130 679
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	2 111 787
	- в текущих и прогнозных	**8 730 614**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	6 437 213
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	2 293 400
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**7 857 552**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**942 906**
	Всего по сметному расчету	**8 800 458**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 31
от 5 октября за октябрь 2020 года
Благоустройство территории

Основание: Корректировочная смета № 6

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	167,6	609,71	162,95	102188	27310	67727	16426	128103
					42,67	48,08	7151	8058	–	9489	

Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в гранце участка

2 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	167,6	1828,96	90,35	306533	15142	285287	11116	343061
				36,42	24,99	6104	4189	–	25412	
3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	170,5	1791,31	27,36	305419	4665	194717	116340	455500
				621,92	9,88	106037	1685	–	33741	
4 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,3315	29290		214740		214740		231919
								–	17179	

	Итого	**1 158 583**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 292
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 117
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 932
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	762 471
	Накладные расходы, тенге	143 882
	Сметная прибыль (8 %), тенге	85 821
	Всего	**1 158 583**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	23 172
	Итого по главам 1-8	1 181 755
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	42 898
	Итого по главам 1-9	1 224 652
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**24 493**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 249 145**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	924 368
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	324 778
- в текущих и прогнозных	**1 323 295**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	970 586
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	352 709
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 190 965**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**142 916**
Всего по сметному расчету	**1 333 881**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 32
от 5 октября за октябрь 2020 года
Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: 4-1-1

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Электрооборудование										
52	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	6	4300,17	828,17	25801	4969	10698	9563	38193
					1689	524,67	10134	3148	–	2829	
53	2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-59, мощность 59 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	6	68687		412122		412122		445092
54	2106-0801-0301	Кронштейн К1К-1,5-1,5-15-01 (вес 1 шт = 21,18 кг - см. лист 10) К=6,000;	т	1,2708	491541		624650		624650		674622

55	1308-0303-0122	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	4132	10	4132	10	429	2659	7334
					3693	–	3693	–	–	543	
56	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	111594		111594		111594		120522
57	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	4	811		3244		3244		3504
58	2404-0207-5512	Патрон для предохранителя sv 29.25 с плавкой вставкой svv 10.10 для сетей уличного освещения	шт.	6	8498		50988		50988		55067
59	2404-0203-0302	Зажимы для соединения СИП с кабелем PR151+BI ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1816		7264		7264		7845
60	2106-0801-0201	Обречайка 01 К=6,000;	т	0,06132	462851		28382		28382		30653
61	1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	2370,5	79,9	23705	799	1226	15799	42664
					2168	26,3	21680	263	–	3160	
62	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	10846		108460		108460		117137

63 1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2370,5	80	4741	160	245	3160	8533
				2168	26,5	4336	53	–	632	
64 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-50/95-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14278		28556		28556		30840
4.1 Комплект заземления рубильника мачтового								–	2284	
65 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	420		3360		3360		3629
66 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
67 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2250		2250		2250		2430
68 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
69 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3861		3861		3861		4170
70 2306-1001-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80 (В10)	км	0,007	343698		2406		2406		2598
71 2404-0202-0828	Заземляющий проводник SH705 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3090		3090		3090		3337

72	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	599		599		599	647
73	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	482		482		482	521
74	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2124		8496		8496	9176
75	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124		4248		4248	4588
76	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2906		17436		17436	18831
77	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	1	2707		2707		2707	2924
78	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей PEM242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4537		4537		4537	4900
79	2404-0207-5116	Таблички для предохранителей PEM241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4299		4299		4299	4643
80	2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	109522		110		110	119
81	2404-0201-0423	Монтажная рейка PEK49 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7775		7775		7775	8397
									–	622

Раздел 5 Кабельная линия 0,4кВ

5

82	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	50,29	110,32	104,99	5548	5280	–	1051	7127
					5,33	23,7	268	1192	–	528	

83	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1033,75	–	5789	–	–	4168	10754
					1033,75	–	5789	–	–	797	
84	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,53	26,25	26,25	880	880	–	216	1184
					–	8,95	–	300	–	88	
85	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,73	640,75	–	2390	–	–	1721	4440
					640,75	–	2390	–	–	329	
86	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	360	464,04	399	167054	143640	–	50913	235404
					65,04	131,39	23414	47299	–	17437	
87	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	173	136,03	114,35	23533	19782	–	7391	33398
					21,68	37,65	3751	6514	–	2474	
88	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,63	1827		34037		34037		36760
89	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	5	380	206,4	1900	1032	218	684	2791
					130	60	650	300	–	207	
90	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	285	331,28	157,71	94416	44946	12397	35711	140537
					130,08	43,95	37073	12526	–	10410	
91	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	70	306,86	144,11	21480	10088	3045	7999	31837

				119,24	39,47	8347	2763	–	2358	
92	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	5	532,6	280	2663	1400	233	1026	3984
					206	79	1030	395	–	295	
93	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	110	403,16	194,17	44348	21359	5103	17106	66370
					162,6	53,38	17886	5872	–	4916	
94	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	27	71,93	0,81	1942	22	502	1026	3205
					52,52	0,26	1418	7	–	237	
95	2306-0137-0664	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1996470		19965		19965		21562
96	2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,395	745447		294452		294452		318008
97	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	315811		6316		6316		6821
98	2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	199080		9954		9954		10750
99	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,027	266593		7198		7198		7774

100 1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,308	17542,21	9772,73	5403	3010	–	1913	7901
				7769,48	2412,34	2393	743	–	585	
101 2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	180	83		14940		14940		16135
102 2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	128	83		10624		10624		11474
103 1308-0206-1709	Труба стальная диаметром 60 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	4	605,5	123	2422	492	418	1199	3911
				378	38,25	1512	153	–	290	
104 2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1365		5460		5460		5897
105 1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	130	361,43	35,95	46986	4673	13648	21723	74206
				220,5	11,58	28665	1506	–	5497	
106 2301-0501-0804	Труба двустенная из ПНД/ПВД наружный диам. 110 мм, красного цвета	м	130	843		109590		109590		118357
								–	8767	
Раздел 6 Воздушная линия 0,4кВ										
6.1 Опоры ВЛИ-0,4кв										
107 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6287	2782	12574	5564	1239	6632	20742
				2885,5	1259,5	5771	2519	–	1536	

108 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	12689,25	6431	50757	25724	2476	27364	84371
				5639,25	2912	22557	11648	–	6250	
109 2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95 СТ РК 2387-2013	шт.	6	25984		155904		155904		168376
110 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40708		162832		162832		175859
111 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	2110,33	1204	18993	10836	–	9704	30993
				906,33	441,44	8157	3973	–	2296	
112 2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,45	34762		15643		15643		16894
6.2 Стальные конструкции								–	1251	
113 2106-0801-0201	Кронштейн У1	т	0,014	462851		6480		6480		6998
114 2106-0801-0101	Кронштейн У4	т	0,0204	439273		8961		8961		9678
115 2106-0801-0201	Стяжка Г11	т	0,0693	462851		32076		32076		34642
116 2106-0801-0401	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0022	438705		965		965		1042

117 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	16	488		7808		7808		8433
118 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	70		1120		1120		1210
119 2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931		5793		5793		6256
120 2404-0207-3113	Зажимы для ЗП6, Р 72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1207		7242		7242		7821
121 2404-0207-3815	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1061		10610		10610		11459
122 2404-0207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1279		8953		8953		9669
123 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные для ответвления жилы (СИП) сечением 1,5-10мм Р 4, ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	946		5676		5676		6130
6.3 Провод СИП								–	454	
124 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,116	61155,17	20965,52	7094	2432	557	4023	12006
				35387,93	7965,52	4105	924	–	889	
125 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,126	552526		69618		69618		75187
								–	5569	

Раздел 7 Заземление

7.0 Подраздел без наименования

126 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	64,8	209,15	46,22	13553	2995	165	8876	24223
				160,39	10,83	10393	702	–	1794	
127 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	195387		1301		1301		1405
128 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00773	190378		1472		1472		1590
129 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Устройство заземления КТПН и ДЭС НР = 72 %	м	35	569,83	22,66	19944	793	14006	3850	25698
				147	5,77	5145	202	–	1904	
130 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. Устройство заземления КТПН и ДЭС НР = 72 %	шт.	8	2742,88	153,13	21943	1225	14838	4445	28499
				735	36,75	5880	294	–	2111	

Итого	**3 606 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 541 150
Накладные расходы, тенге	249 922
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 169
Всего	**3 606 789**

НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	72 136
	Итого по главам 1-8	3 678 925
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	133 545
	Итого по главам 1-9	3 812 470
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**76 249**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**3 888 719**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	2 877 652
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	1 011 067
	- в текущих и прогнозных	**4 104 797**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	3 014 035
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	1 090 762
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 694 317**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**443 318**
	Всего по сметному расчету	**4 137 635**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 33
от 5 октября за октябрь 2020 года
Надворная уборная

Основание: 3-1-1

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,4	110,33	105	3685	3507	–	698	4734
					5,33	23,71	178	792	–	351	

2 1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1	1419	–	1419	–	–	1022	2636
				1419	–	1419	–	–	195	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4,9	28,37	28,37	139	139	–	37	190
				–	10,61	–	52	–	14	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	640,83	–	3076	–	–	2215	5714
				640,83	–	3076	–	–	423	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,9	33,01	33,01	888	888	–	183	1157
				–	9,44	–	254	–	86	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,9	131,34	62,75	3533	1688	–	1879	5845
				68,59	28,44	1845	765	–	433	
7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	2,7	28,15	28,15	76	76	–	20	104
				–	10,37	–	28	–	8	

8 1107-0201-0202										
	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,665	7282,71	3933,83	4843	2616	241	3387	8888
				2986,47	1329,32	1986	884	–	658	
9 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11947		11947		11947		12903
10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	15108		15108		15108		16317
11 1107-0201-0202										
	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	7281,58	3934,21	2767	1495	137	1934	5077
				2986,84	1326,32	1135	504	–	376	
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15069		15069		15069		16275
13 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	417	240	417	240	37	221	689
				140	47	140	47	–	51	
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	55544		1833		1833		1980
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 НР = 91 %	м3	0,7	21477,14	1042,86	15034	730	13587	778	17077
				1024,29	197,14	717	138	–	1265	

16 1126-0301-0703										
	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА Ас2 НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1	1627,46	20,14	11555	143	8522	2214	14871
				407,04	3,24	2890	23	–	1102	
17 1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС2 НР = 79 %	м2	7,1	1290	210,7	9159	1496	1604	5069	15366
				853,38	50,28	6059	357	–	1138	
18 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33257,14	2071,43	2328	145	1824	359	2902
				5128,57	385,71	359	27	–	215	
19 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	7621,43	2521,43	1067	353	232	511	1704
				3442,86	478,57	482	67	–	126	
20 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	174		1566		1566		1691
21 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	58439,29	982,14	16363	275	11158	4541	22576
				17607,14	410,71	4930	115	–	1672	
22 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стен и вентеляционной трубы) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19	447,05	13,84	8494	263	1851	5846	15487

				335,79	6,05	6380	115	–	1147	
23 2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41	40640		16662		16662		17995
24 1110-0116-0102	Стены . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	98,16	3,68	1865	70	532	1162	3269
				66,47	1,47	1263	28	–	242	
25 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стельчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	1979	42,5	3958	85	2783	1060	5419
				545	19	1090	38	–	401	
26 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытий по фермам	2	58	2	116	4	36	70	201
				38	1	76	2	–	15	
27 1110-0102-0601	Обшивка досками обшивки - дверное полотно НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	2772	14	4158	21	3633	462	4990
				336	6	504	9	–	370	
28 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835		1670		1670		1804
29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт	2	298		596		596		644

30 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	2102,77	72,13	9883	339	7701	1783	12599
				392,13	20,21	1843	95	–	933	
31 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	83600	1252,94	14212	213	10760	2987	18575
				19052,94	470,59	3239	80	–	1376	
32 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка люков НР = 90 %	м2	0,36	11850	500	4266	180	3691	391	5030
				1097,22	108,33	395	39	–	373	
33 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835		835		835		902
34 2107-0602-0104	Крышка люка	м2	0,36	4690		1688		1688		1823
								–	135	

Итого	**247 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 303
Накладные расходы, тенге	38 829
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 330
Всего	**247 434**
НДЗ РК 8.04-05-2(Временные здания и сооружения (2,0 %)	4 949

	Итого по главам 1-8	252 383
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 161
	Итого по главам 1-9	261 544
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**5 231**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**266 775**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2525 тенге)	197 414
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	69 362
	- в текущих и прогнозных	**282 611**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	207 284
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	75 327
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**254 350**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**30 522**
	Всего по сметному расчету	**284 872**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров