ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 8

от 24 августа_ 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 57 от 25.06.2019 года, доп. соглашение № 57/1 от 12.09.2019 г, № 57/2 от 28.10.2019 г, доп.соглашение № 57/3 от 13.11.19 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области	634 998 443	577 039 246	378 369 268					42 484 627,68		42 484 628	
НДС (12%)	76 199 813	69 244 710	45 404 312					5 098 155,32		5 098 155	
ИТОГО по актам	**711 198 257**	**646 283 956**	**423 773 580**					**47 582 783**		**47 582 783**	+
аванс 30%		127 132 074	127 132 074					14 274 834,90		14 274 835	
5 % на сдачу объекта		30 391 692	21 188 679					2 379 139,15		2 379 139	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**488 760 190**	**275 452 827**					**30 928 809**		**30 928 809**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Будимисов

Эксперт технического надзора ТОО «SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 13
от 24 августа за август за май 2020 года
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: 6-7-1
Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1029,8	110,32	104,99	113612	108117	–	21529	145952
					5,34	23,7	5495	24406	–	10811	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4119	149,65	143,5	616395	591092	292	124585	800258
					6,07	35,94	25011	148024	–	59278	

3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	6796,35	119		808766	–		873467
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	161,8	1240,41	–	200699	–	–	144503	372818
					1240,41	–	200699	–	–	27616	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	83,4	1033,68	–	86209	–	–	62070	160141
					1033,68	–	86209	–	–	11862	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4119	14,63	12,52	60249	51550	195	19946	86611
					2,06	4,66	8504	19199	–	6416	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4059,1	149,65	143,5	607431	582496	288	122773	788620
					6,07	35,94	24647	145871	–	58416	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	6697,515	119		797004		–		860764
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	248,2	640,74	–	159032	–	–	114503	295418
					640,74	–	159032	–	–	21883	
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой L=360,8											
31	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	260,036	2001		520332		520332		561959

	Итого	**4 946 008**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	509 597
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 333 255
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	337 500
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	521 107
	- перевозка грузов, тенге	1 605 770
	Накладные расходы, тенге	609 909
	Сметная прибыль (8 %), тенге	366 370
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 946 008**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	98 920
	Итого по главам 1-8	5 044 928
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	183 131
	Итого по главам 1-9	5 228 059
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**104 561**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**5 332 620**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	3 946 139
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	1 386 481
	- в текущих и прогнозных	**5 649 165**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	4 143 446
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	1 505 719
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 084 248**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**610 110**
	Всего по сметному расчету	**5 694 358**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "ЗД ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 14
от 24 августа за август за май 2020 года
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: Корректирующая смета № 3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 6-7-2

Добавить

Раздел 3 Колодцы круглые

1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	86	10175		875050	875050	–	945054
					–		–	–	70004	
2	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	114	4745		540930	540930	–	584204
					–		–	–	43274	

Итого по ДОБАВИТЬ **1 529 258**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 415 980

	Сметная прибыль (8 %), тенге	113 278
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 529 258**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	30 585
	Итого по главам 1-8	1 559 843
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	56 622
	Итого по главам 1-9	1 616 465
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**32 329**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 648 795**
	- в текущих и прогнозных ценах	**1 753 790**
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 578 411**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**189 409**
	Всего по сметному расчету	**1 767 820**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ Ж. К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 15
от 24 августа за август за май 2020 года

Технологическое оборудование

Основание: Корректирующая смета № 5

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(локальная смета 6-3-4)

ДОБАВИТЬ

1	5800-0000-0000 (пл) (об)счет № 10 от 13 август 2020 г	Комплектная блочно-модульная станция 2-го подъема размером 9300*4600*3900. В комплекте с насосами производства WILO Германия , хоз.пит.WILO Helix V3602 Q=37 м3,.H=35 м (1 рабочий,1-резервный), пожаротуш. WILO BL 65/190-18.5/2 Q=91,2м3,.H=46 м (1 рабочий,1-резервный) со шкафами управления, водомерным узлом,ручной талью, отоплением, освещением,вентиляцией.	к-т	1	33871145	33871145	–	–	33871145
					–	–	33871145	–	

Итого ДОБАВИТЬ	**33 871 145**
в том числе	
- оборудование, тенге	33 871 145
Итого по смете на подряд, тенге	**33 871 145**
Итого по главам 1-8	33 871 145
Итого по главам 1-9	33 871 145
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**33 871 145**
- в текущих и прогнозных	**36 028 060**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**32 425 254**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 891 030**
Всего по сметному расчету	**36 316 284**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" _____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ" _____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project" _____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 16
от 24 августа за август 2020 года
Общестроительные работы (Насосная №1)

Основание: 6-2-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	110,32	104,99	14849	14131	–	2814	19076
					5,33	23,7	718	3190	–	1413	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	1618,75	–	3885	–	–	2797	7217
					1618,75	–	3885	–	–	535	

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	28,3	28,3	3877	3877	–	1040	5310
					–	10,55	–	1445	–	393	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	15,8	15,8	1398	1398	–	375	1915
					–	5,89	–	521	–	142	
5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	6,98	6,98	618	618	–	166	847
					–	2,6	–	230	–	63	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	703,78	–	6897	–	–	4966	12812
					703,78	–	6897	–	–	949	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	131,31	62,73	11621	5552	–	6183	19228
					68,58	28,45	6069	2518	–	1424	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	28,31	28,31	1356	1356	–	364	1858
					–	10,54	–	505	–	138	
9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	22,4	22,4	1073	1073	–	288	1470
					–	8,35	–	400	–	109	

10	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	38,7	154,65	152,14	5985	5888	–	1248	7812
					2,51	42,27	97	1636	–	579	
11	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	102,26	98,2	4213	4046	–	639	5240
					4,05	17,5	167	721	–	388	
		Итого по разделу 1					**82 785**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 166				
		Накладные расходы, тенге					20 880				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 133				
		Раздел 2 Стены и плиты									
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 - АС1 лист4 НР = 91 %									
			м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
					1025	196,67	1230	236	–	2128	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 набетонка НР = 91 %									
			м3	0,1	22900	1040	2290	104	2084	111	2593
					1020	200	102	20	–	192	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 W6 F100 АС11 НР = 91 %									
			м3	12,5	32676,48	2822,16	408456	35277	287735	87976	536147
					6835,52	898,64	85444	11233	–	39715	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,869	192867		16760		167601	–	181009

					–		–		–	13408
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	818,86	18,47	29479	665	20663	7653	40103
					226,42	2,17	8151	78	–	2971	
17	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС1 лист 8 НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
					1793	–	1793	–	–	344	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист6 - МН2 НР = 91 %	т	0,014	361785,71	1142,86	5065	16	2288	2518	8190
					197214,29	428,57	2761	6	–	607	
19	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС4 раз-з 1-1(3,5х2,7-0,35х0,35х3,14х2шт=8,7м2) это по плитам покрытия НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
					184,48	21,03	1605	183	–	545	
20	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	174	18,23	1,43	3172	248	2805	162	3601
					0,68	0,33	119	57	–	267	
21	1112-0101-0106	Изоляция из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	8,7	542,41	7,24	4719	63	3925	688	5840
					84,02	1,95	731	17	–	433	

22	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,7	645,63	47,13	5617	410	2308	2746	9032
					333,22	9,89	2899	86	–	669	
23	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,448	21824		9777		9777	–	10559
					–		–		–	782	
24	1112-0101-0105	Ковер из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	8,7	996,44	13,22	8669	115	7293	1187	10644
					144,94	3,33	1261	29	–	788	
25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150 НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
					184,48	21,03	1605	183	–	545	
		Итого по разделу 2					**855 819**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 701				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 128				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					535 480				
		Накладные расходы, тенге					109 422				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 394				
		Раздел 4 Плиты и горловина.									
26	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	7281,67	3933,33	4369	2360	217	3055	8018
					2986,67	1328,33	1792	797	–	594	

27	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	3101		12404		12404	–	13396
					–		–		–	992	
28	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	7416		14832		14832	–	16019
					–		–		–	1187	
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
30	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков - крышки К-1, К-2. НР = 90 %								
			м2	2,765	3013,02	500,54	8331	1384	3917	2997	12234
					1095,84	108,5	3030	300	–	906	
31	2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия - К-1 крышка								
			м2	2,04	8837		18027		18027	–	19469
					–		–		–	1442	
32	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 - К2								
			м2	0,725	33418		24228		24228	–	26166
					–		–		–	1938	
33	1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны АС1 лист 12 спецф. НР = 90 %								
			м2	2,8	2736,79	5,71	7663	16	5942	1540	9939
					608,93	2,14	1705	6	–	736	
34	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			шт.	4	835		3340		3340	–	3607
					–		–		–	267	

35 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ПМ-2 АС4.сеч 2-2 АС6 В25 W6 F100 - плита для шкафа управления станцией. НР = 91 %	м3	0,4	24055	1125	9622	450	8820	400	10824
				880	220	352	88	–	802	
	Итого по разделу 4					**124 247**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 879				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 210				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 963				
	Накладные расходы, тенге					7 992				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 203				
	Раздел 5 Рама - РМ-1 и опора ОМ1 - - АС1.1 АС5, АС6.									
36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка РМ-1 АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0078	439615,38	6025,64	3429	47	2993	470	4211
				49871,79	1153,85	389	9	–	312	
37 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 листы 6,3 - скобы. НР = 91 %	т	0,00328	198475,61	1219,51	651	4	–	591	1341
				197256,1	609,76	647	2	–	99	
38 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,28	349		1145		1145	–	1237
				–		–		–	92	
39 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист 7, лист3 - МД1 НР = 91 %	т	0,012	361750	1166,67	4341	14	1961	2159	7020
				197166,67	500	2366	6	–	520	
40 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОМ АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0088	439545,45	5909,09	3868	52	3377	530	4750
				49886,36	1136,36	439	10	–	352	
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0298	62348,99	23355,7	1858	696	258	765	2833

				30335,57	6845,64	904	204	–	210	
42	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			т	0,0298	521272		15534		15534	–	16777
					–				–	1243	
43	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР = 69 % К=2,000;	м2	3,4	103,24	1,47	351	5	274	50	433
					21,18	–	72	–	–	32	

	Итого по разделу 5	**38 602**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 817
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	818
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 542
	Накладные расходы, тенге	4 565
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 860
	Итого по смете	**1 101 453**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 230
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 789
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 716
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	656 985
	Накладные расходы, тенге	142 859
	Сметная прибыль (8 %), тенге	81 590
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 101 453**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	22 029
	Итого по главам 1-8	1 123 482
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	40 782
	Итого по главам 1-9	1 164 264
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**23 285**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 187 550**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	878 787
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	308 763

- в текущих и прогнозных ценах	**1 258 043**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	922 726
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	335 317
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 132 238**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**135 869**
Всего по сметному расчету	**1 268 107**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 17
от 24 августа за август 2020 года
Общестроительные работы (Насосная №2)

Основание: 6-2-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	110,32	104,99	14849	14131	–	2814	19076
					5,33	23,7	718	3190	–	1413	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	1618,75	–	3885	–	–	2797	7217
					1618.75	–	3885	–	–	535	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	28,3	28,3	3877	3877	–	1040	5310
				–	10,55	–	1445	–	393	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	15,8	15,8	1398	1398	–	375	1915
				–	5,89	–	521	–	142	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	6,98	6,98	618	618	–	166	847
				–	2,6	–	230	–	63	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	703,78	–	6897	–	–	4966	12812
				703,78	–	6897	–	–	949	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	131,31	62,73	11621	5552	–	6183	19228
				68,58	28,45	6069	2518	–	1424	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	28,31	28,31	1356	1356	–	364	1858
				–	10,54	–	505	–	138	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	22,4	22,4	1073	1073	–	288	1470
				–	8,35	–	400	–	109	

10 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	38,7	154,65	152,14	5985	5888	–	1248	7812
				2,51	42,27	97	1636	–	579	
11 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности								
			41,2	102,26	98,2	4213	4046	–	639	5240
				4,05	17,5	167	721	–	388	
	Итого по разделу 1					**82 785**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 833				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 939				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 166				
	Накладные расходы, тенге					20 880				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 133				
Раздел 2 Стены и плиты										
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 - АС1 лист4 НР = 91 %									
		м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
				1025	196,67	1230	236	–	2128	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 набетонка НР = 91 %									
		м3	0,1	22900	1040	2290	104	2084	111	2593
				1020	200	102	20	–	192	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 W6 F100 АС11 НР = 91 %									
		м3	12,5	32676,48	2822,16	408456	35277	287735	87976	536147
				6835,52	898,64	85444	11233	–	39715	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,869	192867		167601		167601	–	181009

				–		–		–	13408	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	818,86	18,47	29479	665	20663	7653	40103
					226,42	2,17	8151	78	–	2971	
17	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС1 лист 8 НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
					1793	–	1793	–	–	344	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист6 - МН2 НР = 91 %	т	0,014	361785,71	1142,86	5065	16	2288	2518	8190
					197214,29	428,57	2761	6	–	607	
19	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС4 раз-з 1-1(3,5х2,7-0,35х0,35х3,14х2шт=8,7м2) это по плитам покрытия НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
					184,48	21,03	1605	183	–	545	
20	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	174	18,23	1,43	3172	248	2805	162	3601
					0,68	0,33	119	57	–	267	
21	1112-0101-0106	Изоляция из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	8,7	542,41	7,24	4719	63	3925	688	5840
					84,02	1,95	731	17	–	433	

22 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,7	645,63	47,13	5617	410	2308	2746	9032
				333,22	9,89	2899	86	–	669	
23 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,448	21824	[illegible]	9777	[illegible]	9777	–	10559
				–		[illegible]		–	782	
24 1112-0101-0105	Ковер из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	8,7	996,44	13,22	8669	115	7293	1187	10644
				144,94	3,33	1261	29	–	788	
25 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150 НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
				184,48	21,03	1605	183	–	545	
	Итого по разделу 2					**855 819**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 701				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 822				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 128				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					535 480				
	Накладные расходы, тенге					109 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 394				
Раздел 4 Плиты и горловина.										
26 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	7281,67	3933,33	4369	2360	217	3055	8018
				2986,67	1328,33	1792	797	–	594	

27	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	3101		12404		12404	–	13396
					–				–	992	
28	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	7416		14832		14832	–	16019
					–				–	1187	
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
					–				–	339	
30	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков - крышки К-1, К-2. НР = 90 %								
			м2	2,765	3013,02	500,54	8331	1384	3917	2997	12234
					1095,84	108,5	3030	300	–	906	
31	2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия - К-1 крышка								
			м2	2,04	8837		18027		18027	–	19469
					–		–		–	1442	
32	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 - К2								
			м2	0,725	33418		24228		24228	–	26166
					–		–		–	1938	
33	1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны АС1 лист 12 спецф. НР = 90 %								
			м2	2,8	2736,79	5,71	7663	16	5942	1540	9939
					608,93	2,14	1705	6	–	736	
34	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			шт.	4	835		3340		3340	–	3607
					–		–		–	267	

35 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ПМ-2 АС4.сеч 2-2 АС6 В25 W6 F100 - плита для шкафа управления станцией. НР = 91 %	м3	0,4	24055	1125	9622	450	8820	400	10824
				880	220	3522	88	–	802	
	Итого по разделу 4					**124 247**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 879				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 210				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 963				
	Накладные расходы, тенге					7 992				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 203				
	Раздел 5 Рама - РМ-1 и опора ОМ1 - - АС1.1 АС5, АС6.									
36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка РМ-1 АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0078	439615,38	6025,64	3429	47	2993	470	4211
				49871,79	1153,85	389	9	–	312	
37 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 листы 6,3 - скобы. НР = 91 %	т	0,00328	198475,61	1219,51	651	4	–	591	1341
				197256,1	609,76	647	2	–	99	
38 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,28	349		1145		1145	–	1237
				–		–		–	92	
39 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист 7, лист3 - МД1 НР = 91 %	т	0,012	361750	1166,67	4341	14	1961	2159	7020
				197166,67	500	2366	6	–	520	
40 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОМ АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0088	439545,45	5909,09	3868	52	3377	530	4750
				49886,36	1136,36	439	10	–	352	
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0298	62348,99	23355,7	1858	696	258	765	2833

				30335,57	6845,64	904	204	–	210	
42	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			т	0,0298	521272	[illegible]	15534	[illegible]	15534	–	16777
					–	–	[illegible]		–	1243	
43	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР = 69 % К=2,000;	м2	3,4	103,24	1,47	351	5	274	50	433
					21,18	–	72	–	–	32	

	Итого по разделу 5	**38 602**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 817
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	818
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 542
	Накладные расходы, тенге	4 565
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 860
	Итого по смете	**1 101 453**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 230
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 789
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 716
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	656 985
	Накладные расходы, тенге	142 859
	Сметная прибыль (8 %), тенге	81 590
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 101 453**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	22 029
	Итого по главам 1-8	1 123 482
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	40 782
	Итого по главам 1-9	1 164 264
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**23 285**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 187 550**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	878 787

2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	308 763
- в текущих и прогнозных ценах	**1 258 043**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	922 726
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	335 317
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 132 238**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**135 869**
Всего по сметному расчету	**1 268 107**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К.Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине №1, №2, №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 18
от 24 августа за август 2020 года
Общестроительные работы (Насосная №3)

Основание: 6-2-3

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	110,32	104,99	14849	14131	–	2814	19076
					5,33	23,7	718	3190	–	1413	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,4	1618,75	–	3885	–	–	2797	7217
					1618,75	–	3885	–	–	535	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	28,3	28,3	3877	3877	–	1040	5310
				–	10,55	–	1445	–	393	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	15,8	15,8	1398	1398	–	375	1915
				–	5,89	–	521	–	142	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	6,98	6,98	618	618	–	166	847
				–	2,6	–	230	–	63	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	703,78	–	6897	–	–	4966	12812
				703,78	–	6897	–	–	949	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	131,31	62,73	11621	5552	–	6183	19228
				68,58	28,45	6069	2518	–	1424	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	28,31	28,31	1356	1356	–	364	1858
				–	10,54	–	505	–	138	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	22,4	22,4	1073	1073	–	288	1470

				–	8,35	–	400	–	109	
10 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	38,7	154,65	152,14	5985	5888	–	1248	7812
				2,51	42,27	97	1636	–	579	
11 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	102,26	98,2	4213	4046	–	639	5240
				4,05	17,5	167	721	–	388	
	Итого по разделу 1					**82 785**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 833				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 939				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 166				
	Накладные расходы, тенге					20 880				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 133				
Раздел 2 Стены и плиты										
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 - АС1 лист4 НР = 91 %									
		м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
				1025	196,67	1230	236	–	2128	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 набетонка НР = 91 %									
		м3	0,1	22900	1040	2290	104	2084	111	2593
				1020	200	102	20	–	192	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 W6 F100 АС11 НР = 91 %									
		м3	12,5	32676,48	2822,16	408456	35277	287735	87976	536147
				6835,52	898,64	85444	11233	–	39715	

15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,869	192867		167601		167601	–	181009
				–				–	13408	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	818,86	18,47	29479	665	20663	7653	40103
				226,42	2,17	8151	78	–	2971	
17 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС1 лист 8 НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
				1793	–	1793	–	–	344	
18 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист6 - МН2 НР = 91 %	т	0,014	361785,71	1142,86	5065	16	2288	2518	8190
				197214,29	428,57	2761	6	–	607	
19 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС4 раз-з 1-1(3,5х2,7-0,35х0,35х3,14х2шт=8,7м2) это по плитам покрытия НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
				184,48	21,03	1605	183	–	545	
20 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	174	18,23	1,43	3172	248	2805	162	3601
				0,68	0,33	119	57	–	267	
21 1112-0101-0106	Изоляция из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	8,7	542,41	7,24	4719	63	3925	688	5840

				84,02	1,95	731	17	–	433	
22	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,7	645,63	47,13	561	410	2308	2746	9032
					333,22	9,89	289	86	–	669	
23	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,448	21824		9777		9777	–	10559
					–		–		–	782	
24	1112-0101-0105	Ковер из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	8,7	996,44	13,22	8669	115	7293	1187	10644
					144,94	3,33	1261	29	–	788	
25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150 НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	594,37	96,09	5171	836	2730	1645	7361
					184,48	21,03	1605	183	–	545	
		Итого по разделу 2					**855 819**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 701				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 128				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					535 480				
		Накладные расходы, тенге					109 422				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 394				
		Раздел 4 Плиты и горловина.									
26	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	7281,67	3933,33	4369	2360	217	3055	8018
					2986,67	1328,33	1792	797	–	594	

27 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3101		12404		12404	–	13396
				–	–	–		–	992	
28 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7416		14832		14832	–	16019
				–	–	–		–	1187	
29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
				–	–	–		–	339	
30 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков - крышки К-1, К-2. НР = 90 %	м2	2,765	3013,02	500,54	8331	1384	3917	2997	12234
				1095,84	108,5	3030	300	–	906	
31 2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия - К-1 крышка	м2	2,04	8837		18027		18027	–	19469
				–		–		–	1442	
32 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 - К2	м2	0,725	33418		24228		24228	–	26166
				–		–		–	1938	
33 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны АС1 лист 12 спецф. НР = 90 %	м2	2,8	2736,79	5,71	7663	16	5942	1540	9939
				608,93	2,14	1705	6	–	736	
34 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835		3340		3340	–	3607

					–	–	–		267	
35	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ПМ-2 АС4.сеч 2-2 АС6 В25 W6 F100 - плита для шкафа управления станцией. НР = 91 %	м3	0,4	24055	1125	9622[illegible]	450[illegible]	8820	400	10824
					880	220	352[illegible]	88	–	802	
		Итого по разделу 4					**124 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 210				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 191				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 963				
		Накладные расходы, тенге					7 992				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 203				
		Раздел 5 Рама - РМ-1 и опора ОМ1 - - АС1.1 АС5, АС6.									
36	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка РМ-1 АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0078	439615,38	6025,64	3429	47	2993	470	4211
					49871,79	1153,85	389	9	–	312	
37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 листы 6,3 - скобы. НР = 91 %	т	0,00328	198475,61	1219,51	651	4	–	591	1341
					197256,1	609,76	647	2	–	99	
38	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,28	349		1145		1145	–	1237
					–		–		–	92	
39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС1 лист 7, лист3 - МД1 НР = 91 %	т	0,012	361750	1166,67	4341	14	1961	2159	7020
					197166,67	500	2366	6	–	520	
40	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОМ АС1 лист3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0088	439545,45	5909,09	3868	52	3377	530	4750
					49886,36	1136,36	439	10	–	352	

41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0298	62348,99	23355,7	1858	696	258	765	2833
				30335,57	6845,64	904	204	–	210	
42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0298	521272	[illegible]	15534	[illegible]	15534	–	16777
				–	–	[illegible]		–	1243	
43 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР = 69 % К=2,000;	м2	3,4	103,24	1,47	351	5	274	50	433
				21,18	–	72	–	–	32	

	Итого по разделу 5	**38 602**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 817
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	818
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 542
	Накладные расходы, тенге	4 565
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 860

	Итого по смете	**1 101 453**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 230
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 789
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 716
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	656 985
	Накладные расходы, тенге	142 859
	Сметная прибыль (8 %), тенге	81 590
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 101 453**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	22 029
	Итого по главам 1-8	1 123 482
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	40 782
	Итого по главам 1-9	1 164 264
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**23 285**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 187 550**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	878 787
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	308 763
- в текущих и прогнозных ценах	**1 258 043**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	922 726
2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	335 317
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 132 238**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**135 869**
Всего по сметному расчету	**1 268 107**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К. Булимисов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____К.К.Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров