ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 27 марта 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА март 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 57 от 25.06.2019 года, доп. соглашение № 57/1 от 12.09.2019 г, № 57/2 от 28.10.2019 г, доп.соглашение № 57/3 от 13.11.19 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области	634 998 443	330 903 372	132 233 394					132 233 393,75		132 233 394	
НДС (12%)	76 199 813	39 708 405	15 868 007					15 868 007,25		15 868 007	
ИТОГО по актам	**711 198 257**	**370 611 777**	**148 101 401**					**148 101 401**		**148 101 401**	
аванс 30%		44 430 420	44 430 420					44 430 420,30		44 430 420	
5 % на сдачу объекта		16 608 083	7 405 070					7 405 070,05		7 405 070	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**309 573 274**	**96 265 911**					**96 265 911**		**96 265 911**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашение 57/1 от 12.09.2019г, доп.соглашение № 57/2 от 28.10.2019 г, доп. Соглашение № 57/3 от 13.11.19

Акт приемки выполненных работ № 8
от 27.03.2020 года за март 2020 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание:6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3308,67	110,32	104,99	365027	347373	0	69170	468932
					5,34	23,7	17654	78414		34736	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15254,86	149,65	143,5	2282890	2189072	1220	461417	2963851
					6,07	35,94	92597	548260		219545	

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3876,87	1240,42		4808947	0	0	3462442	8933100
					1240,42		4808947	0		661711	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	87007,264	119		10353864	0	10353864	0	11182174
							0	0		828309	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	95017,48	14,63	12,52	1390106	1189619	4751	459733	1997825
					2,06	4,66	195736	442781		147987	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	88012,593	149,65	143,5	13171085	12629807	7041	2662135	17099877
					6,07	35,94	534236	3163173		1266658	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	145220,7814	119		17281273	0	17281273	0	18663775
							0	0		1382502	
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	12248,07	640,74		7847828	0	0	5650436	14578126
					640,74		7847828	0		1079861	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6454,58	640,74		4135708	0	0	2977709	7682490
					640,74		4135708	0		569073	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	113400,05	13,22	13,22	1499149	1499149	0	402525	2053807
						4,93	0	559062		152134	

	Итого по разделу 1				**85 623 958**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 632 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 855 020				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 791 690				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 012				
	- перевозка грузов, тенге				27 635 137				
	Накладные расходы, тенге				16 145 566				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 342 515				
	Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод L=22996.9								
17	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	1739	111296	0	111296	0	120200
						0	0		8904	
23	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	40086	1202580	0	1202580	0	1298786
						0	0		96206	
25	2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	67421	404526	0	404526	0	436888
						0	0		32362	
34	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 244 шт)	шт.	310	3019	935890	0	935890	0	1010761
						0	0		74871	
36	2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 98 шт)	шт.	211	6669	1407159	0	1407159	0	1519732
						0	0		112573	

45	2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	342	377	128934	0	128934	0	139249
						0	0		10315	
46	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 25 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	322	663	213486	0	213486	0	230565
						0	0		17079	
47	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 32 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	792	19008	0	19008	0	20529
						0	0		1521	
48	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5408	37856	0	37856	0	40884
						0	0		3028	
49	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	179	633	113307	0	113307	0	122372
						0	0		9065	

50	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2541	25410	0	25410	0	27443
						0	0		2033	
51	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	5303	26515	0	26515	0	28636
						0	0		2121	
52	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2090	6270	0	6270	0	6772
						0	0		502	
53	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	253	399	100947	0	100947	0	109023
						0	0		8076	
54	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	11	835	9185	0	9185	0	9920
						0	0		735	

55	2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	888		5328	0	5328	0	5754
							0	0		426	
58	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,9246	386356,94	130950,74	1129940	382979	14472	827925	2114494
					250457,91	35491,61	732489	103799		156629	
59	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2953,846	3367		9945599	0	9945599	0	10741247
							0	0		795648	
60	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,762	294624,16	92497,8	1403000	440475	9135	1060761	2660862
					200208,03	24797,36	953391	118085		197101	
61	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4809,62	1606		7724250	0	7724250	0	8342190
							0	0		617940	
77	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	725		7250	0	7250	0	7830
							0	0		580	
78	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1474		30954	0	30954	0	33430
							0	0		2476	
79	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2745		32940	0	32940	0	35575
							0	0		2635	

80	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1562	6248	0	6248	0	6748
						0	0		500	
81	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3796	15184	0	15184	0	16399
						0	0		1215	
82	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	5527	38689	0	38689	0	41784
						0	0		3095	
86	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	243	3474	844182	0	844182	0	911717
						0	0		67535	
87	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	100	6714	671400	0	671400	0	725112
						0	0		53712	

Итого по разделу 2	**30 764 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 685 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	823 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 088 000
Накладные расходы, тенге	1 888 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 278 882

Раздел 3 Колодцы круглые

93	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	58	15069	874002	0	874002	0	943922

						0	0		69920	
94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			шт.	54	23717	1280718	0	1280718	0	1383175
						0	0		102457	
95	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	57	11947	680979	0	680979	0	735457
						0	0		54478	
96	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	124	15108	1873392	0	1873392	0	2023263
						0	0		149871	
97	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	57	14943	851751	0	851751	0	919891
						0	0		68140	
98	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	119	21326	2537794	0	2537794	0	2740818
						0	0		203024	
99	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	53	19788	1048764	0	1048764	0	1132665
						0	0		83901	
100	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	65	13918	904670	0	904670	0	977044
						0	0		72374	

101	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	171	8373	1431783	0	1431783	0	1546326
						0	0		114543	
103	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	191	2118	404538	0	404538	0	436901
						0	0		32363	

Итого по разделу 3	**12 839 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 888 391
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	951 071

	Итого по смете	**129 228 320**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 318 587
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 678 473
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 013 574
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 989 403
	- перевозка грузов, тенге	27 635 137
	Накладные расходы, тенге	18 034 252
	Сметная прибыль (8 %), тенге	9 572 468
	Итого по смете на подряд, тенге	**129 228 320**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	2 584 566
	Итого по главам 1-8	131 812 887
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 784 808
	Итого по главам 1-9	136 597 695
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 731 954**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**139 329 774**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	121 837 248
2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	17 492 526
- в текущих и прогнозных ценах	**146 925 993**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. -74% (Иинф = 1,050)	127 929 110
2020 г. -26% (Иинф = 1,086)	18 996 883
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**132 233 394**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**15 868 007**
Всего по сметному расчету	**148 101 401**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К.Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров