Форма 2-В

Заказчик

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Тереиозек**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № за март 2020 года на наружное газоснабжения ГРП-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8930,000	91,25	814 862,50
			Накладные расходы			*13,68*	*122 162,40*
			Сметная прибыль			*6,76*	*60 366,80*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	595,000	1935,05	1 151 354,75
			Накладные расходы			*665,56*	*396 008,20*
			Сметная прибыль			*143,34*	*85 287,30*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8037,000	22,92	184 208,04
			Накладные расходы			*3,84*	*30 862,08*
			Сметная прибыль			*1,70*	*13 662,90*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	535,000	925,26	495 014,10
			Накладные расходы			*318,24*	*170 258,40*
			Сметная прибыль			*68,54*	*36 668,90*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	868,820	16,03	13 930,00
			Накладные расходы			*3,15*	*2 735,00*
			Сметная прибыль			*1,19*	*1 032,00*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка, подсыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3 основания	1570,000	1190,13	1868504,1
			Накладные расходы			*391,28*	*614309,6*
			Сметная прибыль			*88,16*	*138411,2*
6	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода	2,414	297783,08	718 848,00
			Накладные расходы			*91870,75*	*221 776,00*
			Сметная прибыль			*22058,01*	*53 248,00*
7	8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	5,640	264531,51	1 491 958,00
			Накладные расходы			*83291,34*	*469 763,00*
			Сметная прибыль			*19594,93*	*110 515,00*
8	9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода	1,105	251183,78	277 558,00
			Накладные расходы			*79842,05*	*88 225,00*
			Сметная прибыль			*18606,21*	*20 560,00*
9	10	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	9,069	19433,12	176 239,00
			Накладные расходы			*2920,12*	*26 483,00*
			Сметная прибыль			*1439,49*	*13 055,00*
10	11	11-250203-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	4,000	93960,51	375 842,00
			Накладные расходы			*24332,10*	*97 328,00*
			Сметная прибыль			*6960,04*	*27 840,00*
12	12	11-221401-0210 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	114,000	9215,30	1050544,2
			Накладные расходы			*2377,87*	*271077,18*
			Сметная прибыль			*682,61*	*77818*
13	13	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114,000	1204,14	137272
			Накладные расходы			*367,52*	*41897*
			Сметная прибыль			*89,20*	*10168*
14	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	650,000	1031,39	670403,5
			Накладные расходы			*256,86*	*166959*
			Сметная прибыль			*76,40*	*49660*
11	15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	21,000	1520,38	31 928,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Накладные расходы			*378,85*	*7 956,00*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2 365,00*
12	16	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,196	388780,38	76 201,00
			Накладные расходы			*117399,51*	*23 010,00*
			Сметная прибыль			*28798,55*	*5 645,00*
13	17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,332	297783,08	98 864,00
			Накладные расходы			*91870,75*	*30 501,00*
			Сметная прибыль			*22058,01*	*7 323,00*
14	18	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,310	264531,51	82 005,00
			Накладные расходы			*83291,34*	*25 820,00*
			Сметная прибыль			*19594,93*	*6 074,00*
15	19	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,100	1612,54	56 600,00
			Накладные расходы			*554,63*	*19 468,00*
			Сметная прибыль			*119,45*	*4 193,00*
16	20	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,510	3260,29	11 444,00
			Накладные расходы			*391,28*	*1 373,00*
			Сметная прибыль			*241,50*	*848,00*
17	21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,103	377081,32	792 902,00
			Накладные расходы			*63527,04*	*133 581,00*
			Сметная прибыль			*27931,95*	*58 734,00*
18	22	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,146	840925,27	122 985,00
			Накладные расходы			*206211,04*	*30 158,00*
			Сметная прибыль			*62290,76*	*9 110,00*
19	24	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,154	297783,08	45 990,00
			Накладные расходы			*91870,75*	*14 189,00*
			Сметная прибыль			*22058,01*	*3 407,00*
20	25	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром до 100 мм. Установка	шт	18,000	2806,13	50 510,00
			Накладные расходы			*863,73*	*15 547,00*
			Сметная прибыль			*207,86*	*3 742,00*
			ИТОГО:				**10 795 967,19**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 021 446,86**
			Сметная прибыль				**799 734,10**
			Итого с временными		**1,3 %**	**140348**	**10 936 314,76**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**226382**	**11 162 696,48**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**3397046**	**14 559 742,48**
			Итого с НДС		**12 %**	**1747169,10**	**16 306 911,58**

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**
БИН 050640011650

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"
Директор_____ **Мырзаев К.А.**
БИН 060440007369

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек

Договор: №1/1 от 05 января 2020года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ____ март_____ месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/1	05.01.2020				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек(ГРП-2)	**16 306 911,58**								1 747 169,10	
Итого	**16 306 911,58**	**14 559 742,48**	**11 162 696,48**			**3 397 046,00**			**1 747 169,10**	**16 306 911,58**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**
БИН 050640011650

Субподрядчик:
ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"
Директор_____ **Мырзаев К.А.**
БИН 060440007369