Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 81
«25» 11 2020 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию 3

«25» 11 2020 год.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области», 120003, Кызылординская область, г.Кызылорда ул.Султан Бейбарыс, строение 1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **« » 2020 года, ТОО «Алия-Сервис», директор Молгалиева В.Б. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Гагарина 2/2 офис 1.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **« » 2020 года, ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора Мырзагазиев А.А, аттестат №KZ18VJE00051865 от 26.12.2019, №KZ45VJE00051864 от 26.12.2019, №KZ88VJE00051866 от 26.12.2019, эксперт технического надзора Абашов Б. аттестат №KZ22VJE00027737 от 08.06.2012, №KZ49VJE00027736 от 08.06.2012, №KZ92VJE00027738 от 08.06.2012**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **« » 2020 года, ТОО «КАТЭК», эксперт авторского надзора Нурмаханов Д.К., Оракбаев Е.И. ГСЛ №001227 от 25 мая 2000 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек», новое строительство, технически сложный II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации не государственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **от 23.07.2019г. №KZ46REA00139236, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области».**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КАТЭК», проект №100-2015-ГСН-1;2, госэкспертиза №14-0063/16 от 08.04.2016г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **ГКУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №42 от 15.04 2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **23 июля 2019г;**

месяц, год

окончание работ **16 сентября 2020г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13**;

фактически, месяц: **13** месяцев, **24** дня

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная способность)	млн.м^3/год	192,0		192,0	
Протяженность подземных сетей высокого давления	км	11,527		11,527	

0,6 МПа					
Протяженность подземных сетей среднего давления 0,3 МПа	км	85,238		85,238	
Газорегуляторные пункты	шт	6		6	
Шкафные газорегуляторные пункты	шт	1497		1497	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Проектом предусматривается строительство подземного подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб диаметрами Д450х40,9 мм, Д315х28,6 мм, Д225х20,5 мм, Д160х14,6 мм с подключением от АГРС «Теренозек» до пос.Теренозек распределением в ГРПб шести штук. Блочные газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3МПа.

Газопроводами среднего давления из полиэтиленовых труб диаметрами от 110 до 63мм газ транспортируется до ШП в количестве 1497 штук, установленных у потребителей. Шкафные газорегуляторные пункты (ШП) представляет собой стационарную установку в виде шкафа со встроенным счетчиком газа, регулятором давления газа, запорной арматурой и фильтром, предназначен выполнения нижеперечисленных функции:

- редуцирование среднего давления газа на низкое;

- автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления;

- прекращение подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления;

- учет расхода газа;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **2 490 026,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 489 106,4** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **484 124,49** тысяч тенге, прочих работ **516 795,74** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 942 969,2** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 489 106,36** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **292 301,3** тысяч тенге, прочих работ **161 561,54** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» _____ **Нурмаганбетов Р.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт» _____ **Мырзагазиев А.А.**

_____ **Абашов Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, Место печати

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК» _____ **Нурмаханов Д.К.**

_____ **Оракбаев Е.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Алия-Сервис» _____ **Молгалиева В.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати