Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"23" 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алия-Сервис», г.Уральск, ул. Гагарина 2/2 офис 1** (наименование организации, юридический адрес)

в лице **Молгалиевой Венеры Биржановны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек» пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области», руководитель Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич 120003, г.Кызылорда ул.Султан Бейбарыс, 1**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Р и А - Сервис ЛТД» , №14017718 от 24.11.2014 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Алтынбекулы Ардак**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «Жардем» , №18014513 от 26.07.2018 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Дузимбетов Болат Оспанулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК», проект №100-2015-ГСН-1;2, госэкспертиза №14-0063/16 от 08.04.2016г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГКУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №42 от 15.04 2016 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная способность)	млн.м^3/год	192,0		192,0	
Протяженность подземных сетей высокого давления 0,6 МПа	км	11,527		11,527	
Протяженность подземных сетей среднего давления 0,3 МПа	км	85,238		85,238	
Шкафные газорегуляторные пункты	шт	1497		1497	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительство подземного подводящего газопровода высокого давления 0,6МПа из полиэтиленовых труб диаметрами Д450х40,9мм, Д315х28,6мм, Д225х20,5мм, Д160х14,6мм с подключением от АГРС «Теренозек» до пос.Теренозек распределением в ГРПб шести штук. Блочные газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3МПа. Газопроводами среднего давления из полиэтиленовых труб диаметрами от 110 до 63мм газ

транспортируется до ШП в количестве 1497 штук, установленных у потребителей. Шкафные газорегуляторные пункты (ШП) представляет собой стационарную установку в виде шкафа со встроенным счетчиком газа, регулятором давления газа, запорной арматурой и фильтром, предназначен выполнения нижеперечисленных функции: - редуцирование среднего давления газа на низкое;

- автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления;

- прекращение подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления;

- учет расхода газа;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«23» июля 2019г**:

месяц, год

окончание работ **«16» сентября 2020 г**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13**

фактически, месяц: **13** месяцев, **23** дня;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Қызылорда газ тарату жүйесі» директор Утепов Нурлан Кенесович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) "___ " _____2020 г

Утепов Н.К.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Молгалиева Венера Биржановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии) "___ "_____2020 г

11