Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2015 год - 170 981 393 тенге
Лимит финансирования на 2015 год - 15 020 036 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 90 738 00 тенге
б) отчетный месяц: 46 787 000тенге

Адрес: г.Алматы, Утеген батыра 73, офис 219
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июнь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области	**1**	**155 377 588,00**	-	-	-	**90 738 000,00**	**1,00**	**46 787 000,00**	**46 787 000,00**	**64 639 588,00**
	ИТОГО:	**1**	**155 377 588,00**	-	-	-	**90 738 000,00**	**1,00**	**46 787 000,00**	**46 787 000,00**	**64 639 588,00**

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"
Сарсенов Е.Н.

70150

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Контракшн»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

А К Т N6

приемки выполненных работ за июнь 2016 г.
(Локальная смета 2-1-1)

Водопроводная сеть В1

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопроводная сеть								
1.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6899,50	21,30	20,46	146957	141162	0,01	40
					0,84	6,80	5796	46922	0,03	175
2.	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180ктрр1=1,2;кзпр1=1,2	м3	324,924	262,72	--	85363	--	1,85	600
					262,72	--	85363	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52,75	134,10	--	7074	--	0,97	51
					134,10	--	7074	--	--	--
4.	Е0101-12-2	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	537,00	21,30	20,46	11438	10987	0,01	3
					0,84	6,80	451	3652	0,03	14
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	537,00	21,55	4,52	11570	2425	0,11	58
					17,03	--	9145	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с.) с перемещением до 5м	м3	18777,00	6,48	6,48	121664	121664	--	--
					--	2,10	--	39500	0,01	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-131 -3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т	м3	18777,00	18,22 --	18,22 6,33	342117 --	342117 118880	-- 0,02	-- 388
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,79	444701,69 33075,00	25695,31 6813,45	2130121 158429	123081 32636	194,00 26,38	929 126
10.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,182	901465,47 48825,00	10674,97 4032,00	164067 8886	1943 734	270,00 19,69	49 4
12.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,232	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	53032 8248	7038 2659	204,80 55,97	48 13
13.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	383846,88 45675,00	6788,50 2565,00	23031 2740	407 154	253,00 12,52	15 1
15.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,06	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	9063 2117	1772 670	202,90 54,50	12 3
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 38 мм с гидравлическим испытанием	км	1,035	236258,88 45675,00	6788,50 2565,00	244528 47274	7026 2655	253,00 12,52	262 13
17.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,487	194090,88 45675,00	6788,50 2565,00	94522 22244	3306 1249	253,00 12,52	123 6
19.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	1,522	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	229890 53696	44960 16986	202,90 54,50	309 83
		Итого по разделу: Водопроводная сеть								3674437
		Раздел 2. Колодцы водопроводной сети В1								
26.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	900,00	21,30 0,84	20,46 6,80	19170 756	18414 6121	0,01 0,03	5 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт(80л.с.)с перемещением до 5м	м3	495,00	6,48 --	6,48 2,10	3207 --	3207 1041	-- 0,01	-- 4
28.	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)при засыпке траншей и котлованов	м3	495,00	3,20 --	3,20 1,04	1584 --	1584 514	-- 0,00	-- 2
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	495,00	21,55 17,03	4,52 --	10665 8430	2235 --	0,11 --	53 --
30.	Е0101-24-2	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с.) с перемещением до 10м	м3	1165,00	9,24 --	9,24 3,00	10770 --	10770 3497	-- 0,01	-- 13
31.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами вместимостью 1,0 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	2430,00	29,64 0,99	28,57 9,56	72024 2406	69437 23237	0,01 0,04	17 85
32.	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза к=1,650	т	4009,50	26,00 --	26,00 5,20	104247 --	104247 20849	-- 0,11	-- 438
33.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	116,50	1400,00 --	-- --	163100 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	180,45	2780,82 994,50	274,19 103,50	501799 179458	49478 18677	6,93 0,50	1251 90
35.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	108,00	30685,65 2362,50	2104,76 623,48	3314050 255150	227314 67336	13,90 2,48	1501 267
36.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	29,95	33098,88 2362,50	2104,76 623,48	991311 70757	63038 18673	13,90 2,48	416 74
37.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(бетонная подготовка)	м3	18,45	7520,00 --	-- --	138744 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,00	7520,00 --	-- --	15040 --	-- --	-- --	-- --
39.	С143001-5	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-2010 класса В10 (М150)	м3	0,96	7830,00 --	-- --	7517 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	13378,84 272,25	17,71 6,75	13379 272	18 7	1,62 0,03	2 0
42.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	50,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	903794 14400	1850 675	1,82 0,07	91 4
43.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7,00	242,08 144,00	6,95 2,25	1695 1008	49 16	0,88 0,01	6 0
44.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	29,00	411,46 231,75	17,71 6,75	11932 6721	514 196	1,40 0,03	41 1
45.	С	Задвижка FAFd 100d100MM	шт	29,00	9130,00 --	-- --	264770 --	-- --	-- --	-- --
46.	С	Задвижка FAFd 50MM	шт	7,00	4642,00 --	-- --	32494 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,00	473,47 254,25	39,24 15,75	6629 3560	549 220	1,47 0,07	21 1
50.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	14,00	371,00 --	-- --	5194 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	3,00	1538,07 742,50	91,69 33,75	4614 2228	275 101	4,10 0,17	12 1
55.	С	Регулятор давления "Данфосс"15мм	шт	3,00	52286,00 --	-- --	156858 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	7,00	858,70 40,50	1,57 --	6011 283	11 --	0,23 --	2 --
60.	С130806-78	Стоимость сальников набивных	м	61,80	474,00 --	-- --	29293 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130806-65	Стоимость сальников набивных	м	7,60	250,00 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	347,00	770,63 301,50	-- --	267409 104620	-- --	1,80 --	625 --
63.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,7596	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	188376 47684	37516 14172	312,70 91,12	238 69
64.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	4,3473	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	414547 21519	15168 5732	32,70 6,44	142 28
65.	С	Адаптор втулка под фланец д110мм	шт	206,00	985,00 --	-- --	202910 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	346,00	492,00 --	-- --	170232 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,6016	60300,00 --	-- --	36276 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,2432	47200,00 --	-- --	11479 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-соединительные элементы	1т	3,37727	93997,62 33075,00	304,24 114,75	317455 111703	1028 388	198,00 0,56	669 2
74.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	55,00	17100,00 --	-- --	940500 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	150,00	36,09 4,39	0,09 0,05	5413 658	13 8	0,02 0,00	3 0
76.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	150,00	16,92 4,14	0,02 --	2538 621	3 --	0,02 --	3 --
77.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	707,50	245,44 37,35	3,82 1,44	173649 26425	2703 1019	0,21 0,01	150 5

Итого по разделу: Колодцы водопроводной сети В1 9522576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					13197012	1417312		7747
							1270122	449176		2084
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы						1923976		
		На сантехнические работы						142096		
		Всего накладных расходов:						2066072		
		Итого с накладными						15263084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						906374		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16169458		
		Итого с временными, (3,1%)К=0,8						16566570		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						16906251		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16971890		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17135986		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						40955007		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						819100		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						41774107		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5012893		
		Итого с НДС						46787000		

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Конструкшн"

Полная сметная стоимость на 2015 год - 170 981 393 тенге
Лимит финансирования на 2015 год - 15 020 036 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 126 891 000 тенге
б) отчетный месяц: 36 153 000тенге

Адрес: г.Алматы, мкр Аксай-1А, дом №1, помещение №25 ТЦ "CAR CITY 2"
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июль месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области	**1**	**155 377 588,00**	-	-	-	**126 891 000,00**	**1,00**	**36 153 000,00**	**36 153 000,00**	**28 486 588,00**
	ИТОГО:	**1**	**155 377 588,00**	-	-	-	**126 891 000,00**	**1,00**	**36 153 000,00**	**36 153 000,00**	**28 486 588,00**

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" **Технадзор:** **Подрядчик: ТОО "СКБ Конструкшн"**

«СКБ Конструкшн»

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-1-1 Наружные сети водоснабжения

А К Т N7

приемки выполненных работ за июль 2016 г.
(Локальная смета 2-1-1)

Водопроводная сеть В1

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопроводная сеть								
1.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2800,00	21,30	20,46	59639	57287	0,01	16
					0,84	6,80	2352	19042	0,03	71
2.	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180ктрр1=1,2;кзпр1=1,2	м3	200,00	262,72	--	52543	--	1,85	370
					262,72	--	52543	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,25	134,10	--	6336	--	0,97	46
					134,10	--	6336	--	--	--
4.	Е0101-12-2	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	300,00	21,30	20,46	6390	6138	0,01	2
					0,84	6,80	252	2040	0,03	8
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	300,00	21,55	4,52	6464	1355	0,11	32
					17,03	--	5109	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5м	м3	10000,00	6,48	6,48	64794	64794	--	--
					--	2,10	--	21037	0,01	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т	м3	10000,00	18,22 -- 6,33	18,22 -- 6,33	182200 -- 63311	182200 -- 63311	-- 0,02 0,02	-- 207 207
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,00	444701,69 33075,00 6813,45	25695,31 6813,45	444702 33075	25695 6813	194,00 26,38	194 26
		Итого по разделу: Водопроводная сеть								823068
		Раздел: Колодцы водопроводной сети В1								
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	88,00	8378,77 195,75	66,01 24,93	737332 17226	5809 2194	1,35 0,12	119 11
47.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	240,00	473,47 254,25	39,24 15,75	113633 61020	9418 3780	1,47 0,07	353 17
48.	С	Кран шаровый FAF1300 d20MM	шт	240,00	2806,00 --	-- --	673440 --	-- --	-- --	-- --
52.	С	Счетчик хол.воды d20мм	шт	240,00	1571,00 --	-- --	377040 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды отопления диаметром 20 мм	1фильтр	240,00	4867,02 134,41	52,42 18,54	1168085 32260	12580 4450	0,77 0,09	185 22
57.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды диаметром 100 мм	1фильтр	3,00	10747,46 281,25	144,83 54,00	32242 844	434 162	1,68 0,27	5 1
58.	Спл	Фильтр ZETKAMA д 100мм	шт	3,00	6254,00 --	-- --	18762 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	2,56	133700,00 --	-- --	342272 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-соединительные элементы	1т	2,29	93997,62 33075,00 114,75	304,24 114,75	215248 75739	697 263	198,00 0,56	453 1
74.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	105,00	17100,00	--	1795500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т							
		Итого по разделу: Колодцы водопроводной сети В1								5473554
ИТОГО:							6296622	366408		1775
							286756	123092		444

Накладные расходы :

На общестроительные работы	328331
На сантехнические работы	131219
Всего накладных расходов:	459550
Итого с накладными	6756172

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	405370
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7161542
Итого с временными, (3,1%) К=0,8	7339148
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7491068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7520425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7593816
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	18149220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	362984
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18512204
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2221464
Итого с НДС	20733668

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-1-2 Головной водозабор

А К Т N 8

приемки выполненных работ за июль 2016 г.
(Локальная смета 2-1-2)

Головной водозабор

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Распределительная сеть головного водозабора и водовода								
1.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15145,00	21,30	20,46	322589	309867	0,01	88
					0,84	6,80	12722	102986	0,03	385
2.	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180ктрр1=1,2;кзпр1=1,2	м3	1257,00	262,72	--	330239	--	1,85	2323
					262,72	--	330239	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	163,00	134,10	--	21858	--	0,97	158
					134,10	--	21858	--	--	--
4.	Е0101-12-2	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5596,00	21,30	20,46	119195	114494	0,01	33
					0,84	6,80	4701	38053	0,03	142
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5596,00	21,55	4,52	120594	25294	0,11	604
					17,03	--	95300	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80 л.с.) с перемещением до 5м	м3	10643,00	6,48	6,48	68967	68967	--	--
					--	2,10	--	22350	0,01	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20мм одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т	м3	10643,00	18,22 --	18,22 6,33	193915 --	193915 67370	-- 0,02	-- 220
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,51282	444701,69 33075,00	25695,31 6813,45	1562157 116187	90263 23934	194,00 26,38	681 93
10.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,401	901465,47 48825,00	10674,97 4032,00	361488 19579	4281 1617	270,00 19,69	108 8
12.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,401	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	91664 14256	12165 4595	204,80 55,97	82 22
		Итого по разделу: Распределительная сеть головного водозабора и водовода								3192626
		Раздел: Водопроводные колодцы головного водозабора								
32.	С	Задвижка FAFd 50MM	шт	4,00	4642,00 --	-- --	18568 --	-- --	-- --	-- --
33.	С	Задвижка FAFd 100d100MM	шт	12,00	9130,00 --	-- --	109560 --	-- --	-- --	-- --
35.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	2,00	18500,00 --	-- --	37000 --	-- --	-- --	-- --
37.	С	Регулятор давления "Данфосс"25мм	шт	2,00	56986,00 --	-- --	113972 --	-- --	-- --	-- --
38.	С	Патрубок для присоединения регулятора давления д25мм	шт	2,00	2744,00 --	-- --	5488 --	-- --	-- --	-- --
40.	Спл	Фильтр ZETKAMA д 100мм	шт	2,00	6254,00 --	-- --	12508 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130806-79	Стоимость сальников	м	10,80	629,00 --	-- --	6793 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С	Втулка под фланец д110мм	шт	33,00	985,00	--	32505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	95,00	492,00	--	46740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,256	133700,00	--	34227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,06016	60300,00	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02432	47200,00	--	1148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, типТ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	16,00	17100,00	--	273600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопроводные колодцы головного водозабора								697447
	ИТОГО:						3890073	819211		4079
							614837	260974		956

Накладные расходы :

На общестроительные работы	965326
Всего накладных расходов:	965326
Итого с накладными	4855399

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	284486
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5139885
Итого с временными, (3,1) % К=0,8	5264528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5371145		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5391747		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5443253		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						13009374		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						260188		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13269562		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1592347		
		Итого с НДС						14861909		

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 7-1-1 Благоустройство территории

А К Т N 9

приемки выполненных работ за июль 2016 г.
(Локальная смета 7-1-1)

Ограждение ЗСО площадки водозабора с РЧВ и каптажей

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждение								
5.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08691	64092,87	304,24	5570	26	20,00	2
					3330,00	114,75	289	10	0,56	0
7.	С12021-26-8	Стоимость ворот и калитки	т	0,11893	134000,00	--	15937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	6864,71	1172,83	6865	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
9.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт	1,00	1864,85	33,47	1865	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
10.	С11011-78-8	Скобяные изделия для ворот	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-79-0	Скобяные изделия для калитки	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	352,80	20,35	0,02	7179	7	0,02	8
					4,16	--	1468	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	1176,00	31,27 12,13	--	36774 14265	--	0,07 --	87 --
15.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	1176,00	56,90 6,56	0,09 0,04	66914 7715	106 47	0,04 0,00	45 0
		Итого по разделу: Ограждение								146047
		ИТОГО:					146044 28391	1346 405		167 2

Накладные расходы:

На общестроительные работы	28607
На металломонтажные работы	6985
Всего накладных расходов:	35592
Итого с накладными	181636

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10898
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	192534
Итого с временными, (3,1) К=0,8	197309
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	201393
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	202182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	204157
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	487940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9759
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	497699
Налог на добавленную стоимость, 12 %	59724
Итого с НДС	557423

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технадзор: _____