Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 73 931 750 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 68 755 680 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 65 255 680 тенге
б) отчетный месяц: 8 015 680 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ЧИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за сентябрь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области	1	**68 755 680,00**	-	-	-	**65 255 680,00**	**1,00**	**8 015 680,00**	**8 015 680,00**	**3 500 000,00**
	ИТОГО:	1	**68 755 680,00**	-	-	-	**65 255 680,00**	**1,00**	**8 015 680,00**	**8 015 680,00**	**3 500 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасашы Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1-1 Станция обеззараживания-Общестроительные работы

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год
общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Металлические конструкции								
27.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций (МРС-1)	т	0,02	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	559 / 328	188 / 42	91,00 / 7,36	2 / 0
28.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	59200,00 / --	-- / --	1184 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00035	53000,00 / --	-- / --	19 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,02	9850,47 / 7357,50	1162,94 / 108,00	197 / 147	23 / 2	46,60 / 0,53	1 / 0
31.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	т	0,297	49326,74 / 28980,00	16388,64 / 3478,90	14650 / 8607	4867 / 1033	161,00 / 13,02	48 / 4
32.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,15	49389,00 / --	-- / --	7408 / --	-- / --	-- / --	-- / --

8000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,061	59500,00	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,008	59200,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,075	55877,00	--	4191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,022	58700,00	--	1291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,297	14809,86	1133,15	4399	337	82,10	24
					12892,50	398,25	3829	118	1,95	1
		Итого по разделу: аздел 2. Металлические конструкции								38002
		Раздел 4. Антикоррозийная защита								
38.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	23,02	31,99	0,05	736	1	0,02	0
					4,41	0,02	102	--	0,00	0
39.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720 за 1 раз	м2	23,02	37,51	0,05	863	1	0,01	0
					2,75	0,02	63	--	0,00	0
40.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	23,02	280,33	0,48	6453	11	0,06	1
		Итого по разделу: Стены Антикоррозийная защита			11,08	0,20	255	5	0,00	0
										8052

ИТОГО:

	46054	5428	77
	13331	1200	5

Накладные расходы:

На общестроительные работы	382
На металломонтажные работы	12696
Всего накладных расходов:	13078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						59132		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3548		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						62680		
		Итого с временными, 3,1 %						64625		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						65963		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						66222		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						66868		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						183003		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3660		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						186663		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22400		
		Итого с НДС						209063		
		С понижающим коэффициентом 0,929989						194426		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-2 Сети Электроснабжения - Наружное электроосвещение

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год
Наружное электроосвещение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Строительные работы										
		1.1 Сети										
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	80,00	218,93	--	17514	--	1,54	123		
					218,93	--	17514	--	--	--		
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,50	134,10	--	6370	--	0,97	46		
					134,10	--	6370	--	--	--		
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	32,50	99,84	--	3245	--	0,62	20		
					99,84	--	3245	--	--	--		
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	56,00	45,00	45,00	2520	2520	--	--		
					--	9,00	--	504	0,19	11		
5.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	32,50	3,72	3,24	121	105	0,00	0		
					0,48	1,12	16	36	0,00	0		
6.	С143008-9 2	Песок природный	м3	26,00	757,00	--	19682	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.2 Опоры								
7.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,40	402,75	--	1772	--	2,80	12
					402,75	--	1772	--	--	--
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,25	134,10	--	168	--	0,97	1
					134,10	--	168	--	--	--
9.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	3,13	99,84	--	312	--	0,62	2
					99,84	--	312	--	--	--
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,60	45,00	45,00	252	252	--	--
					--	9,00	--	50	0,19	1
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3,13	3,72	3,24	12	10	0,00	0
					0,48	1,12	2	4	0,00	0
12.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,80	793,57	98,32	635	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
13.	Спл	Опора трубчатая СТ-6-3,0 Н 6000мм	шт	4,00	16314,00	--	65256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Спл	Кронштейн трубчатый К-Г-0,6	шт	4,00	1108,00	--	4432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,25	41,17	3,82	669	62	0,21	3
					37,35	1,44	607	23	0,01	0
		Итого по разделу: Сети								122960
		Раздел 2. Монтажные работы								
		2.1 Щиты								
16.	Ц0108-524 -1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками	шт	1,00	1514,60	39,60	1515	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
		2.2 Светотехническое оборудование								
17.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4,00	1744,25 / 333,00	1411,25 / 239,85	6977 / 1332	5645 / 959	2,01 / 0,81	8 / 3
		2.3 Провода и кабели								
18.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	245,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	8992 / 2156	6811 / 1690	0,06 / 0,04	15 / 10
19.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	245,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	6468 / 4680	759 / 122	0,11 / 0,00	27 / 1
20.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,009	386417,13 / 45900,00	1984,82 / 749,25	3478 / 413	18 / 7	270,00 / 3,66	2 / 0
		Итого по разделу: Монтажные работы								27430
		Раздел 3. Материалы								
		3.1 Щиты								
21.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	21904,00 / --	-- / --	21904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		3.2 Светотехническое оборудование								
22.	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	4,00	9380,00 / --	-- / --	37520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Спл	Лампа ртутная вычокого давления ДОЛ 250	шт	4,00	140,00 / --	-- / --	560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		3.3 Провода и кабели								
24.	С151601-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,2499	90197,00 / --	-- / --	22540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	км	0,025	26980,00 / --	-- / --	675 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79								
26.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	20,00	84,00	--	1680	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы			--	--	--	--	--	-- 84879
ИТОГО:							235269	16302		265
							39548	3434		15
		Накладные расходы:								
		На монтажные работы						11013		
		На общестроительные работы						35717		
		Всего накладных расходов:						46730		
		Итого с накладными						281999		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						15606		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						297605		
		Итого с временными, 3,1 %						306153		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						312037		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						313174		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						316016		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						864864		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						17297		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						882161		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						105859		
		Итого с НДС						988020		
		С понижающим коэффициентом 0,929989						918848		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "КУС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

9020

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-4-1 Водонапорная башня (БР-50УС-18-2)-Общестроительные работы

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	108,00	33,67 / 1,57	32,10 / 12,33	3636 / 170	3467 / 1331	0,01 / 0,05	1 / 5
2.	Е0101-165-2	Доработка грунта вручную после экскаватора в грунтах 2 группы	м3	3,00	402,75 / 402,75	-- / --	1208 / 1208	-- / --	2,80 / --	8 / --
3.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	111,00	89,00 / 0,25	88,73 / 24,61	9879 / 28	9849 / 2732	0,00 / 0,08	0 / 9
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для обвалования)	м3	215,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	12094 / 836	11258 / 4164	0,03 / 0,08	6 / 17
5.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	377,00	45,00 / --	45,00 / 9,00	16965 / --	16965 / 3393	-- / 0,19	-- / 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка и обвалование вручную грунтом 2 группы	м3	74,00	134,10	--	9923	--	0,97	72
					134,10	--	9923	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)с перемещением до 5м	м3	141,00	6,48	6,48	914	914	--	--
					--	2,10	--	297	0,01	1
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	141,00	21,55	4,52	3039	637	0,11	15
					17,03	--	2401	--	--	--
9.	Е0101-152 -1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	124,00	55,01	0,23	6821	29	0,33	41
					48,60	0,09	6026	11	0,00	0
10.	Е0101-153 -1	Полив посевов трав водой	м2	124,00	19,29	16,91	2392	2097	0,02	2
					2,12	3,87	263	480	0,02	2
		Итого по разделу: Земляные работы								66871
		Раздел 2. Фундаменты								
11.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование В12.5	м3	42,50	5975,36	210,97	253953	8966	3,06	130
					470,25	76,19	19986	3238	0,34	15
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	0,65	59800,00	--	38870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,786	64092,87	304,24	114470	543	20,00	36
					3330,00	114,75	5947	205	0,56	1
15.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	1,786	18000,00	--	32148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонной лестницы	м3	1,10	6246,68	353,46	6871	389	3,60	4
					585,00	133,52	644	147	0,65	1
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0185	41200,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	14,13	245,44	3,82	3468	54	0,21	3
					37,35	1,44	528	20	0,01	0
19.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестницы	т	0,108	13711,46	5475,87	1481	591	28,90	3
					5040,00	1552,87	544	168	5,46	1
20.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,108	133700,00	--	14440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-178-6	Окраска кузбасским лаком лестницы, за 2 раза	м2	11,50	55,36	--	637	--	0,32	4
					51,75	--	595	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								469700
		Раздел 4. Металлоконструкции								
22.	Е0109-6-1	Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров из марок стали С390, С390К	т	9,532	28950,68	10931,70	275958	104201	41,30	394
					8283,60	1944,37	78959	18534	6,60	63
23.	С12021-175	Каркасы башен водонапорной	т	1,901045	123500,00	--	234779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	50,00	24,60	0,69	1230	34	0,08	4
					11,70	0,27	585	13	0,00	0
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	532,57	36,09	0,09	19218	48	0,02	12
					4,39	0,05	2338	27	0,00	0
26.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1065,14	70,08	0,12	74647	128	0,01	15
					2,77	0,05	2950	53	0,00	0
		Итого по разделу: Металлоконструкции								605832
		Раздел 5. Разные работы								
		5.1 Асфальтобетонное покрытие								
27.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 10 см из щебня	м2	36,60	244,95	12,52	8965	458	0,24	9
					38,03	4,39	1392	161	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	36,60	419,41	--	15350	--	0,14	5
					24,75	--	906	--	--	--
29.	Е0127-55-2	Исключить из расценки 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения до толщины покрытия 2см к=2,00	м2	-73,20	66,30	--	-4853	--	0,02	-2
					3,98	--	-291	--	--	--
		5.2 Отделочные работы								
30.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	57,50	903,38	4,92	51944	283	1,15	66
					193,05	1,87	11100	108	0,01	1
		5.3 Лоток								
31.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	0,80	9768,90	1588,34	7815	1271	13,20	11
					2187,00	542,77	1750	434	2,00	2
		Итого по разделу: Разные работы								79221

ИТОГО:

	1221623	162182	839
	148788	35518	126

Накладные расходы:

На общестроительные работы	90464
На металломонтажные работы	87424
Всего накладных расходов:	177888
Итого с накладными	1399511

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83971
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1483482
Итого с временными, 3,1 %	1529470
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1561130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1568324
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1583629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						4334035		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						86681		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4420716		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						530486		
		Итого с НДС						4951202		
		С понижающим коэффициентом 0,929989						4604563		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

9030

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории -Проезды и тротуары

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Проезды и тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Тропа наряда, тротуарная плитка								
1.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	262,90	4,31	4,31	1133	1134	--	--
					--	1,82	--	479	0,01	2
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	262,90	237,66	34,30	62481	9015	0,04	10
					6,01	8,80	1580	2312	0,03	8
3.	Е0127-26-3	Исключать на каждый 1см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя Двухслойных оснований толщиной 12см Из щебня фракций 70-120мм (до толщины 10см) к=2,000	м2	-525,80	17,63	1,37	-9270	-720	0,00	-0
					0,10	0,41	-53	-216	0,00	-1
4.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	262,90	466,18	15,35	122559	4036	0,03	9
					5,94	5,06	1562	1330	0,02	5
5.	Е0127-54-2	Искключать из расценки 27-53-2 на каждые 0,5см изменения толщины До 3см к=2,000	м2	-525,80	55,44	--	-29150	--	0,00	-0
					0,01	--	-5	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	446,725	366,67	6,63	163801	2962	0,70	312
					108,68	1,76	48550	785	0,01	3
		Итого по разделу: Тропа наряда, тротуарная плитка								311554
		Раздел 2. Асфальтовое покрытие проездов, дорожек								
8.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	285,00	4,31	4,31	1228	1229	--	--
					--	1,82	--	519	0,01	2
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	42,75	640,82	73,75	27395	3153	0,14	6
					21,38	11,67	914	499	0,04	2
10.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	285,00	237,65	34,29	67730	9773	0,04	11
					6,01	8,79	1713	2507	0,03	9
11.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм	м2	2280,00	17,62	1,37	40176	3118	0,00	1
					0,10	0,40	228	914	0,00	3
12.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	285,00	388,16	15,35	110625	4375	0,03	10
					5,94	5,06	1693	1442	0,02	5
13.	Е0127-54-7	При изменении толщины на 0,5см добавлять к смесям пористым Крупнозернистым с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более (до толщины 6см)	м2	285,00	181,52	--	51733	--	0,00	0
					0,04	--	11	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов, дорожек								298888

ИТОГО:

	610443	38076		359
Накладные расходы:	56193	10576		37
На общестроительные работы			88444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						88444		
		Итого с накладными						698887		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						41933		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						740820		
		Итого с временными, 3,1 %						763785		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						779595		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						782650		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						790288		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						2162839		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						43257		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2206096		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						264732		
		Итого с НДС						2470828		
		С понижающим коэффициентом 0,929989						2297843		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы
Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 73 931 750 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 68 755 680 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 11 486 000 тенге
б) отчетный месяц: 11 486 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июнь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области	**1**	**68 755 680.00**	-	-	-	**11 486 000.00**	**1.00**	**11 486 000.00**	**11 486 000.00**	**57 269 680.00**
	ИТОГО:	**1**	**68 755 680.00**	-	-	-	**11 486 000.00**	**1.00**	**11 486 000.00**	**11 486 000.00**	**57 269 680.00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Сети водопровода

Договор № 28 от 2017-06-13

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
		2.1 Трубопроводы и фасонные части								
15	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; / *м*	1631,15	468		763378				
17	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25x2 ммК=1,004; / *м*	25,1	127		3188				
19	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; / *м*	11,044	1751		19338				
25	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108x4 ммК=1,004;	15,06	1080		16265				

		м			
26	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy до 32 мм	2	748	1496
		шт			
28	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	2	741	1482
		шт			
30	8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2037	14259
		шт			
32	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	42	2350	98700
		комплект			
33	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	552	14352
		шт			
35	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые	30	5760	172800
		шт			
36	9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	30	349	10470
		шт			
37	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	30	313	9390
		шт			
2.2 Запорная арматура					
43	9-2-171	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	6875	6875
		шт			
44	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	3	11800	35400
		шт			

45	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	30	547	16410	
		шт				
49	63-4-213(об)	Флюоресцентный указатель пожарных гидрантов	9	640	5760	
		шт				
	2.3 Колодцы					
51	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	11	6393	70323	
		шт				
52	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	11942	11942	
		шт				
53	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	23	6100	140300	
		шт				
54	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9211	18422	
		шт				
55	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	11	6149	67639	
		шт				
56	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	11030	11030	
		шт				
57	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	773	9276	
		шт				
58	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	13	1628	21164	
		шт				
59	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	12	17100	205200	
		комплект				
61	2-1-259	Закладные детали колодца (скобы)	0,467	162700	75981	
		т				
62	2-1-267	Стремянки	0,213	133700	28478	
		т				
		Всего прямые затраты			**1849318**	– –

	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1843558
оборудования, тенге	5760
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	110613
Всего	**1959931**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	60579
- сметная заработная плата, тенге	8542
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	41705
- сметная заработная плата, тенге	19184
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8059
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2090422**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5721485**
- материалы, тенге	5045818
- оборудование, тенге	15765
- сметная заработная плата, тенге	153089
- нормативная трудоемкость, чел-ч	165
Налог (2 %)	114430
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5835915**
НДС (12 %)	700310
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6536225**
Всего с понижающим коэффициентом 0,929989	**6078617**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик:
ТОО «СКБ Констракшн»

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 28 от 2017-06-13

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 7-1-3)

Малые архитектурные формы (ограждения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	162,0093	9154,62	378,84	1483134	61376	161379	3,6	583
		м		597,3	114,21	96768	18503	140	0,558	90
		Всего прямые затраты				**1483134**	**61376**			**583**
						96768	**18503**			**90**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1324990				

Накладные расходы, тенге	161379
- заработная плата, тенге	24207
- трудоемкость, чел-ч	81
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	98671

Всего	**1743184**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	54039
- сметная заработная плата, тенге	7619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	37203
- сметная заработная плата, тенге	17113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17972
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7189
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1859586**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5089687**
- материалы, тенге	3626498
- сметная заработная плата, тенге	518308
- нормативная трудоемкость, чел-ч	901
Налог (2 %)	101794
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5191481**
НДС (12 %)	622978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5814459**
Всего с понижающим коэффициентом 0,929989	**5407383**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик:
ТОО «СКБ Констракшн»