Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы
Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 73 931 750 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 68 755 680 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 57 240 000 тенге
б) отчетный месяц: 45 754 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

**Форма №3**
**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость ед. работ (тенге) | Аванс | | | Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц (тенге) | | Стоимость выполен. работ за июль месяц (тенге) | Остаточная стоимость суммы договора (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | Кол-во | Сумма | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тасашы Райымбекского района Алматинской области | **1** | **68 755 680,00** | - | - | - | **57 240 000,00** | **1,00** | **45 754 000,00** | **45 754 000,00** | **11 515 680,00** |
| | ИТОГО: | **1** | **68 755 680,00** | - | - | - | **57 240 000,00** | **1,00** | **45 754 000,00** | **45 754 000,00** | **11 515 680,00** |

**Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"**

**Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-1 Сети Электроснабжения

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Внутриплощадочные сети электроснабжения

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 14,85 | 218,93 | -- | 3251 | -- | 1,54 | 23 |
| | | | | | 218,93 | -- | 3251 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,90 | 134,10 | -- | 1328 | -- | 0,97 | 10 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1328 | -- | -- | -- |
| 3. | С143008-9 2 | Песок природный | м3 | 4,95 | 757,00 | -- | 3747 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-174 -2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 4,95 | 99,84 | -- | 494 | -- | 0,62 | 3 |
| | | | | | 99,84 | -- | 494 | -- | -- | -- |
| 5. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 17,00 | 45,00 | 45,00 | 765 | 765 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 153 | 0,19 | 3 |
| 6. | Е0101-20- 2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 4,95 | 3,80 | 3,24 | 19 | 16 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 2 | 6 | 0,00 | 0 |

Итого по разделу: Земляные работы 9604

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 9604 |
| | | Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 7. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм | шт | 1,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 1299 / 317 | 68 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 8. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 4,00 | 862,00 / 340,00 | 28,00 / 4,50 | 3448 / 1360 | 112 / 18 | 2,00 / 0,03 | 8 / 0 |
| 9. | Ц0108-148 -1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 30,00 | 27,70 / 19,70 | 2,10 / 0,50 | 831 / 591 | 63 / 15 | 0,10 / 0,00 | 3 / 0 |
| 10. | Ц0108-141 -1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 101,00 | 26,40 / 19,10 | 3,10 / 0,50 | 2666 / 1929 | 313 / 50 | 0,11 / 0,00 | 11 / 0 |
| 11. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 101,00 | 36,70 / 8,80 | 27,80 / 6,90 | 3707 / 889 | 2808 / 697 | 0,06 / 0,04 | 6 / 4 |
| 12. | Е0134-101 -3 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий | кан.-км | 0,03 | 230122,38 / 22500,00 | -- / -- | 6904 / 675 | -- / -- | 144,00 / -- | 4 / -- |
| 13. | Ц0108-165 -1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт | 6,00 | 2021,10 / 756,00 | 1245,00 / 275,00 | 12127 / 4536 | 7470 / 1650 | 4,00 / 1,59 | 24 / 10 |
| 14. | Ц0108-472 -2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 42,00 | 61,90 / 23,00 | 3,30 / 0,40 | 2600 / 966 | 139 / 17 | 0,14 / 0,00 | 6 / 0 |
| 15. | Ц0108-472 -9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 24,50 | 93,50 / 32,40 | 3,10 / 0,30 | 2291 / 794 | 76 / 7 | 0,18 / 0,00 | 4 / 0 |
| | | Итого по разделу: Монтажные работы | | | | | | | | 35872 |
| | | Раздел 3. Материалы не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 16. | С | Шкаф металлический | шт | 1,00 | 12540,00 / -- | -- / -- | 12540 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | С | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА характеристика ВГОСТ Р 61327-1-2010 | шт | 1,00 | 253,00<br>-- | --<br>-- | 253<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | С | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА характеристика ВГОСТ Р 61327-1-2010 | шт | 3,00 | 253,00<br>-- | --<br>-- | 759<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | С151601-493 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,102 | 156130,00<br>-- | --<br>-- | 15925<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С151601-492 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,139 | 126202,00<br>-- | --<br>-- | 17542<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | м | 30,00 | 193,00<br>-- | --<br>-- | 5790<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С151610-7 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3 | компл | 6,00 | 3590,00<br>-- | --<br>-- | 21540<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | С | Дизельный генератор.Двигатель АК SA A4CRX 47 Альтгенератор АК SA. Панель управления DSE DEEP SEA ElEKTrOniCs Краткковр.-допустимая мощность50 кВа кВт, в стоимость валючен монтаж | к-т | 1,00 | 1004857,00<br>-- | --<br>-- | 1004857<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Материалы не учтенные ценником | | | | | | | | 1079206 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1124683 | 11830 | 104 |
| | 17132 | 2628 | 14 |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 13157 |
| На общестроительные работы | 6636 |
| Всего накладных расходов: | 19796 |
| Итого с накладными | 1144479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 7626 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1152105 |
| Итого с временными, 3,1 % | 1156277 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 1159152 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1159708 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1161097 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | 3177660 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 63553 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3241213 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 388946 |
| Итого с НДС | 3630159 |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,929989 | 3376008 |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-3 Сети Электроснабжения

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Внеплощадочные сети ВЛ-10кВ

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1. Строительные работы | | | | | | | | |
| | | 1.1 Сети | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,62 | 218,93 | -- | 355 | -- | 1,54 | 2 |
| | | | | | 218,93 | -- | 355 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,08 | 134,10 | -- | 145 | -- | 0,97 | 1 |
| | | | | | 134,10 | -- | 145 | -- | -- | -- |
| 3. | С143008-92 | Песок природный | м3 | 0,54 | 757,00 | -- | 409 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-174-2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 0,54 | 99,84 | -- | 54 | -- | 0,62 | 0 |
| | | | | | 99,84 | -- | 54 | -- | -- | -- |
| 5. | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 0,95 | 45,00 | 45,00 | 43 | 43 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 9 | 0,19 | 0 |
| 6. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 0,54 | 3,77 | 3,24 | 2 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | -- | 1 | 0,00 | 0 |
| 7. | С143006-7 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000шт | 0,036 | 10547,00 | -- | 380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 30,00 | 36,70 / 8,80 | 27,80 / 6,90 | 1101 / 264 | 834 / 207 | 0,06 / 0,04 | 2 / 1 |
| 9. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 30,00 | 32,40 / 8,60 | 23,70 / 5,90 | 972 / 258 | 711 / 177 | 0,06 / 0,03 | 2 / 1 |
| 10. | Ц0108-141 -4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 30,00 | 44,00 / 29,00 | 10,60 / 2,30 | 1320 / 870 | 318 / 69 | 0,18 / 0,01 | 5 / 0 |
| 11. | С151601-2 21 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2 | 1000м | 0,03 | 804100,00 / -- | -- / -- | 24123 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 12. | Е0133-109 -2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 1км | 0,10 | 25922,88 / 7650,00 | 17030,88 / 4099,68 | 2592 / 765 | 1703 / 410 | 43,70 / 15,13 | 4 / 2 |
| 13. | С151607-9 09 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,10 | 64306,00 / -- | -- / -- | 6431 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 14. | С151610-5 4 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120 | комплект | 2,00 | 3540,00 / -- | -- / -- | 7080 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Строительные работы | | | | | | | | 45006 |
| | | Раздел 2. Промежуточные опоры | | | | | | | | |
| 15. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1534,11 / 506,25 | 878,23 / 246,42 | 1534 / 506 | 878 / 246 | 3,06 / 1,03 | 3 / 1 |
| 16. | С143019-9 2 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | шт | 1,00 | 16800,00 / -- | -- / -- | 16800 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 17. | Спл | Оголовок ОГs4 | шт | 1,00 | 4696,00 / -- | -- / -- | 4696 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 18. | Е0133-26- 2 | Проводник заземляющий | шт | 3,00 | 394,38 / 105,75 | 41,12 / 9,00 | 1183 / 317 | 123 / 27 | 0,67 / 0,04 | 2 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Ц0108-472 -7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 18,00 | 107,30 / 32,40 | 3,50 / 0,40 | 1931 / 583 | 63 / 7 | 0,18 / 0,00 | 3 / 0 |
| 20. | Спл | Зажим CD153+Bi | шт | 1,00 | 579,00 / -- | -- / -- | 579 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 21. | Спл | Изолятор штыревый IF 27 | шт | 3,00 | 2025,00 / -- | -- / -- | 6075 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 22. | Спл | Вязка стиральная СВ70 | шт | 6,00 | 2882,00 / -- | -- / -- | 17292 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 23. | Е0133-116 -2 | Установка линейного электрооборудования разрядников вручную | шт | 3,00 | 957,56 / 720,00 | 134,06 / 49,50 | 2873 / 2160 | 402 / 149 | 4,38 / 0,24 | 13 / 1 |
| 24. | Спл | Разрядник искровой MCR20 | шт | 3,00 | 4901,00 / -- | -- / -- | 14703 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 25. | С11011-88 1 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,015 | 49389,00 / -- | -- / -- | 741 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 26. | С12041-9 | Эдектрод заземления (сталь круглая ф16мм, L=3,5м) | т | 0,036 | 49131,00 / -- | -- / -- | 1769 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 27. | С12041-6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,004 | 50642,00 / -- | -- / -- | 203 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Промежуточные опоры | | | | | | | | 70378 |
| | | Раздел 3. Анкерные опоры АтБ 10-20 | | | | | | | | |
| 28. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1534,11 / 506,25 | 878,23 / 246,42 | 1534 / 506 | 878 / 246 | 3,06 / 1,03 | 3 / 1 |
| 29. | С143019-9 2 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | шт | 2,00 | 16800,00 / -- | -- / -- | 33600 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 30. | С11071-46 | Траверсы ТМ73 | шт | 1,00 | 5320,00 / -- | -- / -- | 5320 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | С11041-10<br>5 | Хомуты Х51 | компл | 2,00 | 338,00<br>-- | --<br>-- | 676<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | С11071-52 | Крепление подкоса У52 | шт | 1,00 | 540,00<br>-- | --<br>-- | 540<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | Е0133-26-<br>2 | Проводник заземляющий | шт | 2,00 | 394,38<br>105,75 | 41,12<br>9,00 | 789<br>212 | 82<br>18 | 0,67<br>0,04 | 1<br>0 |
| 34. | С11071-46 | Траверсы TMs60 | шт | 1,00 | 5320,00<br>-- | --<br>-- | 5320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | Спл | Зажим планшетный | шт | 4,00 | 579,00<br>-- | --<br>-- | 2316<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | С11011-77<br>3 | Скобы СК7 | шт | 12,00 | 349,00<br>-- | --<br>-- | 4188<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | С11051-20<br>3 | Изоляторы натяжные | шт | 6,00 | 556,00<br>-- | --<br>-- | 3336<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | Спл | Зажимы натяжные | к-т | 6,00 | 50,00<br>-- | --<br>-- | 300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39. | Спл | Зажим проскальзывающий SL25.2 для монтажа СИП | к-т | 3,00 | 1624,00<br>-- | --<br>-- | 4872<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | Е0133-116<br>-2 | Установка линейного электрооборудования разрядников вручную | шт | 3,00 | 957,56<br>720,00 | 134,06<br>49,50 | 2873<br>2160 | 402<br>149 | 4,38<br>0,24 | 13<br>1 |
| 41. | Спл | Кожух защитный SP 16 | шт | 3,00 | 288,00<br>-- | --<br>-- | 864<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | Спл | Разрядник искровый CD 10.2 | шт | 6,00 | 4901,00<br>-- | --<br>-- | 29406<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | С11041-64 | Накладки ОГ 52 | шт | 1,00 | 474,00<br>-- | --<br>-- | 474<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | Спл | Вязка стиральная СБ70 | шт | 2,00 | 2882,00<br>-- | --<br>-- | 5764<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Анкерные опоры АтБ 10-20 102172

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Анкерные (концевые опоры)А10-2 | | | | | | | | |
| 45. | Е0133-103 -2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 3155,76 / 985,50 | 1990,26 / 549,90 | 3156 / 986 | 1990 / 550 | 5,98 / 2,29 | 6 / 2 |
| 46. | С143019-9 2 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | шт | 2,00 | 16800,00 / -- | -- / -- | 33600 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 47. | С143003-2 4 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В5 /М-75/ | м3 | 0,10 | 22100,00 / -- | -- / -- | 2210 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 48. | С143001-4 7 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 0,10 | 112,00 / -- | -- / -- | 11 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 49. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,004 | 41200,00 / -- | -- / -- | 165 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 50. | С11041-10 1 | Траверсы ТМ6 | шт | 1,00 | 545,00 / -- | -- / -- | 545 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 51. | С11041-64 | Накладки ОГ-2 | шт | 2,00 | 474,00 / -- | -- / -- | 948 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 52. | С11051-17 2 | Накладки ОГ-5 | шт | 1,00 | 133,00 / -- | -- / -- | 133 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 53. | С130810-2 71 | Хомуты Х42 | шт | 1,00 | 154,92 / -- | -- / -- | 155 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 54. | С11011-16 49 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,60 | 231,95 / -- | -- / -- | 139 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 55. | С12021-29 | Кронштейны У4 | шт | 1,00 | 2736,00 / -- | -- / -- | 2736 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 56. | С11041-63 | Стяжка Г1 | шт | 2,00 | 1579,00 / -- | -- / -- | 3158 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Ц0108-472 -10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 2,00 | 78,30 | 2,10 | 157 | 4 | 0,39 | 1 |
| | | | | | 64,60 | 0,30 | 129 | 1 | 0,00 | 0 |
| 58. | С151607-2 50 | Провода с медными жилами ЗП1 | 1000м | 0,002 | 37900,00 | -- | 76 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | С11071-8 | Изолятор фарфоровый, ШФ20-8 | 100шт | 0,01 | 6500,00 | -- | 65 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | С130810-2 77 | Колпачки К-6 | шт | 1,00 | 55,87 | -- | 56 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С11071-6 | Зажим ПС2 | 100шт | 0,02 | 7100,00 | -- | 142 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Спл | Зажим ПА2 | к-т | 3,00 | 94,00 | -- | 282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Анкерные (концевые опоры)А10-2 | | | | | | | 47734 | |
| | | Раздел 5. Подвеска натяжная изолирующая | | | | | | | | |
| 63. | Ц0108-42- 1 | Изолятор подвесной | компл | 6,00 | 1020,60 | 29,60 | 6124 | 178 | 4,00 | 24 |
| | | | | | 711,00 | 4,50 | 4266 | 27 | 0,03 | 0 |
| 64. | Е0133-27- 1 | Погрузка и выгрузка изоляторов вручную | 1т | 0,021 | 1100,25 | -- | 23 | -- | 6,71 | 0 |
| | | | | | 1100,25 | -- | 23 | -- | -- | -- |
| 65. | С11041-42 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-4500-300 УХЛ 1 | шт | 6,00 | 2080,00 | -- | 12480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | Спл | Ушко однолапчетое У1-7-16 | шт | 18,00 | 222,00 | -- | 3996 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | С130810-1 97 | Звено промежуточное ПРТ17-1 | шт | 18,00 | 2570,00 | -- | 46260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | Спл | Зажимы натяжные | к-т | 18,00 | 1238,00 | -- | 22284 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подвеска натяжная изолирующая | | | | | | | 91167 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 6. Установка кабельной муфты на промежуточной опоре ПМ2 | | | | | | | | |
| 69. | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические | т | 0,037 | 102170,00 / 8280,00 | 1870,00 / 270,01 | 3780 / 306 | 69 / 10 | 52,00 / 1,57 | 2 / 0 |
| 70. | Ц0108-165-7 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | шт | 1,00 | 3372,60 / 1280,00 | 2056,00 / 457,01 | 3373 / 1280 | 2056 / 457 | 6,00 / 2,65 | 6 / 3 |
| 71. | Е0133-116-2 | Установка линейного электрооборудования разрядников вручную | шт | 3,00 | 957,56 / 720,00 | 134,06 / 49,50 | 2873 / 2160 | 402 / 149 | 4,38 / 0,24 | 13 / 1 |
| 72. | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ | шт | 3,00 | 2052,00 / -- | -- / -- | 6156 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 73. | С12021-29 | Кронштейны Р1 | шт | 2,00 | 1592,00 / -- | -- / -- | 3184 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 74. | С12021-29 | Кронштейны Р5 | шт | 1,00 | 476,00 / -- | -- / -- | 476 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 75. | С12021-29 | Кронштейны КМ1 | шт | 1,00 | 1592,00 / -- | -- / -- | 1592 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 76. | С11011-77-3 | Скобы КМ3 | шт | 4,00 | 221,00 / -- | -- / -- | 884 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 77. | С11071-53 | Хомут для крепления кронштейнов Х7,Х9,Х23 | т | 0,007 | 147300,00 / -- | -- / -- | 1031 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 78. | С151607-2-50 | Провода с медными жилами ЗП1 | 1000м | 0,001 | 37900,00 / -- | -- / -- | 38 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 79. | Спл | Зажим ПА2 | к-т | 6,00 | 50,00 / -- | -- / -- | 300 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 80. | С151610-5-4 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 КМА, КМА4 | комплект | 1,00 | 3540,00 / -- | -- / -- | 3540 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Спл | Зажим аппаратный А 1А | к-т | 3,00 | 50,00 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С151803-201 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ | шт | 2,00 | 84,00 | -- | 168 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | С151607-47 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 | т | 0,01 | 491800,00 | -- | 4918 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | Спл | Зажимы натяжные | к-т | 3,00 | 50,00 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | С11011-2090 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | шт | 3,00 | 7,11 | -- | 21 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С11051-199 | Шайбы плоские | шт | 3,00 | 62,00 | -- | 186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Установка кабельной муфты на промежуточной опоре ПМ2 32820

## Раздел 7. Установка кабельной муфты на концевой опоре КРМ1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | Ц0108-88-3 | Конструкции металлические | т | 0,087 | 102170,00 | 1870,00 | 8889 | 163 | 52,00 | 5 |
| | | | | | 8280,00 | 270,01 | 720 | 23 | 1,57 | 0 |
| 88. | Ц0108-165-7 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | шт | 1,00 | 3372,60 | 2056,00 | 3373 | 2056 | 6,00 | 6 |
| | | | | | 1280,00 | 457,01 | 1280 | 457 | 2,65 | 3 |
| 89. | Е0133-116-2 | Установка линейного электрооборудования разрядников вручную | шт | 3,00 | 957,56 | 134,06 | 2873 | 402 | 4,38 | 13 |
| | | | | | 720,00 | 49,50 | 2160 | 149 | 0,24 | 1 |
| 90. | Ц0108-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 1,00 | 78,30 | 2,10 | 78 | 2 | 0,39 | 0 |
| | | | | | 64,60 | 0,30 | 65 | -- | 0,00 | 0 |
| 91. | С12021-29 | Кронштейны РА1,РА7 | шт | 3,00 | 1592,00 | -- | 4776 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | С12021-29 | Кронштейны РА2, РА4, Р2 | шт | 5,00 | 476,00 | -- | 2380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | С12021-29 | Кронштейны КМ1 | шт | 1,00 | 1592,00 / -- | -- / -- | 1592 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 94. | С11011-77 3 | Скобы КМ3 | шт | 4,00 | 221,00 / -- | -- / -- | 884 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 95. | С11071-53 | Хомут для крепления кронштейнов Х7,Х8 | т | 0,007 | 147300,00 / -- | -- / -- | 1031 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 96. | С151607-2 50 | Провода с медными жилами ЗП1 | 1000м | 0,001 | 37900,00 / -- | -- / -- | 38 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 97. | Спл | Зажим ПА2 | к-т | 6,00 | 50,00 / -- | -- / -- | 300 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 98. | С151610-5 4 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 КМА, КМА4 | комплект | 1,00 | 3540,00 / -- | -- / -- | 3540 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 99. | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ | шт | 3,00 | 2052,00 / -- | -- / -- | 6156 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 100. | Спл | Зажим аппаратный А 1А | к-т | 3,00 | 50,00 / -- | -- / -- | 150 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 101. | С151803-2 01 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ | шт | 2,00 | 84,00 / -- | -- / -- | 168 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 102. | С151607-4 7 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2 | т | 0,01 | 491800,00 / -- | -- / -- | 4918 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

Итого по разделу: Установка кабельной муфты на концевой опоре КРМ1 41146

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 430425 / 22530 | 13761 / 3538 | | 130 / 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы: | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 21814 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 4454 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 26268 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 456694 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 24988 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 481682 | | |
| | | Итого с временными, 3,1 % | | | | | | 495394 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 504822 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 506644 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 511199 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 1399036 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 27981 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 1427017 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 171242 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 1598259 | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 1486363 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-4 Сети Электроснабжения

# А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
КТП 63(6) 10-0,4кВ, сельского типа

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Спл | Трансформатор ТМ-63/10-0,4кВ (сельского типа) | к-т | 1,00 | 257521,00 | -- | 257521 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО: | | | | | | 257521 | -- | | -- |
| | | | | | | | -- | -- | | -- |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 0 |
| Итого с накладными | 257521 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 0 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 257521 |
| Итого с временными, 3,1 % | 257521 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 257521 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 257521 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 257521 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | 704777 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 14096 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 718873 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 86265 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 805138 | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 748769 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ГКП "Талдыкорган К-ЖКС" Управления жилищно-коммунального хозяйства Талдыкоргана товарищество с огранич. ответственностью

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СКБ Констракшн» Республика Казахстан города Алматы

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-1-1 Сети водопровода

# А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Наружные сети водопровода

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн./мех. | Общая стоим., тенге: Всего осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 66,32049 | 56,25 | 52,36 | 3731 | 3473 | 0,03 | 2 | | |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 258 | 1284 | 0,08 | 5 | | |
| 2. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 5609,64301 | 33,67 | 32,10 | 188877 | 180070 | 0,01 | 61 | | |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 8807 | 69167 | 0,05 | 279 | | |
| 3. | Е0101-164-2 | Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 177,14662 | 218,93 | -- | 38783 | -- | 1,54 | 273 | | |
| | | | | | 218,93 | -- | 38783 | -- | -- | -- | | |
| 4. | Е0101-165-2 | Разработка вручную под приямки в грунтах 2 группы | м3 | 118,09775 | 402,75 | -- | 47564 | -- | 2,80 | 331 | | |
| | | | | | 402,75 | -- | 47564 | -- | -- | -- | | |
| 5. | Е0101-165-2 | Углубление под колодцы в грунтах 2 группы (вручную) | м3 | 8,17668 | 402,75 | -- | 3293 | -- | 2,80 | 23 | | |
| | | | | | 402,75 | -- | 3293 | -- | -- | -- | | |
| 6. | Е0101-165-2 | Уширение под колодцы в грунтах 2 группы | м3 | 74,76595 | 402,75 | -- | 30112 | -- | 2,80 | 209 | | |
| | | | | | 402,75 | -- | 30112 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 116,06086 | 45,00 | 45,00 | 5223 | 5223 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 1045 | 0,19 | 22 |
| 8. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 66,32049 | 3,77 | 3,24 | 250 | 215 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 32 | 74 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)с перемещением до 5м | м3 | 4790,26401 | 6,48 | 6,48 | 31041 | 31041 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 10077 | 0,01 | 39 |
| 10. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1197,566 | 134,10 | -- | 160594 | -- | 0,97 | 1164 |
| | | | | | 134,10 | -- | 160594 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 4790,26401 | 21,55 | 4,52 | 103230 | 21652 | 0,11 | 517 |
| | | | | | 17,03 | -- | 81578 | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Земляные работы 612698

Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный

2.1 Трубопроводы фасонные части

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 113,05 | 1138,90 | 152,52 | 128753 | 17242 | 1,02 | 115 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 17374 | 6461 | 0,28 | 32 |
| 13. | Е0116-27-8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм | 1врезка | 1,00 | 8843,72 | 111,65 | 8844 | 112 | 6,66 | 7 |
| | | | | | 1190,25 | 42,75 | 1190 | 43 | 0,20 | 0 |
| 14. | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 1,615 | 58881,69 | 25695,31 | 95094 | 41498 | 194,00 | 313 |
| | | | | | 33075,00 | 6813,45 | 53416 | 11004 | 26,38 | 43 |
| 16. | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,025 | 62566,88 | 6788,50 | 1564 | 170 | 253,00 | 6 |
| | | | | | 45675,00 | 2565,00 | 1142 | 64 | 12,52 | 0 |
| 18. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм | км | 0,011 | 154891,68 | 66009,80 | 1704 | 726 | 376,00 | 4 |
| | | | | | 70200,00 | 24936,75 | 772 | 274 | 121,79 | 1 |
| 20. | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | м | 11,00 | 313,94 | 0,42 | 3453 | 5 | 0,90 | 10 |
| | | | | | 156,38 | 0,16 | 1720 | 2 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 11,00 | 4618,68 | 559,80 | 50805 | 6158 | 7,99 | 88 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 14528 | 102 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,015 | 70153,47 | 10674,97 | 1052 | 160 | 270,00 | 4 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 732 | 60 | 19,69 | 0 |
| 27. | Е0122-33-5 | Установка тройников стальных диам. 100-250 мм | т | 0,006 | 247994,13 | 49389,75 | 1488 | 296 | 312,70 | 2 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 377 | 112 | 91,12 | 1 |
| 29. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 7,00 | 300,56 | 225,64 | 2104 | 1579 | 0,41 | 3 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 487 | 413 | 0,23 | 2 |
| 31. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 42,00 | 156,43 | 21,43 | 6570 | 900 | 0,60 | 25 |
| | | | | | 126,00 | -- | 5292 | -- | -- | -- |
| 38. | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,015 | 221454,23 | 30337,38 | 3322 | 455 | 204,80 | 3 |
| | | | | | 35550,00 | 11459,25 | 533 | 172 | 55,97 | 1 |
| 39. | Е0122-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,025 | 147303,59 | 29540,14 | 3683 | 739 | 202,90 | 5 |
| | | | | | 35280,00 | 11160,00 | 882 | 279 | 54,50 | 1 |
| 40. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 6,00 | 36,09 | 0,09 | 217 | 1 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 26 | -- | 0,00 | 0 |
| 41. | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 6,00 | 16,92 | 0,02 | 102 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,14 | -- | 25 | -- | -- | -- |
| | | 2.2 Запорная арматура | | | | | | | | |
| 42. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 4,00 | 411,46 | 17,71 | 1646 | 71 | 1,40 | 6 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 927 | 27 | 0,03 | 0 |
| 46. | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 9,00 | 18075,87 | 36,99 | 162683 | 333 | 1,82 | 16 |
| | | | | | 288,00 | 13,50 | 2592 | 121 | 0,07 | 1 |
| 47. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,234 | 247994,13 | 49389,75 | 58031 | 11557 | 312,70 | 73 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 14689 | 4366 | 91,12 | 21 |
| 48. | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 9,00 | 747,86 | 146,19 | 6731 | 1316 | 3,20 | 29 |
| | | | | | 506,25 | 28,21 | 4556 | 254 | 0,11 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.3 Колодцы | | | | | | | | |
| 50. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 18,74 | 7982,70 / 1435,50 | 1879,87 / 538,43 | 149596 / 26901 | 35229 / 10090 | 8,86 / 2,06 | 166 / 39 |
| 60. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,467 | 13010,10 / 8100,00 | 1826,10 / 690,75 | 6076 / 3783 | 853 / 323 | 42,70 / 3,37 | 20 / 2 |
| 63. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 21,95 | 21,80 / 5,81 | 0,05 / 0,02 | 479 / 128 | 1 / -- | 0,03 / 0,00 | 1 / 0 |
| 64. | Е0113-26-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 | м2 | 21,95 | 137,32 / 2,72 | 0,05 / 0,02 | 3014 / 60 | 1 / -- | 0,01 / 0,00 | 0 / 0 |
| 65. | Е0113-30-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/ | м2 | 21,95 | 106,04 / 12,42 | 0,15 / 0,06 | 2328 / 273 | 3 / 1 | 0,06 / 0,00 | 1 / 0 |
| 66. | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 130,31 | 665,48 / 81,68 | 8,23 / 3,08 | 86719 / 10644 | 1072 / 401 | 0,47 / 0,02 | 61 / 2 |
| 67. | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 90,28 | 656,24 / 31,50 | 11,21 / 4,21 | 59245 / 2844 | 1012 / 380 | 0,20 / 0,02 | 18 / 2 |
| 68. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 87,14 | 245,44 / 37,35 | 3,82 / 1,44 | 21388 / 3255 | 333 / 125 | 0,21 / 0,01 | 18 / 1 |
| 69. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 90,28 | 121,67 / 48,83 | 9,38 / 3,51 | 10984 / 4408 | 847 / 317 | 0,24 / 0,02 | 22 / 2 |
| | | Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный | | | | | | | | 877672 |
| | | ИТОГО: | | | | | 1490356 / 544577 | 364325 / 117013 | | 3598495 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 751881 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 1578 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 753459 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 2243815 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 134629 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 2378444 | | |
| | | Итого с временными, 3,1 % | | | | | | 2452176 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 2502936 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 2512745 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 2537267 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 6943927 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 138879 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 7082806 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 849937 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 7932743 | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 7377364 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-1-2 Сети водопровода

# А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Внутриплощадочные сети водопровода

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 502,00 | 33,67 | 32,10 | 16902 | 16115 | 0,01 | 5 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 788 | 6187 | 0,05 | 25 |
| 2. | Е0101-13-6 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 306,00 | 46,51 | 44,35 | 14232 | 13571 | 0,02 | 5 |
| | | | | | 2,16 | 17,03 | 661 | 5211 | 0,07 | 21 |
| 3. | Е0101-164-2 | Доработка вручную грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,00 | 218,93 | -- | 219 | -- | 1,54 | 2 |
| | | | | | 218,93 | -- | 219 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 59,00 | 389,25 | -- | 22966 | -- | 2,48 | 146 |
| | | | | | 389,25 | -- | 22966 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с.) с перемещением до 5м | м3 | 792,00 | 7,57 | 7,57 | 5995 | 5998 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,46 | -- | 1947 | 0,01 | 7 |
| 6. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,00 | 134,10 | -- | 671 | -- | 0,97 | 5 |
| | | | | | 134,10 | -- | 671 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 35,00 | 3,77 | 3,24 | 132 | 114 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 17 | 39 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0101-134 -2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 312,40 | 25,65 | 5,38 | 8013 | 1680 | 0,13 | 40 |
| | | | | | 20,27 | -- | 6332 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0101-131 -1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 10см проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т | м3 | 468,00 | 25,61 | 25,61 | 11985 | 11985 | -- | -- |
| | | | | | -- | 8,90 | -- | 4165 | 0,03 | 14 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 81115 |
| | | Раздел 2. Площадка водозабора | | | | | | | | |
| | | 2.1 Водопроводные колодцы Р-1,Р-2,Р-3 | | | | | | | | |
| 10. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 8,00 | 411,46 | 17,71 | 3292 | 142 | 1,40 | 11 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 1854 | 54 | 0,03 | 0 |
| 11. | С130902-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8,00 | 15504,00 | -- | 124032 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 1,00 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 1,40 | 1 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 0,03 | 0 |
| 13. | С130902-171 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 1,00 | 6875,00 | -- | 6875 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 2,00 | 411,46 | 17,71 | 823 | 35 | 1,40 | 3 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 464 | 14 | 0,03 | 0 |
| 15. | С130903-76 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2,00 | 18027,00 | -- | 36054 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С130901-115 | Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | шт | 4,00 | 748,00 | -- | 2992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 26,00 | 156,43 | 21,43 | 4067 | 557 | 0,60 | 16 |
| | | | | | 126,00 | -- | 3276 | -- | -- | -- |
| 18. | С130809-75 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | компл | 26,00 | 2350,00 | -- | 61100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,068 | 247994,13 | 49389,75 | 16864 | 3359 | 312,70 | 21 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 4269 | 1269 | 91,12 | 6 |
| 20. | С130810-138 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм | шт | 2,00 | 741,00 | -- | 1482 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С130810-2901 | Крестовина DN 100х100 ГОСТ6942-98 | шт | 3,00 | 1609,00 | -- | 4827 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | шт | 6,00 | 401,00 | -- | 2406 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С130810-52 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм | шт | 4,00 | 125,00 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С130901-5 | Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм | шт | 2,00 | 1230,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С113-3 | Головки для присоединения руковов пожарных, d50мм , на давление 1,2 МПа | шт | 2,00 | 194,00 | -- | 388 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С130810-2888 | Тройники чугунные прямые под углом 90 DN 50х50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1,00 | 440,00 | -- | 440 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С130801-50 | Патрубок, 57х3,5 мм | м | 1,00 | 503,00 | -- | 503 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С130810-55 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт | 3,00 | 304,00 | -- | 912 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 1,60 | 36,09 | 0,09 | 58 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 7 | -- | 0,00 | 0 |
| 30. | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 1,60 | 16,92 | 0,02 | 27 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,14 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 31. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 6,93 | 7982,70 | 1879,87 | 55320 | 13027 | 8,86 | 61 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 9948 | 3731 | 2,06 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | С143018-3 43 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт | 3,00 | 11942,00 | -- | 35826 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С143018-3 36 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт | 6,00 | 9211,00 | -- | 55266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С143018-3 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт | 1,00 | 1628,00 | -- | 1628 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С143018-3 48 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1 | шт | 3,00 | 11030,00 | -- | 33090 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С143018-3 40 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06 | шт | 6,00 | 773,00 | -- | 4638 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,00426 | 154891,68 | 66009,80 | 658 | 281 | 376,00 | 2 |
| | | | | | 70200,00 | 24936,75 | 298 | 106 | 121,79 | 1 |
| 38. | С130806-1 00 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 4,25 | 1751,00 | -- | 7442 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | м | 4,25 | 313,94 | 0,42 | 1334 | 2 | 0,90 | 4 |
| | | | | | 156,38 | 0,16 | 665 | 1 | 0,00 | 0 |
| 40. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 17,00 | 4618,68 | 559,80 | 78518 | 9517 | 7,99 | 136 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 22453 | 158 | 0,02 | 0 |
| 41. | С114-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т | комплект | 3,00 | 17100,00 | -- | 51300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,10818 | 13010,10 | 1826,10 | 1407 | 198 | 42,70 | 5 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 876 | 75 | 3,37 | 0 |
| 43. | С12021-26 7 | Стремянки | т | 0,05424 | 133700,00 | -- | 7252 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,49 | 21,80 | 0,05 | 163 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 44 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Е0113-26-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 | м2 | 7,49 | 137,32 | 0,05 | 1029 | -- | 0,01 | 0 |
| | | | | | 2,72 | 0,02 | 20 | -- | 0,00 | 0 |
| 46. | Е0113-30-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/ | м2 | 7,49 | 106,03 | 0,15 | 794 | 1 | 0,06 | 0 |
| | | | | | 12,42 | 0,06 | 93 | -- | 0,00 | 0 |
| 47. | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 1,90 | 1047,90 | 97,07 | 1991 | 184 | 0,78 | 1 |
| | | | | | 112,50 | 36,00 | 214 | 68 | 0,18 | 0 |
| 48. | Е0127-33-1 | Устройство отмосток толщиной 10 см | м2 | 16,05 | 155,24 | 36,82 | 2492 | 591 | 0,62 | 10 |
| | | | | | 103,28 | 13,01 | 1658 | 209 | 0,06 | 1 |
| 50. | С80-1-1пл | Хлор-сатуратор для обеззараживания питьевых и сточных вод ХС-10/10 | комплект | 2,00 | 62853,00 | -- | 125706 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 2,00 | 411,46 | 17,71 | 823 | 35 | 1,40 | 3 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 464 | 14 | 0,03 | 0 |
| 52. | С130902-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2,00 | 15504,00 | -- | 31008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 2,00 | 328,00 | -- | 656 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 4,00 | 156,43 | 21,43 | 626 | 86 | 0,60 | 2 |
| | | | | | 126,00 | -- | 504 | -- | -- | -- |
| 55. | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,00 | 384,00 | -- | 1536 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 2,00 | 958,45 | 1,57 | 1917 | 3 | 0,32 | 1 |
| | | | | | 56,25 | -- | 113 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | С130801-5<br>3 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм | м | 4,20 | 1080,00<br>--- | --<br>-- | 4536<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | С130801-4<br>6 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм | м | 2,40 | 127,00<br>--- | --<br>-- | 305<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | С130810-5<br>0 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм | шт | 2,00 | 84,00<br>--- | --<br>-- | 168<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | Е0122-41-<br>1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 5,02 | 7982,70<br>1435,50 | 1879,87<br>538,43 | 40073<br>7206 | 9437<br>2703 | 8,86<br>2,06 | 44<br>10 |
| 61. | С143018-3<br>43 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт | 2,00 | 11942,00<br>--- | --<br>-- | 23884<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62. | С143018-3<br>36 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт | 4,00 | 9211,00<br>--- | --<br>-- | 36844<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | С143018-3<br>20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт | 2,00 | 1628,00<br>--- | --<br>-- | 3256<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | С143018-3<br>48 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1 | шт | 2,00 | 11030,00<br>--- | --<br>-- | 22060<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65. | С143018-3<br>40 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06 | шт | 4,00 | 773,00<br>--- | --<br>-- | 3092<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 66. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,001 | 154891,68<br>70200,00 | 66009,80<br>24936,75 | 155<br>70 | 66<br>25 | 376,00<br>121,79 | 0<br>0 |
| 67. | С130806-1<br>00 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 1,00 | 1751,00<br>--- | --<br>-- | 1751<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | Е0122-47-<br>3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | м | 1,00 | 313,94<br>156,38 | 0,42<br>0,16 | 314<br>156 | --<br>-- | 0,90<br>0,00 | 1<br>0 |
| 69. | Е0122-48-<br>1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 4,00 | 4618,68<br>1320,75 | 559,80<br>9,29 | 18475<br>5283 | 2239<br>37 | 7,99<br>0,02 | 32<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | С114-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т | комплект | 2,00 | 17100,00 | -- | 34200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | С11011-15 96 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0016 | 52223,00 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | С12041-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00019 | 55620,00 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,07364 | 13010,10 | 1826,10 | 958 | 134 | 42,70 | 3 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 596 | 51 | 3,37 | 0 |
| 74. | С12021-26 7 | Стремянки | т | 0,03416 | 133700,00 | -- | 4567 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 0,10 | 36,09 | 0,09 | 4 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | -- | -- | 0,00 | 0 |
| 76. | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 0,10 | 16,92 | 0,02 | 2 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | Е0108-3-1 | Устройство песчаной подготовки | м3 | 0,64 | 1047,90 | 97,07 | 671 | 62 | 0,78 | 0 |
| | | | | | 112,50 | 36,00 | 72 | 23 | 0,18 | 0 |
| 78. | Е0127-33-1 | Устройство отмосток толщиной 10 см | м2 | 10,70 | 155,24 | 36,82 | 1661 | 394 | 0,62 | 7 |
| | | | | | 103,28 | 13,01 | 1105 | 139 | 0,06 | 1 |
| 79. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,189 | 70153,47 | 10674,97 | 13259 | 2018 | 270,00 | 51 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 9228 | 762 | 19,69 | 4 |
| 80. | С130801-5 3 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм | м | 189,756 | 1080,00 | -- | 204936 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,189 | 221454,23 | 30337,38 | 41855 | 5734 | 204,80 | 39 |
| | | | | | 35550,00 | 11459,25 | 6719 | 2166 | 55,97 | 11 |
| 83. | Е0127-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 20,00 | 704,26 | 351,18 | 14085 | 7024 | 1,56 | 31 |
| | | | | | 240,75 | 89,10 | 4815 | 1782 | 0,36 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | С143018-147 | Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм | м | 20,00 | 1980,00 / -- | -- / -- | 39600 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 85. | Е0101-161-1 | Устройство оголовков при лотках-желобах | оголовок | 2,00 | 1931,74 / 427,50 | 489,55 / 163,80 | 3863 / 855 | 979 / 328 | 2,62 / 0,56 | 5 / 1 |
| 86. | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания | м3 | 0,20 | 1047,90 / 112,50 | 97,07 / 36,00 | 210 / 22 | 19 / 7 | 0,78 / 0,18 | 0 / 0 |
| 87. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 10,60 | 245,44 / 37,35 | 3,82 / 1,44 | 2602 / 396 | 40 / 15 | 0,21 / 0,01 | 2 / 0 |
| | | Итого по разделу: Площадка водозабора | | | | | | | | 1290415 |
| | | Раздел 3. Разборка и восстановление дорожного покрытия | | | | | | | | |
| 88. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 3,30 | 408,12 / 238,50 | 169,62 / 4,07 | 1347 / 787 | 560 / 13 | 1,55 / 0,01 | 5 / 0 |
| 89. | Е0127-18-3 | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных | м3 | 0,30 | 96,07 / 22,39 | 73,68 / 14,80 | 29 / 7 | 22 / 4 | 0,16 / 0,06 | 0 / 0 |
| 90. | Е0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 0,60 | 66,76 / 15,50 | 51,26 / 9,62 | 40 / 9 | 31 / 6 | 0,12 / 0,04 | 0 / 0 |
| 91. | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 7,56 | 27,10 / -- | -- / -- | 205 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 92. | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 7,56 | 196,00 / 39,20 | -- / -- | 1482 / 296 | -- / -- | 0,82 / -- | 6 / -- |
| 93. | С01031-А26-2 | Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 7,56 | 38,60 / -- | -- / -- | 292 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного покрытия | | | | | | | | 3394 |
| | | ИТОГО: | | | | | 1374929 / 116737 | 106258 / 31315 | | 709 / 125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы: | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 179729 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 148 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 179877 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 1554806 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 85746 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 1640552 | | |
| | | Итого с временными, 3,1 % | | | | | | 1687512 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 1719841 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 1726088 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 1741706 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 4766656 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 95333 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 4861989 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 583439 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 5445428 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 5064188 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-2-1 Подземная насосная станция над скважиной

# А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Общестроительные работы

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 26,00 | 33,67 | 32,10 | 875 | 835 | 0,01 | 0 | | | | |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 41 | 320 | 0,05 | 1 | | | | |
| 2. | Е0101-165-3 | Доработка грунта вручную после экскаватора | м3 | 0,80 | 796,50 | -- | 637 | -- | 4,93 | 4 | | | | |
| | | | | | 796,50 | -- | 637 | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 18,80 | 56,25 | 52,36 | 1058 | 984 | 0,03 | 1 | | | | |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 73 | 364 | 0,08 | 1 | | | | |
| 4. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 32,90 | 45,00 | 45,00 | 1481 | 1480 | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 296 | 0,19 | 6 | | | | |
| 5. | Е0101-166-2 | Засыпка и обваловка вручную грунтом 2 группы | м3 | 18,00 | 134,10 | -- | 2414 | -- | 0,97 | 17 | | | | |
| | | | | | 134,10 | -- | 2414 | -- | -- | -- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 8,00 | 6,48 | 6,48 | 52 | 52 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 17 | 0,01 | 0 |
| 7. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6,30 | 21,55 | 4,52 | 136 | 28 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 107 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | м3 | 5,50 | 1743,70 | 152,52 | 9590 | 839 | 1,02 | 6 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 845 | 314 | 0,28 | 2 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 16243 |
| | | Раздел 2. Фундаменты Конструкции железобетонные | | | | | | | | |
| 9. | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 7,20 | 4961,63 | 100,65 | 35724 | 725 | 0,97 | 7 |
| | | | | | 146,25 | 38,03 | 1053 | 274 | 0,19 | 1 |
| 10. | Е0107-31-2 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | м3 | 5,36 | 1846,56 | 1247,36 | 9898 | 6686 | 3,00 | 16 |
| | | | | | 503,55 | 418,91 | 2699 | 2245 | 1,76 | 9 |
| 11. | С143018-348 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1 | шт | 2,00 | 11030,00 | -- | 22060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 | шт | 2,00 | 1680,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С143018-334 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | шт | 2,00 | 6659,00 | -- | 13318 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С143018-336 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт | 6,00 | 9211,00 | -- | 55266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06 | шт | 2,00 | 773,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 2,00 | 271,72 | 35,42 | 543 | 71 | 1,31 | 3 |
| | | | | | 209,25 | 13,50 | 418 | 27 | 0,07 | 0 |
| 17. | С114-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т | комплект | 2,00 | 17100,00 | -- | 34200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0005 | 154891,68 | 66009,80 | 77 | 33 | 376,00 | 0 |
| | | | | | 70200,00 | 24936,75 | 35 | 12 | 121,79 | 0 |
| 19. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 2,00 | 4618,68 | 559,80 | 9237 | 1120 | 7,99 | 16 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 0,02 | 0 |
| 20. | Е0127-33-1 | Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см | м2 | 10,70 | 223,44 | 36,82 | 2391 | 394 | 0,62 | 7 |
| | | | | | 103,28 | 13,01 | 1105 | 139 | 0,06 | 1 |
| 21. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,138 | 93997,62 | 304,24 | 12972 | 42 | 198,00 | 27 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 4564 | 16 | 0,56 | 0 |
| 22. | С12041-13 3 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | 0,138 | 18000,00 | -- | 2484 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Фундаменты Конструкции железобетонные 203076

Раздел 3. Изоляционные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 18,84 | 245,44 | 3,82 | 4624 | 72 | 0,21 | 4 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 704 | 27 | 0,01 | 0 |
| 24. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 3,60 | 121,68 | 9,38 | 438 | 34 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 176 | 13 | 0,02 | 0 |
| 25. | Е0108-5-1 | Глиняной замок | м3 | 2,04 | 1996,52 | 274,19 | 4073 | 559 | 6,93 | 14 |
| | | | | | 994,50 | 103,50 | 2029 | 211 | 0,50 | 1 |

Итого по разделу: Изоляционные работы 9135

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Разные работы | | | | | | | | |
| | | 4.1 Оголовок трубного колодца | | | | | | | | |
| 26. | Е0122-44-1 | Установка оголовка | кран | 1,00 | 13059,77 | 58,52 | 13060 | 59 | 6,90 | 7 |
| | | | | | 1147,50 | 22,50 | 1148 | 23 | 0,11 | 0 |
| 27. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,002 | 200,00 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 858,70 | 1,62 | 859 | 2 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 41,72 | -- | 42 | -- | -- | -- |
| 29. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 1,00 | 156,43 | 21,43 | 156 | 21 | 0,60 | 1 |
| | | | | | 126,00 | -- | 126 | -- | -- | -- |
| 30. | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 384,00 | -- | 384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,094 | 40,72 | 0,04 | 4 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | 4.2 Устьевой патрубок | | | | | | | | |
| 32. | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,103 | 204796,82 | 39324,82 | 21094 | 4050 | 147,70 | 15 |
| | | | | | 30375,00 | 14854,50 | 3129 | 1530 | 72,55 | 7 |
| 33. | С130806-126 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм | м | 1,00 | 6372,00 | -- | 6372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С11011-876 | Ребро, кольцо | т | 0,011 | 50100,00 | -- | 551 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0122-40-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм | фланец | 1,00 | 867,45 | 117,07 | 867 | 117 | 2,89 | 3 |
| | | | | | 616,50 | 4,50 | 616 | 5 | 0,03 | 0 |
| 36. | С130809-19 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 3532,00 | -- | 3532 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.3 Опорная плита с коленом | | | | | | | | |
| 37. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,014 | 247994,13 | 49389,75 | 3472 | 691 | 312,70 | 4 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 879 | 261 | 91,12 | 1 |
| 38. | С11011-87 6 | Ребро, кольцо | т | 0,0008 | 50100,00 | -- | 40 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С130810-2 840 | Муфта под монометр | шт. | 1,00 | 97,00 | -- | 97 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С130810-7 6 | Колено Dy 50, 57х3 мм | шт | 1,00 | 227,00 | -- | 227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | фланец | 1,00 | 74,06 | 9,93 | 74 | 10 | 0,32 | 0 |
| | | | | | 63,00 | -- | 63 | -- | -- | -- |
| 42. | С130809-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 202,00 | -- | 202 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Разные работы | | | | | | | | 50994 |
| ИТОГО: | | | | | | | 279445 | 18905 | | 154 |
| | | | | | | | 25547 | 6114 | | 25 |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 38879 |
| На сантехнические работы | 53 |
| Всего накладных расходов: | 38932 |
| Итого с накладными | 318377 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 19102 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 337479 |
| Итого с временными, 3,1 % | 347941 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 355143 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 356532 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 360011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 985269 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 19705 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 1004974 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 120597 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 1125571 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 1046769 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-2-1а Подземная насосная станция над скважиной

# А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Общестроительные работы

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 26,00 | 33,67 | 32,10 | 875 | 835 | 0,01 | 0 | | | | |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 41 | 320 | 0,05 | 1 | | | | |
| 2. | Е0101-165-3 | Доработка грунта вручную после экскаватора | м3 | 0,80 | 796,50 | -- | 637 | -- | 4,93 | 4 | | | | |
| | | | | | 796,50 | -- | 637 | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 18,80 | 56,25 | 52,36 | 1058 | 984 | 0,03 | 1 | | | | |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 73 | 364 | 0,08 | 1 | | | | |
| 4. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 32,90 | 45,00 | 45,00 | 1481 | 1480 | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 296 | 0,19 | 6 | | | | |
| 5. | Е0101-166-2 | Засыпка и обваловка вручную грунтом 2 группы | м3 | 18,00 | 134,10 | -- | 2414 | -- | 0,97 | 17 | | | | |
| | | | | | 134,10 | -- | 2414 | -- | -- | -- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 8,00 | 6,48 | 6,48 | 52 | 52 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 17 | 0,01 | 0 |
| 7. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 6,30 | 21,55 | 4,52 | 136 | 28 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 107 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | м3 | 5,50 | 1743,70 | 152,52 | 9590 | 839 | 1,02 | 6 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 845 | 314 | 0,28 | 2 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 16243 |
| | | Раздел 2. Фундаменты Конструкции железобетонные | | | | | | | | |
| 9. | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 7,20 | 4961,63 | 100,65 | 35724 | 725 | 0,97 | 7 |
| | | | | | 146,25 | 38,03 | 1053 | 274 | 0,19 | 1 |
| 10. | Е0107-31-2 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | м3 | 5,36 | 1846,56 | 1247,36 | 9898 | 6686 | 3,00 | 16 |
| | | | | | 503,55 | 418,91 | 2699 | 2245 | 1,76 | 9 |
| 11. | С143018-348 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1 | шт | 2,00 | 11030,00 | -- | 22060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 | шт | 2,00 | 1680,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С143018-334 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | шт | 2,00 | 6659,00 | -- | 13318 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С143018-336 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт | 6,00 | 9211,00 | -- | 55266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06 | шт | 2,00 | 773,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 2,00 | 271,72 | 35,42 | 543 | 71 | 1,31 | 3 |
| | | | | | 209,25 | 13,50 | 418 | 27 | 0,07 | 0 |
| 17. | С114-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т | комплект | 2,00 | 17100,00 | -- | 34200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0005 | 154891,68 | 66009,80 | 77 | 33 | 376,00 | 0 |
| | | | | | 70200,00 | 24936,75 | 35 | 12 | 121,79 | 0 |
| 19. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 2,00 | 4618,68 | 559,80 | 9237 | 1120 | 7,99 | 16 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 0,02 | 0 |
| 20. | Е0127-33-1 | Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см | м2 | 10,70 | 223,44 | 36,82 | 2391 | 394 | 0,62 | 7 |
| | | | | | 103,28 | 13,01 | 1105 | 139 | 0,06 | 1 |
| 21. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,138 | 93997,62 | 304,24 | 12972 | 42 | 198,00 | 27 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 4564 | 16 | 0,56 | 0 |
| 22. | С12041-13 3 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | 0,138 | 18000,00 | -- | 2484 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Фундаменты Конструкции железобетонные 203076

Раздел 3. Изоляционные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 18,84 | 245,44 | 3,82 | 4624 | 72 | 0,21 | 4 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 704 | 27 | 0,01 | 0 |
| 24. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 3,60 | 121,68 | 9,38 | 438 | 34 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 176 | 13 | 0,02 | 0 |
| 25. | Е0108-5-1 | Глиняной замок | м3 | 2,04 | 1996,52 | 274,19 | 4073 | 559 | 6,93 | 14 |
| | | | | | 994,50 | 103,50 | 2029 | 211 | 0,50 | 1 |

Итого по разделу: Изоляционные работы 9135

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Разные работы | | | | | | | | |
| | | 4.1 Оголовок трубного колодца | | | | | | | | |
| 26. | Е0122-44-1 | Установка оголовка | кран | 1,00 | 13059,77 | 58,52 | 13060 | 59 | 6,90 | 7 |
| | | | | | 1147,50 | 22,50 | 1148 | 23 | 0,11 | 0 |
| 27. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,002 | 200,00 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 858,70 | 1,62 | 859 | 2 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 41,72 | -- | 42 | -- | -- | -- |
| 29. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 1,00 | 156,43 | 21,43 | 156 | 21 | 0,60 | 1 |
| | | | | | 126,00 | -- | 126 | -- | -- | -- |
| 30. | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 384,00 | -- | 384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,094 | 40,72 | 0,04 | 4 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | 4.2 Устьевой патрубок | | | | | | | | |
| 32. | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,103 | 204796,82 | 39324,82 | 21094 | 4050 | 147,70 | 15 |
| | | | | | 30375,00 | 14854,50 | 3129 | 1530 | 72,55 | 7 |
| 33. | С130806-126 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм | м | 1,00 | 6372,00 | -- | 6372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С11011-876 | Ребро, кольцо | т | 0,011 | 50100,00 | -- | 551 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0122-40-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм | фланец | 1,00 | 867,45 | 117,07 | 867 | 117 | 2,89 | 3 |
| | | | | | 616,50 | 4,50 | 616 | 5 | 0,03 | 0 |
| 36. | С130809-19 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 3532,00 | -- | 3532 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.3 Опорная плита с коленом | | | | | | | | |
| 37. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,014 | 247994,13 | 49389,75 | 3472 | 691 | 312,70 | 4 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 879 | 261 | 91,12 | 1 |
| 38. | С11011-87 6 | Ребро, кольцо | т | 0,0008 | 50100,00 | -- | 40 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С130810-2 840 | Муфта под монометр | шт. | 1,00 | 97,00 | -- | 97 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С130810-7 6 | Колено Dy 50, 57х3 мм | шт | 1,00 | 227,00 | -- | 227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | фланец | 1,00 | 74,06 | 9,93 | 74 | 10 | 0,32 | 0 |
| | | | | | 63,00 | -- | 63 | -- | -- | -- |
| 42. | С130809-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,00 | 202,00 | -- | 202 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Разные работы | | | | | | | | 50994 |
| ИТОГО: | | | | | | | 279445 | 18905 | | 154 |
| | | | | | | | 25547 | 6114 | | 25 |

Накладные расходы:
==========

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 38879 |
| На сантехнические работы | 53 |
| Всего накладных расходов: | 38932 |
| Итого с накладными | 318377 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты:
==========

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 19102 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 337479 |
| Итого с временными, 3,1 % | 347941 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 355143 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 356532 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 360011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 985269 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 19705 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 1004974 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 120597 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 1125571 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 1046769 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-2-3 Подземная насосная станция над скважиной -Оборудование

# А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Оборудование

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: На един. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел 1. Монтаж | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ц0107-218 -2 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т | шт | 2,00 | 6282,00 | 508,00 | 12564 | 1016 | 28,00 | 56 | | | | |
| | | | | | 4770,00 | 58,50 | 9540 | 117 | 0,34 | 1 | | | | |
| 2. | Ц0108-481 -20 | Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т | шт | 2,00 | 456,20 | 24,20 | 912 | 48 | 1,00 | 2 | | | | |
| | | | | | 239,00 | 2,30 | 478 | 5 | 0,01 | 0 | | | | |
| 3. | Ц0108-102 -1 | Шкаф управления насосом | шкаф | 2,00 | 3089,00 | 497,00 | 6178 | 994 | 13,00 | 26 | | | | |
| | | | | | 2273,00 | 110,00 | 4546 | 220 | 0,64 | 1 | | | | |
| 4. | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 2,00 | 958,45 | 1,57 | 1917 | 3 | 0,32 | 1 | | | | |
| | | | | | 56,25 | -- | 113 | -- | -- | -- | | | | |
| 5. | Ц0112-802 -2 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 4,00 | 501,70 | 24,00 | 2007 | 96 | 3,00 | 12 | | | | |
| | | | | | 473,00 | 6,80 | 1892 | 27 | 0,04 | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ц0112-802 -3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | шт | 2,00 | 688,90 | 55,80 | 1378 | 112 | 4,00 | 8 |
| | | | | | 626,00 | 13,50 | 1252 | 27 | 0,08 | 0 |
| 7. | Ц0112-803 -3 | Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | шт | 2,00 | 645,80 | 58,90 | 1292 | 118 | 4,00 | 8 |
| | | | | | 581,00 | 13,50 | 1162 | 27 | 0,08 | 0 |
| 8. | Е0122-37-2 | Установка вантузов | шт | 2,00 | 23057,33 | 60,08 | 46115 | 120 | 2,21 | 4 |
| | | | | | 398,25 | 22,50 | 796 | 45 | 0,11 | 0 |
| 9. | Е0116-22-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм | 1узел | 2,00 | 15914,92 | 288,09 | 31830 | 576 | 13,10 | 26 |
| | | | | | 2193,75 | 108,00 | 4388 | 216 | 0,53 | 1 |
| 10. | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | фланец | 16,00 | 74,06 | 9,93 | 1185 | 159 | 0,32 | 5 |
| | | | | | 63,00 | -- | 1008 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 10,00 | 156,43 | 21,43 | 1564 | 214 | 0,60 | 6 |
| | | | | | 126,00 | -- | 1260 | -- | -- | -- |
| 12. | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км | 2,00 | 386417,13 | 1984,82 | 772834 | 3970 | 270,00 | 540 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 91800 | 1498 | 3,66 | 7 |
| 13. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 2,17 | 36,09 | 0,09 | 78 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 10 | -- | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0113-13-5 | Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 2,17 | 27,63 | 0,02 | 60 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,06 | -- | 17 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Монтаж | | | | | | | | 879914 |
| | | Раздел 2. Материалы | | | | | | | | |
| 15. | С131001-3 | Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2,00 | 25100,00 | -- | 50200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | С | Шкаф управления насосом СУЗ-40 | шт. | 2,00 | 10163,00 | -- | 20326 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С130902-168 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2,00 | 3583,00 | -- | 7166 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С130902-100 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2,00 | 11628,00 | -- | 23256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С130903-35 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | шт | 2,00 | 8330,00 | -- | 16660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С131102-12 | Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100 | шт | 2,00 | 18500,00 | -- | 37000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С130810-113 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм | шт | 4,00 | 338,00 | -- | 1352 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16,00 | 384,00 | -- | 6144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С130809-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10,00 | 202,00 | -- | 2020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Материалы | | | | | | | | 164124 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1044038 | 7426 | 694 |
| | 118263 | 2183 | 10 |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 17626 |
| На общестроительные работы | 125355 |
| На сантехнические работы | 6041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 149022 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 1193058 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 70364 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 1263422 | | |
| | | Итого с временными, 3,1 % | | | | | | 1301958 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 1328488 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 1333620 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 1346436 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 3684891 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 73698 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 3758589 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 451031 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 4209620 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 3914900 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-3-1 Скважина с сооружениями

# А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Бурение скважины №5637

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Подземная часть<br>Раздел 1. Бурение скважины | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-163 -3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м | м3 | 8,00 | 446,40 | -- | 3571 | -- | 2,70 | 22 |
| | | | | | 446,40 | -- | 3571 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0101-166 -3 | Засыпка вручную зумфа м3 грунта | м3 | 8,00 | 167,18 | -- | 1337 | -- | 1,21 | 10 |
| | | | | | 167,18 | -- | 1337 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0104-9-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм | м | 100,00 | 3289,61 | 2707,46 | 328961 | 270746 | 3,02 | 303 |
| | | | | | 527,18 | 440,20 | 52718 | 44020 | 1,73 | 173 |
| 4. | Е0104-10-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем | м | 100,00 | 3279,32 | 2701,12 | 327932 | 270112 | 2,99 | 299 |
| | | | | | 517,50 | 485,71 | 51750 | 48571 | 1,97 | 197 |
| 5. | С11061-40 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ЦВ | шт | 2,13 | 30700,00 | -- | 65391 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С11061-31 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 168мм | шт | 2,25 | 13400,00 | -- | 30150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С11061-3 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 10,00 | 8000,00 | -- | 80000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0104-56-1 | Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения скважин диам. от 151 до 250 мм | м | 1,00 | 10512,89 | 9970,64 | 10513 | 9971 | 3,11 | 3 |
| | | | | | 542,25 | 1213,64 | 542 | 1214 | 4,28 | 4 |
| 9. | Е0104-47-4 | Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей | м | 175,50 | 1092,52 | 856,98 | 191737 | 150400 | 1,35 | 237 |
| | | | | | 234,00 | 110,74 | 41067 | 19435 | 0,41 | 71 |
| 10. | С130806-312 | Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм | м | 100,00 | 7430,00 | -- | 743000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С130806-306 | Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм | м | 100,00 | 2750,00 | -- | 275000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С130806-306 | Фильтра диаметром 168х12,1 мм | м | 25,00 | 2750,00 | -- | 68750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С130806-220 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 60,00 | 761,00 | -- | 45660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Бурение скважины | | | | | | | | 2172002 |
| | | Раздел 2. Крепление скважины | | | | | | | | |
| 14. | С130806-166 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 65,00 | 129,00 | -- | 8385 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С11011-1008 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,25 | 7580,00 | -- | 1895 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0104-60-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки | 6,00 | 90284,54 | 79012,04 | 541707 | 474072 | 57,30 | 344 |
| | | | | | 11272,50 | 13583,94 | 67635 | 81504 | 48,14 | 289 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Е0104-61-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения | сутки | 3,00 | 154468,84 | 146323,84 | 463407 | 438972 | 42,00 | 126 |
| | | | | | 8145,00 | 29786,10 | 24435 | 89358 | 132,44 | 397 |
| 18. | С131102-12 | Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100 | шт | 1,00 | 18500,00 | -- | 18500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С131205-2 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | компл | 1,00 | 895,00 | -- | 895 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С131001-3 | Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2,00 | 25100,00 | -- | 50200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0104-49-2 | Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. до 150 мм/ | м | 60,00 | 266,78 | 213,07 | 16007 | 12784 | 0,31 | 19 |
| | | | | | 53,71 | 29,01 | 3223 | 1740 | 0,11 | 7 |
| 22. | Е0104-49-2 | Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. до 150 мм/ | м | 65,00 | 266,78 | 213,07 | 17341 | 13850 | 0,31 | 20 |
| | | | | | 53,71 | 29,01 | 3491 | 1886 | 0,11 | 7 |
| 23. | Е0116-26-3 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм | 1счетчик | 1,00 | 1069,83 | 60,08 | 1070 | 60 | 1,68 | 2 |
| | | | | | 292,50 | 22,50 | 292 | 23 | 0,11 | 0 |
| 24. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 858,70 | 1,57 | 859 | 2 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 40,50 | -- | 41 | -- | -- | -- |
| 25. | Е0106-1-2 | Устройство бетонного оголовка | м3 | 1,00 | 6003,53 | 98,32 | 6004 | 98 | 4,41 | 4 |
| | | | | | 695,25 | 37,15 | 695 | 37 | 0,18 | 0 |
| 26. | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 1,00 | 6003,53 | 98,32 | 6004 | 98 | 4,41 | 4 |
| | | | | | 695,25 | 37,15 | 695 | 37 | 0,18 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Е0118-13-1 | Установка насоса ЭЦВ-6-10-80 | 1насос | 1,00 | 3080,67 | 120,17 | 3081 | 120 | 13,00 | 13 |
| | | | | | 2218,50 | 45,00 | 2219 | 45 | 0,22 | 0 |
| 28. | С80-5-2пл | СУЗ-25 | шт | 1,00 | 18299,00 | -- | 18299 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | С99-1-5пл | Кабель ВПП 25 | м | 210,00 | 255,00 | -- | 53550 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С130809-233 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 23,00 | 2021,00 | -- | 46483 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С130810-296 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | шт | 1,00 | 88,41 | -- | 88 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С130810-301 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | шт | 1,00 | 1386,89 | -- | 1387 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С130902-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 2,00 | 11800,00 | -- | 23600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С130902-7 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | шт | 6,00 | 6350,00 | -- | 38100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Крепление скважины | | | | | | | | 1316862 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | 3488865 | 1641286 | 1405 |
| | | | 253711 | 287870 | 1146 |

Накладные расходы:
==========

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 560976 |
| На сантехнические работы | 3354 |
| Всего накладных расходов: | 564330 |
| Итого с накладными | 4053195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 242094 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4295291 |
| Итого с временными, 3,1 % | 4427878 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 4519156 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4536794 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4580888 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | 12536856 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 250737 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 12787593 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1534511 |
| Итого с НДС | 14322104 |
| С понижающим коэффициентом 0,929989 | 13319399 |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-4-1 Водонапорная башня (БР -50УС -18-2)

# А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Общестроительные работы

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 4. Металлоконструкции | | | | | | | | |
| 23. | С12021-17 5 | Каркасы башен водонапорной | т | 7,630955 | 123500,00 | -- | 942423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Металлоконструкции | | | | | | | | 942423 |
| | | ИТОГО: | | | | | 942423 | -- | | -- |
| | | | | | | | -- | -- | | -- |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 0 |
| Итого с накладными | 942423 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 56545 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 998968 |
| Итого с временными, 3,1 % | 1029936 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 1051256 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1055376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 1065675 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 2916511 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 58330 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 2974841 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 356981 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 3331822 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 3098558 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение- Проезды и тротуары

# А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Проезды и тротуары

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1. Тропа наряда, тротуарная плитка | | | | | | | | |
| 7. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 23,76 | 17702,00 | -- | 420600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тропа наряда, тротуарная плитка | | | | | | | | 420600 |
| | | Раздел 2. Асфальтовое покрытие проездов, дорожек | | | | | | | | |
| 15. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 2,08 | 17702,00 | -- | 36820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов, дорожек | | | | | | | | 36820 |
| | ИТОГО: | | | | | | 457420 | -- | | -- |
| | | | | | | | -- | -- | | -- |
| | | Накладные расходы: | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 0 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с накладными | | | | | | 457420 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 27445 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 484865 | | |
| | | Итого с временными, 3,1 % | | | | | | 499896 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 510244 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 512244 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 517243 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | | | | | | 1415577 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 28312 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 1443889 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 173267 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 1617156 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 1503937 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 28 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасаши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 7-1-3 Благоустройство и озеленение- МАФы

# А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Малые архитектурные формы

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | У1-31-15 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, | м | 112,9907 | 9154,62 | 378,84 | 1034387 | 42805 | 3,60 | 407 | | | | |
| | | строительные работы | | | 597,30 | 114,21 | 67489 | 12905 | 0,56 | 63 | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | | 1034387 | 42806 | | 407 | | | | |
| | | | | | | | 67489 | 12905 | | 63 | | | | |

Накладные расходы:

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 112552 |
| Всего накладных расходов: | 112552 |
| Итого с накладными | 1146939 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 68816 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1215755 |
| Итого с временными, 3,1 % | 1253443 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 1279389 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1284403 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1296937 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,737 | 3549424 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 70988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 3620412 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 434449 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 4054861 | | |
| | | С понижающим коэффициентом 0,929989 | | | | | | 3770976 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»