Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 138 961 633 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 123 674 880 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 30 000 000 тенге
б) отчетный месяц: 30 000 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июнь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области	1	123 674 880,00	-	-	-	30 000 000,00	1,00	30 000 000,00	30 000 000,00	93 674 880,00
	ИТОГО:	1	123 674 880,00	-	-	-	30 000 000,00	1,00	30 000 000,00	30 000 000,00	93 674 880,00

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Сети водопровода

Договор № 29 от 2017-06-13

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
		2.1 Трубопроводы и фасонные части								
15	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	3927,89	468		1838253				
17	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	113,12	67		7579				
19	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108x4 ммК=1,004; *м*	335,838	1080		362705				

21 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; *м*	45,18	1751	79110
27 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм *шт*	5	741	3705
29 8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	16	2037	32592
31 8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *комплект*	170	2350	399500
32 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	94	552	51888
33 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	244	244
35 11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые *шт*	99	5760	570240
36 9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	99	349	34551
37 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	99	266	26334
38 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338	338

		шт			
39	8-1-53	Патрубок из стальных электросварных труб, 108х4 мм	13,6	1080	14688
		м			
2.2 Запорная арматура					
45	9-2-171	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	15	6875	103125
		шт			
46	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	15	11800	177000
		шт			
47	9-4-139	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2	6040	12080
		шт			
48	9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	99	4016	397584
		шт			
49	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	547	2188
		шт			
53	63-4-213(об)	Флюоресцентный указатель пожарных гидрантов	19	640	12160
		шт			
2.3 Колодцы					
55	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	46	6393	294078
		шт			
56	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	11942	11942
		шт			
57	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	94	6100	573400
		шт			

58	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9211	18422		
		шт					
59	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	40	6149	245960		
		шт					
60	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	11030	11030		
		шт					
61	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	49	773	37877		
		шт					
62	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	49	1628	79772		
		шт					
63	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	47	17100	803700		
		комплект					
65	2-1-259	Закладные детали колодца (скобы)	1,724	162700	280495		
		т					
66	2-1-267	Стремянки	0,819	133700	109500		
		т					
		Всего прямые затраты			**6592040**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			6579880		
		оборудования, тенге			12160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			394793		
		Всего			**6986833**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			216215		
		- сметная заработная плата, тенге			30486		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			173		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			148851		

- сметная заработная плата, тенге	68471
- нормативная трудоемкость, чел-ч	417
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71909
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28764
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7452572**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**20397690**
- материалы, тенге	18009132
- оборудование, тенге	33282
- сметная заработная плата, тенге	546387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	590
Налог (2 %)	407954
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20805644**
НДС (12 %)	2496677
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23302321**
Всего с понижающим коэффициентом 0,889993	**20738903**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик:
ТОО «СКБ Констракшн»

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня (БР-50УС-18-2)

Договор № 29 от 2017-06-13

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 6-4-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Металлоконструкции								
23	2-1-175	Каркас башни водонапорной / *т*	9,532	123500		1177202				
		Всего прямые затраты				**1177202** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1177202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70632				
		Всего				**1247834**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	38683
- сметная заработная плата, тенге	5454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	26631
- сметная заработная плата, тенге	12250
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12865
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5146
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1331159**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3643382**
- материалы, тенге	3222002
- сметная заработная плата, тенге	97752
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Налог (2 %)	72868
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3716250**
НДС (12 %)	445950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4162200**
Всего с понижающим коэффициентом 0,889993	**3704329**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик:
ТОО «СКБ Констракшн»

'SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 29 от 2017-06-13

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 7-1-3)

Малые архитектурные формы (ограждения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	173,9668	9154,62	378,84	1592600	65906	173291	3,6	626
		м		597,3	114,21	103910	19869	140	0,558	97
		Всего прямые затраты				**1592600**	**65906**			**626**
						103910	**19869**			**97**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1422784				
		Накладные расходы, тенге				173291				
		- заработная плата, тенге				25994				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105953				

Всего	**1871844**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	58027
- сметная заработная плата, тенге	8182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	39948
- сметная заработная плата, тенге	18376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19299
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7719
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1996837**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5465344**
- материалы, тенге	3894160
- сметная заработная плата, тенге	556566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	968
Налог (2 %)	109307
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5574651**
НДС (12 %)	668958
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6243609**
Всего с понижающим коэффициентом 0,889993	**5556768**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик:
ТОО «СКБ Констракшн»

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши
Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 138 961 633 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 123 674 880 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 60 000 000 тенге
б) отчетный месяц: 30 000 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июль месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области	1	**123 674 880.00**	-	-	-	**60 000 000.00**	**1.00**	**30 000 000.00**	**30 000 000.00**	**63 674 880.00**
	ИТОГО:	1	**123 674 880.00**	-	-	-	**60 000 000.00**	**1.00**	**30 000 000.00**	**30 000 000.00**	**63 674 880.00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-1 Сети электроснабжения

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Внутриплощадочные сети электроснабжения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Материалы не учтенные ценником								
15.	С	Шкаф металлический	шт	1,00	12540,00 / --	-- / --	12540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА характеристика ВГОСТ Р 61327-1-2010	шт	1,00	253,00 / --	-- / --	253 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА характеристика ВГОСТ Р 61327-1-2010	шт	3,00	253,00 / --	-- / --	759 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С	Дизельный генератор.Двигатель АК SA A4CRX 47 Альтгенератор АК SA. Панель управления DSE DEEP SEA ElEKTrOniCs Краткковр.-допустимая мощность50 кВа кВт, в стоимость валючен монтаж	к-т	1,00	1004857,00 / --	-- / --	1004857 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С151601-4 91	Кабели силовые АВБбШв 5х6мм ГОСТ 16442-80 к=1,020	1000м	0,102	90197,00 / --	-- / --	9200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С151601-4 92	Кабели силовые АВБбШв 5х10мм ГОСТ 16442-80 к=1,020	1000м	0,12648	126202,00 / --	-- / --	15962 / --	-- / --	-- / --	-- / --

30000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	9,00	193,00 / --	-- / --	1737 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	6,00	3590,00 / --	-- / --	21540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Материалы не учтенные ценником								1066848
ИТОГО:							1066848 / --	-- / --		-- / --

Накладные расходы:

	0
Всего накладных расходов:	1066848
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

	2967
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1069815
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1071440
Итого с временными, 3,1 %	1072559
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1072775
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1073315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2937421
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	58748
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2996169
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	359540
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3355709
Итого с НДС	2986558
С понижающим коэффициентом 0,889993	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-4 Сети Электроснабжения

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
КТП 63(6) 10-0,4кВ, сельского типа

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спл	Трансформатор ТМ-63/10-0,4кВ (сельского типа)	к-т	1,00	257521,00 / --	-- / --	257521 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						257521 / --	-- / --		-- / --

Накладные расходы:

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	257521

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	257521
Итого с временными, 3,1 %	257521
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	257521
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	257521
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	257521
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	704777
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14096
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	718873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						86265		
		Итого с НДС						805138		
		Итого с понижающим коэффициентом 0,889993						716567		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-1-1 Сети водопровода -Наружные сети водопровода

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Наружные сети водопровода

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел 1. Земляные работы										
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	253,67583	56,25	52,36		14269	13283		0,03	7
					3,89	19,37		987	4913		0,08	20
2.	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13326,1272	33,67	32,10		448691	427783		0,01	145
					1,57	12,33		20922	164251		0,05	664
3.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	420,82507	218,93	--		92131	--		1,54	648
					218,93	--		92131	--		--	--
4.	Е0101-165-2	Разработка вручную под приямки в грунтах 2 группы	м3	280,55005	402,75	--		112992	--		2,80	786
					402,75	--		112992	--		--	--
5.	Е0101-165-2	Углубление под колодцы в грунтах 2 группы(вручную)	м3	19,83778	402,75	--		7990	--		2,80	56
					402,75	--		7990	--		--	--
6.	Е0101-165-2	Уширение под колодцы в грунтах 2 группы (вручную)	м3	277,67835	402,75	--		111835	--		2,80	777
					402,75	--		111835	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	443,9327	45,00 / --	45,00 / 9,00	19977 / --	19977 / 3995	-- / 0,19	-- / 84
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	253,67583	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	956 / 122	823 / 284	0,00 / 0,00	1 / 1
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) с перемещением до 5м	м3	11460,018	6,48 / --	6,48 / 2,10	74261 / --	74261 / 24108	-- / 0,01	-- / 92
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	2865,00369	134,10 / 134,10	-- / --	384197 / 384197	-- / --	0,97 / --	2785 / --
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11460,0148	21,55 / 17,03	4,52 / --	246963 / 195164	51799 / --	0,11 / --	1238 / --
		Итого по разделу: Земляные работы								1514226
		Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
		2.1 Трубопроводы и фасонные части								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	272,23	1138,90 / 153,68	152,52 / 57,15	310043 / 41836	41521 / 15558	1,02 / 0,28	278 / 76
13.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	8843,72 / 1190,25	111,65 / 42,75	8844 / 1190	112 / 43	6,66 / 0,20	7 / 0
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,889	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	228991 / 128629	99929 / 26498	194,00 / 26,38	754 / 103
16.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,112	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	5332 / 3326	2002 / 526	173,00 / 18,10	19 / 2
18.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,3345	70153,47 / 48825,00	10674,97 / 4032,00	23466 / 16332	3571 / 1349	270,00 / 19,69	90 / 7
20.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	км	0,045	154891,68 / 70200,00	66009,80 / 24936,75	6970 / 3159	2970 / 1122	376,00 / 121,79	17 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	45,00	313,94	0,42	14127	19	0,90	40
					156,38	0,16	7037	7	0,00	0
23.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	90,00	4618,68	559,80	415681	50382	7,99	719
					1320,75	9,29	118868	836	0,02	2
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,016	247994,13	49389,75	3968	790	312,70	5
					62775,00	18657,00	1004	299	91,12	1
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,56	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
30.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	170,00	156,43	21,43	26593	3643	0,60	102
					126,00	--	21420	--	--	--
40.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,3345	221454,23	30337,38	74076	10148	204,80	69
					35550,00	11459,25	11891	3833	55,97	19
41.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,05	147303,59	29540,14	7365	1477	202,90	10
					35280,00	11160,00	1764	558	54,50	3
		2.2 Запорная арматура								
44.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	411,46	17,71	6995	301	1,40	24
					231,75	6,75	3940	115	0,03	1
		2.3 Колодцы								
54.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	68,55	7982,70	1879,87	547214	128865	8,86	607
					1435,50	538,43	98404	36909	2,06	141
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,724	13010,10	1826,10	22429	3148	42,70	74
					8100,00	690,75	13964	1191	3,37	6

Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный 1706905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3221129	940365		9264
		ИТОГО:					1400216	287339		1229

Накладные расходы:

На общестроительные работы	1936433
На сантехнические работы	1578
Всего накладных расходов:	1938011
Итого с накладными	5159140

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	309549
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5468689
Итого с временными, 3,1 %	5638218
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5754929
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5777482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5833864
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15965968
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	319319
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16285287
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1954234
Итого с НДС	18239521
Итого с понижающим коэффициентом 0,889993	16233046

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-3-1 Скважина с сооружениями

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Бурение скважины №5635;№5636

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Бурение скважины								
7.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	4,69	78900,00	--	370041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11061-41	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	шт	25,00	48800,00	--	1220000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	30,00	8000,00	--	240000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	м	100,00	7430,00	--	743000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-306	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	м	227,424	2750,00	--	625416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бурение скважины								3198457
		ИТОГО:					3198457	--		--
							--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы:

	0
Всего накладных расходов:	3198457
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	191907
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3390364
Итого с временными, 3,1 %	3495465
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3567821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3581803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3616758
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	9898251
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	197965
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10096216
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1211546
Итого с НДС	11307762
Итого с понижающим коэффициентом 0,889993	10063829

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши
Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 138 961 633 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 123 674 880 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 123 674 880 тенге
б) отчетный месяц: 6 500 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за ноябрь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**123 674 880,00**	**1,00**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**0,00**
	ИТОГО:	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**123 674 880,00**	**1,00**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**0,00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор №29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-1-1 Сети водопровода - Наружные сети водопровода

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Наружные сети водопровода

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
		2.1 Трубопроводы и фасонные части										
24.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,889	8287,75	--	32231	--	51,50	200		
					8032,50	--	31238	--	--	--		
25.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,112	8097,13	--	907	--	51,50	6		
					8032,50	--	900	--	--	--		
34.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	99,00	75,82	1,57	7506	155	0,41	41		
					67,50	--	6682	--	--	--		
42.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	12,50	36,09	0,09	451	1	0,02	0		
					4,39	0,05	55	1	0,00	0		
43.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	12,50	16,92	0,02	212	--	0,02	0		
					4,14	--	52	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2 Запорная арматура								
50.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	19,00	18075,87	36,99	343442	703	1,82	35
					288,00	13,50	5472	256	0,07	1
51.	Е0122-33-5	Подставка под чугунный гидрант	т	0,494	247994,13	49389,75	122509	24399	312,70	154
					62775,00	18657,00	31011	9217	91,12	45
52.	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта на металлических стойках	шт	19,00	747,86	146,19	14209	2778	3,20	61
					506,25	28,21	9619	536	0,11	2
		2.3 Колодцы								
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	119,521	21,80	0,05	2605	6	0,03	4
					5,81	0,02	694	2	0,00	0
68.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	119,521	137,32	0,05	16412	6	0,01	2
					2,72	0,02	325	2	0,00	0
69.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/	м2	119,521	106,03	0,15	12673	18	0,06	8
					12,42	0,06	1484	7	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								553158

ИТОГО:	553157	28065	510
	87532	10021	48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	116842
На сантехнические работы	8554
Всего накладных расходов:	125396
Итого с накладными	678553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	719266
Итого с временными, 3,1 %	741563
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	756913
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	759879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	767295
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2099910
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41998
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2141908
Налог на добавленную стоимость, 12 %	257029
Итого с НДС	2398937
С понижающим коэффициентом 0,889993	2135038

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор №29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комиршы Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-1-2 Сети водопровода - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Внутриплощадочные сети водопровода

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка водозабора								
		2.4 Трубопроводы В1, В1.1, В1.2, В9, В9.1, Д1, П1								
81.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,184	8287,75	--	1525	--	51,50	9
					8032,50	--	1478	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка водозабора								1525
		ИТОГО:					1525	--		9
							1478	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1921
Всего накладных расходов:	1921
Итого с накладными	3446

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	207
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,1 %						3766		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						3844		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3859		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3897		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						10665		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						213		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10878		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1305		
		Итого с НДС						12183		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						10843		

Заказчик:

ГКП "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-2-1 Подземная насосная станция над скважиной - Общестроительные работы на скважине

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Общестроительные работы на скважине

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	26,00	33,67	32,10		875	835		0,01	0
					1,57	12,33		41	320		0,05	1
2.	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,80	796,50	--		637	--		4,93	4
					796,50	--		637	--		--	--
3.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,80	56,25	52,36		1058	984		0,03	1
					3,89	19,37		73	364		0,08	1
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	32,90	45,00	45,00		1480	1480		--	--
					--	9,00		--	296		0,19	6
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,00	134,10	--		2414	--		0,97	17
					134,10	--		2414	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	6,48	6,48	52	52	--	--
					--	2,10	--	17	0,01	0
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,30	21,55	4,52	136	28	0,11	1
					17,03	--	107	--	--	--
8.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	5,50	1743,70	152,52	9590	839	1,02	6
					153,68	57,15	845	314	0,28	2
		Итого по разделу: Земляные работы								16242
		Раздел: Фундаменты Конструкции железобетонные								
9.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	7,20	4961,63	100,65	35724	725	0,97	7
					146,25	38,03	1053	274	0,19	1
10.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	5,36	1846,56	1247,36	9898	6686	3,00	16
					503,55	418,91	2699	2245	1,76	9
11.	С143018-348	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1	шт	2,00	11030,00	--	22060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт	2,00	6659,00	--	13318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	6,00	9211,00	--	55266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт	2,00	773,00	--	1546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	271,72	35,42	543	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
17.	С114-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0005	154891,68	66009,80	77	33	376,00	0
					70200,00	24936,75	35	12	121,79	0
19.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
20.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	10,70	223,44	36,82	2391	394	0,62	7
					103,28	13,01	1105	139	0,06	1
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,138	93997,62	304,24	12972	42	198,00	27
					33075,00	114,75	4564	16	0,56	0
22.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,138	18000,00	--	2484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Фундаменты Конструкции железобетонные 203076

Раздел: Изоляционные работы

23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,84	245,44	3,82	4624	72	0,21	4
					37,35	1,44	704	27	0,01	0
24.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	3,60	121,68	9,38	438	34	0,24	1
					48,83	3,51	176	13	0,02	0
25.	Е0108-5-1	Глиняной замок	м3	2,04	1996,52	274,19	4073	559	6,93	14
					994,50	103,50	2029	211	0,50	1

Итого по разделу: Изоляционные работы 9135

Раздел: Разные работы

4.1 Оголовок трубчатого колодца

26.	Е0122-44-1	Установка оголовка	кран	1,00	13059,77	58,52	13060	59	6,90	7
					1147,50	22,50	1148	23	0,11	0
27.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,002	200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	156,43 / 126,00	21,43 / --	156 / 126	21 / --	0,60 / --	1 / --
30.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	384,00 / --	-- / --	384 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,094	40,72 / 8,32	0,04 / --	4 / 1	-- / --	0,04 / --	0 / --
		4.2 Устьевой патрубок								
32.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,103	204796,82 / 30375,00	39324,82 / 14854,50	21094 / 3129	4050 / 1530	147,70 / 72,55	15 / 7
33.	С130806-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,00	6372,00 / --	-- / --	6372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С11011-876	Ребро, кольцо	т	0,011	50100,00 / --	-- / --	551 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	1,00	867,45 / 616,50	117,07 / 4,50	867 / 616	117 / 5	2,89 / 0,03	3 / 0
36.	С130809-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	3532,00 / --	-- / --	3532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		4.3 Опорная плита с коленом								
37.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,014	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	3472 / 879	691 / 261	312,70 / 91,12	4 / 1
38.	С11011-876	Ребро, кольцо	т	0,0008	50100,00 / --	-- / --	40 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С130810-2840	Муфта под монометр	шт.	1,00	97,00 / --	-- / --	97 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С130810-76	Колено Dy 50, 57x3 мм	шт	1,00	227,00 / --	-- / --	227 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06 / 63,00	9,93 / --	74 / 63	10 / --	0,32 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								50994
ИТОГО:							279446 25546	18903 6113		154 32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38875
На сантехнические работы	53
Всего накладных расходов:	38928
Итого с накладными	318374

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	337476
Итого с временными, 3,1 %	347938
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	355140
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	356532
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	360011
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	985269
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19705
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1004974
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120597
Итого с НДС	1125571
С понижающим коэффициентом 0,889993	1001750

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-2-2 Подземная насосная станция над скважиной - Вентиляция

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 1 мм	шт	2,00	2268,80	7,30	4538	15	2,78	6		
					448,88	2,36	898	5	0,01	0		
2.	Е0122-1-3	Воздуховод асбестоцементный водопроводных диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,004	695531,73	23806,04	2782	95	297,00	1		
					50400,00	8993,25	202	36	43,92	0		
	ИТОГО:						7320	110		7		
							1100	41		--		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	309
На сантехнические работы	1155
Всего накладных расходов:	1464
Итого с накладными	8784

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,1 %						9600		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						9799		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9837		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9933		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						27184		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						544		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27728		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3327		
		Итого с НДС						31055		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						27639		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории - Проезды и тротуары

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Проезды и тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тропа наряда, тротуарная плитка								
4.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	133,00	466,18	15,35	62002	2042	0,03	4
					5,94	5,06	790	673	0,02	2
5.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	-266,00	55,44	--	-14748	--	0,00	-0
					0,01	--	-3	--	--	--
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	284,00	366,67	6,63	104134	1883	0,70	198
					108,68	1,76	30865	499	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тропа наряда, тротуарная плитка								151388
		Раздел: Асфальтовое покрытие проездов, дорожек								
12.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	160,70	388,16	15,35	62377	2467	0,03	5
					5,94	5,06	955	813	0,02	3
13.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	642,80	45,38	--	29170	--	0,00	0
					0,01	--	6	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	59,11	366,67	6,63	21674	392	0,70	41
					108,68	1,76	6424	104	0,01	0
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов, дорожек								113221
		ИТОГО:					264609	6784		249
							39037	2089		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	54698
Всего накладных расходов:	54698
Итого с накладными	319307

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19158
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	338465
Итого с временными, 3,1 %	348957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						356180		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						357576		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						361066		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						988156		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19763		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1007919		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						120950		
		Итого с НДС						1128869		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						1004686		

Заказчик:

"УКГОКК ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасашы Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории - Озеленение территории

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год
Озеленение территории

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	3927,80	6,10	0,34	23976	1352	0,04	159
					5,76	0,13	22624	513	0,00	2
2.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3927,80	19,01	--	74667	--	0,05	206
					8,21	--	32247	--	--	--
3.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	3927,80	73,60	23,60	289092	92702	0,34	1331
					49,50	5,40	194426	21210	0,02	94
	ИТОГО:						387735	94054		1696
							249297	21723		96

Накладные расходы :

На общестроительные работы 349616

Всего накладных расходов: 349616
Итого с накладными 737351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 44241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	781592
Итого с временными, 3,1 %	805821
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	822501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	825724
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	833782
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2281873
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45637
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2327510
Налог на добавленную стоимость, 12 %	279301
Итого с НДС	2606811
С понижающим коэффициентом 0,889993	2320044

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»