Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 138 961 633 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 123 674 880 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 117 174 880 тенге
б) отчетный месяц: 22 174 880 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за сентябрь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**117 174 880,00**	**1,00**	**22 174 880,00**	**22 174 880,00**	**6 500 000,00**
	ИТОГО:	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**117 174 880,00**	**1,00**	**22 174 880,00**	**22 174 880,00**	**6 500 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1-1 Станция обеззараживания-Общестроительные работы

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год
общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11					
		Раздел 3. Металлические конструкции														
27.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций (МРС-1)	т	0,02	27935,09	9375,11	559	188	91,00		2					
					16380,00	2107,33	328	42	7,36		0					
28.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	59200,00	--	1184	--	--		--					
					--	--	--	--	--		--					
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00035	53000,00	--	19	--	--		--					
					--	--	--	--	--		--					
30.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,02	9850,47	1162,94	197	23	46,60		1					
					7357,50	108,00	147	2	0,53		0					
31.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	т	0,297	49326,74	16388,64	14650	4867	161,00		48					
					28980,00	3478,90	8607	1033	13,02		4					
32.	С11011-88-1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,15	49389,00	--	7408	--	--		--					
					--	--	--	--	--		--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,061	59500,00	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,008	59200,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,075	55877,00	--	4191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,022	58700,00	--	1291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,297	14809,86	1133,15	4399	337	82,10	24
					12892,50	398,25	3829	118	1,95	1
		Итого по разделу: аздел 2. Металлические конструкции								38002
		Раздел 4. Антикоррозийная защита								
38.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	23,02	31,99	0,05	736	1	0,02	0
					4,41	0,02	102	--	0,00	0
39.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720 за 1 раз	м2	23,02	37,51	0,05	863	1	0,01	0
					2,75	0,02	63	--	0,00	0
40.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	23,02	280,33	0,48	6453	11	0,06	1
					11,08	0,20	255	5	0,00	0
		Итого по разделу: Стены Антикоррозийная защита								8052

ИТОГО:

	46054	5428	77
	13331	1200	5

Накладные расходы:

На общестроительные работы	382
На металломонтажные работы	12696
Всего накладных расходов:	13078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						59132		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3548		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						62680		
		Итого с временными, 3,1 %						64625		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						65963		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						66222		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						66868		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						183003		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3660		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						186663		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22400		
		Итого с НДС						209063		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						186065		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-1-2 Сети водопровода - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Внутриплощадочные сети водопровода

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел 2. Площадка водозабора										
		2.2 Колодцы Дк=2000мм, 3шт										
47.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,90	1047,90	97,07		1991	184		0,78	1
					112,50	36,00		214	68		0,18	0
48.	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	м2	16,05	155,24	36,82		2492	591		0,62	10
					103,28	13,01		1658	209		0,06	1
		2.3 Колодцы с хлор-сатураторами Х-1;Х-2										
76.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	0,64	1047,90	97,07		671	62		0,78	0
					112,50	36,00		72	23		0,18	0
77.	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	м2	10,70	155,24	36,82		1661	394		0,62	7
					103,28	13,01		1105	139		0,06	1
		Итого по разделу: Площадка водозабора										6814
		Раздел 3. Разборка и восстановление дорожного покрытия										
93.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	670,00	237,66	34,30		159232	22981		0,04	27
					6,01	8,80		4027	5896		0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракцим 70-120мм(до толщины20см)к=8,000	м2	5360,00	17,63	1,37	94447	7343	0,00	3
					0,10	0,40	536	2198	0,00	7
95.	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	670,00	370,98	22,79	248557	15269	0,05	30
					7,70	5,82	5159	3899	0,02	13
96.	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	670,00	259,38	22,79	173785	15269	0,05	30
					7,70	5,82	5159	3899	0,02	13
97.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	670,00	386,64	15,35	259049	10285	0,03	23
					5,94	5,06	3980	3390	0,02	12
98.	Е0127-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 каждые 0,5см изменения толщины К=4,000	м2	2680,00	45,38	--	121618	--	0,00	0
					0,01	--	27	--	--	--
99.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	670,00	442,80	15,35	296676	10285	0,03	23
					5,94	5,06	3980	3390	0,02	12
100.	Е0127-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5см изменения толщины К=2,000	м2	1340,00	0,02	--	27	--	0,00	0
					0,01	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного покрытия								1362524

ИТОГО:

	1369338	83954	156
	26161	23397	81

Накладные расходы:
==========

На общестроительные работы 65857

Всего накладных расходов: 65857

Итого с накладными 1435195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86112
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1521307
Итого с временными, 3,1 %	1568468
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1600935
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1607209
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1622894
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	4441494
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88830
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4530324
Налог на добавленную стоимость, 12 %	543639
Итого с НДС	5073963
С понижающим коэффициентом 0,889993	4515792

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-3-1 Скважина с сооружениями - Бурение скважины №№ 5635; 5636

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Бурение скважины №№ 5635; 5636

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 2. Крепление скважины												
19.	E0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	12,00	90284,54	79012,04	1083414	948144	57,30	688				
					11272,50	13583,94	135270	163007	48,14	578				
20.	E0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	3,804475	154468,84	146323,84	587673	556685	42,00	160				
					8145,00	29786,10	30987	113320	132,44	504				
24.	E0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /над фильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т п.3.58	м	100,00	266,78	213,07	26678	21307	0,31	31				
					53,71	29,01	5371	2901	0,11	11				
25.	E0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /над фильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т / п.3.58	м	105,00	266,78	213,07	28012	22373	0,31	33				
					53,71	29,01	5640	3046	0,11	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	2,00	1069,83	60,08	2140	120	1,68	3
					292,50	22,50	585	45	0,11	0
27.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
28.	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка	м3	2,00	6003,53	98,32	12007	197	4,41	9
					695,25	37,15	1390	74	0,18	0
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	2,00	6003,53	98,32	12007	197	4,41	9
					695,25	37,15	1390	74	0,18	0
30.	Е0118-13-1	Установка насоса ЭЦВ-6-25-80	1насос	2,00	3080,67	120,17	6161	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
		Итого по разделу: Крепление скважины								1759813

ИТОГО:

	1759812	1549265	959
	185153	282557	1105

Накладные расходы:

На общестроительные работы	481000
На сантехнические работы	6708
Всего накладных расходов:	487708
Итого с накладными	2247520

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	134851
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2382371
Итого с временными, 3,1 %	2456225
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2507069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2516894
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2541456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						6955391		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						139108		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7094499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						851340		
		Итого с НДС						7945839		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						7071741		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-4-1 Водонапорная башня (БР-50УС-18-2) - Общестроительные работы

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Общестроительные работы

N п/п	Наименование ценников и прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. Земляные работы												
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	108,00	33,67	32,10	3636	3467	0,01	1				
					1,57	12,33	170	1331	0,05	5				
2.	Е0101-165-2	Доработка грунта вручную после экскаватора в грунтах 2 группы	м3	3,00	402,75	--	1208	--	2,80	8				
					402,75	--	1208	--	--	--				
3.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	111,00	89,00	88,73	9879	9849	0,00	0				
					0,25	24,61	28	2732	0,08	9				
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для обвалования)	м3	215,00	56,25	52,36	12094	11258	0,03	6				
					3,89	19,37	836	4164	0,08	17				
5.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	377,00	45,00	45,00	16965	16965	--	--				
					--	9,00	--	3393	0,19	71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка и обвалование вручную грунтом 2 группы	м3	74,00	134,10	--	9923	--	0,97	72
					134,10	--	9923	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)с перемещением до 5м	м3	141,00	6,48	6,48	914	914	--	--
					--	2,10	--	297	0,01	1
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	141,00	21,55	4,52	3039	637	0,11	15
					17,03	--	2401	--	--	--
9.	Е0101-152 -1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	124,00	55,01	0,23	6821	29	0,33	41
					48,60	0,09	6026	11	0,00	0
10.	Е0101-153 -1	Полив посевов трав водой	м2	124,00	19,29	16,91	2392	2097	0,02	2
					2,12	3,87	263	480	0,02	2
		Итого по разделу: Земляные работы								66871
		Раздел 2. Фундаменты								
11.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование В12.5	м3	42,50	5975,36	210,97	253953	8966	3,06	130
					470,25	76,19	19986	3238	0,34	15
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	0,65	59800,00	--	38870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,786	64092,87	304,24	114470	543	20,00	36
					3330,00	114,75	5947	205	0,56	1
15.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	1,786	18000,00	--	32148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонной лестницы	м3	1,10	6246,68	353,46	6871	389	3,60	4
					585,00	133,52	644	147	0,65	1
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0185	41200,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	14,13	245,44	3,82	3468	54	0,21	3
					37,35	1,44	528	20	0,01	0
19.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестницы	т	0,108	13711,46	5475,87	1481	591	28,90	3
					5040,00	1552,87	544	168	5,46	1
20.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,108	133700,00	--	14440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-178-6	Окраска кузбасским лаком лестницы, за 2 раза	м2	11,50	55,36	--	637	--	0,32	4
					51,75	--	595	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								469700
		Раздел 4. Металлоконструкции								
22.	Е0109-6-1	Монтаж корпусов и опорных Конструкций	т	9,532	28950,68	10931,70	275958	104201	41,30	394
					8283,60	1944,37	78959	18534	6,60	63
24.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	50,00	24,60	0,69	1230	34	0,08	4
					11,70	0,27	585	13	0,00	0
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	532,57	36,09	0,09	19220	48	0,02	12
					4,39	0,05	2338	27	0,00	0
26.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1065,14	70,08	0,12	74645	128	0,01	15
					2,77	0,05	2950	53	0,00	0
		Итого по разделу: Металлоконструкции								371053
		Раздел 5. Разные работы								
		5.1 Асфальтобетонное покрытие								
27.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 10 см из щебня	м2	36,60	244,95	12,52	8965	458	0,24	9
					38,03	4,39	1392	161	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	36,60	419,41	--	15350	--	0,14	5
					24,75	--	906	--	--	--
29.	Е0127-55-2	Исключить из расценки 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения до толщины покрытия 2см к=2,00	м2	-73,20	66,30	--	-4853	--	0,02	-2
					3,98	--	-291	--	--	--
		5.2 Отделочные работы								
30.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	57,50	903,38	4,92	51944	283	1,15	66
		5.3 Лоток			193,05	1,87	11100	108	0,01	1
31.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	0,80	9768,90	1588,34	7815	1271	13,20	11
		Итого по разделу: Разные работы			2187,00	542,77	1750	434	2,00	2
										79221

ИТОГО:

	986844	162183	839
	148788	35516	189

Накладные расходы:

На общестроительные работы	90464
На металломонтажные работы	88385
Всего накладных расходов:	178848
Итого с накладными	1165693

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1234616
Итого с временными, 3,1 %	1272889
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1299238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1305407
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1318146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						3607468		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						72149		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3679617		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						441554		
		Итого с НДС						4121171		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						3667813		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

30150

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории- Проезды и тротуары

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Проезды и тротуары

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Тропа наряда, тротуарная плитка										
1.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта оснований	м2	263,00	4,31	4,31	1134	1134	--	--		
					--	1,82	--	479	0,01	2		
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	263,00	237,66	34,30	62505	9021	0,04	10		
					6,01	8,80	1581	2314	0,03	8		
3.	Е0127-26-3	Исключить на каждый 1см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракций 70-120мм (до толщины 10см) к=2,000	м2	-526,00	17,63	1,37	-9273	-721	0,00	-0		
					0,10	0,41	-53	-216	0,00	-1		
4.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	130,00	466,18	15,35	60604	1996	0,03	4		
					5,94	5,06	772	658	0,02	2		
5.	Е0127-54-2	Исключить из расценки 27-53-2 на каждые 0,5см изменения толщины до 3см к=2,000	м2	-260,00	55,44	--	-14415	--	0,00	-0		
					0,01	--	-3	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	260,00	366,67	6,63	95334	1724	0,70	181
					108,68	1,76	28257	457	0,01	2
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	24,48	17702,00	--	433345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Тропа наряда, тротуарная плитка 629235

Раздел 2. Асфальтовое покрытие проездов, дорожек

8.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	м2	320,70	4,31	4,31	1382	1383	--	--
					--	1,82	--	584	0,01	2
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	48,105	640,82	73,75	30827	3548	0,14	7
					21,38	11,67	1028	561	0,04	2
10.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	320,70	237,66	34,30	76218	11000	0,04	13
					6,01	8,80	1927	2822	0,03	10
11.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм	м2	2565,60	17,63	1,37	45232	3515	0,00	2
					0,10	0,40	257	1052	0,00	3
12.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	160,00	388,16	15,35	62105	2456	0,03	5
					5,94	5,06	950	810	0,02	3
13.	Е0127-54-7	При изменении толщины на 0,5см добавлять к смесям пористым крупно-Зернистым , с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более (до толщины 6см)к=4,000	м2	640,00	45,38	--	29043	--	0,00	0
					0,01	--	6	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка поребриков сечением 250х80 мм при других видах покрытий	м	61,29	366,67	6,63	22473	406	0,70	43
					108,68	1,76	6661	108	0,01	0
15.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,408	17702,00	--	42626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов, дорожек 309880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							939114	35454		265
							41383	9609		34

Накладные расходы:

На общестроительные работы	67437
Всего накладных расходов:	67437
Итого с накладными	1006551

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60393
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1066944
Итого с временными, 3,1 %	1100019
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1122789
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1127189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1138189
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	3114967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3177266
Налог на добавленную стоимость, 12 %	381272
Итого с НДС	3558538
С понижающим коэффициентом 0,889993	3167074

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Конструкшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 7-1-3 Благоустройство и озеленение территории -Малые архитектурные формы

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

Малые архитектурные формы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	101,0332	9154,62	378,84	924921	38275	3,60	364
					597,30	114,21	60347	11539	0,56	56
2.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	275,00	31,27	--	8599	--	0,07	20
					12,13	--	3336	--	--	--
3.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	275,00	29,27	0,05	8049	14	0,02	6
					3,36	0,02	924	6	0,00	0
4.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
5.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52	49,96	28440	50	20,00	20
					3384,96	14,96	3385	15	0,06	0
	ИТОГО:						1017829	40869		433
							71804	12338		60

Накладные расходы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						111736		
		На металломонтажные работы						3896		
		Всего накладных расходов:						115633		
		Итого с накладными						1133461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						68008		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1201469		
		Итого с временными, 3,1 %						1238715		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1264356		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1269311		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1281698		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						3507718		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						70154		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3577872		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						429345		
		Итого с НДС						4007217		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						3566395		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»