Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши
Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2016 год - 138 961 633 тенге
Лимит финансирования на 2017 год - 123 674 880 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 95 000 000 тенге
б) отчетный месяц: 35 000 000 тенге

Адрес: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2»
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
Банк Центр Кредит

Форма №3
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за июль месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Комирши Райымбекского района Алматинской области	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**95 000 000,00**	**1,00**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**28 674 880,00**
	ИТОГО:	1	**123 674 880,00**	-	-	-	**95 000 000,00**	**1,00**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**28 674 880,00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-1 Сети электроснабжения

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Внутриплощадочные сети электроснабжения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. Земляные работы												
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,41	218,93	--	2936	--	1,54	21				
					218,93	--	2936	--	--	--				
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,41	134,10	--	1798	--	0,97	13				
					134,10	--	1798	--	--	--				
3.	С143008-9 2	Песок природный	м3	4,47	757,00	--	3384	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	4,47	99,84	--	446	--	0,62	3				
					99,84	--	446	--	--	--				
5.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	7,82	45,00	45,00	352	352	--	--				
					--	9,00	--	70	0,19	1				
6.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,47	3,77	3,24	17	14	0,00	0				
					0,48	1,12	2	5	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								8933
		Раздел 2. Монтажные работы								
7.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
8.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	9,00	27,70	2,10	249	19	0,10	1
					19,70	0,50	177	5	0,00	0
10.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	215,00	26,40	3,10	5676	666	0,11	24
					19,10	0,50	4106	107	0,00	1
11.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,009	230122,38	--	2071	--	144,00	1
					22500,00	--	203	--	--	--
12.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	6,00	2021,10	1245,00	12127	7470	4,00	24
					756,00	275,00	4536	1650	1,59	10
13.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	42,00	61,90	3,30	2600	139	0,14	6
					23,00	0,40	966	17	0,00	0
14.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	24,50	93,50	3,10	2291	76	0,18	4
					32,40	0,30	794	7	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								29761
		ИТОГО:					38694	8917		107
							17641	1893		12
		Накладные расходы:								
		На монтажные работы						13371		
		На общестроительные работы						6154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						19524		
		Итого с накладными						58219		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3493		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						61712		
		Итого с временными, 3,1 %						63625		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						64942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						65197		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						65833		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						180170		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3603		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						183773		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22053		
		Итого с НДС						205826		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						183184		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-2 Сети электроснабжения

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Наружное электроснабжение

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. Сети												
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	64,00	218,93	--	14012	--	1,54	99				
					218,93	--	14012	--	--	--				
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	38,00	134,10	--	5096	--	0,97	37				
					134,10	--	5096	--	--	--				
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	26,00	99,84	--	2596	--	0,62	16				
					99,84	--	2596	--	--	--				
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	45,00	45,00	45,00	2025	2025	--	--				
					--	9,00	--	405	0,19	9				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26,00	3,72	3,24	97	84	0,00	0				
					0,48	1,12	12	29	0,00	0				
6.	С143008-9 2	Песок природный	м3	21,00	757,00	--	15897	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.2 Опоры								
7.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,50	402,75	--	1410	--	2,80	10
					402,75	--	1410	--	--	--
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
9.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	2,50	99,84	--	250	--	0,62	2
					99,84	--	250	--	--	--
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,50	45,00	45,00	202	202	--	--
					--	9,00	--	40	0,19	1
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,50	3,72	3,24	9	8	0,00	0
					0,48	1,12	1	3	0,00	0
12.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,80	793,57	98,32	635	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
13.	Спл	Опора трубчатая СТ-6-3,0 Н 6000мм	шт	4,00	16314,00	--	65256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Спл	Кронштейн трубчатый К-Г-0,6	шт	4,00	1108,00	--	4432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	13,00	41,17	3,82	535	50	0,21	3
					37,35	1,44	486	19	0,01	0
		Итого по разделу: Сети								112587
		Раздел 2. Монтажные работы								
		2.1 Щиты								
16.	Ц0108-524 -1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,	шт	1,00	1514,60	39,60	1515	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
		2.2Светотехническое оборудование								
17.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4,00	1744,25	1411,25	6977	5645	2,01	8
					333,00	239,85	1332	959	0,81	3
		2.3 Провода и кабели								
18.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	270,00	36,70	27,80	9909	7506	0,06	16
					8,80	6,90	2376	1863	0,04	11
19.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	270,00	26,40	3,10	7128	837	0,11	30
					19,10	0,50	5157	135	0,00	1
20.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,003	386417,13	1984,82	1159	6	270,00	1
					45900,00	749,25	138	2	3,66	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								26688
		Раздел 3. Материалы								
		3.1 Щиты								
21.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	21904,00	--	21904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		3.2 Светотехническое оборудование								
22.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	4,00	9380,00	--	37520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спл	Лампа ртутная вычокого давления ДОЛ 250	шт	4,00	140,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		3.3 Провода кабели								
24.	С151601-4 91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,2754	90197,00	--	24840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151607-1 74	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	26980,00	--	674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	20,00	84,00	--	1680	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы			--	--	--	--	--	-- 87179

ИТОГО:

	226454	16483	229
Накладные расходы:	33961	3493	16
На монтажные работы		11852	
На общестроительные работы		28433	
Всего накладных расходов:		40286	
Итого с накладными		266737	
Ненормируемые и непредвиденные затраты:			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		14690	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		281430	
Итого с временными, 3,1 %		289475	
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %		295014	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		296081	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		298757	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		817630	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		16353	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		833983	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		100078	
Итого с НДС		934061	
С понижающим коэффициентом 0,889993		831308	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 4-1-3 Сети электроснабжения

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Внеплощадочные сети ВЛ 10кВ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. Строительные работы												
		1.1 Сети												
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,34	218,93	--	512	--	1,54	4				
					218,93	--	512	--	--	--				
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,56	134,10	--	209	--	0,97	2				
					134,10	--	209	--	--	--				
3.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,78	757,00	--	590	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,78	99,84	--	78	--	0,62	0				
					99,84	--	78	--	--	--				
5.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,31	45,00	45,00	59	59	--	--				
					--	9,00	--	12	0,19	0				
6.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,78	3,72	3,24	3	3	0,00	0				
					0,48	1,12	--	1	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,052	10547,00 --	-- --	548 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35,00	36,70 8,80	27,80 6,90	1284 308	973 241	0,06 0,04	2 1
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	35,00	32,40 8,60	23,70 5,90	1134 301	830 207	0,06 0,03	2 1
10.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	35,00	44,00 29,00	10,60 2,30	1540 1015	371 80	0,18 0,01	6 0
11.	С151601-2 21	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	0,035	804100,00 --	-- --	28144 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,065	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	1685 497	1107 266	43,70 15,13	3 1
13.	С151607-9 09	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,065	64306,00 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151610-5 4	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	комплект	2,00	3540,00 --	-- --	7080 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Строительные работы 47047

Раздел 2. Анкерные опоры АтВ 10-20

15.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	3,06 1,03	3 1
16.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	16800,00 --	-- --	33600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11071-46	Траверсы ТМ73	шт	1,00	5320,00	--	5320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11041-10 5	Хомуты Х51	компл	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11071-52	Крепление подкоса У52	шт	1,00	540,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0133-26- 2	Проводник заземляющий	шт	2,00	394,38	41,12	789	82	0,67	1
					105,75	9,00	212	18	0,04	0
21.	С11071-46	Траверсы ТМs60	шт	1,00	5320,00	--	5320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спл	Зажим планшетный	шт	4,00	579,00	--	2316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спл	Изолятор штыревой IF27	шт	1,00	2025,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-77 3	Скобы СК7	шт	12,00	349,00	--	4188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11051-20 3	Изоляторы натяжные	шт	6,00	556,00	--	3336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спл	Зажимы натяжные	к-т	6,00	50,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спл	Зажим проскальзывающий RP150	к-т	3,00	1624,00	--	4872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спл	Соединительный зажим MNV11Ri	к-т	3,00	17180,00	--	51540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6,00	957,56	134,06	5745	804	4,38	26
					720,00	49,50	4320	297	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Спл	Разрядник искровый CD 10.2	шт	6,00	4901,00	--	29406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11041-64	Накладки ОГ 52	шт	1,00	474,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спл	Вязка стиральная СБ70	шт	2,00	2882,00	--	5764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спл	Колпачок К9	шт	1,00	19,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Анкерные опоры АтБ 10-20								157764
		Раздел 3. Анкерные (концевые опоры)А10-2								
34.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
35.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	16800,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143003-2 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В5 /М-75/	м3	0,10	22100,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	112,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,004	41200,00	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11041-10 1	Траверсы ТМ6	шт	1,00	545,00	--	545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11041-64	Накладки ОГ-2	шт	2,00	474,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С11051-17 2	Накладки ОГ-5	шт	1,00	133,00 ---	-- --	133 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-2 71	Хомуты Х42	шт	1,00	154,92 ---	-- --	155 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-16 49	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,60	231,95 ---	-- --	139 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12021-29	Кронштейны У4	шт	1,00	2736,00 ---	-- --	2736 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С11041-63	Стяжка Г1	шт	2,00	1579,00 ---	-- --	3158 ---	-- --	-- --	-- --
46.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2,00	78,30 64,60	2,10 0,30	157 129	4 1	0,39 0,00	1 0
47.	С151607-2 50	Провода с медными жилами ЗП1	1000м	0,002	37900,00 ---	-- --	76 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С11071-8	Изолятор фарфоровый, ШФ20-8	100шт	0,01	6500,00 ---	-- --	65 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-2 77	Колпачки К-6	шт	1,00	55,87 ---	-- --	56 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С11071-6	Зажим ПС2	100шт	0,02	7100,00 ---	-- --	142 ---	-- --	-- --	-- --
51.	Спл	Зажим ПА2	к-т	3,00	94,00 ---	-- --	282 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Анкерные (концевые опоры)А10-2 47734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Подвеска натяжная изолирующая								
52.	Ц0108-42-1	Изолятор подвесной	компл	6,00	1020,60	29,60	6124	178	4,00	24
					711,00	4,50	4266	27	0,03	0
53.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,021	1100,25	--	23	--	6,71	0
					1100,25	--	23	--	--	--
54.	С11041-42	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-4500-300 УХЛ 1	шт	6,00	2080,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Спл	Ушко однолапчетое У1-7-16	шт	18,00	222,00	--	3996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130810-197	Звено промежуточное ПРТ17-1	шт	18,00	2570,00	--	46260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Спл	Зажимы натяжные	к-т	18,00	1238,00	--	22284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска натяжная изолирующая								91167
		Раздел 5. Установка кабельной муфты на промежуточной опоре ПМ2								
58.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,037	102170,00	1870,00	3780	69	52,00	2
					8280,00	270,01	306	10	1,57	0
59.	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,00	3372,60	2056,00	3373	2056	6,00	6
					1280,00	457,01	1280	457	2,65	3
60.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
61.	С12021-29	Кронштейны Р1	шт	2,00	1592,00	--	3184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12021-29	Кронштейны Р5	шт	1,00	476,00	--	476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12021-29	Кронштейны КМ1	шт	1,00	1592,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С11011-77 3	Скобы КМ3	шт	4,00	221,00 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
65.	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов Х7,Х9,Х23	т	0,007	147300,00 --	-- --	1031 --	-- --	-- --	-- --
66.	С151607-2 50	Провода с медными жилами ЗП1	1000м	0,001	37900,00 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
67.	Спл	Зажим ПА2	к-т	6,00	50,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
68.	С151610-5 4	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 КМА, КМА4	комплект	1,00	3540,00 --	-- --	3540 --	-- --	-- --	-- --
69.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	2052,00 --	-- --	6156 --	-- --	-- --	-- --
70.	Спл	Зажим аппаратный А 1А	к-т	3,00	50,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
71.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	2,00	84,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --
72.	С151607-4 7	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	т	0,01	491800,00 --	-- --	4918 --	-- --	-- --	-- --
73.	Спл	Зажимы натяжные	к-т	3,00	50,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11011-20 90	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	шт	3,00	7,11 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11051-19 9	Шайбы плоские	шт	3,00	62,00 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Установка кабельной муфты на промежуточной опоре ПМ2 32820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Установка кабельной муфты на концевой опоре КРМ1								
76.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,087	102170,00	1870,00	8889	163	52,00	5
					8280,00	270,01	720	23	1,57	0
77.	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,00	3372,60	2056,00	3373	2056	6,00	6
					1280,00	457,01	1280	457	2,65	3
78.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
79.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,00	78,30	2,10	78	2	0,39	0
					64,60	0,30	65	--	0,00	0
80.	С12021-29	Кронштейны РА1,РА7	шт	3,00	1592,00	--	4776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12021-29	Кронштейны РА2, РА4, Р2	шт	5,00	476,00	--	2380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12021-29	Кронштейны КМ1	шт	1,00	1592,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-77-3	Скобы КМ3	шт	4,00	221,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов Х7,Х8	т	0,007	147300,00	--	1031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151607-2-50	Провода с медными жилами ЗП1	1000м	0,001	37900,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Спл	Зажим ПА2	к-т	6,00	50,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151610-5-4	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с	комплект	1,00	3540,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120 КМА, КМА4								
88.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	2052,00	--	6156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Спл	Зажим аппаратный А 1А	к-т	3,00	50,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	2,00	84,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151607-4 7	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	т	0,01	491800,00	--	4918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка кабельной муфты на концевой опоре КРМ1								41146

ИТОГО:

	417678	12429
	21333	3193

		11
		125
		15

Накладные расходы:

На монтажные работы	21113
На общестроительные работы	3584
Всего накладных расходов:	24697
Итого с накладными	442374

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24147
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	466506
Итого с временными, 3,1 %	479731
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	488835
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	490609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	495007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						1354722		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						27094		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1381816		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						165818		
		Итого с НДС						1547634		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						1377383		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 6-1-2 Сети электроснабжения

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Внутриплощадочные сети водопровода

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	502,00	33,67	32,10	16903	16115	0,01	5
					1,57	12,33	788	6187	0,05	25
2.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	306,00	46,51	44,35	14232	13571	0,02	5
					2,16	17,03	661	5211	0,07	21
3.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	218,93	--	219	--	1,54	2
					218,93	--	219	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	59,00	389,25	--	22966	--	2,48	146
					389,25	--	22966	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	792,00	7,57	7,57	5995	5995	--	--
					--	2,46	--	1947	0,01	7
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	35,00	3,77	3,24	132	114	0,00	0
					0,48	1,12	17	39	0,00	0
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	312,40	25,65	5,38	8013	1680	0,13	40
					20,27	--	6332	--	--	--
9.	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	468,00	25,61	25,61	11985	11985	--	--
					--	8,90	--	4164	0,03	14
		Итого по разделу: Земляные работы								81115
		Раздел 2. Площадка водозабора								
		2.1 Водопроводные колодцы Р-1, Р-2, Р-3								
10.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	411,46	17,71	3292	142	1,40	11
					231,75	6,75	1854	54	0,03	0
11.	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,00	15504,00	--	124032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
13.	С130902-171	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,00	6875,00	--	6875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
15.	С130903-76	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	18027,00	--	36054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	748,00	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	26,00	156,43	21,43	4067	557	0,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводам диам. 100 мм			126,00	--	3276	--	--	--
18.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	26,00	2350,00	--	61100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	16864	3359	312,70	21
					62775,00	18657,00	4269	1269	91,12	6
20.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	2,00	741,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-2 901	Крестовина DN 100х100 ГОСТ6942-98	шт	3,00	1609,00	--	4827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	6,00	401,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-5 2	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	4,00	125,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	2,00	1230,00	--	2460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С113-3	Головки для присоединения руковов пожарных, d50мм , на давление 1,2 МПа	шт	2,00	194,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-2 888	Тройники чугунные прямые под углом 90 DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1,00	440,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130801-5 0	Патрубок, 57х3,5 мм	м	1,00	503,00	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-5 5	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	3,00	304,00	--	912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за	м2	1,60	36,09	0,09	58	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			4,39	0,05	7	--	0,00	0
30.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,60	16,92	0,02	27	--	0,02	0
					4,14	--	7	--	--	--
		2.2 Колодцы Дк=2000, 3шт								
31.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,97	7982,70	1879,87	55639	13103	8,86	62
					1435,50	538,43	10005	3753	2,06	14
32.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	3,00	11942,00	--	35826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	6,00	9211,00	--	55266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	1,00	1628,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-348	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1	шт	3,00	11030,00	--	33090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт	8,00	773,00	--	6184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00425	154891,68	66009,80	658	281	376,00	2
					70200,00	24936,75	298	106	121,79	1
38.	С130806-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	4,25	1751,00	--	7442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	4,25	313,94	0,42	1334	2	0,90	4
					156,38	0,16	665	1	0,00	0
40.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	17,00	4618,68	559,80	78518	9517	7,99	136
					1320,75	9,29	22453	158	0,02	0
41.	С114-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	3,00	17100,00	--	51300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг	т	0,10818	13010,10	1826,10	1407	198	42,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8100,00	690,75	876	75	3,37	0
43.	С12021-267	Стремянки	т	0,05424	133700,00 / --	-- / --	7252 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,49	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	163 / 44	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
45.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	7,49	137,32 / 2,72	0,05 / 0,02	1029 / 20	-- / --	0,01 / 0,00	0 / 0
46.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/	м2	7,49	106,04 / 12,42	0,15 / 0,06	794 / 93	1 / --	0,06 / 0,00	0 / 0
		2.3 Колодцы с хлор-сатуратором Х=1,Х-2								
49.	Ц0108-482-4	Монтаж хлор-сатуратора для обеззараживания питьевых и сточных вод	шт	2,00	1568,70 / 1186,00	300,00 / 85,50	3137 / 2372	600 / 171	7,00 / 0,50	14 / 1
50.	С80-1-1пл	Хлор-сатуратор для обеззараживания питьевых и сточных вод ХС-10/10	комплект	2,00	62853,00 / --	-- / --	125706 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	823 / 464	35 / 14	1,40 / 0,03	3 / 0
52.	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	15504,00 / --	-- / --	31008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00 / --	-- / --	656 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43 / 126,00	21,43 / --	626 / 504	86 / --	0,60 / --	2 / --
55.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	4,00	384,00 / --	-- / --	1536 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 ГОСТ 12816-80								
56.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
57.	С130801-53	Патрубок, 108х4 мм	м	4,20	1080,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130801-46	Патрубок, 21,3х3,2 мм	м	2,40	127,00	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	2,00	84,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,96	7982,70	1879,87	39594	9324	8,86	44
					1435,50	538,43	7120	2671	2,06	10
61.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	2,00	11942,00	--	23884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	4,00	9211,00	--	36844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-348	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1	шт	2,00	11030,00	--	22060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт	6,00	773,00	--	4638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	154891,68	66009,80	155	66	376,00	0
					70200,00	24936,75	70	25	121,79	0
66.	С130806-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,00	1751,00	--	1751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	1,00	313,94	0,42	314	--	0,90	1
					156,38	0,16	156	--	0,00	0
68.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4,00	4618,68	559,80	18475	2239	7,99	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1320,75	9,29	5283	37	0,02	0
69.	С114-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0016	52223,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00019	55620,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,072	13010,10	1826,10	937	131	42,70	3
					8100,00	690,75	583	50	3,37	0
73.	С12021-267	Стремянки	т	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,10	36,09	0,09	4	--	0,02	0
					4,39	0,05	--	--	0,00	0
75.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,10	16,92	0,02	2	--	0,02	0
					4,14	--	--	--	--	--
		2.4 Трубопроводы В1, В1.1,В1.2,В9,В9.1,Д1,П1								
78.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,184	70153,47	10674,97	12908	1964	270,00	50
					48825,00	4032,00	8984	742	19,69	4
79.	С130801-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	184,736	1080,00	--	199515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,184	221454,23	30337,38	40748	5582	204,80	38
					35550,00	11459,25	6541	2109	55,97	10
		2.5 Уклакдка лотков из сборного железобетона		В-15						
82.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	20,00	704,26	351,18	14085	7024	1,56	31
					240,75	89,10	4815	1782	0,36	7
83.	С143018-147	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	20,00	1980,00	--	39600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0101-161 -1	Устройство оголовков при лотках-желобах	оголовок	2,00	1931,74	489,55	3863	979	2,62	5
					427,50	163,80	855	328	0,56	1
85.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,20	1047,90	97,07	210	19	0,78	0
					112,50	36,00	22	7	0,18	0
86.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,60	245,44	3,82	2602	40	0,21	2
					37,35	1,44	396	15	0,01	0

Итого по разделу: Площадка водозабора 1279513

Раздел 3. Разборка и восстановление дорожного покрытия

87.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	73,70	408,11	169,61	30078	12500	1,55	114
					238,50	4,07	17577	300	0,01	1
88.	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	м3	6,70	96,07	73,68	644	494	0,16	1
					22,39	14,80	150	99	0,06	0
89.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	13,40	66,75	51,25	895	687	0,12	2
					15,50	9,62	208	129	0,04	0
90.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	168,84	27,10	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	168,84	196,00	--	33093	--	0,82	139
					39,20	--	6619	--	--	--
92.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	168,84	38,60	--	6517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного покрытия 75801

ИТОГО:	1436435	118452		946
	139051	31464		125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы:

На монтажные работы	2416
На общестроительные работы	204204
На сантехнические работы	148
Всего накладных расходов:	206768
Итого с накладными	1643203

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91050
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1734253
Итого с временными, 3,1 %	1784118
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1818447
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1825081
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1841665
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	5040221
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5141025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	616923
Итого с НДС	5757948
С понижающим коэффициентом 0,889993	5124533

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-2-1 Подземная насосная станция над скважиной

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Общестроительные работы на скважине

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1 Земляные работы										
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	26,00	33,67	32,10	875	835	0,01	0		
					1,57	12,33	41	320	0,05	1		
2.	Е0101-165-3	Доработка грунта вручную после экскаватора	м3	0,80	796,50	--	637	--	4,93	4		
					796,50	--	637	--	--	--		
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,80	56,25	52,36	1058	984	0,03	1		
					3,89	19,37	73	364	0,08	1		
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	32,90	45,00	45,00	1481	1480	--	--		
					--	9,00	--	296	0,19	6		
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,00	134,10	--	2414	--	0,97	17		
					134,10	--	2414	--	--	--		
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	6,48	6,48	52	52	--	--		
					--	2,10	--	17	0,01	0		
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,30	21,55	4,52	136	28	0,11	1		
					17,03	--	107	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	5,50	1743,70	152,52	9590	839	1,02	6
					153,68	57,15	845	314	0,28	2
		Итого по разделу: Земляные работы								16243
		Раздел 2. Фундаменты Конструкции железобетонные								
9.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	7,20	4961,63	100,65	35724	725	0,97	7
					146,25	38,03	1053	274	0,19	1
10.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	5,36	1846,56	1247,36	9898	6686	3,00	16
					503,55	418,91	2699	2245	1,76	9
11.	С143018-3 48	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20-1	шт	2,00	11030,00	--	22060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-3 34	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт	2,00	6659,00	--	13318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-3 36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	6,00	9211,00	--	55266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-3 40	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт	2,00	773,00	--	1546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	271,72	35,42	543	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
17.	С114-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0005	154891,68	66009,80	77	33	376,00	0
					70200,00	24936,75	35	12	121,79	0
19.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	10,70	223,44	36,82	2391	394	0,62	7
					103,28	13,01	1105	139	0,06	1
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	12972	42	198,00	27
					33075,00	114,75	4564	16	0,56	0
22.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,14	18000,00	--	2484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты Конструкции железобетонные								203076
		Раздел 2. Изоляционные работы								
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,84	245,44	3,82	4624	72	0,21	4
					37,35	1,44	704	27	0,01	0
24.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	3,60	121,68	9,38	438	34	0,24	1
					48,83	3,51	176	13	0,02	0
25.	Е0108-5-1	Глиняной замок	м3	2,04	1996,52	274,19	4073	559	6,93	14
					994,50	103,50	2029	211	0,50	1
		Итого по разделу: Изоляционные работы								9135
		Раздел 4. Разные работы								
		4.1 Оголовок трубчатого колодца								
26.	Е0122-44-1	Установка оголовка	кран	1,00	13059,77	58,52	13060	59	6,90	7
					1147,50	22,50	1148	23	0,11	0
27.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,002	200,00	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,62	859	2	0,23	0
					40,50	--	42	--	--	--
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	156,43	21,43	156	21	0,60	1
					126,00	--	126	--	--	--
30.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	384,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,094	40,72	0,04	4	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
32.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,103	204796,82	39324,82	21094	4050	147,70	15
					30375,00	14854,50	3129	1530	72,55	7
33.	С130806-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,00	6372,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-876	Ребро, кольцо	т	0,011	50100,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	1,00	867,45	117,07	867	117	2,89	3
					616,50	4,50	616	5	0,03	0
36.	С130809-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	3532,00	--	3532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		4.3 Опорная плита с коленом								
37.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	312,70	4
					62775,00	18657,00	879	261	91,12	1
38.	С11011-876	Ребро, кольцо	т	0,0008	50100,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-2840	Муфта под монометр	шт.	1,00	97,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130810-76	Колено Dy 50, 57x3 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
42.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								50994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							279445	18905		154
							25547	6114		25

Накладные расходы:

На общестроительные работы	38875
На сантехнические работы	55
Всего накладных расходов:	38928
Итого с накладными	318377

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	337479
Итого с временными, 3,1 %	347941
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	355143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	356532
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	360011
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	985269
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19705
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1004974
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120597
Итого с НДС	1125571
С понижающим коэффициентом 0,889993	1001750

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-2-3 Подземная насосная станция над скважиной

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год
Оборудование

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Монтаж										
1.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	6282,00	508,00	12564	1016	28,00	56		
					4770,00	58,50	9540	117	0,34	1		
2.	Ц0108-481 -20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2,00	456,20	24,20	912	48	1,00	2		
					239,00	2,30	478	5	0,01	0		
3.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления насосом	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26		
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1		
4.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1		
					57,94	--	116	--	--	--		
5.	Ц0112-802	Задвижки чугунные фланцевые на	шт	4,00	501,70	24,00	2007	96	3,00	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм			473,00	6,80	1892	27	0,04	0
6.	Ц0112-802 -3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8
					626,00	13,50	1252	27	0,08	0
7.	Ц0112-803 -3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	645,80	58,90	1292	118	4,00	8
					581,00	13,50	1162	27	0,08	0
8.	Е0122-37-2	Установка вантузов	шт	2,00	23057,33	60,08	46115	120	2,21	4
					398,25	22,50	796	45	0,11	0
9.	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	2,00	15914,92	288,09	31830	576	13,10	26
					2193,75	108,00	4388	216	0,53	1
10.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	16,00	74,06	9,93	1185	159	0,32	5
					63,00	--	1008	--	--	--
11.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	10,00	156,43	21,43	1564	214	0,60	6
					126,00	--	1260	--	--	--
12.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	2,00	386417,13	1984,82	772834	3970	270,00	540
					45900,00	749,25	91800	1498	3,66	7
13.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,17	36,09	0,09	78	--	0,02	0
					4,39	0,05	10	--	0,00	0
14.	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,17	27,63	0,02	60	--	0,04	0
					8,06	--	17	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж								879914
		Раздел 2. Материалы								
15.	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5,5 кВт, 3000 об/мин								
16.	С	Шкаф управления насосом СУЗ-40	шт.	2,00	10163,00	--	20326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130902-168	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,00	3583,00	--	7166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130902-100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	11628,00	--	23256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00	--	16660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	2,00	18500,00	--	37000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	4,00	338,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	384,00	--	6144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	202,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы								164124

ИТОГО:

	1044041	7426	695
	118265	2182	11

Накладные расходы:

На монтажные работы		17626
На общестроительные работы		125355
На сантехнические работы		6041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						149022		
		Итого с накладными						1193063		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						70364		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1263422		
		Итого с временными, 3,1 %						1301958		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1328488		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1333620		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1346436		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						3684891		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						73698		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3758589		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						451031		
		Итого с НДС						4209620		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						3746532		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района»

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн»

Договор № 29 от 2017-06-13

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: 6-3-1 Скважина с сооружениями

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

Бурение скважины №№ 5635;5636

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть Раздел 1. Бурение скважины								
1.	Е0101-163-3	Прокладка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2м для глинистого раствора и для шпама	м3	16,00	446,40	--	7142	--	2,70	43
					446,40	--	7142	--	--	--
2.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,00	167,18	--	2675	--	1,21	19
					167,18	--	2675	--	--	--
3.	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	100,00	8797,50	7266,59	879750	726659	8,04	804
					1431,00	972,19	143100	97219	3,56	356
4.	Е0104-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	38,00	1525,84	1255,67	57982	47716	1,41	54
					241,86	232,95	9191	8852	0,95	36
5.	Е0104-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	61,00	19989,19	16422,46	1219341	1001770	18,26	1114
					3269,48	1998,89	199438	121933	7,03	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	88,00	20913,53	17168,93	1840391	1510866	19,06	1678
					3408,08	2147,30	299911	188962	7,64	673
10.	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	100,00	917,55	708,56	91755	70856	1,19	119
					207,45	91,06	20745	9106	0,33	33
11.	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	351,00	1019,92	801,70	357992	281397	1,24	436
					216,68	103,11	76055	36195	0,38	132
12.	Е0104-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения скважин диам. от 151 до 250 мм	м	2,00	10512,89	9970,64	21026	19941	3,11	6
					542,25	1213,64	1084	2427	4,28	9
14.	С130806-306	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	м	123,576	2750,00	--	339834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-306	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	м	50,00	2750,00	--	137500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	100,00	761,00	--	76100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бурение скважины								5031485
		Раздел 2. Крепление скважины								
17.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	105,00	129,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5,10	7580,00	--	38658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	2,195525	154468,84	146323,84	339140	321258	42,00	92
					8145,00	29786,08	17883	65396	132,44	291
21.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	2,00	18500,00	--	37000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	2,00	895,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	37800,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С80-5-2пл	СУЗ-25	шт	2,00	18299,00	--	36598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С99-1-5пл	Кабель ВПП 25	м	660,00	255,00	--	168300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	31,00	2021,00	--	62651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,00	88,41	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130810-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 x 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,00	1386,89	--	2774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130902-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	6,00	6350,00	--	38100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Крепление скважины 837933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					5869418	3980464		4365
							777222	530088		1958
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы						1360486		
		Всего накладных расходов:						1360486		
		Итого с накладными						7229904		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						431598		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7661502		
		Итого с временными, 3,1 %						7897874		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						8060602		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8092047		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8170660		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						22361251		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						447225		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22808476		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2737017		
		Итого с НДС						25545493		
		С понижающим коэффициентом 0,889993						22735310		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

ТОО "УКС"

Подрядчик:

ТОО «СКБ Констракшн»