Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

«ТАЛҒАР АУДАНЫ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС №292
«04» 09 2018ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию №292 от 04.09.2018г.

«20» 08 2018 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района И.О. руководителья Молдажанов Султан**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя) фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «СКБ Констракшн», от «20» августа 2018 года, расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1 А, д.1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY 2», в лице директора Саркулова Е.Н.,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "Музтау", «18» августа 2018 года, Боскымбаев Д.Б.

эксперт(ы) по технического надзора

аттестат эксперта № KZ80VJE00039303

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Ба ЕРС и К» от 18 августа 2018 года Аманжолов Ракаш Макашович**, аттестат эксперта №00126 от 24.03.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

производя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65 (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ГУ «Отдел строительства» Талгарского района Алматинской области

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _начало строительства 25.12.2017 года срок ввода в эксплуатацию 25.04.2018 года; продлено срок сдачи на основаниях: доп. соглашение №1 от 28.03.2018 г. к договору №41 от 23.11.2017г. и доп. соглашение №2 от 20.06.2018 г. к договору №41 от 23.11.2017г. на основании протокола технического совета от 05.01.2018 года и протокола технического совета от 15.06.2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в)проекта (проектно-сметной документации) **проект разработан РГП «КАЗНИИССА», привязку произвела ТОО «Ба ЕРС и К» номер типового проекта ТП РК 5 УБС ЖД Т1 ШВ 9С-2.1-2012 утвержденный филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области г. Талдыкорган экспертом Федянин Валерий Степанович от 07.02.2015 г.**;

наименование проектной организации, номер проекта утвержденным(ой) **заключение госэкспертизы РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0548/15 от 29 июня 2015 года.**

Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинской области

наименование организации утвердившей(пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительство инженерно-коммуникационных сетей осуществлены в сроки: начало работ ноябрь 2017г ; окончание работ _август 2018 г_____;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц:_____ ;

3. Решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций запроектированы подземными, с учетом общего планировочного решения генерального плана и их взаимной увязки. Размещение инженерных сетей запроектировано с учетом проездов и зеленых насаждений. Водопровод, канализация и электрокабели прокладываются в траншее, теплотрасса в непроходном канале.

4. Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению. Для основных проездов и площадок принято асфальтовое покрытие. Основным элементом озеленения площадки принят газонный покрыв. Газоны создаются путем посева семян, так называемых газонных трав. Прекрасный густой травостой дают травы: костер безостый, райграс и мятлик луговой. Для получения красивой ровной поверхности газонного покрова траву нужно регулярно выкашивать 3-4 раза за сезон. Предусмотрена посадка деревьев хвойных пород с комом, а также кустарников лиственных пород. Проектное решения раздела генеральный план и транспорт соответствуют действующим инструкциям, ГОСТам, нормам, правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по охране труда, технике безопасности и взрывопожаробезопасности.

5. Теплоснабжение жилого дома централизованное. Источником являются наружные тепловые сети от индивидуальной котельной, разработанной ТОО «Жетысу саулет курылыс» Горячее водоснабжение по закрытой схеме присоединяются, с приготовлением воды с температурой 60С в котельной. Теплоносителем для систем теплоснабжения служит вода с параметрами 80-60С. Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75* и из электросварных труб по ГОСТ 10704-91, которые изолируются трубчатой изоляцией толщ. 13мм. Для увязки и регулировки, а так же с целью экономии тепла в системах теплоснабжения, применяются балансировочные клапаны и регулирующая арматура фирмы «Danfoss». Удаление воздуха из систем теплоснабжения осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках трубопроводов. Для спуска воды в нижних точках систем, запроектированы спускные краны.

6. Отопление здания рассчитано на компенсацию теплопотерь наружными ограждениями. Теплоносителем служит вода с параметрами 80-60С. Система отопления, запроектирована двухтрубная горизонтальная с поквартирной разводкой. Магистральные трубопроводы системы отопления проложены по подвальным помещениям в качестве местных нагревательных приборов используя чугунные радиаторы МС140-500. Квартирные системы отопления подключаются к стоякам через индивидуальные узлы ввода, с установкой прибора учета тепла. Трубопроводы поквартирного отопления запроектированы из полипропиленовых труб марки PN20

Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолируются трубчатой изоляцией толщ.=9мм.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках трубопроводов и нагревательных приборов.

Для спуска воды в нижних точках систем отопления, запроектированы спускные краны.

Тепловая сеть запроектирована подземная в непроходных железобетонных каналах. Источником теплоснабжения является блочно - модульная котельная, разработанная «ТОО Жетысу саулет курылысы» Система теплоснабжения 4х трубная. Точка подключения камера УТ-1 (ранее запроектированная ТОО Жетысу саулет курылысы». Проектом предусмотрена тепловая камера УТ-2 для перспективного подключения 60 кв. жилого дома. Компенсация тепловых удлинений засчет углов поворота и П-образного компенсатора. Трубопроводы прокладываются на скользящих опорах. Трубопроводы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*, для нужд горячего водоснабжения по ГОСТ 3262-75*.

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	**Наименование показателей**	Ед изм.	Кол-во
1	2	3	4
2	Площадь участка в границах освоения территории	$м^2$	4200
3	Площадь застройки зданий и сооружений	$м^2$	1080
4	Площадь покрытия проездов и тротуаров	$м^2$	1085
5	Площадь озеленения	$м^2$	2035
6	Процент застройки	%	25.7
7	Процент озеленения	%	48.5

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **33 119,520** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажные работы **29 611,65** тыс.тенге, оборудования, мебели и инвентаря **1 217,93** тыс.тенге, прочие затраты **4 860,17** тыс.тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 119,520** тыс.тенге, в том числе:
стоимость.
8. Строительство инженерно-коммуникационных сетей сделано в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ" Отдел строительства "
Талгарского района **Молдажанов С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
ТОО «Музтау» **Боскымбаев Д.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя
М.П.

Авторский надзор

ТОО «Ба ЕР С и К» **Хасенов Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СКБ Констракшн» **Саркулов Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	103	
	1) из стальных труб	м	103	Ø57х4мм
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	1	Ø1500мм
4	Задвижка d- 50мм	шт	4	
	Счетчик d- 32	шт	1	
	« d-	шт	-	
5	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	2	трехходо

				вой
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	1	Врезка
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	169	Полиэтиленовая
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) полиэтиленовая ПЭ80-100 SDR	м	169	
3	Смотровой колодец	шт	10	Ø1500мм
	Выпуск	шт	4	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» 08 2018 г.

Подрядчик ТОО «СКБ Констракшн», расположенного по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай-1,А, дом 1, этаж 4, помещение №25 ТЦ «CAR CITY»

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Саркулова Е.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого **является Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района** подтверждает, что:

1. Строительство инженерно-коммуникационных сетей, на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Подрядная организации: **ТОО «СКБ Констракшн»** ;

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Музтау», в лице Боскымбаева Д.Б.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению. Для основных проездов и площадок принято асфальтовое покрытие. Основным элементом озеленения площадки принят газонный покрыв.

Газоны создаются путем посева семян, так называемых газонных трав. Прекрасный густой травостой дают травы: костер безостый, райграс и мятлик луговой. Для получения красивой ровной поверхности газонного покрова траву нужно регулярно выкашивать 3-4 раза за сезон. Предусмотрена посадка деревьев хвойных пород с комом, а также кустарников лиственных пород. Проектное решения раздела генеральный план и транспорт соответствуют действующим инструкциям, ГОСТам, нормам, правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по охране труда, технике безопасности и взрывопожаробезопасности.

5. Теплоснабжение жилого дома централизованное. Источником являются наружные тепловые сети от индивидуальной котельной, разработанной ТОО «Жетысу саулет курылыс» Горячее водоснабжение по закрытой схеме присоединяются, с приготовлением воды с температурой 60С в котельной. Теплоносителем для систем теплоснабжения служит вода с параметрами 80-60С. Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75* и из электросварных труб по ГОСТ 10704-91, которые изолируются трубчатой изоляцией толщ. 13мм. Для увязки и регулировки, а так же с целью экономии тепла в системах теплоснабжения, применяются балансировочные клапаны и регулирующая арматура фирмы «Danfoss». Удаление воздуха из систем теплоснабжения осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках трубопроводов. Для спуска воды в нижних точках систем, запроектированы спускные краны.

6. Отопление здания рассчитано на компенсацию теплопотерь наружными оргаждеиями. Теплоносителем служит вода с параметрами 80-60С. Система отопления, запроектирована двухтрубная горизонтальная с поквартирной разводкой. Магистральные трубопроводы системы отопления проложены по подвальным помещениям в качестве местных нагревательных приборов используя чугунные радиаторы МС140-500. Квартирные системы отопления подключаются к стоякам через индивидуальные узлы ввода, с установкой прибора учета тепла. Трубопроводы поквартирного отопления запроектированы из полипропиленовых труб марки PN20

Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолируются трубчатой изоляцией толщ.=9мм.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках трубопроводов и нагревательных приборов.

Для спуска воды в нижних точках систем отопления, запроектированы спускные краны.

Тепловая сеть запроектирована подземная в непроходных железобетонных каналах. Источником теплоснабжения является блочно - модульная котельная, разработанная «ТОО Жетысу саулет курылысы»

Система теплоснабжения 4х трубная. Точка подключения камера УТ-1 (ранее запроектированная ТОО Жетысу саулет курылысы». Проектом предусмотрена тепловая камера УТ-2 для перспективного подключения 60 кв. жилого дома. Компенсация тепловых удлинений засчет углов поворота и П-образного компенсатора. Трубопроводы прокладываются на скользящих опорах. Трубопроводы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*, для нужд горячего водоснабжения по ГОСТ 3262-75*.

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	**Наименование показателей**	Ед изм.	Кол-во
1	2	3	4
2	Площадь участка в границах освоения территории	$м^2$	4200
3	Площадь застройки зданий и сооружений	$м^2$	1080
4	Площадь покрытия проездов и тротуаров	$м^2$	1085
5	Площадь озеленения	$м^2$	2035
6	Процент застройки	%	25.7
7	Процент озеленения	%	48.5

8. Строительство инженерно-коммуникационных сетей осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2017г ;
месяц, год
окончание работ август 2018г ;
месяц, год *месяц, год*
при продолжительности строительства, _____ месяц:
по норме или по проекту организации строительства, _____ месяц: 201_ года фактически, _____ месяц: 201_ года;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
.....
.....

.....

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата М.П.

.....

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата М.П.

.....

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата М.П.

.....

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СКБ Констракшн» **Саркулов Е.Н.**
наименование организации, Ф.И.О. (при наличии)
подпись

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» августа 2018 г.

Авторский надзор ТОО «ТОО «Ба ЕР С и К»
директор Хасенов Бахытжан Тынымбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ответственного по авторскому надзору аттестат эксперта Аманжолов Ракаш Макашович, аттестат эксперта №00126 от 24.03.2017 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №40 от 28.11.2017 года
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого **является Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района** *наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СКБ Констракшн»** №14017255 от 08.09.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Саркулова Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получении
в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство ИКС осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2017г;
месяц, год
окончание работ август 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____ мес. по норме или по проекту организации строительства 20 ___ года _____ месяц;

фактически 20__ года _____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Ба ЕР С и К»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) _____
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Директор,
авторский надзор:
организация **ТОО «Ба ЕР С и К»**
наименование организации
Хасенов Бахытжан Тынымбаевич
Ф.И.О. (при наличии) руководителя
подпись

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» августа 2018 г.

Технический надзор ТОО "Музтау", расположенного по адресу: г.Алматы, ул. Полежаева, 16 в лице Боскынбаев Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
аттестат эксперта № KZ80VJE00039303 от 02.07.2018 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора № 51 от 08.12.2017
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области» расположенный по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар ул. Кунаева № 65**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого **является Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района** подтверждает, что:
1. Строительство осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СКБ Констракшн»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
№14017255 от 08.09.2014 года
в лице **директора Саркулова Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями -
наименование организации, № лицензии и дата получении
в лице -
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство инженерно-коммуникационных сетей осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь** 2017г;
(месяц, год
окончание работ: **август** 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ____ мес. по норме или по проекту организации строительства 20____ года ____ месяца; фактически 201__ года ____ месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **33 119,520** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы **29 611,65** тыс. тенге, оборудования, мебели и инвентаря **1 217,93** тыс. тенге, прочие затраты **4 860,17** тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 119,520** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **29 611,65** тыс. тенге;

стоимость оборудования, мебели и инвентаря **1 217,93** тыс. тенге, прочие затраты **4 860,17** тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Ба ЕРС и К»**

Хасенов Бахытжан Тынымбаевич

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) _____

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Музтау»**

наименование организации

Эксперт (ы) по технического надзора

Боскымбаев Д.Б.

аттестат эксперта № KZ80VJE00039303

Ф.И.О. (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись