Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Договор №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес:Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы Блок 1,2,3

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК1										
		Раздел4.Заполнение каркасов стен								
		4.1.Стены,перегородки								
74.	ТПрайс	Пено блоки 200х200х400	шт	37553,25	59,00	--	2215642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТПрайс	Блок перегородочный 390х90х190	шт	21807,13	35,00	--	763249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		БЛОК2								
		Раздел2.Заполнение каркасов стен								
		2.1.Стены,перегородки								
43.	ТПрайс	Пено блоки 200х200х400	шт	37553,25	59,00	--	2215642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс	Блок перегородочный 390х90х190	шт	21439,13	35,00	--	750369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

БЛОК3

Раздел2.Заполнение каркасов стен

2.1.Стены,перегородки

32.	ТПрайс-ли Пено блоки 200x200x400	шт	37553,25	59,00	--	2215642	--	--	--
ст			--------	--------	--------	--------	--------	--------	
				--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-ли Блок перегородный 390x90x190	шт	21439,13	35,00	--	750369	--	--	--
ст			--------	--------	--------	--------	--------	--------	
				--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 8910913 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	8910913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	534655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9445568
Итого с временными, 1,1 %	9549469
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9652603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9690801
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9786296
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	21862585
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	437252
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22299837
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2675980
Итого с НДС	24975817

Принял:

Сдал:

Технадзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Керуен-Сервис

Заказчик: ГУ«Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Договор №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Блок1								
1.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	562,12	258,68	20,31	145409	11417	1,69	952
					238,37	3,44	133993	1934	0,04	20
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен, отдельных участков из кирпича	м3	2,29	4899,14	1880,99	11219	4307	21,24	49
					3018,15	538,09	6912	1232	2,91	7
3.	Е0146-35-1	Разборка плиты козырька	м3	1,99	3043,84	1500,34	6057	2986	9,49	19
					1543,50	567,00	3072	1128	2,77	6
4.	Е0153-2-1	Разборка кирпичной облицовки в мостиках холода	м3	15,33	4899,14	1880,99	75104	28836	21,24	326
					3018,15	538,09	46268	8249	2,91	45
5.	Е0106-11-7	Демонтаж закладных деталей	1т	0,25	50367,16	212,97	12441	53	0,36	0
					19845,00	80,32	4902	20	0,49	0
6.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	53,06	4699,36	261,86	249348	13894	3,44	183
					499,50	99,00	26503	5253	0,48	25
7.	Е0159-3-2	Разборка лестничных маршей	м2	21,60	994,77	128,36	21487	2773	5,72	123
					866,41	21,38	18714	462	0,12	3
8.	Е0146-35-1	Разборка плит перекрытия, лестничных площадок	м3	8,40	3043,84	1500,34	25568	12603	9,49	80
					1543,50	567,00	12965	4763	2,77	23

9.	Е0152-1-3	Разборка монолитных участков перекрытия	м3	1,68	3714,23	2438,48	6240	4097	7,78	13
					1275,75	950,21	2143	1596	5,22	9
10.	Е0152-1-3	Разборка опорного блока	м3	2,43	3714,23	2438,48	9026	5926	7,78	19
					1275,75	950,21	3100	2309	5,22	13
11.	Е0152-1-3	Разборка монолитного участка по верху стеновых панелей подвала	м3	0,63	3714,23	2438,48	2340	1536	7,78	5
					1275,75	950,21	804	599	5,22	3
12.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,28	9649,24	5565,49	12312	7102	23,80	30
					4083,75	2101,50	5211	2682	10,27	13
13.	Е0155-10-5	Восстановление монолитных участков бетонных в наружных стенах подвала из бетона В12,5	м2	4,30	7967,57	228,65	34261	983	5,07	22
					715,97	35,96	3079	155	0,22	1
14.	Е0146-34-2	Разборка бетонной стены	м3	0,12	2430,59	1082,84	292	130	8,27	1
					1347,75	481,50	162	58	1,95	0
15.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	3553,80	6,08	--	21607	--	0,05	163
					6,08	--	21607	--	--	--
16.	Е0169-18-1	Очистка помещений подвала от бытового мусора	м2	316,00	6,08	--	1921	--	0,05	15
					6,08	--	1921	--	--	--
17.	Е01031-А2 9-1	Мусор строительный - погрузка	т	498,00	27,10	27,10	13496	13496	--	--
					--	18,97	--	9447	0,29	144
18.	Е010333-А 3-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 3км	т	498,00	32,30	32,30	16085	16085	--	--
					--	6,46	--	3217	0,14	68

Раздел: Блок2

1.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	624,32	258,68	20,31	161499	12680	1,69	1057
					238,37	3,44	148819	2148	0,04	22
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен,отдельных участков из кирпича	м3	10,20	4899,14	1880,99	49971	19186	21,24	217
					3018,15	538,09	30785	5489	2,91	30
3.	Е0146-35-1	Разборка плиты козырька	м3	1,99	3043,84	1500,34	6057	2986	9,49	19
					1543,50	567,00	3072	1128	2,77	6
4.	Е0153-2-1	Разборка кирпичной облицовки в мостиках холода	м3	15,33	4899,14	1880,99	75104	28836	21,24	326
					3018,15	538,09	46268	8249	2,91	45
5.	Е0106-11-7	Демонтаж закладных деталей	1т	0,25	50367,16	212,97	12441	53	0,36	0

				19845,00	80,32	4902	20	0,49	0
6.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	53,06	4699,36	261,86	249348	13894	3,44	183
					499,50	99,00	26503	5253	0,48	25
7.	Е0159-3-2	Разборка лестничных маршей	м2	21,60	994,77	128,36	21487	2773	5,72	123
					866,41	21,38	18714	462	0,12	3
8.	Е0146-35-1	Разборка плит перекрытия, лестничных площадок	м3	8,40	3043,84	1500,34	25568	12603	9,49	80
					1543,50	567,00	12965	4763	2,77	23
9.	Е0152-1-3	Разборка монолитных участков перекрытия	м3	1,68	3714,23	2438,48	6240	4097	7,78	13
					1275,75	950,21	2143	1596	5,22	9
10.	Е0152-1-3	Разборка опорного блока	м3	2,43	3714,23	2438,48	9026	5926	7,78	19
					1275,75	950,21	3100	2309	5,22	13
11.	Е0152-1-3	Разборка монолитного участка по верху стеновых панелей подвала	м3	0,63	3714,23	2438,48	2340	1536	7,78	5
					1275,75	950,21	804	599	5,22	3
12.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,28	9649,24	5565,49	12312	7102	23,80	30
					4083,75	2101,50	5211	2682	10,27	13
13.	Е0155-10-5	Восстановление монолитных участков бетонных в наружных стенах подвала из бетона В12,5	м2	6,45	7967,57	228,65	51391	1475	5,07	33
					715,97	35,96	4618	232	0,22	1
14.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	3553,80	6,08	--	21607	--	0,05	163
					6,08	--	21607	--	--	--
15.	Е0169-18-1	Очистка помещений подвала от бытового мусора	м2	316,00	6,08	--	1921	--	0,05	15
					6,08	--	1921	--	--	--
16.	Е01031-А2 9-1	Мусор строительный - погрузка	т	498,00	27,10	27,10	13496	13496	--	--
					--	18,97	--	9447	0,29	144
17.	Е010333-А 3-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 3км	т	498,00	32,30	32,30	16085	16085	--	--
					--	6,46	--	3217	0,14	68

Раздел: Блок3

1.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	1029,10	258,68	20,31	266208	20901	1,69	1743
					238,37	3,44	245307	3540	0,04	36
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен,отдельных участков из кирпича	м3	17,67	4899,14	1880,99	86568	33237	21,24	375
					3018,15	538,09	53331	9508	2,91	51
3.	Е0146-35-	Разборка плиты козырька	м3	1,99	3043,84	1500,34	6057	2986	9,49	19

1				---	---	---	---	---	---
				1543,50	567,00	3072	1128	2,77	6
4.	Е0153-2-1	Разборка кирпичной облицовки в мостиках холода	м3	15,33	4899,14	1880,99	75104	28836	21,24	326
					---	---	---	---	---	---
					3018,15	538,09	46268	8249	2,91	45
5.	Е0106-11-7	Демонтаж закладных деталей	1т	0,25	50367,16	212,97	12441	53	0,36	0
					---	---	---	---	---	---
					19845,00	80,32	4902	20	0,49	0
6.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	53,06	4699,36	261,86	249348	13894	3,44	183
					---	---	---	---	---	---
					499,50	99,00	26503	5253	0,48	25
7.	Е0159-3-2	Разборка лестничных маршей	м2	6,48	994,77	128,36	6446	832	5,72	37
					---	---	---	---	---	---
					866,41	21,38	5614	139	0,12	1
8.	Е0146-35-1	Разборка плит перекрытия	м3	6,93	3043,84	1500,34	21094	10397	9,49	66
					---	---	---	---	---	---
					1543,50	567,00	10696	3929	2,77	19
9.	Е0152-1-3	Разборка монолитных участков перекрытия	м3	1,68	3714,23	2438,48	6240	4097	7,78	13
					---	---	---	---	---	---
					1275,75	950,21	2143	1596	5,22	9
10.	Е0152-1-3	Разборка опорного блока	м3	2,43	3714,23	2438,48	9026	5926	7,78	19
					---	---	---	---	---	---
					1275,75	950,21	3100	2309	5,22	13
11.	Е0152-1-3	Разборка монолитного участка по верху стеновых панелей подвала	м3	0,63	3714,23	2438,48	2340	1536	7,78	5
					---	---	---	---	---	---
					1275,75	950,21	804	599	5,22	3
12.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,47	9649,24	5565,49	4564	2632	23,80	11
					---	---	---	---	---	---
					4083,75	2101,50	1932	994	10,27	5
13.	Е0155-10-5	Восстановление монолитных участков бетонных в наружных стенах подвала из бетона В12,5	м2	4,30	7967,57	228,65	34261	983	5,07	22
					---	---	---	---	---	---
					715,97	35,96	3079	155	0,22	1
14.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	3553,80	6,08	--	21607	--	0,05	163
					---	---	---	---	---	---
					6,08	--	21607	--	--	--
15.	Е0169-18-1	Очистка помещений подвала от бытового мусора	м2	316,00	6,08	--	1921	--	0,05	15
					---	---	---	---	---	---
					6,08	--	1921	--	--	--
16.	Е01031-А2 9-1	Мусор строительный - погрузка	т	498,00	27,10	27,10	13496	13496	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	18,97	--	9447	0,29	144
17.	Е010332-А 3-1	Перевозка грузов 3 км, 1 класс груза	т	498,00	37,20	37,20	18526	18526	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	7,44	--	3705	0,16	78

Раздел: Блок1

3.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной	т	1,17	69700,00	--	81800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	1,56	59200,00	--	92068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	5,00	56000,00	--	280127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,77	41000,00	--	31400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,20	69700,00	--	13633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,26	59200,00	--	15345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,83	56000,00	--	46688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,08	41000,00	--	3413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок2

3.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,30	69700,00	--	90889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	1,73	59200,00	--	102298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности	т	5,56	56000,00	--	311252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

	прокатки из углеродистой стали Ст0								
6.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,85	41000,00 -------- --	-- -------- --	34889 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,33	69700,00 -------- --	-- -------- --	22722 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,43	59200,00 -------- --	-- -------- --	25574 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	1,39	56000,00 -------- --	-- -------- --	77813 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,14	41000,00 -------- --	-- -------- --	5688 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Раздел: Блок3

==========

3.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной	т	1,30	69700,00 -------- --	-- -------- --	90889 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
4.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	1,73	59200,00 -------- --	-- -------- --	102298 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
5.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	5,56	56000,00 -------- --	-- -------- --	311252 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
6.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,85	41000,00 -------- --	-- -------- --	34889 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,33	69700,00 -------- --	-- -------- --	22722 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	т	0,43	59200,00 -------- --	-- -------- --	25574 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

		прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс							
13.	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	1,39	56000,00 ---	-- ---	77813 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,14	41000,00 ---	-- ---	5688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Раздел: Блок1								
19.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	0,06	73400,00 ---	-- ---	4234 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,44	59200,00 ---	-- ---	26253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,59	56000,00 ---	-- ---	33238 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	т	0,02	41000,00 ---	-- ---	948 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 ---	-- ---	2009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	64400,00 ---	-- ---	11276 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Раздел: Блок2								
19.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из Горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	0,06	73400,00 ---	-- ---	4234 ---	-- ---	-- ---	-- ---

20.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,33	59200,00	--	19692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,57	56000,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	т	0,03	41000,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	64400,00	--	13783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок3

19.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,36	59200,00	--	21482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,63	56000,00	--	35084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	т	0,03	41000,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок1

30.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	2,48	59200,00	--	146950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	1,87	56000,00	--	104644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

32.	С12041-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм	т	1,48	38800,00 ---	-- --	57296 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: Блок2

30.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,44	59200,00 ---	-- --	25933 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,33	56000,00 ---	-- --	18467 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм	т	0,26	38800,00 ---	-- --	10111 --	-- --	-- --	-- --

ПЕРЕКРЫТИЕ

Раздел: Блок1

38.	Е0106-22-1	Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	48,50	12799,34 1282,50	241,10 91,08	620768 62201	11693 4417	8,06 0,44	391 22
39.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,35	72000,00 ---	-- --	24857 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,51	71100,00 ---	-- --	36275 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,57	68800,00 ---	-- --	176914 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков из бетона В25	м3	1,96	12799,34 1282,50	241,10 91,08	25087 2514	473 179	8,06 0,44	16 1
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 ---	-- --	452 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 ---	-- --	3463 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,11	68800,00	--	7527	--	--	--

4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--

КРОВЛЯ

Раздел: Блок1

49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,32	50800,00	--	16172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая	м2	0,76	30400,00	--	23043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Тпрайс	Конек круглый большой L 2м	шт	28,00	673,00	--	18844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок2

77.	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	8,30	5984,24	335,84	49669	2787	4,54	38
					699,75	126,00	5808	1046	0,61	5
78.	Е0106-1-2	Устройство бетонных столбиков из бетона В15	м3	0,80	9147,74	98,32	7318	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
79.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1332	14	289,00	7
					47475,00	202,50	1201	5	0,99	0
80.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	16,00	21304,82	334,28	340877	5348	22,10	354
					3397,50	126,00	54360	2016	0,62	10
82.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	16,00	573,75	28,11	9180	450	0,78	12
					123,75	10,58	1980	169	0,05	1
83.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	762,00	20,49	0,91	15613	693	0,03	22
					4,68	0,34	3566	259	0,00	1
84.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	762,00	131,98	0,55	100569	419	0,04	31
					6,48	0,20	4938	152	0,00	1
85.	Е0107-20-1	Установка накладок	т	0,32	41008,57	2434,57	13055	775	170,00	54

				31950,00	920,25	10171	293	4,49	1
86.	С12041-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,32	50800,00	--	16172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,22	24,84	0,02	229	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
88.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	м2	762,00	37,08	0,99	28255	754	0,07	53
					11,59	0,38	8832	290	0,00	1
89.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	м2	0,76	30400,00	--	23165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	762,00	1268,00	8,20	966216	6248	1,71	1303
					272,95	3,08	207989	2347	0,02	11
91.	Е0112-10-1	Устройство покрытия стыков из оцинкованной стали	м2	13,00	715,87	1,24	9306	16	0,97	13
					153,23	0,47	1992	6	0,00	0
92.	Е0110-3-5	Обшивка лобовой доски и карниза	м2	16,80	767,86	7,54	12900	127	1,43	24
					214,65	2,86	3606	48	0,01	0
93.	Тпрайс	Конек круглый большой L 2м	шт	28,00	673,00	--	18844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
96.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	37,20	1134,90	8,20	42218	305	1,48	55
					236,25	3,08	8788	115	0,02	1
99.	Е0106-11-5	Установка кронштейнов	1т	0,27	127784,33	5172,70	34701	1405	30,90	8
					5557,50	1953,00	1509	530	9,54	3
100.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,88	21,80	0,05	172	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
101.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,75	24,84	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	66	--	--	--

Раздел: Блок3

66.	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	8,30	5984,24	335,84	49669	2787	4,54	38
					699,75	126,00	5808	1046	0,61	5

67.	Е0106-1-2	Устройство бетонных столбиков из бетона В15	м3	0,80	9147,74	98,32	7318	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
68.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1332	14	289,00	7
					47475,00	202,50	1201	5	0,99	0
69.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	16,00	21304,82	334,28	340877	5348	22,10	354
					3397,50	126,00	54360	2016	0,62	10
71.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	16,00	573,75	28,11	9180	450	0,78	12
					123,75	10,58	1980	169	0,05	1
72.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	762,00	20,49	0,91	15613	694	0,03	22
					4,68	0,34	3568	259	0,00	1
73.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	762,00	131,98	0,55	100569	419	0,04	31
					6,48	0,20	4938	152	0,00	1
74.	Е0107-20-1	Установка накладок	т	0,32	41008,57	2434,57	13055	775	170,00	54
					31950,00	920,25	10171	293	4,49	1
75.	С12041-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,32	50800,00	--	16172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,22	24,84	0,02	229	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
77.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	м2	762,00	37,08	0,99	28255	754	0,07	53
					11,59	0,38	8832	290	0,00	1
78.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	м2	0,76	30400,00	--	23165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	762,00	1268,00	8,20	966216	6248	1,71	1303
					272,95	3,08	207989	2347	0,02	11
80.	Е0112-10-1	Устройство покрытия стыков из оцинкованной стали	м2	13,00	715,87	1,24	9306	16	0,97	13
					153,23	0,47	1992	6	0,00	0
81.	Е0110-3-5	Обшивка лобовой доски и карниза	м2	16,80	767,86	7,54	12900	127	1,43	24
					214,65	2,86	3606	48	0,01	0

82.	Тпрайс	Конек круглый большой L 2м	шт	28,00	673,00	--	18844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
85.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	37,20	1134,90	8,20	42218	305	1,48	55
					236,25	3,08	8788	115	0,02	1
86.	Е0106-11-5	Установка кронштейнов	1т	0,27	127784,33	5172,70	34701	1405	30,90	8
					5557,50	1953,00	1509	530	9,54	3
89.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,88	21,80	0,05	172	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
90.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,75	24,84	0,02	391	--	0,02	0
					4,16	--	66	--	--	--

Раздел: Блок1

77.	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пено блоков 200x200x400	м3	209,50	1541,81	372,83	323009	78108	3,72	779
					594,00	139,50	124443	29225	0,68	142
78.	ТПрайс	Пено блок 200x200x400	шт	12046,25	59,00	--	710729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок2

46.	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пено блоков 200x200x400	м3	209,50	1541,81	372,83	323009	78108	3,72	779
					594,00	139,50	124443	29225	0,68	142
47.	ТПрайс	Пено блок 200x200x400	шт	12046,25	59,00	--	710729	--	--	--

-- -- -- -- -- --

Раздел: Блок3

35.	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пено блоков 200x200x400	м3	209,50	1541,81	372,83	323009	78108	3,72	779
					594,00	139,50	124443	29225	0,68	142
36.	ТПрайс	Пено блок 200x200x400	шт	12046,25	59,00	--	710729	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	

ИТОГО:	12189897	713590	14052
		2133563	248530	1742

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2766485
Всего накладных расходов:	2766485
Итого с накладными	14956382

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	903859
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15860241
Итого с временными, 1,1 %	16034704
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16207879
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16272018
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16432365
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	36709903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	734198
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37444101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4493292
Итого с НДС	41937393

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Основание: Договор №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок1								
1.	E0107-26-1	Усиление балконных плит с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	4,25	8261,82	364,32	35100	1548	52,70	224
					7897,50	137,25	33552	583	0,67	3
2.	E0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	4,25	542,84	144,52	2306	614	1,34	6
					292,50	--	1243	--	--	--
7.	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	123,21	20,47	0,02	2522	2	0,03	4
					5,81	--	716	--	--	--
8.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	246,40	24,84	0,02	6121	5	0,02	5
					4,16	--	1025	--	--	-
28.	E0107-26-1	Усиление колонн	т	5,83	8261,82	364,32	48147	2123	52,70	307
					7897,50	137,25	46023	800	0,67	4
29.	E0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	5,83	542,84	144,52	3163	842	1,34	8
					292,50	--	1705	--	--	--
33.	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	168,98	20,47	0,02	3459	3	0,03	5
					5,81	--	982	--	--	--
34.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	337,98	24,84	0,02	8396	7	0,02	7
					4,16	--	1406	--	--	--
35.	E0106-10-	Укладка бетона при усилении	м2	5,90	779,98	14,05	4602	83	0,20	1

	1	отверстий марки В 12,5			---	---	---	---	---	---
					31,05	5,31	183	31	0,03	0
36.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,43	5239,08	327,33	2252	141	11,60	5
					1890,00	123,75	812	53	0,60	0
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	65900,00	--	28321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	8,30	5984,24	335,84	49669	2787	4,54	38
					699,75	126,00	5808	1046	0,61	5
47.	Е0106-1-2	Устройство бетонных столбиков из бетона В15	м3	0,80	9147,74	98,32	7318	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
48.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1332	14	289,00	7
					47475,00	202,50	1201	5	0,99	0
50.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	15,86	21304,82	334,28	337894	5302	22,10	351
					3397,50	126,00	53884	1998	0,62	10
51.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	15,86	573,75	28,11	9100	446	0,78	12
					123,75	10,58	1963	168	0,05	1
52.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	758	20,48	0,91	15531	690	0,03	22
					4,68	0,34	3549	258	0,00	1
53.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	758	131,98	0,55	100041	417	0,04	31
					6,48	0,20	4912	152	0,00	1
54.	Е0107-20-1	Установка накладок	т	0,32	41008,57	2434,57	13055	775	170,00	54
					31950,00	920,25	10171	293	4,49	1
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,22	21,80	0,05	201	--	0,03	0
					5,81	0,02	54	--	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,44	24,84	0,02	458	--	0,02	0
					4,16	--	77	--	--	--
58.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	м2	758	37,08	0,99	28107	750	0,07	53
					11,59	0,38	8785	288	0,00	1
60.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	758	1267,99	8,20	961144	6216	1,71	1296
					272,95	3,08	206897	2335	0,02	11
61.	Е0112-10-1	Устройство покрытия стыков из оцинкованной стали	м2	30,80	715,87	1,24	22049	38	0,97	30

				153,23	0,47	4719	14	0,00	0	
62.	E0110-3-5	Обшивка лобовой доски и карниза	м2	26,40	767,86	7,54	20272	199	1,43	38
					214,65	2,86	5667	76	0,01	0
69.	E0106-16-4	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,70	10450,00	184,92	90915	1609	7,09	62
					1120,50	69,86	9748	608	0,34	3
70.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,51	71100,00	--	36306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	E0108-22-3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93	319,70	442779	104398	3,07	1003
					461,25	119,25	150621	38941	0,58	189
75.	E0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390x190x90мм	м2	872,28	302,63	27,64	263980	24110	1,25	1090
					193,95	10,35	169180	9028	0,05	44
84.	E0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,57	6858,56	846,56	31319	3866	32,70	149
					5985,00	317,25	27330	1449	1,55	7
85.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,65	65900,00	--	372269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	C11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	3,32	63600,00	--	211319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	48,14	20,47	0,02	985	1	0,03	1
					5,81	--	280	--	--	--

89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	96,28	24,84	0,02	2392	2	0,02	2
					4,16	--	401	--	--	--
90.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен, внутренних стен, стен тех этажа, парапета	т	0,60	8679,65	422,15	5232	254	56,40	34
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
91.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,21	50800,00	--	61249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,53	50800,00	--	26917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,70	7164,97	66,01	33640	310	1,35	6
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
94.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
95.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	68800,00	--	35496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	69000,00	--	11179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
98.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	69000,00	--	22454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,91	71100,00	--	64487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0106-18-9	Устройство перемычек, полок перемычек из бетона В15	м3	3,58	14587,52	367,51	52296	1318	13,10	47
					2202,75	138,83	7897	498	0,68	2
101.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00	--	12584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,53	64400,00	--	34358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,74	68800,00	--	50747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0109-18-	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83	3593,45	6208	3062	14,30	12

	1				2385,00	971,06	2032	827	3,51	3
105.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,70	70000,00	--	119286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	24,71	20,47	0,02	506	--	0,03	1
					5,81	--	144	--	--	--
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	49,42	24,84	0,02	1228	1	0,02	1
					4,16	--	206	--	--	--
110.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	25,00	348,93	18,88	8723	472	1,02	26
					171,01	6,57	4275	164	0,03	1
111.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	м2	1,65	5240,00	--	8646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	139,81	8050,00	--	1125470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	125,91	6920,00	--	871297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	213,30	2030,00	--	432999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	3865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	68800,00	--	28430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,05	64400,00	--	2912	--	--	--

		класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
136.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,04	56000,00 -------- --	-- -------- --	2215 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
141.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,31	112700,00 -------- --	-- -------- --	35040 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
145.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 -------- --	-- -------- --	2995 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
146.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 -------- --	-- -------- --	5823 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
147.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,15	68800,00 -------- --	-- -------- --	79148 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
148.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,03	63600,00 -------- --	-- -------- --	1870 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
152.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 -------- --	-- -------- --	402 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
157.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,14	18000,00 -------- --	-- -------- --	2592 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Раздел: Блок2

38.	Е0106-16- 4	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,40	10450,00 -------- 1120,50	184,92 -------- 69,86	14630 -------- 1569	259 -------- 98	7,09 -------- 0,34	10 -------- 0
39.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 -------- --	-- -------- --	230 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	71100,00 -------- --	-- -------- --	7828 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 -------- --	-- -------- --	416 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	Е0108-22- 3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93 -------- 461,25	319,70 -------- 119,25	442779 -------- 150621	104398 -------- 38941	3,07 -------- 0,58	1003 -------- 189

44.	Е0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390x190x90 мм	м2	857,57	302,63	27,64	259525	23703	1,25	1072
					193,95	10,35	166325	8876	0,05	43
53.	Е0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,52	6858,56	846,56	30990	3825	32,70	148
					5985,00	317,25	27043	1433	1,55	7
54.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,59	65900,00	--	368579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	3,28	63600,00	--	208735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	47,60	20,47	0,02	974	1	0,03	1
					5,81	--	277	--	--	--
58.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	95,20	24,84	0,02	2365	2	0,02	2
					4,16	--	396	--	--	--
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутренних стен,стен тех этажа,парапета	т	0,60	8679,65	422,15	5232	254	56,40	34
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
60.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,21	50800,00	--	61249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,53	50800,00	--	26769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,70	7164,97	66,01	33640	310	1,35	6
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
63.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
64.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	68800,00	--	35496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	69000,00	--	11179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
67.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,33	69000,00	--	22454	--	--	--

		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
68.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,91	71100,00 -------- --	-- -------- --	64487 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	Е0106-18- 9	Устройство перемычек,полок перемычек из бетона В15	м3	3,58	14587,52 -------- 2202,75	367,51 -------- 138,83	52296 -------- 7897	1318 -------- 498	13,10 -------- 0,68	47 -------- 2
70.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00 -------- --	-- -------- --	12584 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,53	64400,00 -------- --	-- -------- --	34358 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,74	68800,00 -------- --	-- -------- --	50747 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	Е0109-18- 1	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83 -------- 2385,00	3593,45 -------- 971,06	6208 -------- 2032	3062 -------- 827	14,30 -------- 3,51	12 -------- 3
74.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,70	70000,00 -------- --	-- -------- --	119286 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	Е0113-17- 1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	25,00	20,47 -------- 5,81	0,02 -------- --	512 -------- 145	-- -------- --	0,03 -------- --	1 -------- --
76.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,00	24,84 -------- 4,16	0,02 -------- --	1242 -------- 208	1 -------- --	0,02 -------- --	1 -------- --
104.	Е0110-91- 8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	25,00	348,93 -------- 171,01	18,88 -------- 6,57	8723 -------- 4275	472 -------- 164	1,02 -------- 0,03	26 -------- 1
105.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	м2	1,65	5240,00 -------- --	-- -------- --	8646 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	139,81	8050,00 -------- --	-- -------- --	1125470 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,	м2	125,91	6920,00 --------	-- --------	871297 --------	-- --------	-- --------	-- --------

		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с одной поворотной створкой			--	--	--	--	--	--
109.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	213,30	2030,00	--	432999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	68800,00	--	17163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	64400,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,03	56000,00	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,31	112700,00	--	35040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00	--	5823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,15	68800,00	--	79148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,03	63600,00	--	1870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,14	18000,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок3

27.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,40	10450,00	184,92	14630	259	7,09	10
					1120,50	69,86	1569	98	0,34	0
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	71100,00	--	7828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-22-3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93	319,70	442779	104398	3,07	1003
					461,25	119,25	150621	38941	0,58	189
33.	Е0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390x190x90 мм	м2	857,57	302,63	27,64	259525	23703	1,25	1072
					193,95	10,35	166325	8876	0,05	43
42.	Е0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,52	6858,56	846,56	30990	3825	32,70	148
					5985,00	317,25	27043	1433	1,55	7
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,59	65900,00	--	368579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-87-4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	3,28	63600,00	--	208735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	47,60	20,47	0,02	974	1	0,03	1
					5,81	--	277	--	--	--
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	95,20	24,84	0,02	2365	2	0,02	2
					4,16	--	396	--	--	--
48.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутренних стен,стен тех этажа,парапета	т	0,60	8679,65	422,15	5232	254	56,40	34
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
49.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,21	50800,00	--	61249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,53	50800,00	--	26769	--	--	--

	арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
51.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,70	7164,97	66,01	33640	310	1,35	6
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
52.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
53.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	68800,00	--	35496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	69000,00	--	11179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	69000,00	--	22454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,91	71100,00	--	64487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-18-9	Устройство перемычек,полок перемычек из бетона В15	м3	3,50	14587,52	367,51	51056	1286	13,10	46
					2202,75	138,83	7710	486	0,68	2
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00	--	12584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,53	64400,00	--	34358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,74	68800,00	--	50747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83	3593,45	6208	3062	14,30	12
					2385,00	971,06	2032	827	3,51	3
63.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,70	70000,00	--	119286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	25,00	20,47	0,02	512	--	0,03	1
					5,81	--	145	--	--	--
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,00	24,84	0,02	1242	1	0,02	1
					4,16	--	208	--	--	--

93.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	25,00	348,93 --- 171,01	18,88 --- 6,57	8723 --- 4275	472 --- 164	1,02 --- 0,03	26 --- 1
94.	C12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	м2	1,65	5240,00 --- --	-- --- --	8646 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
95.	C12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	139,81	8050,00 --- --	-- --- --	1125470 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
96.	C12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	125,91	6920,00 --- --	-- --- --	871297 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
98.	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	213,30	2030,00 --- --	-- --- --	432999 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
115.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --- --	-- --- --	2995 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
116.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 --- --	-- --- --	5823 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
117.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,15	68800,00 --- --	-- --- --	79148 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
118.	C11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,03	63600,00 --- --	-- --- --	1870 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
122.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --- --	-- --- --	402 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
127.	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,14	18000,00 --- --	-- --- --	2592 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

ИТОГО:	15598772	448656	9952
	1554691	166098	806

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2026402
На металломонтажные работы	10373
Всего накладных расходов:	2036775
Итого с накладными	17635547

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1058133
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18693680
Итого с временными, 1,1 %	18899310
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19103423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19179020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19368013
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	43268141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	865363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44133504
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5296020
Итого с НДС	49429524

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок1								
73.	E0108-22-3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93	319,70	442779	104398	3,07	1003
					461,25	119,25	150621	38941	0,58	189
75.	E0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390*190*90мм	м2	180,20	302,63	27,64	54533	4981	1,25	225
					193,95	10,35	34949	1865	0,05	9
		Раздел: Блок2								
42.	E0108-22-3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93	319,70	442779	104398	3,07	1003
					461,25	119,25	150621	38941	0,58	189
		Раздел: Блок3								
31.	E0108-22-3	Заполнение каркасов наружных стен пенобетонными блоками	м3	326,55	1355,93	319,70	442779	104398	3,07	1003
					461,25	119,25	150621	38941	0,58	189
							486812	118688		577

Накладные расходы :

На общестроительные работы	714491
Всего накладных расходов:	714491
Итого с накладными	2097361

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2223203
Итого с временными, 1,1 %	2247658
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2271933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2280924
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2303401
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	5145799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102916
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5248715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	629846
Итого с НДС	5878561

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Наименование объекта: Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр.Спутник г.Капшагай Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

БИН 110140010796, ИИК KZ56070103KSN0913000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272)639609,936580

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

по договору №16 от 24.09.2013 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма к оплате	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр. Спутник г.Капшагай Алматинской области	029.011	153095295	4592858,85	1092858	3500000,85	23882959	22299837	2675980	24975817	24975817
	ИТОГО		153095295	4592858,85	1092858	3500000,85	23882959	22299837	2675980	24975817	24975817

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр.Спутник г.Капшагай Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

БИН 110140010796, ИИК KZ56070103KSN0913000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272)639609,936580

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

по договору №16 от 24.09.2013 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма к оплате	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр. Спутник г.Капшагай Алматинской области	029.011	153095295	4592858,85	2000000	1500000,85	39937393	37444101	4493292	41937393	41937393
	ИТОГО		153095295	4592858,85	2000000	1500000,85	39937393	37444101	4493292	41937393	41937393

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр.Спутник г.Капшагай Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

БИН 110140010796, ИИК KZ56070103KSN0913000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272)639609,936580

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр. Спутник г.Капшагай Алматинской области	029.011	122 221 295	4592858,85	3500000,85	0,00	5 878 561	2123714,12	254845,73	2 378 560,15	122 221 295
	ИТОГО		122 221 295	4592858,85	3500000,85	0,00	5 878 561	2123714,12	254845,73	2 378 560,15	122 221 295

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"