Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №3 от 06.01.2014г. к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр. Спутник г.Капшагай Алматинской области»

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март-апрель 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1								
		Раздел: Заполнение проемов								
108.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,65	498,09	19,17	822	32	1,38	2
					230,97	6,18	381	10	0,03	0
109.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,99	427,50	19,32	2988	135	1,11	8
					185,83	6,39	1299	45	0,03	0
110.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	6,30	348,94	18,88	2198	119	1,02	6
					171,01	6,57	1077	41	0,03	0
		Раздел: Лестницы								
131.	Е0106-22-1	Устройство лестничного пролета из бетона В25	м3	4,30	12799,34	241,10	55037	1037	8,06	35
					1282,50	91,08	5515	392	0,44	2
137.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3516	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1237	4	0,56	0
138.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	1,08	20,47	0,02	22	--	0,03	0
					5,81	--	6	--	--	--

	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			4,16	--	9	--	--	--
140.	Е0109-29-1	Монтаж бандажа с консолью	т	0,31	13711,46	5475,86	4263	1703	28,90	9
					5040,00	1552,87	1567	483	5,46	2
142.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	9,02	20,47	0,02	185	--	0,03	0
					5,81	--	52	--	--	--
143.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,03	24,84	0,02	448	--	0,02	0
					4,16	--	75	--	--	--
144.	Е0106-22-1	Устройство плиты перекрытия и лестничного марша входа в подъезд	м3	7,50	12464,39	241,10	93483	1808	8,06	60
					1282,50	91,08	9619	683	0,44	3
149.	Е0108-6-7	Кладка отдельных участков лестничной клетки	м3	0,90	5825,46	337,41	5243	304	4,38	4
					670,50	126,00	603	113	0,62	1
150.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	17,81	4208,73	7,69	74949	137	1,34	24
					238,50	2,90	4247	52	0,01	0
151.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	940	3	198,00	2
					33075,00	114,75	331	1	0,56	0
156.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13536	44	198,00	29
					33075,00	114,75	4763	17	0,56	0
158.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,19	134000,00	--	25996	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
		Раздел: Балконы								
236.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций балконного экрана	т	0,16	14806,01	1133,15	2347	180	82,10	13
					12892,50	398,25	2044	63	1,95	0
237.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,16	112700,00	--	17867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,60	21,80	0,05	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
239.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,20	24,84	0,02	228	--	0,02	0
					4,16	--	38	--	--	--
240.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3478	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1224	4	0,56	0
241.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	1,07	21,80	0,05	23	--	0,03	0

		один раз			5,81	0,02	6	--	0,00	0
242.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,15	24,84	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
245.	E0109-53-1	Монтаж конструкций ограждения балконов и лоджий	т	3,82	14806,01	1133,15	56534	4327	82,10	313
					12892,50	398,25	49228	1521	1,95	7
246.	C12021-45	Каркас металлический	т	3,82	99800,00	--	381070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,73	21,80	0,05	2414	6	0,03	3
					5,81	0,02	643	2	0,00	0
248.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	221,46	24,84	0,02	5501	4	0,02	5
					4,16	--	921	--	--	--
251.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,46	70437,87	304,24	32472	140	58,00	27
					9675,00	114,75	4460	53	0,56	0
252.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,74	24,84	0,02	664	1	0,02	1
					4,16	--	111	--	--	--
253.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,37	21,80	0,05	291	1	0,03	0
					5,81	0,02	78	--	0,00	0
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
165.	E0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	8364,49	261,77	4,07	2189573	34043	--	--
					135,68	0,97	1134894	8114	0,01	47
166.	E0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	153,33	919,31	4,92	140958	754	1,15	176
					193,05	1,87	29600	287	0,01	1
167.	E0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	113,44	539,52	6,33	61203	718	1,79	203
					312,75	2,39	35478	271	0,01	1
176.	E0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	343,70	210,11	3,39	72215	1165	--	--
					117,00	0,72	40213	247	0,00	1
180.	E0115-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	м2	15,30	947,41	4,92	14495	75	1,28	20
					216,45	1,87	3312	29	0,01	0
		Раздел: Отопление								
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	87,86	4331,44	35,77	380560	3143	0,70	62
					111,70	13,40	9814	1177	0,07	6

2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	240,76	345,17	4,08	83103	982	0,31	74
					53,77	1,53	12945	369	0,01	2
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,80	474,17	4,08	854	7	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	34,20	627,13	14,54	21448	497	0,57	19
					103,36	5,45	3535	186	0,03	1
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,50	940,29	21,42	4231	96	0,75	3
					134,41	8,02	605	36	0,04	0
20.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,08	17600,00	--	19008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,50	200,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	75,60	424,17	4,08	32067	308	0,31	23
					53,77	1,53	4065	116	0,01	1
26.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	274,50	209,59	100,07	57533	27470	0,51	140
					95,85	58,82	26311	16146	0,09	26
27.	Е0146-25-28	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2475,00	12,09	6,05	29922	14984	0,03	71
					5,36	3,46	13266	8564	0,01	13
28.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	274,50	299,46	3,80	82200	1043	1,32	362
					210,85	0,61	57878	167	0,00	1

Раздел: Вентиляция

31.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	14,00	1501,23	12,95	21017	181	0,81	11
					137,03	4,73	1918	66	0,02	0
32.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,76	1939,73	9,61	22811	113	1,28	15
					206,72	3,59	2431	42	0,02	0
33.	Е0120-3-11	Устройство коробов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,60	1880,92	8,82	6771	32	0,96	3
					155,22	3,31	559	12	0,02	0

34.	E0120-3-14	Устройство коробов класса Н периметром 4200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,00	1828,39	8,46	32911	152	0,66	12
					106,08	3,17	1909	57	0,02	0
35.	C131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	м2	75,00	3950,00	--	296250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	м2	45,00	2850,00	--	128250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	53,80	1670,92	13,82	89895	743	1,62	87
					259,88	5,18	13981	278	0,03	1
		Раздел: Канализация								
62.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	227,00	620,54	0,64	140863	145	0,58	133
					106,20	0,25	24107	57	0,00	0
63.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88	1,43	158388	302	0,56	118
					102,38	0,54	21653	114	0,00	1
		Раздел: Электроосвещение								
6.	C151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	320,00	244,00	--	78080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	1664,00	42,56	19,79	70820	32931	0,13	224
					22,77	7,47	37889	12430	0,04	61
17.	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	1664,00	26,92	--	44795	--	0,15	253
					24,75	--	41184	--	--	--
18.	E0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	1664,00	20,78	--	34578	--	0,11	188
					18,11	--	30135	--	--	--
21.	C151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	45,00	33,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	240,00	28,10	--	6744	--	0,11	26
					18,02	--	4325	--	--	--
24.	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	240,00	21,79	2,88	5230	691	0,11	26
					17,80	1,64	4272	393	0,01	2
25.	E0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного	м	8,00	8,47	--	67	--	0,05	0

		или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава			7,90	--	62	--	--	--
27.	Е0146-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	216,00	139,90 66,38	69,75 40,98	30217 14337	15065 8851	0,35 0,06	76 14
28.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2160,00	1,66 0,72	0,76 0,45	3583 1553	1641 969	0,00 0,00	8 2
		Раздел: Электроосвещение подвала								
45.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	92,00	94,79 78,30	10,91 6,91	8721 7204	1004 636	0,48 0,03	44 3
47.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,40	139,90 66,38	69,75 40,98	895 425	446 262	0,35 0,06	2 0
53.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	64,00	1,66 0,72	0,76 0,45	107 46	49 29	0,00 0,00	0 0
56.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	62,70 57,80	0,20 0,10	63 58	-- --	0,34 0,00	0 0
57.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Электрооборудование питающих линий								
58.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	29,60	42,56 22,77	19,79 7,47	1259 674	585 221	0,13 0,04	4 1

59.	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	29,60	26,92	--	797	--	0,15	4
					24,75	--	733	--	--	--
60.	E0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	29,60	20,78	--	615	--	0,11	3
					18,11	--	536	--	--	--
61.	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	52,00	28,10	--	1461	--	0,11	6
					18,02	--	937	--	--	--
62.	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	52,00	21,79	2,88	1133	150	0,11	6
					17,80	1,64	926	85	0,01	0
63.	E0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	208,00	8,47	--	1761	--	0,05	10
					7,90	--	1642	--	--	--

Раздел: Комплектные устройства

75.	C	Счетчик однотарифный СО-9711 ТХ Р Орман	шт	45,00	3738,00	--	168210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	C	Замок кодовый	шт	3,00	1164,00	--	3492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

БЛОК 2

Раздел: Заполнение проемов

102.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,глухих,площадью проема до 2 м2	м2	1,65	498,09	19,17	822	32	1,38	2
					230,97	6,18	381	10	0,03	0
103.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,99	427,50	19,32	2988	135	1,11	8
					185,83	6,39	1299	45	0,03	0
104.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	6,30	348,94	18,88	2198	119	1,02	6
					171,01	6,57	1077	41	0,03	0

Раздел: Лестницы

125.	E0106-22-1	Устройство лестничного пролета из бетона В25	м3	2,50	12799,34	241,10	31998	603	8,06	20

				1282,50	91,08	3206	228	0,44	1
131.	E0109-29-1	Монтаж бандажа с консолью	т	0,31	13711,46	5475,87	4263	1703	28,90	9
					5040,00	1552,87	1567	483	5,46	2
133.	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	9,02	20,47	0,02	185	--	0,03	0
					5,81	--	52	--	--	--
134.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,03	24,84	0,02	448	--	0,02	0
					4,16	--	75	--	--	--
135.	E0106-22-1	Устройство плиты перекрытия и лестничного марша входа в подъезд	м3	7,50	12464,39	241,10	93483	1808	--	--
					1282,50	91,08	9619	683	0,53	4
140.	E0108-6-7	Кладка отдельных участков лестничной клетки	м3	0,90	5825,46	337,41	5243	304	4,38	4
					670,50	126,00	603	113	0,62	1
141.	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	17,81	4208,73	7,69	74949	137	1,34	24
					238,50	2,90	4247	52	0,01	0
142.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	940	3	198,00	2
					33075,00	114,75	331	1	0,56	0
147.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13536	44	198,00	29
					33075,00	114,75	4763	17	0,56	0
149.	C12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,19	134000,00	--	25996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Внутренние отделочные работы

156.	E0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	8200,23	261,77	4,07	2146574	33375	--	--
					135,68	0,97	1112607	7954	0,01	46
157.	E0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	213,33	919,31	4,92	196116	1050	1,15	245
					193,05	1,87	41183	399	0,01	2
158.	E0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	113,44	539,52	6,33	61203	718	1,79	203
					312,75	2,39	35478	271	0,01	1
167.	E0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	284,64	210,11	3,39	59806	965	0,65	185
					117,00	0,72	33303	205	0,00	1
171.	E0115-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	м2	15,30	947,41	4,92	14495	75	1,28	20
					216,45	1,87	3312	29	0,01	0

Раздел: Балконы

215.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций балконного экрана	т	0,16	14806,01	1133,15	2347	180	82,10	13
					12892,50	398,25	2044	63	1,95	0
216.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,16	112700,00	--	17867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,60	21,80	0,05	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
218.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3478	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1224	4	0,56	0
219.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,07	21,80	0,05	23	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
220.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,15	24,84	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
223.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ограждения балконов и лоджий	т	3,65	14806,01	1133,15	54070	4138	82,10	300
					12892,50	398,25	47082	1454	1,95	7
224.	С12021-45	Каркас металлический	т	3,65	99800,00	--	364458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,90	21,80	0,05	2309	5	0,03	3
					5,81	0,02	616	2	0,00	0
229.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,43	70437,87	304,24	30125	130	58,00	25
					9675,00	114,75	4138	49	0,56	0
230.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,40	21,80	0,05	270	1	0,03	0
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
231.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,81	24,84	0,02	616	--	0,02	1
					4,16	--	103	--	--	--

Раздел: Отопление

1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	87,90	4331,44	35,77	380734	3144	0,70	62
					111,70	13,40	9819	1178	0,07	6
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	240,75	345,17	4,08	83098	982	0,31	74
					53,77	1,53	12944	369	0,01	2

4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,80	474,17	4,08	853	7	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	34,20	627,13	14,54	21448	497	0,57	19
					103,36	5,45	3535	186	0,03	1
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,50	940,29	21,42	4231	96	0,75	3
					134,41	8,02	605	36	0,04	0
20.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,08	17600,00	--	19008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,50	200,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	75,60	424,17	4,08	32067	308	0,31	23
					53,77	1,53	4065	116	0,01	1
26.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	247,50	209,59	100,07	51874	24768	0,51	126
					95,85	58,82	23723	14558	0,09	23
27.	Е0146-25-28	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2475,00	12,09	6,05	29938	14984	0,03	71
					5,36	3,46	13266	8564	0,01	13
28.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	247,50	299,46	3,80	74115	940	1,32	327
					210,85	0,61	52185	151	0,00	1
		Раздел: Вентиляция								
31.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	13,00	1501,23	12,95	19516	168	0,81	11
					137,03	4,73	1781	61	0,02	0
32.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,92	1939,73	9,61	21182	105	1,28	14
					206,72	3,59	2257	39	0,02	0
33.	Е0120-3-11	Устройство коробов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,80	1880,92	8,82	3386	16	0,96	2
					155,22	3,31	279	6	0,02	0
34.	Е0120-3-14	Устройство коробов класса Н периметром 4200 мм из оцинкованной	м2	19,80	1828,39	8,46	36202	168	0,66	13

	стали толщиной 0,7 мм			106,08	3,17	2100	63	0,02	0
35.	С131312-7 1	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	м2	75,00	3950,00 ---	-- ---	296250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С131312-7 2	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	м2	45,00	2850,00 ---	-- ---	128250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	53,80	1670,91 259,88	13,82 5,18	89895 13981	743 278	1,62 0,03	87 1

Раздел: Канализация

61.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	14623 1728	127 48	0,77 0,02	9 0
62.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	227,00	620,54 106,20	0,64 0,25	140863 24107	145 57	0,58 0,00	133 0
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88 102,38	1,43 0,54	158388 21653	302 114	0,56 0,00	118 1

Раздел: Электроосвещение

6.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	320,00	244,00 ---	-- ---	78080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	1664,00	42,56 22,77	19,79 7,47	70820 37889	32931 12430	0,13 0,04	224 61
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	1664,00	26,92 24,75	-- --	44795 41184	-- --	0,15 --	253 --
18.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	1664,00	20,78 18,11	-- --	34578 30135	-- --	0,11 --	188 --
21.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	45,00	33,00 ---	-- ---	1485 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	240,00	28,10 18,02	-- --	6744 4325	-- --	0,11 --	26 --
23.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	240,00	21,79 17,80	2,88 1,64	5230 4272	691 393	0,11 0,01	26 2

24.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	8,00	8,47	--	67	--	0,05	0
					7,90	--	62	--	--	--
27.	Е0146-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	216,00	139,90	69,75	30217	15065	0,35	76
					66,38	40,98	14337	8851	0,06	14
28.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2160,00	1,66	0,76	3583	1641	0,00	8
					0,72	0,45	1553	969	0,00	2

Раздел: Электроосвещение подвала

45.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и кабеля полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	92,00	94,79	10,91	8721	1004	0,48	44
					78,30	6,91	7204	636	0,03	3
47.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,40	139,90	69,75	335	167	0,35	1
					66,38	40,98	159	98	0,06	0
53.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,40	1,66	0,76	4	2	0,00	0
					0,72	0,45	2	1	0,00	0
56.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	62,70	0,20	63	--	0,34	0
					57,80	0,10	58	--	0,00	0
57.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Электрооборудование питающих линий

58.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб	м	130,00	28,10	--	3653	--	0,11	14

	диам. до 25 мм по основанию пола								
				18,02	--	2343	--	--	--
59.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	27,60	42,56	19,79	1175	546	0,13	4
					22,77	7,47	628	206	0,04	1
60.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	52,00	21,79	2,88	1133	150	0,11	6
					17,80	1,64	926	85	0,01	0
61.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	208,00	8,47	--	1761	--	0,05	10
					7,90	--	1642	--	--	--
62.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	27,60	26,92	--	743	--	0,15	4
					24,75	--	683	--	--	--
63.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	27,60	20,78	--	574	--	0,11	3
					18,11	--	500	--	--	--
		Раздел: Комплектные устройства								
73.	75-6-56	Шкаф распределительный ШРС-1-26	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Счетчик однотарифный СО-Э711 ТХ Р Орман	шт	45,00	3738,00	--	168210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Замок кодовый	шт	3,00	1164,00	--	3492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Блок 3								
		Раздел: Заполнение проемов								
91.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадью проема до 2 м2	м2	1,65	498,08	19,17	822	32	1,38	2
					230,97	6,18	381	10	0,03	0
92.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,99	427,50	19,32	2988	135	1,11	8
					185,83	6,39	1299	45	0,03	0
93.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	6,30	348,94	18,88	2198	119	1,02	6
					171,01	6,57	1077	41	0,03	0

Раздел: Лестницы

114.	Е0106-22-1	Устройство плиты перекрытия и лестничного марша входа в подъезд	м3	7,50	1523,60	241,10	11427	1808	8,06	60
					1282,50	91,08	9619	683	0,44	3
119.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	0,90	61593,12	304,24	55434	274	4,38	4
					670,50	114,75	603	103	0,62	1
120.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	17,81	4208,73	7,69	74949	137	1,34	24
					238,50	2,90	4247	52	0,01	0
121.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	940	3	198,00	2
					33075,00	114,75	331	1	0,56	0
126.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13536	44	198,00	29
					33075,00	114,75	4763	17	0,56	0
128.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,19	134000,00	--	25996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Внутренние отделочные работы

135.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	6276,76	261,77	4,07	1643067	25546	--	--
					135,68	0,97	851631	6088	0,01	35
136.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	213,33	919,31	4,92	196116	1050	1,15	245
					193,05	1,87	41183	399	0,01	2
137.	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	113,44	539,52	6,33	61203	718	1,79	203
					312,75	2,39	35478	271	0,01	1
149.	Е0115-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	м2	15,30	947,41	4,92	14495	75	1,28	20
					216,45	1,87	3312	29	0,01	0

Раздел: Балконы

195.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций балконного экрана	т	0,16	14806,01	1133,15	2347	180	82,10	13
					12892,50	398,25	2044	63	1,95	0
196.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,16	112700,00	--	17867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,60	21,80	0,05	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0

198.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3478	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1224	4	0,56	0
199.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,07	21,80	0,05	23	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
200.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,15	24,84	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
203.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ограждения балконов и лоджий	т	3,65	14806,01	1133,15	54070	4138	82,10	300
					12892,50	398,25	47082	1454	1,95	7
204.	С12021-45	Каркас металлический	т	3,65	99800,00	--	364458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,95	21,80	0,05	2309	5	0,03	3
					5,81	0,02	616	2	0,00	0
209.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,43	70437,87	304,24	30125	130	58,00	25
					9675,00	114,75	4138	49	0,56	0
210.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,40	21,80	0,05	270	1	0,03	0
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
211.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,81	24,84	0,02	616	--	0,02	1
					4,16	--	103	--	--	--

Раздел: Отопление

1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	87,90	4331,44	35,77	380734	3144	0,70	62
					111,70	13,40	9819	1178	0,07	6
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	240,75	345,17	4,08	83098	982	0,31	74
					53,77	1,53	12944	369	0,01	2
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,80	474,17	4,08	853	7	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	34,20	627,13	14,54	21448	497	0,57	19
					103,36	5,45	3535	186	0,03	1
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,50	940,29	21,42	4231	96	0,75	3
					134,41	8,02	605	36	0,04	0
20.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,08	17600,00	--	19008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

24.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,50	200,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	75,60	424,17	4,08	32067	308	0,31	23
					53,77	1,53	4065	116	0,01	1
26.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	247,50	209,59	100,07	51874	24768	0,51	126
					95,85	58,82	23723	14558	0,09	23
27.	Е0146-25-28	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2475,00	12,09	6,05	29938	14984	0,03	71
					5,36	3,46	13266	8564	0,01	13
28.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	247,50	299,46	3,80	74115	940	1,32	327
					210,85	0,61	52185	151	0,00	1

Раздел: Вентиляция

31.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	13,00	1501,23	12,95	19516	168	0,81	11
					137,03	4,73	1781	61	0,02	0
32.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,92	1939,73	9,61	21182	105	1,28	14
					206,72	3,59	2257	39	0,02	0
33.	Е0120-3-11	Устройство коробов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,80	1880,92	8,82	3386	16	0,96	2
					155,22	3,31	279	6	0,02	0
34.	Е0120-3-14	Устройство коробов класса Н периметром 4200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,80	1828,39	8,46	36202	168	0,66	13
					106,08	3,17	2100	63	0,02	0
35.	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	м2	75,00	3950,00	--	296250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	м2	45,00	2850,00	--	128250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	53,80	1670,92	13,82	89895	743	1,62	87
					259,88	5,18	13981	278	0,03	1

Раздел: Канализация

61.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12,00	1218,62	10,58	14623	127	0,77	9
					144,00	3,96	1728	48	0,02	0
62.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	227,00	620,54	0,64	140863	145	0,58	133
					106,20	0,25	24107	57	0,00	0
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88	1,43	158388	302	0,56	118
					102,38	0,54	21653	114	0,00	1

Раздел: Электроосвещение

6.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	320,00	244,00	--	78080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-31-4	Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	м	1664,00	47,70	21,76	79373	36209	0,15	257
					25,94	8,21	43164	13661	0,04	67
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	1664,00	26,92	--	44795	--	0,15	253
					24,75	--	41184	--	--	--
18.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	1664,00	20,78	--	34578	--	0,11	188
					18,11	--	30135	--	--	--
21.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	45,00	33,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0146-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	540,00	139,90	69,75	75546	37665	0,35	191
					66,38	40,98	35844	22129	0,06	34
23.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	540,00	1,66	0,76	896	410	0,00	2
					0,72	0,45	388	242	0,00	0
24.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	240,00	28,10	--	6744	--	0,11	26
					18,02	--	4325	--	--	--
25.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	240,00	21,79	2,88	5230	691	0,11	26
					17,80	1,64	4272	393	0,01	2

26.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	8,00	8,47	--	67	--	0,05	0
					7,90	--	62	--	--	--
27.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	60,00	2130,00	--	127800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Электроосвещение подвала								
44.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и кабеля полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	96,00	94,79	10,91	9100	1047	0,48	46
					78,30	6,91	7517	663	0,03	3
46.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	16,00	287,62	138,67	4602	2219	0,88	14
					148,95	52,38	2383	838	0,26	4
54.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	62,70	0,20	63	--	0,34	0
					57,80	0,10	58	--	0,00	0
55.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, наток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Электрооборудование питающих линий								
56.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	27,60	42,56	19,79	1175	546	0,13	4
					22,77	7,47	628	206	0,04	1
57.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам.до 25 мм по основанию пола	м	52,00	28,10	--	1461	--	0,11	6
					18,02	--	937	--	--	--
58.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	52,00	21,79	2,88	1133	150	0,11	6
					17,80	1,64	926	85	0,01	0
59.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	208,00	8,47	--	1761	--	0,05	10
					7,90	--	1642	--	--	--
60.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	27,60	26,92	--	743	--	0,15	4

				24,75	--	683	--	--	--
61.	E0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	27,60	20,78	--	574	--	0,11	3
					18,11	--	500	--	--	--
		Раздел: Комплектные устройства								
73.	C	Счетчик однотарифный СО-Э711 ТХ Р Орман	шт	45,00	3738,00	--	168210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	C	Замок кодовый	шт	3,00	1164,00	--	3492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							16018097	463419		9144
							4952524	200518		624

Накладные расходы :

На монтажные работы	303414
На общестроительные работы	4604817
На металломонтажные работы	142418
На сантехнические работы	388033
Всего накладных расходов:	5438681
Итого с накладными	21456779

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1253949
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22710728
Итого с временными, 1,1 %	22954412
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	23196297
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23285884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23509852
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	52521009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53571429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6428571
Итого с НДС	60000000

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №4 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не «Спутник» г.Капшагай Алматинской области»

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 года

N п/п	Наименование ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК №1 Раздел: Заполнение проемов								
114.	E0110-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	265,45	229,35 94,05	5,58 2,12	60881 24965	1481 563	0,59 0,01	156 3
116.	E0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48 151,65	102,53 35,67	73179 27850	18829 6551	0,90 0,14	165 26
122.	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1500,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
124.	E0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	57,51	330,85 272,25	32,08 12,13	19029 15658	1845 698	1,49 0,06	86 3
125.	C12031-10	Двери металлические входные 2х1,2	шт	4,00	13700,00 --	-- --	54800 --	-- --	-- --	-- --
126.	C12031-9	Двери металлические ДМ 2х1,2х0,9	шт	34,00	9720,00 --	-- --	330480 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Заполнение проемов 545869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
178.	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	117,60	575,83	1,83	67718	215	0,30	35
					61,20	0,68	7197	80	0,00	0
186.	Е0115-152-1	Известковая окраска потолков по штукатурке	м2	1135,55	17,43	0,12	19790	136	0,09	104
					13,73	0,05	15591	57	0,00	0
187.	Е0115-79-9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	54,00	659,03	2,10	35588	113	0,36	19
					76,93	0,79	4154	43	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								123096
		Раздел: Полы								
190.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	693,90	739,82	4,90	513363	3400	0,38	265
					58,50	1,85	40593	1284	0,01	6
197.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	216,60	1479,41	15,20	320440	3292	1,07	232
					173,30	7,37	37537	1596	0,04	8
201.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	104,99	1479,41	15,20	155323	1596	1,07	112
					173,30	7,37	18195	774	0,04	4
203.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	147,28	1479,41	15,20	217880	2239	1,07	158
					173,30	7,37	25523	1085	0,04	5
		Итого по разделу: Полы								1207007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные отделочные работы								
216.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямрутольных стен и колонн плитами на битуме	м3	6,68	6045,18	185,63	40382	1240	18,17	121
					3264,75	69,75	21809	466	0,34	2
217.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	6,55	9907,00	--	64855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	743,60	919,31	4,92	683599	3659	1,15	855
					193,05	1,87	143552	1391	0,01	7
220.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	743,61	150,62	0,62	112001	461	0,44	323
					69,08	0,23	51369	171	0,00	1
221.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного карниза	м2	164,60	196,11	2,70	32280	444	0,65	108
					109,13	1,01	17963	166	0,01	1
222.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	1487,39	31,04	0,05	46163	74	0,05	73
					7,70	0,02	11453	30	0,00	0
223.	Е0115-36-1	Облицовка сейсмошвов листами OSB металлическом каркасе	м2	23,42	883,04	4,85	20681	114	1,29	30
					222,86	1,41	5219	33	0,01	0
224.	С11011-590	Плиты OSB	100м2	0,23	42300,00	--	9907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка сейсмошвов по сетке без устройства каркаса	м2	146,50	919,31	4,92	134679	721	1,15	168
					193,05	1,87	28282	274	0,01	1
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								1144546
		Раздел: Балконы								
244.	С11011-436	Настил профилированный с покрытием	м2	69,50	793,00	--	55114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С11011-436	Настил профилированный с покрытием	м2	312,72	793,00	--	247987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	0,90	21304,82	334,28	19174	301	22,10	20
					3397,50	126,00	3058	113	0,62	1
268	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	60,00	131,98	0,55	7919	33	0,04	2
					6,48	0,20	389	12	0,00	0
269.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	60,00	1267,99	8,20	76080	492	1,71	103
					272,95	3,08	16377	185	0,02	1
272.	Е0115-64-4	Левкас балконных плит	м2	184,56	106,20	3,94	19600	727	0,55	102
					102,11	1,49	18845	275	0,01	1
		Итого по разделу: Балконы								425874
		Раздел: Входная группа В1								
296.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	21,57	896,00	--	19327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С11011-46-3	Панели сайдинг прим.	м2	20,79	850,00	--	17672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С11011-43-6	Настил профилированный с покрытием	м2	22,80	793,00	--	18080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа В1								55079
		Раздел: Вход в подвал								
318.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	25,23	896,00	--	22606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	С11011-45-8	Сайдинг прим.	м2	22,77	1610,00	--	36660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С11011-43-6	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,20	793,00	--	10468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал								69733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	27,00	62,80	--	1696	--	0,12	3
					23,18	--	626	--	--	--
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	681,90	11,31	--	7713	--	0,05	35
					11,01	--	7508	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,00	11,45	--	57	--	0,05	0
					11,01	--	55	--	--	--
20.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,12	17600,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								11578
		Раздел: Тепловой узел								
30.	С	Блочный тепловой пункт	шт	1,00	1048776,00	--	1048776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел								1048776
		Раздел: Водоснабжение								
15.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	шт	75,00	5760,00	--	432000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								432000
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
72.	С131101-13	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	15,00	9250,00	--	138750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	30,00	9250,00	--	277500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	45,00	1650,00 ---	-- ---	74250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								490500
		БЛОК №2								
		Раздел: Заполнение проемов								
108.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	265,44	229,35 94,05	5,58 2,12	60881 24965	1481 563	0,59 0,01	156 3
110.	Е0110-23- 1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48 151,65	102,53 35,67	73179 27850	18829 6551	0,90 0,14	165 26
118.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных блоков	м2	58,87	330,85 272,25	32,08 12,13	19475 16026	1888 714	1,49 0,06	88 3
120.	С12031-9	Двери металлические ДМ 2х1,2х0,9	шт	53,00	9720,00 ---	-- ---	515160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Заполнение проемов								668695
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
169.	Е0115-79- 5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	177,60	575,83 61,20	1,83 0,68	102267 10869	325 121	0,30 0,00	52 1
178.	Е0115-152 -1	Известковая окраска потолков по штукатурке	м2	1135,53	17,43 13,73	0,12 0,05	19790 15591	136 57	0,09 0,00	104 0
179.	Е0115-79- 9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	54,00	659,03 76,93	2,10 0,79	35588 4154	113 43	0,36 0,00	19 0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								157645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
181.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	697,61	739,82	4,90	516108	3418	0,38	266
					58,50	1,85	40810	1291	0,01	6
188.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	214,70	1479,41	15,20	317629	3263	1,07	230
					173,30	7,37	37208	1582	0,04	8
192.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	209,98	1479,41	15,20	310647	3192	1,07	225
					173,30	7,37	36390	1548	0,04	8
194.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	294,55	1479,41	15,20	435760	4477	1,07	315
					173,30	7,37	51046	2171	0,04	11
		Итого по разделу: Полы								1580144
		Раздел: Наружные отделочные работы								
207.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	13,36	6045,18	185,63	80764	2480	18,17	243
					3264,75	69,75	43617	932	0,34	5
208.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	13,09	9907,00	--	129710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен и откосов по сетке без устройства каркаса	м2	615,66	919,31	4,92	565982	3029	1,15	708
					193,05	1,87	118853	1151	0,01	6
211.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	615,67	150,62	0,62	92730	382	0,44	268
					69,08	0,23	42530	142	0,00	1
212.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного карниза	м2	158,99	196,11	2,70	31181	429	0,65	104
					109,13	1,01	17351	161	0,01	1
213.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка сейсмошвов по сетке без устройства каркаса	м2	293,00	919,31	4,92	269358	1442	1,15	337
					193,05	1,87	56564	548	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								1169725
		Раздел: Балконы								
222.	С11011-43-6	Настил профилированный с покрытием	м2	69,50	793,00	--	55114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С11011-43-6	Настил профилированный с покрытием	м2	299,34	793,00	--	237380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	0,90	21304,82	334,28	19174	301	22,10	20
					3397,50	126,00	3058	113	0,62	1
246.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	60,00	131,98	0,55	7919	33	0,04	2
					6,48	0,20	389	12	0,00	0
247.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	60,00	1267,99	8,20	76080	492	1,71	103
					272,95	3,08	16377	185	0,02	1
250.	Е0115-64-4	Левкас балконных плит	м2	184,56	106,20	3,94	19600	727	0,55	102
					102,11	1,49	18845	275	0,01	1
		Итого по разделу: Балконы								415266
		Раздел: Входная группа В1(3шт)								
378.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	21,57	896,00	--	19327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	С11011-46-3	Панели сайдинг прим.	м2	20,79	850,00	--	17672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С11011-43-6	Настил профилированный с покрытием	м2	22,80	793,00	--	18080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа В1(3шт)								55079
		Раздел: Вход в подвал(3шт)								
274.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	25,23	896,00	--	22606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	С11011-45 8	Сайдинг прим.	м2	22,77	1610,00 ---	-- --	36660 ---	-- --	-- ---	-- ---
278.	С11011-43 6	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,20	793,00 ---	-- --	10468 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								69733
		Раздел: Отопление								
9.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	27,00	62,80 ---	-- ---	1696 ---	-- ---	0,12 ---	3 ---
					23,18	--	626	--	--	--
11.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	681,90	11,31 ---	-- ---	7713 ---	-- ---	0,05 ---	35 ---
					11,01	--	7508	--	--	--
12.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,00	11,45 ---	-- ---	57 ---	-- ---	0,05 ---	0 ---
					11,01	--	55	--	--	--
20.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,12	17600,00 ---	-- ---	2112 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								11578
		Раздел: Тепловой узел								
30.	С	Блочный тепловой пункт	шт	1,00	1048776,00 ---	-- ---	1048776 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел								1048776
		Раздел: Водоснабжение								
15.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	шт	75,00	5760,00 ---	-- ---	432000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								432000
		Раздел: Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	75,00	5760,00 ---	-- --	432000 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								432000
		Раздел: СтеныСанитарно-технические приборы								
72.	С131101-1 3	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15,00	9250,00 ---	-- --	138750 ---	-- --	-- --	-- --
73.	С131101-1 4	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	30,00	9250,00 ---	-- --	277500 ---	-- --	-- --	-- --
74.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	45,00	1650,00 ---	-- --	74250 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СтеныСанитарно-технические приборы								490500
		БЛОК №3								
		Раздел: Заполнение проемов								
97.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	265,44	229,35 --- 94,05	5,58 --- 2,12	60881 --- 24965	1481 --- 563	0,59 --- 0,01	156 --- 3
99.	Е0110-23- 1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48 --- 151,65	102,53 --- 35,67	73179 --- 27850	18829 --- 6551	0,90 --- 0,14	165 --- 26
107.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных блоков	м2	57,98	330,85 --- 272,25	32,08 --- 12,13	19184 --- 15786	1860 --- 703	1,49 --- 0,06	86 --- 3
108.	С12031-10	Двери металлические входные 2х1,2	шт	6,00	13700,00 ---	-- --	82200 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С12031-9	Двери металлические ДМ 2х1,2х0,9	шт	26,00	9720,00 ---	-- --	252720 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Заполнение проемов								488164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
146.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	53,03	1513,30	4,62	80243	245	1,52	81
					254,97	3,14	13520	166	0,02	1
147.	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	177,60	575,83	1,83	102267	325	0,30	52
					61,20	0,68	10869	121	0,00	1
155.	Е0115-152-1	Известковая окраска потолков по штукатурке	м2	1135,51	17,43	0,12	19790	136	0,09	104
					13,73	0,05	15591	57	0,00	0
156.	Е0115-79-9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности,состав с наполнителем из микроминерала	м2	54,00	659,03	2,10	35588	113	0,36	19
					76,93	0,79	4154	43	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								237888
		Раздел: Полы								
159.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	587,23	739,82	4,90	434446	2877	0,38	224
					58,50	1,85	34353	1086	0,01	5
166.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	214,70	1479,41	15,20	317629	3263	1,07	230
					173,30	7,37	37208	1582	0,04	8
170.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	209,98	1479,41	15,20	310647	3192	1,07	225
					173,30	7,37	36390	1548	0,04	8
172.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	294,55	1479,41	15,20	435760	4477	1,07	315
					173,30	7,37	51046	2171	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								1498482
		Раздел: Наружные отделочные работы								
185.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	6,68	6045,18	185,63	40382	1240	18,17	121
					3264,75	69,75	21809	466	0,34	2
186.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	6,55	9907,00	--	64855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	615,66	919,31	4,92	565982	3029	1,15	708
					193,05	1,87	118853	1151	0,01	6
189.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	615,67	150,62	0,62	92730	382	0,44	268
					69,08	0,23	42530	142	0,00	1
190.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного карниза	м2	158,99	196,11	2,70	31181	429	0,65	104
					109,13	1,01	17351	161	0,01	1
191.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	1231,47	31,04	0,05	38220	62	0,05	60
					7,70	0,02	9482	25	0,00	0
192.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка сейсмошвов по сетке без устройства каркаса	м2	146,50	919,31	4,92	134679	721	1,15	168
					193,05	1,87	28282	274	0,01	1
193.	Е0115-36-1	Облицовка сейсмошвов листами OSB металлическом каркасе	м2	23,42	883,04	4,85	20681	114	1,29	30
					222,86	1,41	5219	33	0,01	0
194.	С11011-590	Плиты OSB	100м2	0,23	42300,00	--	9907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								998617
		Раздел: Балконы								
202.	С11011-436	Настил профилированный с покрытием	м2	69,50	793,00	--	55114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С11011-436	Настил профилированный с покрытием	м2	299,34	793,00	--	237380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223.	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	м3	0,90	21304,82	334,28	19174	301	22,10	20
					3397,50	126,00	3058	113	0,62	1
226.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	60,00	131,98	0,55	7919	33	0,04	2
					6,48	0,20	389	12	0,00	0
227.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	60,00	1267,99	8,20	76080	492	1,71	103
					272,95	3,08	16377	185	0,02	1
230.	Е0115-64-4	Левкас балконных плит	м2	184,56	106,20	3,94	19600	727	0,55	102
					102,11	1,49	18845	275	0,01	1
		Итого по разделу: Балконы								415266
		Раздел: Входная группа В1(3шт)								
254.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	21,57	896,00	--	19327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С11011-463	Панели сайдинг прим.	м2	20,79	850,00	--	17672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С11011-436	Настил профилированный с покрытием	м2	22,80	793,00	--	18080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа В1(3шт)								55079
		Раздел: Вход в подвал(3шт)								
276.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	25,23	896,00	--	22606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С11011-458	Сайдинг прим.	м2	22,77	1610,00	--	36660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,20	793,00	--	10468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								69733
		Раздел: Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	27,00	62,80	--	1696	--	0,12	3
					23,18	--	626	--	--	--
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	681,90	11,31	--	7713	--	0,05	35
					11,01	--	7508	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м.	5,00	11,45	--	57	--	0,05	0
					11,01	--	55	--	--	--
20.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,12	17600,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Блочный тепловой пункт	шт	1,00	1048776,00	--	1048776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1060354
		Раздел: Водоснабжение								
15.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	шт	75,00	5760,00	--	432000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								432000
		Раздел: Горячее водоснабжение								
42.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	75,00	5760,00	--	432000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								432000
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
72.	С131101-1 3	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	15,00	9250,00	--	138750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131101-1 4	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	30,00	9250,00	--	277500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	45,00	1650,00 ---	-- --	74250 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								490500

ИТОГО:

	18263287	132179	10206
	1696566	51435	234

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1948282
На сантехнические работы	31446
Всего накладных расходов:	1979728
Итого с накладными	20243015

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1025801
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21268816
Итого с временными, 1,1 %	21468163
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	21666039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21739326
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21922544
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	48974965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	979499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	49954464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5994536
Итого с НДС	55949000

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)3152214

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай Алматинской области.

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: На един. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		БЛОК 1									
		Раздел: Заполнение проемов									
116.	E0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48	102,53	73179	18829	0,90	165	
					151,65	35,67	27850	6551	0,14	26	
124.	E0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	58,46	330,85	32,08	19340	1875	1,49	87	
					272,25	12,13	15914	709	0,06	3	
126.	C12031-9	Двери металлические ДМ 2х1,2х0,9	шт	18,00	9720,00	--	174960	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
127.	E0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	м2	53,76	3617,59	202,91	194482	10909	3,81	205	
					765,00	51,20	41126	2753	0,17	9	
		Итого по разделу: Заполнение проемов								461961	
		Раздел: Внутренние отделочные работы									
168.	E0115-64-3	Левкас стен,вентшахт	м2	4458,14	77,28	3,43	344525	15291	0,46	2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0115-169 -1	Левкас стен по гипсокартону	м2	45,50	73,73	1,31	328698	5840	0,01	28
					19,83	0,02	902	1	0,11	5
					19,15	--	871	--	--	--
174.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	8723,13	125,57	2,10	1095363	18319	0,39	3402
					65,03	0,79	567265	6891	0,00	34
175.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	401,74	173,11	1,88	69545	755	0,47	188
					78,30	0,72	31456	289	0,00	2
185.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2583,52	142,00	2,33	366860	6020	0,49	1266
					81,23	0,88	209859	2273	0,00	11
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1877195
		Раздел: Полы								
190.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	846,81	739,82	4,90	626487	4149	0,38	323
					58,50	1,85	49538	1567	0,01	8
		Итого по разделу: Полы								626487
		Раздел: Наружные отделочные работы								
218.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	743,60	919,31	4,92	683599	3659	1,15	855
					193,05	1,87	143552	1391	0,01	7
219.	Е0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	1292,02	1058,83	3,33	1368027	4302	0,54	698
					111,80	1,26	144448	1628	0,01	8
220.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	743,61	150,62	0,62	112001	461	0,44	323
					69,08	0,23	51369	171	0,00	1
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								2163627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-3. Отопление и вентиляция								
		Раздел: Тепловой узел								
29.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	2392,16	261,86	2392	262	9,79	10
					1761,30	97,34	1761	97	0,47	0
		Итого по разделу: Тепловой узел								2392
		Лок.смета 2-1-4. Водопровод и канализация								
		Раздел: Водоснабжение								
3.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	902	147	203,00	1
					35325,00	11142,00	177	56	54,42	0
5.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
25.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57	1,57	15865	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	43,89	148,40	0,07	6514	3	0,65	28
					108,00	0,02	4740	1	0,00	0
27.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40	29493,95	21654	3539	203,00	24
					35325,00	11142,00	4239	1337	54,42	7
28.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	66,00	165,44	5,31	10919	350	0,57	38
					103,95	2,03	6861	134	0,01	1
29.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	24,00	171,93	5,31	4126	127	0,60	14
					109,35	2,03	2624	49	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	20,00	202,64	5,31	4053	106	0,71	14
					130,05	2,03	2601	41	0,01	0
31.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	10,00	209,45	5,31	2095	53	0,74	7
					135,68	2,03	1357	20	0,01	0
33.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	119,99	114,31	6,39	13717	767	0,19	23
					29,93	2,48	3591	298	0,01	1
34.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	--	8198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								92216
		Раздел: Горячее водоснабжение								
52.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	49,60	148,40	0,07	7360	3	0,65	32
					108,00	0,02	5357	1	0,00	0
53.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40	29493,95	22196	3628	203,00	25
					35325,00	11142,00	4345	1370	54,42	7
54.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	103,00	165,44	5,31	17040	547	0,57	59
					103,95	2,03	10707	209	0,01	1
55.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	12,00	171,93	5,31	2063	64	0,60	7
					109,35	2,03	1312	24	0,01	0
56.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями	м	8,00	209,45	5,31	1676	42	0,74	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм			135,68	2,03	1085	16	0,01	0
58.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	123,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	14060 / 3681	786 / 305	0,19 / 0,01	24 / 1
59.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00 / --	-- / --	8049 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								72445
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		23,00	5680,28 / 346,50	21,53 / 9,00	130646 / 7970	495 / 207	1,95 / 0,04	45 / 1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	23,00	6926,62 / 387,00	39,24 / 15,75	159312 / 8901	903 / 362	2,22 / 0,07	51 / 2
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплек т	23,00	509,07 / 330,75	93,94 / 36,00	11709 / 7607	2161 / 828	1,95 / 0,17	45 / 4
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								301667
		Раздел: Электроосвещение								
15.	С151801-1 19	Звонок электрический "Сверчок"	шт	45,00	431,00 / --	-- / --	19395 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электроосвещение								19395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 2								
		Лок.смета 2-2-2. Общестроительные работы								
		Раздел: Заполнение проемов								
110.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48	102,53	73179	18829	0,90	165
					151,65	35,67	27850	6551	0,14	26
118.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	58,87	330,85	32,08	19475	1888	1,49	88
					272,25	12,13	16026	714	0,06	3
121.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	м2	53,76	3617,59	202,91	194482	10909	3,81	205
					765,00	51,20	41126	2753	0,17	9
		Итого по разделу: Заполнение проемов								287136
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
160.	Е0115-64-3	Левкас стен,вентшахт	м2	4376,01	77,28	3,43	338178	15010	0,46	1992
					73,73	1,31	322643	5733	0,01	28
165.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	8590,32	125,57	2,10	1078687	18040	0,39	3350
					65,03	0,79	558629	6786	0,00	34
166.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	383,89	173,11	1,88	66455	722	0,47	180
					78,30	0,72	30059	276	0,00	2
173.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	1119,42	106,20	3,94	118883	4411	0,55	620
					102,11	1,49	114304	1668	0,01	8
176.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2292,85	142,00	2,33	325585	5342	0,49	1123
					81,23	0,88	186248	2018	0,00	10
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1927787
		Раздел: Полы								
181.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	846,81	739,82	4,90	626487	4149	0,38	323
					58,50	1,85	49538	1567	0,01	8
		Итого по разделу: Полы								626487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные отделочные работы								
209.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен и откосов по сетке без устройства каркаса	м2	615,66	919,31	4,92	565982	3029	1,15	708
					193,05	1,87	118853	1151	0,01	6
210.	Е0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	1093,46	1058,83	3,33	1157791	3641	0,54	591
					111,80	1,26	122249	1378	0,01	7
211.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	615,67	150,62	0,62	92730	382	0,44	268
					69,08	0,23	42530	142	0,00	1
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								1816504
		Лок.смета 2-2-3. Отопление и вентиляция								
		Раздел: Тепловой узел								
29.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	2392,16	261,86	2392	262	9,79	10
					1761,30	97,34	1761	97	0,47	0
		Итого по разделу: Тепловой узел								2392
		Лок.смета 2-2-4. Водопровод и канализация								
		Раздел: Водоснабжение								
3.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	902	147	203,00	1
					35325,00	11142,00	177	56	54,42	0
5.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57	1,57	15865	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	44,30	148,40	0,07	6574	3	0,65	29
					108,00	0,02	4784	1	0,00	0
27.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40	29493,95	21654	3539	203,00	24
					35325,00	11142,00	4239	1337	54,42	7
28.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	66,00	165,44	5,31	10919	350	0,57	38
					103,95	2,03	6861	134	0,01	1
29.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	24,00	171,93	5,31	4126	127	0,60	14
					109,35	2,03	2624	49	0,01	0
30.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	20,00	202,64	5,31	4053	106	0,71	14
					130,05	2,03	2601	41	0,01	0
31.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	10,00	209,45	5,31	2095	53	0,74	7
					135,68	2,03	1357	20	0,01	0
33.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	119,99	114,31	6,39	13717	767	0,19	23
					29,93	2,48	3591	298	0,01	1
34.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	--	8198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водоснабжение 92277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Горячее водоснабжение								
52.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	49,60	148,40	0,07	7360	3	0,65	32
					108,00	0,02	5357	1	0,00	0
53.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40	29493,95	22196	3628	203,00	25
					35325,00	11142,00	4345	1370	54,42	7
54.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	103,00	165,44	5,31	17040	547	0,57	59
					103,95	2,03	10707	209	0,01	1
55.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	12,00	171,93	5,31	2063	64	0,60	7
					109,35	2,03	1312	24	0,01	0
56.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	209,45	5,31	1676	42	0,74	6
					135,68	2,03	1085	16	0,01	0
58.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	123,00	114,31	6,39	14060	786	0,19	24
					29,93	2,48	3681	305	0,01	1
59.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	--	8049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								72445
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23,00	5680,28	21,53	130646	495	1,95	45
					346,50	9,00	7970	207	0,04	1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	23,00	6926,62	39,24	159312	903	2,22	51
					387,00	15,75	8901	362	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	23,00	509,07	93,94	11709	2161	1,95	45
					330,75	36,00	7607	828	0,17	4
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								301667
		Раздел: Электроосвещение								
15.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	45,00	431,00	--	19395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								19395
		БЛОК 3								
		Лок.смета 2-3-2. Общестроительные работы								
		Раздел: Заполнение проемов								
99.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	183,65	398,48	102,53	73179	18829	0,90	165
					151,65	35,67	27850	6551	0,14	26
107.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	57,98	330,85	32,08	19184	1860	1,49	86
					272,25	12,13	15786	703	0,06	3
109.	С12031-9	Двери металлические ДМ 2х1,2х0,9	шт	26,00	9720,00	--	252720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	м2	53,76	3617,59	202,91	194482	10909	3,81	205
					765,00	51,20	41126	2753	0,17	9
		Итого по разделу: Заполнение проемов								539565
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
135.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	1923,47	261,77	4,07	503507	7829	--	--
					135,68	0,97	260976	1866	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0115-64-3	Левкас стен,вентшахт	м2	4376,01	77,28	3,43	338178	15010	0,46	1992
					73,73	1,31	322643	5733	0,01	28
144.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	8627,92	125,57	2,10	1083408	18119	0,39	3365
					65,03	0,79	561074	6816	0,00	34
145.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	383,91	173,10	1,88	66455	722	0,47	180
					78,30	0,72	30060	276	0,00	1
154.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2292,85	142,00	2,33	325585	5342	0,49	1123
					81,23	0,88	186248	2018	0,00	10
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								2317132
		Раздел: Полы								
159.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	862,84	739,82	4,90	638344	4228	0,38	330
					58,50	1,85	50476	1596	0,01	8
		Итого по разделу: Полы								638344
		Раздел: Наружные отделочные работы								
188.	Е0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	1093,46	1058,83	3,33	1157791	3641	0,54	591
					111,80	1,26	122249	1378	0,01	7
189.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	615,67	150,62	0,62	92730	382	0,44	268
					69,08	0,23	42530	142	0,00	1
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								1250522
		Лок.смета. 2-3-3. Отопление и вентиляция								
		Раздел: Тепловой узел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	2392,16	261,86	2392	262	9,79	10
					1761,30	97,34	1761	97	0,47	0
		Итого по разделу: Тепловой узел								2392
		Лок.смета. 2-3-4. Водоснабжение и канализация								
		Раздел: Водоснабжение								
3.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	902	147	203,00	1
					35325,00	11142,00	177	56	54,42	0
5.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
25	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57	1,57	15865	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	43,89	148,40	0,07	6514	3	0,65	28
					108,00	0,02	4740	1	0,00	0
27.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40	29493,95	21654	3539	203,00	24
					35325,00	11142,00	4239	1337	54,42	7
28.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	66,00	165,44	5,31	10919	350	0,57	38
					103,95	2,03	6861	134	0,01	1
29.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	24,00	171,93	5,31	4126	127	0,60	14
					109,35	2,03	2624	49	0,01	0
30.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	м	20,00	202,64	5,31	4053	106	0,71	14
					130,05	2,03	2601	41	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
31.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	10,00	209,45 / 135,68	5,31 / 2,03	2095 / 1357	53 / 20	0,74 / 0,01	7 / 0
33.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	119,99	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	13717 / 3591	767 / 298	0,19 / 0,01	23 / 1
34.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00 / --	-- / --	8198 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водоснабжение								92217
		Раздел: Горячее водоснабжение								
52.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	49,60	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	7360 / 5357	3 / 1	0,65 / 0,00	32 / 0
53.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,12	180453,40 / 35325,00	29493,95 / 11142,00	22196 / 4345	3628 / 1370	203,00 / 54,42	25 / 7
54.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	103,00	165,44 / 103,95	5,31 / 2,03	17040 / 10707	547 / 209	0,57 / 0,01	59 / 1
55.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	12,00	171,93 / 109,35	5,31 / 2,03	2063 / 1312	64 / 24	0,60 / 0,01	7 / 0
56.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м	8,00	209,45 / 135,68	5,31 / 2,03	1676 / 1085	42 / 16	0,74 / 0,01	6 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 40 мм								
58.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	123,00	114,31	6,39	14060	786	0,19	24
					29,93	2,48	3681	305	0,01	1
59.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	--	8049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								72445
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23,00	5680,28	21,53	130646	495	1,95	45
					346,50	9,00	7970	207	0,04	1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	23,00	6926,62	39,24	159312	903	2,22	51
					387,00	15,75	8901	362	0,07	2
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	23,00	509,07	93,94	11709	2161	1,95	45
					330,75	36,00	7607	828	0,17	4
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								301667
		Раздел: Электроосвещение								
15.	С151801-1 19	Звонок электрический "Сверчок"	шт	45,00	431,00	--	19395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								19395

ИТОГО:

15997152	300164	28852
5144497	106853	491

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5355188
На металломонтажные работы	118473
На сантехнические работы	112692
Всего накладных расходов:	5586353
Итого с накладными	21583505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1295011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22878516
Итого с временными, 1,1 %	23130180
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	23379986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23472507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23703809
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	52954307
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1059086
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54013393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6481607
Итого с НДС	60495000

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.8(727)3152214

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1								
		Раздел: Лестницы								
154.	E0115-165-3	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	м2	14,25	167,96	1,88	2393	27	0,47	7
					78,30	0,72	1116	10	0,00	0
159.	E0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	15,31	148,40	0,07	2272	1	0,65	10
					108,00	0,02	1653	--	0,00	0
160.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	2,72	167,96	1,88	457	5	0,47	1
					78,30	0,72	213	2	0,00	0
		Итого по разделу: Лестницы								5122
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
164.	E0115-36-1	Облицовка вентканалов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металический каркас	м2	91,00	883,04	4,85	80357	441	1,29	117
					222,86	1,41	20280	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								80357
		Раздел: Полы								
190.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	615,54	739,82	4,90	455387	3016	0,38	235
					58,50	1,85	36009	1139	0,01	6
191.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	2307,19	109,84	0,46	253421	1061	0,08	176
					12,04	0,18	27779	415	0,00	2
192.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	215,62	167,96	1,88	36216	405	0,47	101
					78,30	0,72	16883	155	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								745025
		Раздел: Балконы								
243.	Е0109-47-1	Облицовка межбалконного экрана профиллированным листом	м2	69,52	55,95	2,99	3889	208	0,30	21
					48,83	1,16	3395	81	0,00	0
267.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,90	573,75	28,11	516	25	0,78	1
					123,75	10,58	111	10	0,05	0
268.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	60,00	20,48	0,91	1229	55	0,03	2
					4,68	0,34	281	20	0,00	0
270.	Е0110-12-3	Обшивка потолка сайдингом	м2	82,00	117,12	4,48	9604	367	0,67	55
					106,65	1,69	8745	139	0,01	1
275.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска балконных плит поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	184,56	325,41	2,33	60058	430	0,49	90
					81,23	0,88	14992	162	0,00	1
		Итого по разделу: Балконы								75296
		Раздел: Входная группа В1								
295.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	21,57	484,95	8,20	10460	177	1,71	37
					272,95	3,08	5888	66	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.	Е0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	20,79	117,12	4,48	2435	93	0,67	14
					106,65	1,69	2217	35	0,01	0
299.	Е0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	22,80	55,95	2,99	1276	68	0,30	7
					48,83	1,16	1113	26	0,00	0
301.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	27,00	1934,35	11,72	52227	316	1,06	29
					171,68	4,39	4635	119	0,02	1
		Итого по разделу: Входная группа В1								66398
		Раздел: Вход в подвал								
317.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	25,23	484,95	8,20	12235	207	1,71	43
					272,95	3,08	6887	78	0,02	0
319.	Е0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	22,77	117,12	4,48	2667	102	0,67	15
					106,65	1,69	2428	38	0,01	0
321.	Е0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	13,21	55,95	2,99	739	40	0,30	4
					48,83	1,16	645	15	0,00	0
323.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	21,15	1934,35	11,72	40912	248	1,06	22
					171,68	4,39	3631	93	0,02	0
		Итого по разделу: Вход в подвал								56553
		Раздел: Выходы на кровлю.на тех. этаж								
		Раздел: Отопление								
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
13.	Е0126-23-1	Покрытие труб изолом за 2раза	м	198,00	120,85	6,39	23928	1265	0,19	38
					29,93	2,48	5926	491	0,01	2
15.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями	м	46,00	165,44	5,31	7610	244	0,57	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм			103,95	2,03	4782	93	0,01	0
16.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	107,01	81,81	5,47	8755	585	0,24	26
					40,95	2,03	4382	217	0,01	1
17.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	86,42	6,01	173	12	0,26	1
					44,33	2,25	89	4	0,01	0
18.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	38,00	103,45	8,47	3931	322	0,33	13
					55,13	3,15	2095	120	0,02	1
19.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	5,00	121,19	10,09	606	50	0,41	2
					69,53	3,83	348	19	0,02	0
22.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	193,00	114,31	6,39	22062	1233	0,19	37
					29,93	2,48	5776	479	0,01	2
23.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,00	150,76	9,01	754	45	0,27	1
					42,75	3,38	214	17	0,02	0
		Итого по разделу: Отопление								95931
		Раздел: Тепловой узел								
		Раздел: Водоснабжение								
13.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82	1,57	5686	118	0,41	31
					67,50	--	5062	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								16287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Горячее водоснабжение								
41.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82	1,57	5686	118	0,41	31
					67,50	--	5062	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								5686
		Раздел: Канализация								
61.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12,00	1218,62	10,58	14623	127	0,77	9
					144,00	3,96	1728	48	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация								14623
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22,00	5680,28	21,53	124966	474	1,95	43
					346,50	9,00	7623	198	0,04	1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22,00	6926,62	39,24	152386	863	2,22	49
					387,00	15,75	8514	346	0,07	2
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	22,00	509,07	93,94	11200	2067	1,95	43
					330,75	36,00	7276	792	0,17	4
75.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	45,00	1757,40	13,90	79083	626	1,56	70
					279,00	4,50	12555	202	0,03	1
76.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	45,00	589,20	6,95	26514	313	0,61	27
					101,25	2,25	4556	101	0,01	0
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								394148
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	45,00	313,00	131,00	14085	5895	0,75	34
					119,00	36,90	5355	1661	0,21	10
15.	Ц0108-604	Звонок электрический с кнопкой	компл	45,00	115,10	2,80	5180	126	0,64	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1										
					102,00	0,50	4590	22	0,00	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								19265
		Раздел: Электрооборудование входов и лестничных клеток								
32.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование входов и лестничных клеток								457
		Раздел: Комплектные устройства								
80.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	45,00	1387,22	16,29	62425	733	8,00	360
					1356,75	6,75	61054	304	0,04	2
81.	С	Плита электрическая 4-конфорочная	шт	45,00	13104,00	--	589680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Комплектные устройства								652105
		БЛОК 2								
		Раздел: Лестницы								
145.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	м2	14,25	167,96	1,88	2393	27	0,47	7
					78,30	0,72	1116	10	0,00	0
150.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	15,31	148,40	0,07	2272	1	0,65	10
					108,00	0,02	1653	--	0,00	0
151.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	2,72	167,96	1,88	457	5	0,47	1
					78,30	0,72	213	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестницы								5122
		Раздел: Полы								
181.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	622,43	739,82	4,90	460484	3050	0,38	238
					58,50	1,85	36412	1151	0,01	6
182	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	2318,53	109,84	0,46	254667	1067	0,08	177
					12,04	0,18	27915	417	0,00	2
183.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	216,68	167,96	1,88	36394	407	0,47	101
					78,30	0,72	16966	156	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								751546
		Раздел: Наружные отделочные работы								
214.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	1231,47	31,04	0,05	38220	62	0,05	60
					7,70	0,02	9482	25	0,00	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								38220
		Раздел: Балконы								
221.	Е0109-47-1	Облицовка межбалконного экрана профиллированным листом	м2	69,52	55,95	2,99	3889	208	0,30	21
					48,83	1,16	3395	81	0,00	0
227.	Е0109-47-1	Облицовка межбалконного экрана профиллированным листом	м2	299,36	55,95	2,99	16748	895	0,30	90
					48,83	1,16	14618	347	0,00	1
244.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,90	573,75	28,11	516	25	0,78	1
					123,75	10,58	111	10	0,05	0
245.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	60,00	20,48	0,91	1229	55	0,03	2
					4,68	0,34	281	20	0,00	0
248.	Е0110-12-	Обшивка потолка сайдингом	м2	82,00	117,12	4,48	9604	367	0,67	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				106,65	1,69	8745	139	0,01	1
253.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска балконных плит поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	184,56	325,41	2,33	60058	430	0,49	90
					81,23	0,88	14992	162	0,00	1
		Итого по разделу: Балконы								92044
		Раздел: Входная группа В1(3шт)								
273.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	21,57	484,95	8,20	10460	177	1,71	37
					272,95	3,08	5888	66	0,02	0
275.	E0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	20,79	117,12	4,48	2435	93	0,67	14
					106,65	1,69	2217	35	0,01	0
277.	E0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	22,80	55,95	2,99	1276	68	0,30	7
					48,83	1,16	1113	26	0,00	0
279.	E0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	27,00	1934,35	11,72	52227	316	1,06	29
					171,68	4,39	4635	119	0,02	1
		Итого по разделу: Входная группа В1(3шт)								66397
		Раздел: Вход в подвал(3шт)								
295.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	25,23	484,95	8,20	12235	207	1,71	43
					272,95	3,08	6887	78	0,02	0
297.	E0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	22,77	117,12	4,48	2667	102	0,67	15
					106,65	1,69	2428	38	0,01	0
299.	E0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	13,21	55,95	2,99	739	40	0,30	4
					48,83	1,16	645	15	0,00	0
301.	E0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	21,15	1934,35	11,72	40912	248	1,06	22
					171,68	4,39	3631	93	0,02	0
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								56553
		Раздел: Выходы на кровлю,на тех.этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рама заделки проема между блоками 2 и 3.сейсмошвы								
309.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 из бетона В15	м3	0,60	9147,74	98,32	5489	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
310.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замоноличивания	м3	2,00	7807,57	66,01	15615	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
311.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5789	25	58,00	5
					9675,00	114,75	795	9	0,56	0
312.	Е0109-29-1	Монтаж бандажа	т	0,60	13711,47	5475,87	8295	3313	28,90	17
					5040,00	1552,87	3049	939	5,46	3
313.	С12021-45	Каркас металлический	т	0,35	99800,00	--	35070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Е0109-2-3	Монтаж каркасов рамы	т	2,67	11676,53	4259,75	31123	11354	22,20	59
					4029,30	943,78	10740	2516	3,23	9
315.	С12021-45	Каркас рамы	т	2,67	99800,00	--	266007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	94,83	20,47	0,02	1941	2	0,03	3
					5,81	--	551	--	--	--
317.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	189,65	24,84	0,02	4711	4	0,02	4
					4,16	--	789	--	--	--
318.	Е0115-36-1	Облицовка сейсмошвов листами OSB на металлическом каркасе	м2	66,36	572,99	4,85	38024	322	1,29	85
					222,86	1,41	14789	94	0,01	1
319.	С11011-590	Плиты OSB	100м2	0,70	42300,00	--	29474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама заделки проема между блоками 2 и 3.сейсмошвы								441537
		Раздел: Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
13.	Е0126-23-1	Покрытие труб изолом за 2раза	м	198,00	120,85	6,39	23928	1265	0,19	38
					29,93	2,48	5926	491	0,01	2
14.	С11011-169	Изол	м2	21,80	126,00	--	2747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	46,00	165,44	5,31	7610	244	0,57	26
					103,95	2,03	4782	93	0,01	0
16.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	107,01	81,81	5,47	8755	585	0,24	26
					40,95	2,03	4382	217	0,01	1
17.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	86,42	6,01	173	12	0,26	1
					44,33	2,25	89	4	0,01	0
18.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	38,00	103,45	8,47	3931	322	0,33	13
					55,13	3,15	2095	120	0,02	1
19.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	5,00	121,19	10,09	606	50	0,41	2
					69,53	3,83	348	19	0,02	0
21.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	193,00	114,31	6,39	22062	1233	0,19	37
					29,93	2,48	5776	479	0,01	2
22.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,00	150,76	9,01	754	45	0,27	1
					42,75	3,38	214	17	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С11011-73-0	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	42,00	125,00 ---	-- ---	5250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Отопление								103928
		Раздел: Водоснабжение								
13.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 ---	-- ---	10600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82 67,50	1,57 --	5686 5062	118 --	0,41 --	31 --
		Итого по разделу: Водоснабжение								16287
		Раздел: Горячее водоснабжение								
41.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82 67,50	1,57 --	5686 5062	118 --	0,41 --	31 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								5686
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22,00	5680,28 346,50	21,53 9,00	124966 7623	474 198	1,95 0,04	43 1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22,00	6926,62 387,00	39,24 15,75	152386 8514	863 346	2,22 0,07	49 2
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	22,00	509,07 330,75	93,94 36,00	11200 7276	2067 792	1,95 0,17	43 4
75.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	45,00	1757,40 279,00	13,90 4,50	79083 12555	626 202	1,56 0,03	70 1
76.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	45,00	589,20 101,25	6,95 2,25	26514 4556	313 101	0,61 0,01	27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СтеныСанитарно-технические приборы								394148
		Раздел: Электроосвещение								
15.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	45,00	115,10	2,80	5180	126	0,64	29
					102,00	0,50	4590	22	0,00	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								5180
		Раздел: Электрооборудование входов и лестничных клеток								
29.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00	131,00	313	131	0,75	1
					119,00	36,90	119	37	0,21	0
536.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование входов и лестничных клеток								770
		Раздел: Комплектные устройства								
78.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	45,00	1387,22	16,29	62425	733	8,00	360
					1356,75	6,75	61054	304	0,04	2
79.	С	Плита электрическая 4-конфорочная	шт	45,00	13104,00	--	589680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Комплектные устройства								652105
		Раздел: БЛОК 3								
		Раздел: Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	м2	14,25	167,96	1,88	2393	27	0,47	7
					78,30	0,72	1116	10	0,00	0
129.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	15,31	148,40	0,07	2272	1	0,65	10
					108,00	0,02	1653	--	0,00	0
130.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	2,72	167,96	1,88	457	5	0,47	1
					78,30	0,72	213	2	0,00	0
		Итого по разделу: Лестницы								5122
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
135.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	-1923,47	261,77	4,07	-503507	-7829	--	--
					135,68	0,97	-260976	-1866	0,01	-11
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								-503507
		Раздел: Полы								
159.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	716,78	739,82	4,90	530289	3512	0,38	274
					58,50	1,85	41932	1326	0,01	6
160.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	2318,53	109,84	0,46	254667	1067	0,08	177
					12,04	0,18	27915	417	0,00	2
161.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	216,68	167,96	1,88	36394	407	0,47	101
					78,30	0,72	16966	156	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								821350
		Раздел: Наружные отделочные работы								
187.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	615,66	919,31	4,92	565982	3029	1,15	708
					193,05	1,87	118853	1151	0,01	6
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								565982
		Раздел: Балконы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0109-47-1	Облицовка межбалконного экрана профиллированным листом	м2	69,52	55,95	2,99	3889	208	0,30	21
					48,83	1,16	3395	81	0,00	0
207.	Е0109-47-1	Облицовка межбалконного экрана профиллированным листом	м2	299,36	55,95	2,99	16748	895	0,30	90
					48,83	1,16	14618	347	0,00	1
224.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,90	573,75	28,11	516	25	0,78	1
					123,75	10,58	111	10	0,05	0
225.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	60,00	20,48	0,91	1229	55	0,03	2
					4,68	0,34	281	20	0,00	0
228.	Е0110-12-3	Обшивка потолка сайдингом	м2	82,00	117,12	4,48	9604	367	0,67	55
					106,65	1,69	8745	139	0,01	1
229.	С11011-463	Панели сайдинг	м2	54,52	850,00	--	46345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска балконных плит поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	184,56	325,41	2,33	60058	430	0,49	90
					81,23	0,88	14992	162	0,00	1
		Итого по разделу: Балконы								138388
		Раздел: Входная группа В1(3шт)								
253.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	21,57	484,95	8,20	10460	177	1,71	37
					272,95	3,08	5888	66	0,02	0
255.	Е0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	20,79	117,12	4,48	2435	93	0,67	14
					106,65	1,69	2217	35	0,01	0
257.	Е0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	22,80	55,95	2,99	1276	68	0,30	7
					48,83	1,16	1113	26	0,00	0
259.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	27,00	1934,35	11,72	52227	316	1,06	29
					171,68	4,39	4635	119	0,02	1
		Итого по разделу: Входная группа В1(3шт)								66398
		Раздел: Вход в подвал(3шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	25,23	484,95	8,20	12235	207	1,71	43
					272,95	3,08	6887	78	0,02	0
277.	Е0110-12-3	Обшивка сайдингом	м2	22,77	117,12	4,48	2667	102	0,67	15
					106,65	1,69	2428	38	0,01	0
279.	Е0109-47-1	Облицовка фронтона входной группы профилированным листом	м2	13,21	55,95	2,99	739	40	0,30	4
					48,83	1,16	645	15	0,00	0
281.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	м2	21,15	1934,35	11,72	40912	248	1,06	22
					171,68	4,39	3631	93	0,02	0
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								56553
		Раздел: Отопление								
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
13.	Е0126-23-1	Покрытие труб изолом за 2раза	м	198,00	120,85	6,39	23928	1265	0,19	38
					29,93	2,48	5926	491	0,01	2
14.	С11011-169	Изол	м2	21,80	126,00	--	2747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	46,00	165,44	5,31	7610	244	0,57	26
					103,95	2,03	4782	93	0,01	0
16.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	107,01	81,81	5,47	8755	585	0,24	26
					40,95	2,03	4382	217	0,01	1
17.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	86,42	6,01	173	12	0,26	1
					44,33	2,25	89	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	38,00	103,45	8,47	3931	322	0,33	13
					55,13	3,15	2095	120	0,02	1
19.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	5,00	121,19	10,09	606	50	0,41	2
					69,53	3,83	348	19	0,02	0
21.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	193,00	114,31	6,39	22062	1233	0,19	37
					29,93	2,48	5776	479	0,01	2
22.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,00	150,76	9,01	754	45	0,27	1
					42,75	3,38	214	17	0,02	0
23.	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	42,00	125,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,40	424,16	4,08	3563	34	0,31	3
					53,77	1,53	452	13	0,01	0
26.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	27,50	209,59	100,07	5763	2752	0,51	14
					95,85	58,82	2635	1617	0,09	3
27.	Е0146-25-28	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	273,70	12,10	6,05	3311	1657	0,03	8
					5,36	3,46	1467	947	0,01	1
28.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	27,54	299,46	3,80	8247	105	1,32	36
					210,85	0,61	5807	17	0,00	0

Итого по разделу: Выходы на кровлю,на тех.этаж 124912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение								
6.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	477,00	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82	1,57	5686	118	0,41	31
					67,50	--	5062	--	--	--
22.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	88,00	401,00	--	35288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	15,00	560,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	982,00	--	1964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								74626
		Раздел: Горячее водоснабжение								
41.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	75,00	75,82	1,57	5686	118	0,41	31
					67,50	--	5062	--	--	--
48.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	177,00	367,00	--	64959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	21,00	437,00	--	9177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	502,00	--	4518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130901-5 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	919,00	--	1838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								86179
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22,00	5680,28	21,53	124966	474	1,95	43
					346,50	9,00	7623	198	0,04	1
70.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22,00	6926,62	39,24	152386	863	2,22	49
					387,00	15,75	8514	346	0,07	2
71.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	22,00	509,07	93,94	11200	2067	1,95	43
					330,75	36,00	7276	792	0,17	4
75.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	45,00	1757,40	13,90	79083	626	1,56	70
					279,00	4,50	12555	202	0,03	1
76.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	45,00	589,20	6,95	26514	313	0,61	27
					101,25	2,25	4556	101	0,01	0
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								394148
		Раздел: Электроосвещение								
15.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	45,00	115,10	2,80	5180	126	0,64	29
					102,00	0,50	4590	22	0,00	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								5180
		Раздел: Электроосвещение подвала								
54.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	62,70	0,20	63	--	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					57,80	0,10	58	--	0,00	0
55.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, наток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00 ---	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение подвала								109
		Раздел: Комплектные устройства								
78.	Ц0128-927-12	Плита электрическая	шт	45,00	1387,22 1356,75	16,29 6,75	62425 61054	733 304	8,00 0,04	360 2
79.	С	Плита электрическая 4-конфорочная	шт	45,00	13104,00 ---	-- --	589680 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Комплектные устройства								652105
		Раздел: Телефонизация								
1.	Ц8-148-1	Кабели	м	1129,00	27,70 19,70	2,10 0,50	31273 22241	2371 564	-- 0,10	-- 113
2.	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	м	349,00	72,90 53,30	-- --	25442 18602	-- --	0,33 --	115 --
3.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	15,60	2130,00 ---	-- --	33228 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	31,80	1420,00 ---	-- --	45156 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	65,50	777,00 ---	-- --	50894 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151604-280	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы	1000м	0,03	503900,00 ---	-- ---	14109 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 мм, число пар 200			--	--	--	--	--	--
7.	С151604-278	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 100	1000м	0,15	260100,00	--	39535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151604-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,23	72700,00	--	16866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	1,07	2980,00	--	3177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц10-901-8	Ящик протяжной	шт	9,00	254,80	12,50	2293	112	--	--
					234,00	--	2106	--	--	--
11.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	9,00	526,00	--	4734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц8-591-9	Установка розеток	шт	135,00	62,70	0,20	8464	27	0,34	46
					57,80	0,10	7803	14	0,00	0
13.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	135,00	222,00	--	29970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизция								305142

ИТОГО: 7649462 74630 7008

920489 26921 227

Накладные расходы :

На монтажные работы	185679
На общестроительные работы	590005
На металломонтажные работы	56700
На сантехнические работы	203661
Всего накладных расходов:	1036044
Итого с накладными	8685507

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	414988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9100495
Итого с временными, 1,1 %	9181141
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9261192
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9290840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9364961
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	20921317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	418426
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21339744
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2560769
Итого с НДС	23900513

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №5 от 24.10.2014г. к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)3152214

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай Алматинской области

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: Блок1								
		Раздел: Наружные отделочные работы								
219.	E0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	553,72	1058,83 / 111,80	3,33 / 1,26	586297 / 61906	1844 / 698	0,54 / 0,01	299 / 3
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								586297
		Раздел: Балконы								
271.	C11011-46-3	Панели сайдинг	м2	82,00	850,00 / --	-- / --	69700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Балконы								69700
		Раздел: Отопление								
8.	C130904-1-4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для	шт	42,00	340,00	--	14280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
14	С11011-169	Изол	м2	21,80	126,00	--	2747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	42,00	125,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								22277
		Блок 2								
		Раздел: Наружные отделочные работы								
210.	Е0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	468,63	1058,83	3,33	496196	1561	0,54	253
					111,80	1,26	52392	590	0,01	3
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								496196
		Раздел: Балконы								
249.	С11011-463	Панели сайдинг	м2	82,00	850,00	--	69700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балконы								69700
		Раздел: Рама заделки проема между блоками 2 и 3.сейсмошвы								
313.	С12021-45	Каркас металлический	т	0,25	99800,00	--	25309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама заделки проема между блоками 2 и 3.сейсмошвы								25309
		Блок 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные отделочные работы								
188.	Е0115-79-3	Отделка фасадов и цоколя мелкозернистами декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезирностого минерала	м2	468,63	1058,83	3,33	496196	1561	0,54	253
					111,80	1,26	52392	590	0,01	3
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы								496196
ИТОГО:							1765675	4964		805
							166690	1878		9

Итого по стройке: 1765676

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176998
Всего накладных расходов:	176998
Итого с накладными	1942673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116560
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2059233
Итого с временными, 1,1 %	2081885
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2104369
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2112697
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2133516
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	4766281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95326
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4861607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	583393
Итого с НДС	5445000

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №3 от 06.01.2014г. к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ 948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014год

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: БЛОК1									
1.	Е0107-26-1 Усиление балконных плит с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	4,25	8261,82	364,32	35100	1548	52,70	224
				7897,50	137,25	33552	583	0,67	3
2.	Е0109-48-2 Электродуговая сварка каркасов усиления	т	4,25	542,84	144,52	2306	614	1,34	6
				292,50	--	1243	--	--	--
7.	Е0113-17-1 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	123,20	20,47	0,02	2522	2	0,03	4
				5,81	--	716	--	--	--
8.	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	246,42	24,84	0,02	6121	5	0,02	5
				4,16	--	1025	--	--	--
9.	Е0107-26-1 Усиление козырька над балконной плитой с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	1,37	8261,82	364,32	11333	500	52,70	72
				7897,50	137,25	10833	188	0,67	1
10.	Е0109-48-2 Электродуговая сварка каркасов усиления	т	1,37	542,84	144,52	745	198	1,34	2
				292,50	--	401	--	--	--
15.	Е0113-17-1 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	39,78	20,47	0,02	814	1	0,03	1
				5,81	--	231	--	--	--
16.	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	79,56	24,84	0,02	1976	2	0,02	2

		ПФ-115			4,16	--	331	--	--	--
17.	Е0107-26-1	Усиление междуэтажных лестничных площадок	т	1,12	8261,82	364,32	9235	407	52,70	59
					7897,50	137,25	8828	153	0,67	1
18.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	1,12	542,84	144,52	607	162	1,34	1
					292,50	--	327	--	--	--
23.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	32,42	20,47	0,02	664	1	0,03	1
					5,81	--	188	--	--	--
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	64,83	24,84	0,02	1610	1	0,02	1
					4,16	--	270	--	--	--
25.	Е0106-14-4	Устройство стоек под консоль из бетона В 25	м3	1,80	12653,40	990,15	22776	1782	10,40	19
					1644,75	374,04	2961	673	1,83	3
64.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0
65.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
66.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	37,20	1134,90	8,20	42218	305	1,48	55
					236,25	3,08	8788	115	0,02	1
67.	С12062-2	Дверной блок	м2	4,56	4250,00	--	19380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-79 2	Скобяные изделия	комплект	6,00	843,00	--	5058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390х190х90мм	м2	692,09	302,63	27,64	209446	19129	1,25	865
					193,95	10,35	134230	7163	0,05	35
79.	Е0113-44-7	Очистка щетками арматуры и закладных деталей	м2	9,70	60,75	--	589	--	0,34	3
					60,75	--	589	--	--	--
80.	Е0115-51-1	Штукатурка в местах огаления арматуры	м2	23,00	110,86	1,96	2550	45	0,61	14
					108,90	0,45	2505	10	0,03	1
81.	С143002-2 6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,50	6630,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной заделки в местах пор ригелей с колоннами	м3	0,11	8042,17	66,01	925	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0

83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,10	24,84	0,02	152	--	0,02	0
					4,16	--	25	--	--	--
84.	Е0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,56	6858,56	846,56	31320	3866	32,70	149
					5985,00	317,25	27331	1449	1,55	7
88.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	48,14	20,47	0,02	986	1	0,03	1
					5,81	--	280	--	--	--
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	96,28	24,84	0,02	2391	2	0,02	2
					4,16	--	400	--	--	--
90.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутреннихстен,стен тех этажа,парапета	т	0,61	8679,65	422,15	5233	255	56,40	34
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
93.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,69	7164,97	66,01	33639	310	1,35	6
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
94.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
97.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
100.	Е0106-18-9	Устройство перемычек,полок перемычек из бетона В15	м3	3,59	14587,52	367,51	52297	1318	13,10	47
					2202,75	138,83	7897	498	0,68	2
104.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83	3593,45	6208	3062	14,30	12
					2385,00	971,06	2032	827	3,51	3
106.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	24,71	20,47	0,02	506	--	0,03	1
					5,81	--	144	--	--	--
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	49,42	24,84	0,02	1227	1	0,02	1
					4,16	--	206	--	--	--
109.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	132,82	427,50	19,32	56781	2566	1,11	148
					185,83	6,39	24682	849	0,03	4
110.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	94,61	348,93	18,88	33014	1786	1,02	97
					171,01	6,57	16180	622	0,03	3
117.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	79,38	4010,00	--	318314	--	--	--

		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
118.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	170,73	4250,00 -------- --	-- -------- --	725603 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	117,18	3760,00 -------- --	-- -------- --	440597 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
120.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	165,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	227700 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
121.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	40,00	1500,00 -------- --	-- -------- --	60000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
123.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	96,14	10900,00 -------- --	-- -------- --	1047926 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
125.	С12031-10	Двери металлические входные 2х1,2	шт	2,00	13700,00 -------- --	-- -------- --	27400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
128.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	6,00	8060,00 -------- --	-- -------- --	48360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
129.	С12031-38	Витражи одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов	шт	18,00	8810,00 -------- --	-- -------- --	158580 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
130.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	12,00	8060,00 -------- --	-- -------- --	96720 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
150.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	71,23	4208,73 -------- 238,50	7,69 -------- 2,90	299796 -------- 16989	548 -------- 207	1,34 -------- 0,01	95 -------- 1
155.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	13,61	561,70 -------- 319,50	7,69 -------- 2,90	7644 -------- 4348	105 -------- 39	1,74 -------- 0,01	24 -------- 0
226.	Е0107-26-1	Устройство бандажа ригеля, колонны, рамы	т	3,24	8261,82 -------- 7897,50	364,32 -------- 137,25	26801 -------- 25619	1182 -------- 445	52,70 -------- 0,67	171 -------- 2
227.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	3,24	542,84 -------- 292,50	144,52 -------- --	1761 -------- 949	469 -------- --	1,34 -------- --	4 -------- --
228.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,11	75600,00 -------- --	-- -------- --	83763 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
229.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки	т	0,75	59200,00 --------	-- --------	44499 --------	-- --------	-- --------	-- --------

		60-100 мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
230.	С11011-88 4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	1,38	56000,00	--	77504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 28 мм	т	0,14	41000,00	--	5837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	94,08	20,47	0,02	1926	2	0,03	3
					5,81	--	547	--	--	--
233.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	188,15	24,84	0,02	4674	4	0,02	4
					4,16	--	783	--	--	--
234.	Е0106-22-1	Устройство балконных плит из бетона В20	м3	5,60	12464,39	241,10	69801	1350	8,06	45
					1282,50	91,08	7182	510	0,44	2
235.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,61	67700,00	--	41094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0109-53-1	Монтаж каркасов для козырьков	т	0,35	14806,01	1133,15	5128	392	82,10	28
					12892,50	398,25	4465	138	1,95	1
256.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,35	112700,00	--	39030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,04	21,80	0,05	219	1	0,03	0
					5,81	0,02	58	--	0,00	0
258.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,09	24,84	0,02	499	--	0,02	0
					4,16	--	84	--	--	--
259.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,36	52657,31	536,06	18704	190	289,00	103
					47475,00	202,50	16863	72	0,99	0
260.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,36	45300,00	--	16091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0107-20-1	Установка стыковых накладок	т	0,03	41008,57	2434,57	1148	68	170,00	5
					31950,00	920,25	895	26	4,49	0
262.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03	50800,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,81	21,80	0,05	18	--	0,03	0

		один раз			5,81	0,02	5	--	0,00	0
264.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,62	24,84	0,02	40	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
326.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	т	0,16	13711,47	5475,87	2203	880	28,90	5
					5040,00	1552,87	810	249	5,46	1
327.	С12021-96	Стоимость лестницы	т	0,16	177400,00	--	28499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,68	24,84	0,02	191	--	0,02	0
					4,16	--	32	--	--	--
329.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2606	11	58,00	2
					9675,00	114,75	358	4	0,56	0
330.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	267,50	345,16	4,08	92332	1091	0,31	82
					53,77	1,53	14382	411	0,01	2
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	107,00	424,16	4,08	45386	436	0,31	33
					53,77	1,53	5753	164	0,01	1
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88	1,43	158388	302	0,56	118
					102,38	0,54	21653	114	0,00	1
64.	Спрайс	Ревизия 50	шт	6,00	127,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Спрайс	Ревизия 100	шт	45,00	288,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Спрайс	ПС заглушка 100	шт	14,00	65,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,45	8627,54	98,32	3882	44	4,41	2
					695,25	37,15	313	17	0,18	0
68.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,00	200,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	2496,00	42,56	19,79	106230	49396	0,13	336
					22,77	7,47	56834	18645	0,04	91
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением	м	2496,00	26,92	--	67192	--	0,15	379

	до 10 мм2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				24,75	--	61776	--	--	--
18.	E0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	2496,00	20,78	--	51867	--	0,11	282
					18,11	--	45203	--	--	--
19.	C151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,12	52100,00	--	162552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	5,20	60500,00	--	314600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	60,00	777,00	--	46620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	360,00	28,10	--	10116	--	0,11	40
					18,02	--	6487	--	--	--
24.	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	360,00	21,79	2,88	7844	1037	0,11	40
					17,80	1,64	6408	590	0,01	3
25.	E0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	12,00	8,47	--	102	--	0,05	1
					7,90	--	95	--	--	--
26.	C151601-3 44	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,62	109800,00	--	68076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0146-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	324,00	139,90	69,75	45329	22600	0,35	115
					66,38	40,98	21507	13278	0,06	21
28.	E0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3240,00	1,66	0,76	5381	2464	0,00	12
					0,72	0,45	2333	1455	0,00	2
33.	E0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	108,00	42,56	19,79	4596	2137	0,13	15
					22,77	7,47	2459	807	0,04	4
34.	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	108,00	26,92	--	2907	--	0,15	16
					24,75	--	2673	--	--	--

35.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,18	24900,00 ---	-- --	4482 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	30,00	244,00 ---	-- --	7320 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,60	139,90 --- 66,38	69,75 --- 40,98	1343 --- 637	670 --- 393	0,35 --- 0,06	3 --- 1
41.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	96,00	1,66 --- 0,72	0,76 --- 0,45	159 --- 69	73 --- 43	0,00 --- 0,00	0 --- 0
45.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	138,00	94,79 --- 78,30	10,91 --- 6,91	13081 --- 10805	1505 --- 954	0,48 --- 0,03	67 --- 4
46.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00 ---	-- --	11983 ---	-- --	-- --	-- --
52.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,60	139,90 --- 66,38	69,75 --- 40,98	1343 --- 637	670 --- 393	0,35 --- 0,06	3 --- 1
53.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	96,00	1,66 --- 0,72	0,76 --- 0,45	159 --- 69	73 --- 43	0,00 --- 0,00	0 --- 0
54.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 --- 205,00	13,20 --- 2,30	229 --- 205	13 --- 2	1,00 --- 0,01	1 --- 0
55.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 ---	-- --	-- --	-- --
58.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	44,40	42,56 --- 22,77	19,79 --- 7,47	1890 --- 1011	879 --- 332	0,13 --- 0,04	6 --- 2
59.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением	м	44,40	26,92	--	1195	--	0,15	7

	до 10 мм2								
				24,75	--	1099	--	--	--
60.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	44,40	20,78	--	923	--	0,11	5
					18,11	--	804	--	--	--
61.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	78,00	28,10	--	2192	--	0,11	9
					18,02	--	1406	--	--	--
62.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	78,00	21,79	2,88	1700	225	0,11	9
					17,80	1,64	1388	128	0,01	1
63.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	312,00	8,47	--	2643	--	0,05	15
					7,90	--	2465	--	--	--
64.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	13,00	2130,00	--	27690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151607-1 29	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,65	235800,00	--	153270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,14	52100,00	--	7294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	248700,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
72.	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-571 -4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения,высота свыше 1700мм,глубина до 600мм	м	15,00	1571,00	509,00	23565	7635	5,00	75
					887,00	117,00	13305	1755	0,68	10
74.	С151803-1 46	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	15,00	6960,00	--	104400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151801-1 9	Автомат вводный ВА47-29-40А-1Р,ВА47-29-16А-1Р	шт	285,00	204,00	--	58140	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
77.	С151801-2 0	Автомат ВА 47-100-100А-3Р	шт	45,00	245,00	--	11025	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	С151801-2 1	УЗО 22-Е40А	шт	45,00	286,00	--	12870	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Раздел: БЛОК2

1.	Е0107-26-1	Усиление балконных плит с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	9,44	8261,82	364,32	78000	3440	52,70	498
					7897,50	137,25	74561	1296	0,67	6
2.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	9,44	542,84	144,52	5125	1364	1,34	13
					292,50	--	2762	--	--	--
7.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	273,79	20,47	0,02	5604	5	0,03	8
					5,81	--	1591	--	--	--
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	547,58	24,84	0,02	13602	11	0,02	12
					4,16	--	2278	--	--	--
9.	Е0107-26-1	Усиление козырька над балконной плитой с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	2,29	8261,82	364,32	18889	833	52,70	120
					7897,50	137,25	18056	314	0,67	2
10.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	2,29	542,84	144,52	1241	330	1,34	3
					292,50	--	669	--	--	--
15.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	39,78	20,47	0,02	814	1	0,03	1
					5,81	--	231	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,56	24,84	0,02	1976	2	0,02	2
					4,16	--	331	--	--	--
17.	Е0107-26-1	Усиление междуэтажных лестничных площадок	т	0,93	8261,82	364,32	7703	340	52,70	49
					7897,50	137,25	7363	128	0,67	1
18.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	0,93	542,84	144,52	506	135	1,34	1
					292,50	--	273	--	--	--
23.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	27,04	20,47	0,02	553	1	0,03	1
					5,81	--	157	--	--	--
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,08	24,84	0,02	1343	1	0,02	1
					4,16	--	225	--	--	--
25.	Е0106-14-4	Устройство стоек под консоль из бетона В 25	м3	1,80	12653,40	990,15	22776	1782	10,40	19

				1644,75	374,04	2961	673	1,83	3
28.	Е0107-26-1	Усиление колонн	т	1,02	8261,82	364,32	8403	371	52,70	54
					7897,50	137,25	8033	140	0,67	1
29.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	1,02	542,84	144,52	552	147	1,34	1
					292,50	--	298	--	--	--
33.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	29,50	20,47	0,02	604	1	0,03	1
					5,81	--	171	--	--	--
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	58,99	24,84	0,02	1465	1	0,02	1
					4,16	--	245	--	--	--
35.	Е0106-10-1	Укладка бетона при усилении отверстий марки В 12,5	м2	0,30	779,98	14,05	234	4	0,20	0
					31,05	5,31	9	2	0,03	0
36.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	424	27	11,60	1
					1890,00	123,75	153	10	0,60	0
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390x190x90 мм	м2	857,56	302,63	27,64	259525	23703	1,25	1072
					193,95	10,35	166325	8876	0,05	43
48.	Е0113-44-7	Очистка щетками арматуры и закладных деталей	м2	9,70	60,75	--	589	--	0,34	3
					60,75	--	589	--	--	--
49.	Е0115-51-1	Штукатурка в местах огаления арматуры	м2	23,00	110,86	1,96	2550	45	0,61	14
					108,90	0,45	2505	10	0,03	1
50.	С143002-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,50	6630,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной заделки в местах пор ригелей с колоннами	м3	0,12	8042,17	66,01	925	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,10	24,84	0,02	152	--	0,02	0
					4,16	--	25	--	--	--
53.	Е0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,52	6858,56	846,56	30991	3825	32,70	148
					5985,00	317,25	27044	1434	1,55	7
57.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	47,60	20,47	0,02	975	1	0,03	1
					5,81	--	277	--	--	--

58.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	95,20	24,84	0,02	2365	2	0,02	2
					4,16	--	396	--	--	--
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутреннихстен,стен тех этажа,парапета	т	0,61	8679,65	422,15	5233	255	56,40	34
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
62.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,69	7164,97	66,01	33639	310	1,35	6
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
63.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
66.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
69.	Е0106-18-9	Устройство перемычек,полок перемычек из бетона В15	м3	3,59	14587,52	367,51	52297	1318	13,10	47
					2202,75	138,83	7897	498	0,68	2
73.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83	3593,45	6208	3062	14,30	12
					2385,00	971,06	2032	827	3,51	3
75.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	25,28	20,47	0,02	517	1	0,03	1
					5,81	--	147	--	--	--
76.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,55	24,84	0,02	1256	1	0,02	1
					4,16	--	210	--	--	--
94.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0
97.	С12062-2	Дверной блок	м2	4,56	4250,00	--	19380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11011-79 2	Скобяные изделия	комплект	6,00	843,00	--	5058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	132,82	427,50	19,32	56781	2566	1,11	148
					185,83	6,39	24682	849	0,03	4
104.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	94,61	348,93	18,88	33014	1786	1,02	97
					171,01	6,57	16180	622	0,03	3
111.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ	м2	79,38	4010,00	--	318314	--	--	--

		21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
112.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	170,73	4250,00 ---	-- --	725602 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	117,18	3760,00 ---	-- --	440597 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	165,00	1380,00 ---	-- --	227700 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	45,00	1500,00 ---	-- --	67500 ---	-- --	-- --	-- --
117.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	96,14	10900,00 ---	-- --	1047926 ---	-- --	-- --	-- --
119.	С12031-10	Двери металлические входные 2х1,2	шт	6,00	13700,00 ---	-- --	82200 ---	-- --	-- --	-- --
122.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	6,00	8060,00 ---	-- --	48360 ---	-- --	-- --	-- --
123.	С12031-38	Витражи одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов	шт	18,00	8810,00 ---	-- --	158580 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	12,00	8060,00 ---	-- --	96720 ---	-- --	-- --	-- --
141.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	71,23	4208,73 --- 238,50	7,69 --- 2,90	299796 --- 16989	548 --- 207	1,34 --- 0,01	95 --- 1
146.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	13,61	561,70 --- 319,50	7,69 --- 2,90	7644 --- 4348	105 --- 39	1,74 --- 0,01	24 --- 0
226.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	211,81	24,84 --- 4,16	0,02 --- --	5261 --- 881	4 --- --	0,02 --- --	5 --- --
233.	Е0109-53-1	Монтаж каркасов для козырьков	т	0,35	14806,01 --- 12892,50	1133,15 --- 398,25	5128 --- 4465	392 --- 138	82,10 --- 1,95	28 --- 1
234.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,35	112700,00 ---	-- --	39030 ---	-- --	-- --	-- --
235.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,04	21,80 --- 5,81	0,05 --- 0,02	219 --- 58	1 --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0

236.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,09	24,84	0,02	499	--	0,02	0
					4,16	--	84	--	--	--
237.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,36	52657,31	536,06	18704	190	289,00	103
					47475,00	202,50	16863	72	0,99	0
238.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,36	45300,00	--	16091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0107-20-1	Установка стыковых накладок	т	0,03	41008,57	2434,57	1148	68	170,00	5
					31950,00	920,25	895	26	4,49	0
240.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03	50800,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,81	21,80	0,05	18	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,62	24,84	0,02	40	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
304.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,16	13711,47	5475,87	2203	880	28,90	5
					5040,00	1552,87	810	249	5,46	1
305.	С12021-96	Стоимость лестницы	т	0,16	177400,00	--	28499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,68	24,84	0,02	191	--	0,02	0
					4,16	--	32	--	--	--
307.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2606	11	58,00	2
					9675,00	114,75	358	4	0,56	0
308.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1487	--	--	--
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	267,50	345,16	4,08	92332	1091	0,31	82
					53,77	1,53	14382	411	0,01	2
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32-38 мм	м	107,00	424,16	4,08	45386	436	0,31	33
					53,77	1,53	5753	164	0,01	1
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88	1,43	158388	302	0,56	118
					102,38	0,54	21653	114	0,00	1
64.	Спрайс	Ревизия 50	шт	6,00	127,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

65.	Спрайс	Ревизия 100	шт	45,00	288,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Спрайс	ПС заглушка 100	шт	14,00	65,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,45	8627,54	98,32	3882	44	4,41	2
					695,25	37,15	313	17	0,18	0
68.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,00	200,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	2496,00	42,56	19,79	106230	49396	0,13	336
					22,77	7,47	56834	18645	0,04	91
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2496,00	26,92	--	67192	--	0,15	379
					24,75	--	61776	--	--	--
18.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	2496,00	20,78	--	51867	--	0,11	282
					18,11	--	45203	--	--	--
19.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,12	52100,00	--	162552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	5,20	60500,00	--	314600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	360,00	28,10	--	10116	--	0,11	40
					18,02	--	6487	--	--	--
23.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	360,00	21,79	2,88	7844	1037	0,11	40
					17,80	1,64	6408	590	0,01	3
24.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	12,00	8,47	--	102	--	0,05	1
					7,90	--	95	--	--	--
25.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	60,00	777,00	--	46620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-3 44	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,62	109800,00	--	68076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

27.	Е0146-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	324,00	139,90	69,75	45329	22600	0,35	115
					66,38	40,98	21507	13278	0,06	21
28.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3240,00	1,66	0,76	5381	2464	0,00	12
					0,72	0,45	2333	1455	0,00	2
33.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	108,00	42,56	19,79	4596	2137	0,13	15
					22,77	7,47	2459	807	0,04	4
34.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	108,00	26,92	--	2907	--	0,15	16
					24,75	--	2673	--	--	--
35.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,18	24900,00	--	4482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	30,00	244,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,60	139,90	69,75	1343	670	0,35	3
					66,38	40,98	637	393	0,06	1
41.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,60	1,66	0,76	16	7	0,00	0
					0,72	0,45	7	4	0,00	0
45.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	138,00	94,79	10,91	13081	1505	0,48	67
					78,30	6,91	10805	954	0,03	4
46.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00	--	11983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей	отверст.	3,60	139,90	69,75	504	251	0,35	1
					66,38	40,98	239	148	0,06	0

		жидкости /воды/							
53.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,60	1,66	0,76	6	3	0,00	0
					0,72	0,45	3	2	0,00	0
54.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
55.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	41,40	42,56	19,79	1762	819	0,13	6
					22,77	7,47	943	309	0,04	2
60.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	78,00	21,79	2,88	1700	225	0,11	9
					17,80	1,64	1388	128	0,01	1
61.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	312,00	8,47	--	2643	--	0,05	15
					7,90	--	2465	--	--	--
62.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	41,40	26,92	--	1114	--	0,15	6
					24,75	--	1025	--	--	--
63.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	41,40	20,78	--	860	--	0,11	5
					18,11	--	750	--	--	--
64.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	13,00	2590,00	--	33670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151607-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,65	235800,00	--	153270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,13	52100,00	--	6773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В линий	1000м	0,01	248700,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	2,00	1299,30	68,30	2599	137	2,00	4

		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	634	27	0,08	0
72.	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55	шт	1,00	112000,00 ---	-- --	112000 ---	-- --	-- --	-- --
74.	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения,высота свыше 1700мм,глубина до 600мм	м	15,00	1571,00 887,00	509,00 117,00	23565 13305	7635 1755	5,00 0,68	75 10
75.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	15,00	6960,00 ---	-- --	104400 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С151801-19	Автомат вводный ВА47-29-40А-1Р,ВА47-29-16А-1Р	шт	225,00	204,00 ---	-- --	45900 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С151801-20	Автомат ВА 47-100-100А-3Р	шт	45,00	245,00 ---	-- --	11025 ---	-- --	-- --	-- --
79.	С151801-21	УЗО 22-Е40А	шт	45,00	286,00 ---	-- --	12870 ---	-- --	-- --	-- --

Раздел: БЛОК3

1.	Е0107-26-1	Усиление балконных плит с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	9,44	8261,82 7897,50	364,32 137,25	78000 74561	3440 1296	52,70 0,67	498 6
2.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	9,44	542,84 292,50	144,52 --	5125 2762	1364 --	1,34 --	13 --
7.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	273,79	20,47 5,81	0,02 --	5604 1591	5 --	0,03 --	8 --
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	547,58	24,84 4,16	0,02 --	13602 2278	11 --	0,02 --	12 --
9.	Е0107-26-1	Усиление козырька над балконной плитой с установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	2,29	8261,82 7897,50	364,32 137,25	18889 18056	833 314	52,70 0,67	120 2
10.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	2,29	542,84 292,50	144,52 --	1241 669	330 --	1,34 --	3 --
15.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	39,78	20,47 5,81	0,02 --	814 231	1 --	0,03 --	1 --
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,56	24,84 4,16	0,02 --	1976 331	2 --	0,02 --	2 --

17.	Е0107-26-1	Усиление междуэтажных лестничных площадок	т	1,02	8261,82	364,32	8403	371	52,70	54
					7897,50	137,25	8033	140	0,67	1
18.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов усиления	т	1,02	542,84	144,52	552	147	1,34	1
					292,50	--	298	--	--	--
22.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	27,04	20,47	0,02	553	1	0,03	1
					5,81	--	157	--	--	--
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,08	24,84	0,02	1343	1	0,02	1
					4,16	--	225	--	--	--
24.	Е0106-10-1	Укладка бетона при усилении отверстий марки В 12,5	м2	5,90	779,98	14,05	4602	83	0,20	1
					31,05	5,31	183	31	0,03	0
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,43	5239,08	327,33	2252	141	11,60	5
					1890,00	123,75	812	53	0,60	0
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	65900,00	--	28321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-14-1	Устройство перегородок из перегородочного блока 390x190x90 мм	м2	857,56	302,63	27,64	259525	23703	1,25	1072
					193,95	10,35	166325	8876	0,05	43
37.	Е0113-44-7	Очистка щетками арматуры и закладных деталей	м2	9,70	60,75	--	589	--	0,34	3
					60,75	--	589	--	--	--
38.	Е0115-51-1	Штукатурка в местах огаления арматуры	м2	23,00	110,86	1,96	2550	45	0,61	14
					108,90	0,45	2505	10	0,03	1
39.	С143002-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,50	6630,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной заделки в местах пор ригелей с колоннами	м3	0,12	8042,17	66,01	925	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,10	24,84	0,02	152	--	0,02	0
					4,16	--	25	--	--	--
42.	Е0108-12-2	Крепление наружных и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	4,52	6858,56	846,56	30991	3825	32,70	148
					5985,00	317,25	27044	1434	1,55	7
46.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	47,60	20,47	0,02	975	1	0,03	1
					5,81	--	277	--	--	--
47.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	95,20	24,84	0,02	2365	2	0,02	2

	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			---	---	---	---	---	---
					4,16	--	396	--	--	--
48.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутреннихстен,стен тех этажа,парапета	т	0,61	8679,65	422,15	5233	255	56,40	34
					---	---	---	---	---	---
					8257,50	157,50	4978	95	0,77	0
51.	Е0106-1-1	Устройство замоноличивания из бетона В3,5	м3	4,69	7164,97	66,01	33639	310	1,35	6
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	919	117	0,12	1
52.	Е0106-19-1	Устройство обвязки по верху парапета из бетона В15	м3	4,00	10513,27	316,01	42053	1264	8,25	33
					---	---	---	---	---	---
					1368,00	119,39	5472	478	0,58	2
55.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,60	10513,27	316,01	79901	2402	8,25	63
					---	---	---	---	---	---
					1368,00	119,39	10397	907	0,58	4
58.	Е0106-18-9	Устройство перемычек,полок перемычек из бетона В15	м3	3,67	14587,52	367,51	53537	1349	13,10	48
					---	---	---	---	---	---
					2202,75	138,83	8084	510	0,68	2
62.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек в перегородках	т	0,85	7285,83	3593,45	6208	3062	14,30	12
					---	---	---	---	---	---
					2385,00	971,06	2032	827	3,51	3
64.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	25,28	20,47	0,02	517	1	0,03	1
					---	---	---	---	---	---
					5,81	--	147	--	--	--
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,55	24,84	0,02	1256	1	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	210	--	--	--
83.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					---	---	---	---	---	---
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0
86.	С12062-2	Дверной блок	м2	4,56	4250,00	--	19380	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-792	Скобяные изделия	комплект	6,00	843,00	--	5058	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	132,82	427,50	19,32	56781	2566	1,11	148
					---	---	---	---	---	---
					185,83	6,39	24682	849	0,03	4
93.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	94,61	348,93	18,88	33014	1786	1,02	97
					---	---	---	---	---	---
					171,01	6,57	16180	622	0,03	3
100.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ	м2	79,38	4010,00	--	318314	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

		21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
101.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	170,73	4250,00 ---	-- --	725602 ---	-- --	-- --	-- --
102.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	117,18	3760,00 ---	-- --	440597 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	165,00	1380,00 ---	-- --	227700 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	45,00	1500,00 ---	-- --	67500 ---	-- --	-- --	-- --
106.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	96,14	10900,00 ---	-- --	1047926 ---	-- --	-- --	-- --
111.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	6,00	8060,00 ---	-- --	48360 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С12031-38	Витражи одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов	шт	18,00	8810,00 ---	-- --	158580 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С12031-37	Витражи одинарные под двойное остекление	шт	12,00	8060,00 ---	-- --	96720 ---	-- --	-- --	-- --
120.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	71,23	4208,73 --- 238,50	7,69 --- 2,90	299796 --- 16989	548 --- 207	1,34 --- 0,01	95 ---
125.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	13,61	561,70 --- 319,50	7,69 --- 2,90	7644 --- 4348	105 --- 39	1,74 --- 0,01	24 --- 0
206.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	211,81	24,84 --- 4,16	0,02 --- --	5262 --- 881	4 --- --	0,02 --- --	5 --- --
213.	Е0109-53-1	Монтаж каркасов для козырьков	т	0,35	14806,01 --- 12892,50	1133,15 --- 398,25	5128 --- 4465	392 --- 138	82,10 --- 1,95	28 --- 1
214.	С12021-42	Каркас металлический	т	0,35	112700,00 --- --	-- ---	39030 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
215.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,04	21,80 --- 5,81	0,05 --- 0,02	219 --- 58	1 --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
216.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,09	24,84 --- 4,16	0,02 --- --	499 --- 84	-- --- --	0,02 --- --	0 --- --

217.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,36	52657,31	536,06	18704	190	289,00	103
					47475,00	202,50	16863	72	0,99	0
218.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,36	45300,00	--	16091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0107-20-1	Установка стыковых накладок	т	0,03	41008,57	2434,57	1148	68	170,00	5
					31950,00	920,25	895	26	4,49	0
220.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03	50800,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,81	21,80	0,05	18	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
222.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,62	24,84	0,02	40	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
284.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы прямолинейных и криволинейных,пожарны с ограждением	т	0,16	13711,47	5475,87	2203	880	28,90	5
					5040,00	1552,87	810	249	5,46	1
285.	С12021-96	Стоимость лестницы	т	0,16	177400,00	--	28499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,84	24,84	0,02	95	--	0,02	0
					4,16	--	16	--	--	--
287.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2606	11	58,00	2
					9675,00	114,75	358	4	0,56	0
288.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	267,50	345,16	4,08	92332	1091	0,31	82
					53,77	1,53	14382	411	0,01	2
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32-38 мм	м	107,00	424,16	4,08	45386	436	0,31	33
					53,77	1,53	5753	164	0,01	1
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	211,50	748,88	1,43	158388	302	0,56	118
					102,38	0,54	21653	114	0,00	1
64.	Спрайс	Ревизия 50	шт	6,00	127,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Спрайс	Ревизия 100	шт	45,00	288,00	--	12960	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
66.	Спрайс	ПС заглушка 100	шт	14,00	65,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,45	8627,54	98,32	3882	44	4,41	2
					695,25	37,15	313	17	0,18	0
68.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,00	200,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-31-4	Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	м	2496,00	47,70	21,76	119059	54313	0,15	385
					25,94	8,21	64746	20492	0,04	100
17.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2496,00	26,92	--	67192	--	0,15	379
					24,75	--	61776	--	--	--
18.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	2496,00	20,78	--	51867	--	0,11	282
					18,11	--	45203	--	--	--
19.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,12	52100,00	--	162552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	5,20	60500,00	--	314600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб по основанию пола	м	360,00	28,10	--	10116	--	0,11	40
диам. до 25 мм					18,02	--	6487	--	--	--
25.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	360,00	21,79	2,88	7844	1037	0,11	40
					17,80	1,64	6408	590	0,01	3
26.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	12,00	8,47	--	102	--	0,05	1
					7,90	--	95	--	--	--
28.	С151601-3 44	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,62	109800,00	--	68076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	102,00	42,56	19,79	4341	2019	0,13	14
					22,77	7,47	2323	762	0,04	4
33.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	102,00	26,92	--	2746	--	0,15	16
					24,75	--	2524	--	--	--

34.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,17	24900,00	--	4233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	30,00	244,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,60	139,90	69,75	1343	670	0,35	3
					66,38	40,98	637	393	0,06	1
40.	Е0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ лестничных клеток	отверст.	9,60	1,66	0,76	16	7	0,00	0
					0,72	0,45	7	4	0,00	0
44.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	144,00	94,79	10,91	13649	1571	0,48	70
					78,30	6,91	11275	995	0,03	4
45.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,24	52100,00	--	12504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
53.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	41,40	42,56	19,79	1762	819	0,13	6
					22,77	7,47	943	309	0,04	2
57.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	78,00	28,10	--	2192	--	0,11	9
					18,02	--	1406	--	--	--
58.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	78,00	21,79	2,88	1700	225	0,11	9
					17,80	1,64	1388	128	0,01	1
59.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в	м	312,00	8,47	--	2643	--	0,05	15
					7,90	--	2465	--	--	--

		проложенные трубы или металлические рукава							
60.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	41,40	26,92	--	1114	--	0,15	6
					24,75	--	1025	--	--	--
61.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	41,40	20,78	--	860	--	0,11	5
					18,11	--	750	--	--	--
62.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	13,00	2130,00	--	27690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151607-1 26	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В,с медной жилой,марка ПВ1,сечение 16мм2	1000м	0,65	82200,00	--	53430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,13	52100,00	--	6773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	248700,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
70.	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-571 -4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения,высота свыше 1700мм,глубина до 600мм	м	15,00	1571,00	509,00	23565	7635	5,00	75
					887,00	117,00	13305	1755	0,68	10
72.	С151803-1 46	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	15,00	6960,00	--	104400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151801-1 9	Автомат вводный ВА47-29-40А-1Р,ВА47-29-16А-1Р	шт	225,00	204,00	--	45900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С151801-2 0	Автомат ВА 47-100-100А-3Р	шт	45,00	245,00	--	11025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151801-2 1	УЗО 22-Е40А	шт	45,00	286,00	--	12870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							18843251	401449		12804

	2087223	157114	663

Накладные расходы :

На монтажные работы	504350
На общестроительные работы	1893367
На металломонтажные работы	32591
На сантехнические работы	163114
Всего накладных расходов:	2593422
Итого с накладными	21436673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1266040
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22702713
Итого с временными, 1,1 %	22948747
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	23192965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23283416
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23509852
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	52521009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53571429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6428571
Итого с НДС	60000000

Принял:

Сдал:

Технадзор: