Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в мкр. Спутник г.Капшагай Алматинской области»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1.								
		Раздел: Лестницы								
9.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	72,11	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	10701 / 7788	5 / 1	0,65 / 0,00	47 / 0
11.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	3,06	561,70 / 319,50	7,69 / 2,90	1720 / 978	24 / 9	1,74 / 0,01	5 / 0
		Итого по разделу: Лестницы								12421
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
14.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	15,33	6045,18 / 3264,75	185,63 / 69,75	92691 / 50058	2846 / 1069	18,17 / 0,34	279 / 5
15.	Е0126-33-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из пенопласта полистирольного	м3	1,53	7905,81 / 4119,75	211,86 / 78,75	12096 / 6303	324 / 120	23,54 / 0,39	36 / 1
16.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	16,53	9907,00	--	163721	--	--	--

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Форма N 2в

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства 135 квартирного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: Всего / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1.								
		Раздел: Лестницы								
9.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	72,11	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	10701 / 7788	5 / 1	0,65 / 0,00	47 / 0
11.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	3,06	561,70 / 319,50	7,69 / 2,90	1720 / 978	24 / 9	1,74 / 0,01	5 / 0
		Итого по разделу: Лестницы								12421
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
14.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	15,33	6045,18 / 3264,75	185,63 / 69,75	92691 / 50058	2846 / 1069	18,17 / 0,34	279 / 5
15.	Е0126-33-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из пенопласта полистирольного	м3	1,53	7905,81 / 4119,75	211,86 / 78,75	12096 / 6303	324 / 120	23,54 / 0,39	36 / 1
16.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	16,53	9907,00	--	163721	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-64-1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2
19.	Е0115-64-3	Левкас стен,вентшахт	м2	4458,14	77,28	3,43	344525	15291	0,46	2029
					73,73	1,31	328698	5840	0,01	28
22.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10944,85	31,00	--	339290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	10944,85	37,00	--	404960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1851,81	107,82	1,42	199662	2630	0,45	833
					71,33	0,54	132090	1000	0,00	5
31.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3035,42	31,00	--	94098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	3035,42	37,00	--	112311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1841563
		Раздел: Отопление								
140.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	62,04	4331,44	35,77	268723	2219	0,70	44
					111,70	13,40	6930	831	0,07	4
141.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26,75	345,16	4,08	9234	109	0,31	8
					53,77	1,53	1438	41	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление								277956
		Раздел: Водоснабжение								
167.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	3,45	623,70	14,12	2150	49	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм			100,35	5,29	346	18	0,03	0
168.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,60	3416,76	70,85	2050	43	1,98	1
					351,00	26,53	211	16	0,13	0
170.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	104	1	4,41	0
					695,25	37,15	8	--	0,18	0
172.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	477,00	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С130801-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,30	262,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130801-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	0,10	295,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130801-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,50	404,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130801-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	2,20	600,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	241,20	329,67	4,19	79516	1011	0,34	81
					59,85	1,58	14436	381	0,01	2
183.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	364,67	4,19	13128	151	0,34	12
					59,85	1,58	2155	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	129,00	362,67	4,19	46784	541	0,34	43
					59,85	1,58	7721	204	0,01	1
185.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,40	471,67	4,19	6792	60	0,34	5
					59,85	1,58	862	23	0,01	0
186.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67	4,19	7160	50	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	0,01	0
187.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,00	693,07	10,34	4158	62	0,43	3
					76,95	3,87	462	23	0,02	0
188.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	197,00	401,00	--	78997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	15,00	560,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	982,00	--	1964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,00	200,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	61,20	209,59	100,07	12827	6125	0,51	31
					95,85	58,82	5866	3600	0,09	6
203.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	51,00	256,17	119,79	13065	6109	0,61	31
					113,63	70,10	5795	3575	0,11	6
204.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей	отверст.	611,70	12,10	6,05	7399	3703	0,03	17
					5,36	3,46	3279	2116	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидкости /воды/								
205.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	510,20	18,40 8,39	8,79 5,15	9389 4281	4483 2628	0,04 0,01	23 4
		Итого по разделу: Водоснабжение								322801
		Раздел: Горячее водоснабжение								
208.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	75,00	5760,00 --	-- --	432000 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	216,00	329,67 59,85	4,19 1,58	71209 12928	905 341	0,34 0,01	73 2
210.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	97,20	364,67 59,85	4,19 1,58	35446 5817	407 154	0,34 0,01	33 1
211.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	148,20	362,67 59,85	4,19 1,58	53748 8870	621 234	0,34 0,01	50 1
212.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,20	471,67 59,85	4,19 1,58	3396 431	30 11	0,34 0,01	2 0
213.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,80	693,07 76,95	10,34 3,87	3327 369	50 19	0,43 0,02	2 0
214.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	177,00	367,00 --	-- --	64959 --	-- --	-- --	-- --
215.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	21,00	437,00 --	-- --	9177 --	-- --	-- --	-- --
216.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	9,00	502,00	--	4518	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
217.	С130901-5 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	919,00	--	1838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,00	200,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								696017
		БЛОК 2.								
		Раздел: Лестницы								
279.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	72,11	148,40	0,07	10701	5	0,65	47
					108,00	0,02	7788	1	0,00	0
281.	Е0107-60- 1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	3,06	561,70	7,69	1720	24	1,74	5
					319,50	2,90	978	9	0,01	0
		Итого по разделу: Лестницы								12421
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
284.	Е0126-33- 1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	21,33	6045,18	185,63	128944	3959	18,17	388
					3264,75	69,75	69637	1488	0,34	7
285.	Е0126-33- 3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из пенопласта полистирольного	м3	1,53	7905,81	211,86	12096	324	23,54	36
					4119,75	78,75	6303	120	0,39	1
286.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	22,40	9907,00	--	221945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0115-64- 1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2
289.	Е0115-64- 3	Левкас стен,вентшахт	м2	4376,01	77,28	3,43	338178	15010	0,46	1992
					73,73	1,31	322643	5733	0,01	28
292.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10692,06	31,00	--	331454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	10692,06	37,00	--	395606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1706,47	107,82	1,42	183992	2423	0,45	768
					71,33	0,54	121723	921	0,00	4
301.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2686,62	31,00	--	83285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2686,62	37,00	--	99405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1873114
		Раздел: Отопление								
419.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	62,04	4331,44	35,77	268723	2219	0,70	44
					111,70	13,40	6930	831	0,07	4
420.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26,76	345,16	4,08	9238	109	0,31	8
					53,77	1,53	1439	41	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление								277960
		Раздел: Водоснабжение								
448.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
449.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,60	3416,76	70,85	2050	43	1,98	1
					351,00	26,53	211	16	0,13	0
451.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	104	1	4,41	0
					695,25	37,15	8	--	0,18	0
453.	С130901-4 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	477,00	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00 ---	-- --	1710 ---	-- --	-- ---	-- --
456.	С130801-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,30	262,00 ---	-- --	79 ---	-- --	-- ---	-- --
457.	С130801-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	0,10	295,00 ---	-- --	30 ---	-- --	-- ---	-- --
458.	С130801-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,50	404,00 ---	-- --	202 ---	-- --	-- ---	-- --
459.	С130801-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	2,20	600,00 ---	-- --	1320 ---	-- --	-- ---	-- --
463.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	244,80	329,67 59,85	4,19 1,58	80703 14651	1026 387	0,34 0,01	82 2
464.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	364,67 59,85	4,19 1,58	13128 2155	151 57	0,34 0,01	12 0
465.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	129,00	362,67 59,85	4,19 1,58	46784 7721	541 204	0,34 0,01	43 1
466.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,40	471,67 59,85	4,19 1,58	6792 862	60 23	0,34 0,01	5 0
467.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67 59,85	4,19 1,58	7160 718	50 19	0,34 0,01	4 0
468.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	6,00	693,07 76,95	10,34 3,87	4158 462	62 23	0,43 0,02	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм								
469.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	197,00	401,00 --	-- --	78997 --	-- --	-- --	-- --
470.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	15,00	560,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
471.	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	982,00 --	-- --	1964 --	-- --	-- --	-- --
482.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,00	200,00 --	-- --	14600 --	-- --	-- --	-- --
483.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	61,20	209,59 95,85	100,07 58,82	12827 5866	6125 3600	0,51 0,09	31 6
484.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	51,00	256,17 113,63	119,79 70,10	13065 5795	6109 3575	0,61 0,11	31 6
485.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	611,70	12,10 5,36	6,05 3,46	7399 3279	3703 2116	0,03 0,01	17 3
486.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	510,20	18,40 8,39	8,79 5,15	9389 4281	4483 2628	0,04 0,01	23 4
		Итого по разделу: Водоснабжение								323709
		Раздел: Горячее водоснабжение								
490.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	216,00	329,67	4,19	71209	905	0,34	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			59,85	1,58	12928	341	0,01	2
491.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	97,20	364,67	4,19	35446	407	0,34	33
					59,85	1,58	5817	154	0,01	1
492.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	148,20	362,67	4,19	53748	621	0,34	50
					59,85	1,58	8870	234	0,01	1
493.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,20	471,67	4,19	3396	30	0,34	2
					59,85	1,58	431	11	0,01	0
494.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 м	м	4,80	693,07	10,34	3327	50	0,43	2
					76,95	3,87	369	19	0,02	0
495.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	177,00	367,00	--	64959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	21,00	437,00	--	9177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	502,00	--	4518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	919,00	--	1838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,00	200,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Горячее водоснабжение 264017

БЛОК 3.

Раздел: Лестницы

563.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	72,11	148,40	0,07	10701	5	0,65	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера			108,00	0,02	7788	1	0,00	0
565.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	3,06	561,70	7,69	1720	24	1,74	5
					319,50	2,90	978	9	0,01	0
		Итого по разделу: Лестницы								12421
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
568.	Е0126-33-1	Теплоизоляция прямругольных стен и колонн плитами на битуме	м3	21,33	6045,18	185,63	128944	3959	18,17	388
					3264,75	69,75	69637	1488	0,34	7
569.	Е0126-33-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из пенопласта полистирольного	м3	1,53	7905,81	211,86	12096	324	23,54	36
					4119,75	78,75	6303	120	0,39	1
570.	ТПрайс	Утеплитель IZOTERM П-175	м3	22,40	9907,00	--	221945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	Е0115-64-1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2
574.	Е0115-64-3	Левкас стен,вентшахт	м2	4376,01	77,28	3,43	338178	15010	0,46	1992
					73,73	1,31	322643	5733	0,01	28
577.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10692,06	31,00	--	331454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
578.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	10692,06	37,00	--	395606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
584.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1706,47	107,82	1,42	183992	2423	0,45	768
					71,33	0,54	121723	921	0,00	4
586.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2686,62	31,00	--	83285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
587.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2686,62	37,00	--	99405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1873114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
695.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	62,04	4331,44	35,77	268723	2219	0,70	44
					111,70	13,40	6930	831	0,07	4
696.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26,76	345,16	4,08	9236	109	0,31	8
					53,77	1,53	1439	41	0,01	0
		Итого по разделу: Выходы на кровлю,на тех.этаж								277959
		Раздел: Водоснабжение								
724.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
725.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,60	3416,76	70,85	2050	43	1,98	1
					351,00	26,53	211	16	0,13	0
727.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	104	1	4,41	0
					695,25	37,15	8	--	0,18	0
732.	С130801-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,30	262,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
733.	С130801-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	0,10	295,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
734.	С130801-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,50	404,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
735.	С130801-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	2,20	600,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	241,20	329,67	4,19	79516	1011	0,34	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			59,85	1,58	14436	381	0,01	2
740.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	364,67	4,19	13128	151	0,34	12
					59,85	1,58	2155	57	0,01	0
741.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	129,00	362,67	4,19	46784	541	0,34	43
					59,85	1,58	7721	204	0,01	1
742.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,40	471,67	4,19	6792	60	0,34	5
					59,85	1,58	862	23	0,01	0
743.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67	4,19	7160	50	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	0,01	0
744.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,00	693,07	10,34	4158	62	0,43	3
					76,95	3,87	462	23	0,02	0
745.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	109,00	401,00	--	43709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
758.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,00	200,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
759.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных	отверст.	61,20	209,59	100,07	12827	6125	0,51	31
					95,85	58,82	5866	3600	0,09	6
		отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
760.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	51,00	256,17	119,79	13065	6109	0,61	31
					113,63	70,10	5795	3575	0,11	6
761.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	611,70	12,10	6,05	7399	3703	0,03	17
					5,36	3,46	3279	2116	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
762.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	510,20	18,40 8,39	8,79 5,15	9389 4281	4483 2628	0,04 0,01	23 4
		Итого по разделу: Водоснабжение								264183
		Раздел: Горячее водоснабжение								
766.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	216,00	329,67 59,85	4,19 1,58	71209 12928	905 341	0,34 0,01	73 2
767.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	97,20	364,67 59,85	4,19 1,58	35446 5817	407 154	0,34 0,01	33 1
768.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	148,20	362,67 59,85	4,19 1,58	53748 8870	621 234	0,34 0,01	50 1
769.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,20	471,67 59,85	4,19 1,58	3396 431	30 11	0,34 0,01	2 0
770.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,80	693,07 76,95	10,34 3,87	3327 369	50 19	0,43 0,02	2 0
783.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,00	200,00 --	-- --	16400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								183525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8513189	147853		12046
							1987494	68610		215
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1936407		
		На сантехнические работы						253853		
		Всего накладных расходов:						2190260		
		Итого с накладными						10703449		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						642207		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11345656		
		Итого с временными, 1,1 %						11470458		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						11594339		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11640221		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11754926		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						26260504		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						525210		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26785714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3214286		
		Итого с НДС						30000000		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Капшагай»,г.Капшагай,ул.Жамбыла,13
БИН 110140010796,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN0913000,Код 467/1024, КБЕ:12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» тел.8(72772)46163,46148

Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №16 от 24.09.2013г.

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис», г.Алматы,мкр.Аксай-1а,д.32,кв.52
БИН 030540005482,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ948560000000234205 в АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 17 тел.(727)2639609,2936580

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства 135-ти квартирного арендного жилого дома в м-не Спутник г.Капшагай Алматинской области»

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-июль 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1.								
		Раздел: Заполнение проемов								
122.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	96,14	447,28	20,21	43001	1943	1,29	124
					215,16	6,88	20685	662	0,03	3
		Итого по разделу: Заполнение проемов								43001
		Раздел: Лестницы								
153.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	8,01	148,40	0,07	1189	1	0,65	5
					108,00	0,02	865	--	0,00	0
155.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	0,34	561,70	7,69	191	3	1,74	1
					319,50	2,90	109	1	0,01	0
		Итого по разделу: Лестницы								1380
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
168.	Е0115-64-1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0115-169-1	Левкас стен по гипсокартону	м2	45,50	19,83	0,02	902	1	0,11	5
					19,15	--	871	--	--	--
171.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	113,44	147,72	6,12	16757	694	0,81	91
					141,39	2,32	16039	263	0,01	1
177.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	343,70	1513,30	4,62	520121	1588	1,52	522
					254,97	3,14	87633	1079	0,02	6
179.	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	м2	1192,69	17,43	0,12	20786	143	0,09	110
					13,73	0,05	16376	60	0,00	0
181.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1851,81	107,82	1,42	199662	2630	0,45	833
					71,33	0,54	132090	1000	0,00	5
182.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	2529,52	106,20	3,94	268635	9966	0,55	1400
					102,11	1,49	258289	3769	0,01	18
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								1105074
		Раздел: Полы								
188.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2156,19	170,90	9,95	368503	21454	0,36	768
					52,20	3,74	112553	8064	0,02	39
189.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	10783,65	22,46	0,67	242255	7225	0,00	47
					0,63	0,25	6794	2696	0,00	13
193.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	216,60	322,70	3,10	69899	671	0,30	64
					54,90	1,17	11891	253	0,01	1
194.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	216,60	244,16	2,19	52887	474	0,21	46
					38,93	0,83	8432	180	0,00	1
195.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	216,59	170,90	9,95	37017	2155	0,36	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	11306	810	0,02	4
196.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1082,85	24,96	0,67	27032	726	0,00	5
					0,63	0,25	682	271	0,00	1
198.	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	209,98	322,70	3,10	67763	651	0,30	62
					54,90	1,17	11528	246	0,01	1
199.	E0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	209,98	244,16	2,19	51271	460	0,21	45
					38,93	0,83	8175	174	0,00	1
200.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209,98	170,90	9,95	35886	2089	0,36	75
					52,20	3,74	10961	785	0,02	4
201.	E0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	104,99	1479,41	15,20	155323	1596	1,07	112
					173,30	7,37	18195	774	0,04	4
202.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	294,55	170,90	9,95	50340	2931	0,36	105
					52,20	3,74	15375	1102	0,02	5
203.	E0111-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	147,28	1479,41	15,20	217880	2239	1,07	158
					173,30	7,37	25523	1085	0,04	5
204.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	569,97	323,65	18,42	184471	10499	0,42	237
					85,95	6,91	48989	3939	0,03	19
205.	E0112-13-5	Утепление покрытий плитами насухо	м2	569,97	59,54	13,86	33936	7900	0,30	171
					45,68	5,20	26036	2964	0,03	14
206.	Спрайс	Утеплитель IZOTERM П-75	м3	58,71	5360,00	--	314669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	569,97	140,15	15,94	79881	9085	0,24	139
					34,65	5,96	19749	3397	0,03	17
208.	E0112-17-	Добавлять или исключать на каждый	м2	19935,50	4,48	0,14	89371	2791	0,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек			0,11	0,05	2193	997	0,00	6
209.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,94	5239,08	327,33	4945	309	11,60	11
					1890,00	123,75	1784	117	0,60	1
210.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,94	50800,00	--	47949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	569,97	59,59	0,23	33965	131	0,29	165
					51,30	0,09	29239	51	0,00	0
212.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	56,54	7754,25	--	438449	--	3,66	207
					567,00	--	32060	--	--	--
213.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	565,41	170,90	9,95	96632	5626	0,36	201
					52,20	3,74	29515	2115	0,02	10
214.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	565,53	22,46	0,67	12705	379	0,00	2
					0,63	0,25	356	141	0,00	1
215.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	565,43	59,59	0,23	33694	130	0,29	163
					51,30	0,09	29007	51	0,00	0

Итого по разделу: Полы 2746718

Раздел: Балконы

254.	E0106-19-1	Устройство бетонной подливки по ригелям	м3	5,96	10513,27	316,01	62659	1883	8,25	49
					1368,00	119,39	8153	712	0,58	3
273.	C143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	221,47	31,00	--	6866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	C143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	221,47	37,00	--	8194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Балконы 77719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входная группа В1								
276.	Е0108-22-1	Кладка стен входной групы из пено блоков 200х200х400	м3	5,40	1541,81	372,83	8326	2013	3,72	20
					594,00	139,50	3208	753	0,68	4
277.	Спрайс	Пено блок 200х200х400	шт	310,96	59,00	--	18347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0108-12-2	Крепление наружних и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	0,09	6858,56	846,56	645	80	32,70	3
					5985,00	317,25	563	30	1,55	0
279.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутренних стен,стен тех этажа,парапета	т	0,01	8679,65	422,15	88	4	56,40	1
					8257,50	157,50	84	2	0,77	0
282.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек	т	0,05	7285,83	3593,45	333	164	14,30	1
					2385,00	971,06	109	44	3,51	0
284.	С11011-90-7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,05	70000,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	1,32	20,47	0,02	27	--	0,03	0
					5,81	--	8	--	--	--
286.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,64	24,84	0,02	66	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
287.	Е0106-1-1-5	Устройство бетонных входных групп	м3	19,50	7561,82	100,65	147455	1963	0,97	19
					146,25	38,03	2852	742	0,19	4
288.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,20	121637,97	11119,34	24171	2210	42,50	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7560,00	4200,75	1502	835	20,52	4
289.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	122100,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	м	18,60	540,00	--	10044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	1,20	8493,42	3350,04	10158	4007	20,00	24
					3690,00	830,84	4413	994	2,92	3
292.	С12021-45	Каркас входной группы	т	1,20	99800,00	--	119364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	39,90	21,80	0,05	870	2	0,03	1
					5,81	0,02	232	1	0,00	0
294.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	79,80	24,84	0,02	1982	2	0,02	2
					4,16	--	332	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа В1								351123
		Раздел: Вход в подвал								
302.	Е0106-1-15	Устройство лестницы входа в подвал	м3	3,90	7561,82	100,65	29491	393	0,97	4
					146,25	38,03	570	148	0,19	1
303.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	м3	8,40	8520,07	86,60	71569	727	3,06	26
					490,50	32,72	4120	275	0,16	1
304.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,12	121637,97	11119,34	14213	1299	42,50	5
					7560,00	4200,75	883	491	20,52	2
305.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	122100,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	м	10,44	540,00	--	5638	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
307.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	72000,00	--	19810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2155	7	198,00	5
					33075,00	114,75	758	3	0,56	0
311.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,66	21,80	0,05	14	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
312.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,33	24,84	0,02	33	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
313.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	0,11	8493,42	3350,04	931	367	20,00	2
					3690,00	830,84	404	91	2,92	0
314.	С12021-45	Каркас входной группы	т	0,11	99800,00	--	10938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	3,18	21,80	0,05	69	--	0,03	0
					5,81	0,02	18	--	0,00	0
316.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,36	24,84	0,02	158	--	0,02	0
					4,16	--	26	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал								159200
		Раздел: Выходы на кровлю.на тех. этаж								
324.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,11	14806,01	1133,15	1655	127	82,10	9
					12892,50	398,25	1441	45	1,95	0
325.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	3,38	12300,00	--	41512	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выходы на кровлю.на тех. этаж								43168
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	81,60	4331,44	35,77	353443	2919	0,70	57
					111,70	13,40	9115	1093	0,07	5
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,20	474,16	4,08	95	1	0,31	0
					53,77	1,53	11	--	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,80	627,13	14,54	2383	55	0,57	2
					103,36	5,45	393	21	0,03	0
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	54,50	940,29	21,42	51246	1168	0,75	41
					134,41	8,02	7326	437	0,04	2
7.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14,00	437,00	--	6118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
10.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,40	424,16	4,08	3563	34	0,31	3
					53,77	1,53	452	13	0,01	0
26.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	0,51	299,46	3,80	151	2	1,32	1
					210,85	0,61	106	--	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление								445211
		Раздел: Водоснабжение								
1.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	1,55	623,70	14,12	968	22	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм			100,35	5,29	156	8	0,03	0
2.	E0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,40	3416,76	70,85	1367	28	1,98	1
					351,00	26,53	140	11	0,13	0
4.	E0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	69	1	4,41	0
					695,25	37,15	6	--	0,18	0
16.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	160,80	329,67	4,19	53011	674	0,34	54
					59,85	1,58	9624	254	0,01	1
17.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	364,67	4,19	8752	101	0,34	8
					59,85	1,58	1436	38	0,01	0
18.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	86,00	362,67	4,19	31190	360	0,34	29
					59,85	1,58	5147	136	0,01	1
19.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,60	471,67	4,19	4528	40	0,34	3
					59,85	1,58	575	15	0,01	0
20.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67	4,19	4773	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
21.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0
32.	C11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	40,80	209,59	100,07	8551	4083	0,51	21
					95,85	58,82	3911	2400	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	34,00	256,17	119,79	8710	4073	0,61	21
					113,63	70,10	3863	2383	0,11	4
38.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	407,80	12,10	6,05	4933	2469	0,03	12
					5,36	3,46	2186	1411	0,01	2
39.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	340,13	18,40	8,79	6259	2989	0,04	15
					8,39	5,15	2854	1752	0,01	3
40.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	187,00	299,46	3,80	55999	711	1,32	247
					210,85	0,61	39429	114	0,00	1
		Итого по разделу: Водоснабжение								213002
		Раздел: Горячее водоснабжение								
43.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	144,00	329,67	4,19	47472	603	0,34	49
					59,85	1,58	8618	228	0,01	1
44.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	64,80	364,67	4,19	23631	272	0,34	22
					59,85	1,58	3878	102	0,01	0
45.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	98,80	362,67	4,19	35832	414	0,34	33
					59,85	1,58	5913	156	0,01	1
46.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,80	471,67	4,19	2264	20	0,34	2
					59,85	1,58	287	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,20	693,07	10,34	2218	33	0,43	1
					76,95	3,87	246	12	0,02	0
57.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								132537

Раздел: Электроосвещение

2.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НББ61-60 прим.	шт	45,00	1460,00	--	65700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	30,00	84,10	1,90	2523	57	0,49	15
					77,00	0,40	2310	12	0,00	0
4.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной	шт	90,00	119,40	1,70	10746	153	0,49	44
					76,50	0,30	6885	27	0,00	0
5.	С151802-1 8	Патрон прим.	шт	120,00	70,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	645,00	62,70	0,20	40442	129	0,34	219
					57,80	0,10	37281	64	0,00	0
8.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	645,00	46,00	--	29670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	150,00	47,00	0,20	7050	30	0,29	44
					45,50	0,10	6825	15	0,00	0
10.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	90,00	48,50	0,20	4365	18	0,29	26
					47,00	0,10	4230	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	150,00	134,00 ---	-- --	20100 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	90,00	182,00 ---	-- --	16380 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151801-1 32	Колодка клемная прим.	1000шт	0,27	16300,00 ---	-- --	4401 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение								209777
		Раздел: Электрооборудование входов и лестничных клеток								
29.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	22,00	313,00 119,00	131,00 36,90	6886 2618	2882 812	0,75 0,21	17 5
30.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НПП03-20 прим.	шт	18,00	1460,00 ---	-- --	26280 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151701-3 0	Светильник подвесной, тип НПО22-60	шт	3,00	1510,00 ---	-- --	4530 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0146-31- 1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	72,02	42,56 22,77	19,79 7,47	3065 1640	1425 538	0,13 0,04	10 3
34.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	72,02	26,92 24,75	-- --	1939 1782	-- --	0,15 --	11 --
37.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	47,00 45,50	0,20 0,10	987 956	4 2	0,29 0,00	6 0
38.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	21,00	134,00 ---	-- --	2814 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	21,00	33,00 ---	-- --	693 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0146-25-	Сверление кольцевыми алмазными	отверст	6,40	139,90	69,75	895	446	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		--- / 66,38	--- / 40,98	--- / 425	--- / 262	--- / 0,06	--- / 0
41.	E0146-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст .	64,50	1,66 / 0,72	0,76 / 0,45	107 / 46	49 / 29	0,00 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: Электрооборудование входов и лестничных клеток								48196
		Раздел: Электроосвещение подвала								
42.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	28,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	8764 / 3332	3668 / 1033	0,75 / 0,21	21 / 6
43.	С151701-28	Светильник подвесной, тип НПП01-60 прим.	шт	3,00	1460,00 / --	-- / --	4380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С151701-30	Светильник подвесной, тип НПО20-100	шт	25,00	1510,00 / --	-- / --	37750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	55,00 / 49,70	0,90 / 0,20	550 / 497	9 / 2	0,33 / 0,00	3 / 0
49.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00 / --	-- / --	1340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	3,00	33,00 / --	-- / --	99 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	25,00	49,00 / --	-- / --	1225 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электроосвещение подвала								54108
		Раздел: Монлиезащита,уравнивание потенциала								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
69.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	25,00	51,70	2,80	1292	70	0,16	4
					27,50	0,30	688	7	0,00	0
70.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	230,00	61,90	3,30	14237	759	0,14	32
					23,00	0,40	5290	92	0,00	1
		Итого по разделу: Монлиезащита,уравнивание потенциала								18170
		Блок 2.								
		Раздел: Заполнение проемов								
116.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	96,14	447,28	20,21	43001	1943	1,29	124
					215,16	6,88	20685	662	0,03	3
		Итого по разделу: Заполнение проемов								43001
		Раздел: Лестницы								
144.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	8,01	148,40	0,07	1189	1	0,65	5
					108,00	0,02	865	--	0,00	0
146.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	0,34	561,70	7,69	191	3	1,74	1
					319,50	2,90	109	1	0,01	0
		Итого по разделу: Лестницы								1380
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
155.	Е0115-36-1	Облицовка вентканалов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металический каркас	м2	44,60	883,04	4,85	39384	216	1,29	57
					222,86	1,41	9940	63	0,01	0
159.	Е0115-64-1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0115-169 -1	Левкас стен по гипсокартону	м2	44,60	19,83	0,02	884	1	0,11	5
					19,15	--	854	--	--	--
162.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	113,44	147,72	6,12	16757	694	0,81	91
					141,39	2,32	16039	263	0,01	1
168.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	284,64	1513,30	4,62	430746	1315	1,52	433
					254,97	3,14	72575	894	0,02	5
170.	Е0115-152 -1	Известковая окраска по штукатурке	м2	1192,43	17,43	0,12	20782	143	0,09	110
					13,73	0,05	16372	60	0,00	0
172.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1706,47	107,82	1,42	183992	2423	0,45	768
					71,33	0,54	121723	921	0,00	4
173.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	1119,42	106,20	3,94	118883	4411	0,55	620
					102,11	1,49	114304	1668	0,01	8
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								889638
		Раздел: Полы								
179.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2166,80	170,90	9,95	370315	21560	0,36	771
					52,20	3,74	113107	8104	0,02	39
180.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	10836,66	22,46	0,67	243446	7261	0,00	48
					0,63	0,25	6827	2709	0,00	13
184.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	214,70	322,70	3,10	69286	666	0,30	64
					54,90	1,17	11787	251	0,01	1
185.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	214,70	244,16	2,19	52423	470	0,21	46
					38,93	0,83	8358	178	0,00	1
186.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	214,69	170,90	9,95	36692	2136	0,36	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	11207	803	0,02	4
187.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1073,33	24,96	0,67	26795	719	0,00	5
					0,63	0,25	676	268	0,00	1
189.	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	209,98	322,70	3,10	67763	651	0,30	62
					54,90	1,17	11528	246	0,01	1
190.	E0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	209,98	244,16	2,19	51271	460	0,21	45
					38,93	0,83	8175	174	0,00	1
191.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209,98	170,90	9,95	35886	2089	0,36	75
					52,20	3,74	10961	785	0,02	4
193.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	294,55	170,90	9,95	50339	2931	0,36	105
					52,20	3,74	15375	1102	0,02	5
195.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	569,97	323,65	18,42	184471	10499	0,42	237
					85,95	6,91	48989	3939	0,03	19
196.	E0112-13-5	Утепление покрытий плитами насухо	м2	569,97	59,54	13,86	33936	7900	0,30	171
					45,68	5,20	26036	2964	0,03	14
197.	Спрайс	Утеплитель IZOTERM П-75	м3	58,71	5360,00	--	314669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	569,97	140,15	15,94	79881	9085	0,24	139
					34,65	5,96	19749	3397	0,03	17
199.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19935,50	4,48	0,14	89371	2791	0,00	18
					0,11	0,05	2193	997	0,00	6
200.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,94	5239,08	327,33	4945	309	11,60	11
					1890,00	123,75	1784	117	0,60	1
201.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,94	50800,00	--	47949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	E0106-36-	Железнение поверхности	м2	569,97	59,59	0,23	33965	131	0,29	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	1,20	8493,42	3350,04	10158	4007	20,00	24
					3690,00	830,84	4413	994	2,92	3
270.	С12021-45	Каркас входной группы	т	1,20	99800,00	--	119364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	39,90	21,80	0,05	870	2	0,03	1
					5,81	0,02	232	1	0,00	0
272.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	79,80	24,84	0,02	1982	2	0,02	2
					4,16	--	332	--	--	--

Итого по разделу: Входная группа В1(3шт) 1863195

Раздел: Вход в подвал(3шт)

280.	Е0106-1-15	Устройство лестницы входа в подвал	м3	3,90	7561,82	100,65	29491	393	0,97	4
					146,25	38,03	570	148	0,19	1
281.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	м3	8,40	8520,07	86,60	71569	727	3,06	26
					490,50	32,72	4120	275	0,16	1
282.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,12	121637,97	11119,34	14213	1299	42,50	5
					7560,00	4200,75	883	491	20,52	2
283.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	122100,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	м	10,44	540,00	--	5638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,28	72000,00	--	19810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
288.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2155	7	198,00	5
					33075,00	114,75	758	3	0,56	0
289.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,66	21,80	0,05	14	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
290.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,33	24,84	0,02	33	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
291.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	0,11	8493,42	3350,04	931	367	20,00	2
					3690,00	830,84	404	91	2,92	0
292.	С12021-45	Каркас входной группы	т	0,11	99800,00	--	10938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	3,18	21,80	0,05	69	--	0,03	0
					5,81	0,02	18	--	0,00	0
294.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,36	24,84	0,02	158	--	0,02	0
					4,16	--	26	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								159200
		Раздел: Выходы на кровлю,на тех.этаж								
302.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,11	14806,01	1133,15	1655	127	82,10	9
					12892,50	398,25	1441	45	1,95	0
303.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	3,38	12300,00	--	41512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выходы на кровлю,на тех.этаж								43168
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	81,56	4331,44	35,77	353269	2918	0,70	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,70	13,40	9110	1093	0,07	5
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,20	474,16	4,08	95	1	0,31	0
					53,77	1,53	11	--	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,80	627,13	14,54	2383	55	0,57	2
					103,36	5,45	393	21	0,03	0
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,50	940,29	21,42	470	11	0,75	0
					134,41	8,02	67	4	0,04	0
7.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14,00	437,00	--	6118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	42,00	340,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,40	424,16	4,08	3563	34	0,31	3
					53,77	1,53	452	13	0,01	0
26.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	27,50	209,59	100,07	5763	2752	0,51	14
					95,85	58,82	2635	1617	0,09	3
27.	Е0146-25-28	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	273,70	12,10	6,05	3311	1657	0,03	8
					5,36	3,46	1467	947	0,01	1
28.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода	отверст	27,50	299,46	3,80	8237	105	1,32	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов в перекрытиях бетонных			210,85	0,61	5799	17	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление								425701
		Раздел: Водоснабжение								
1.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
2.	E0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,40	3416,76	70,85	1367	28	1,98	1
					351,00	26,53	140	11	0,13	0
4.	E0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	69	1	4,41	0
					695,25	37,15	6	--	0,18	0
16.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	163,20	329,67	4,19	53802	684	0,34	55
					59,85	1,58	9768	258	0,01	1
17.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	364,67	4,19	8752	101	0,34	8
					59,85	1,58	1436	38	0,01	0
18.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	86,00	362,67	4,19	31190	360	0,34	29
					59,85	1,58	5147	136	0,01	1
19.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,60	471,67	4,19	4528	40	0,34	3
					59,85	1,58	575	15	0,01	0
20.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67	4,19	4773	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
21.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	40,80	209,59	100,07	8551	4083	0,51	21
					95,85	58,82	3911	2400	0,09	4
37.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	34,00	256,17	119,79	8710	4073	0,61	21
					113,63	70,10	3863	2383	0,11	4
38.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	407,80	12,10	6,05	4933	2469	0,03	12
					5,36	3,46	2186	1411	0,01	2
39.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	340,13	18,40	8,79	6259	2989	0,04	15
					8,39	5,15	2854	1752	0,01	3
40.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	187,00	299,46	3,80	55999	711	1,32	247
					210,85	0,61	39429	114	0,00	1
		Итого по разделу: Водоснабжение								214073
		Раздел: Горячее водоснабжение								
43.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	144,00	329,67	4,19	47472	603	0,34	49
					59,85	1,58	8618	228	0,01	1
44.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	64,80	364,67	4,19	23631	272	0,34	22
					59,85	1,58	3878	102	0,01	0

26530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 20 мм								
45.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	98,80	362,67	4,19	35832	414	0,34	33
					59,85	1,58	5913	156	0,01	1
46.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,80	471,67	4,19	2264	20	0,34	2
					59,85	1,58	287	8	0,01	0
47.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,20	693,07	10,34	2218	33	0,43	1
					76,95	3,87	246	12	0,02	0
57.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Горячее водоснабжение

132537

Раздел: Электроосвещение

1.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	45,00	313,00	131,00	14085	5895	0,75	34
					119,00	36,90	5355	1661	0,21	10
2.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НББ61-60 прим.	шт	45,00	1460,00	--	65700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	30,00	84,10	1,90	2523	57	0,49	15
					77,00	0,40	2310	12	0,00	0
4.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной	шт	90,00	119,40	1,70	10746	153	0,49	44
					76,50	0,30	6885	27	0,00	0
5.	С151802-1 8	Патрон прим.	шт	120,00	70,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	645,00	62,70	0,20	40442	129	0,34	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					57,80	0,10	37281	64	0,00	0
8.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	645,00	46,00	--	29670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	150,00	47,00	0,20	7050	30	0,29	44
					45,50	0,10	6825	15	0,00	0
10.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	90,00	48,50	0,20	4365	18	0,29	26
					47,00	0,10	4230	9	0,00	0
11.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	150,00	134,00	--	20100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	90,00	182,00	--	16380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151801-1 32	Колодка клемная прим.	1000шт	0,27	16300,00	--	4401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электроосвещение 223862

Раздел: Электрооборудование входов и лестничных клеток

29.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	313,00	131,00	6573	2751	0,75	16
					119,00	36,90	2499	775	0,21	4
30.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НПП03-20 прим.	шт	18,00	1460,00	--	26280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151701-3 0	Светильник подвесной, тип НПО22-60	шт	3,00	1510,00	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0146-31- 1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	72,01	42,56	19,79	3065	1425	0,13	10
					22,77	7,47	1640	538	0,04	3
34.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	72,01	26,92	--	1939	--	0,15	11
					24,75	--	1782	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	47,00	0,20	987	4	0,29	6
					45,50	0,10	956	2	0,00	0
38.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	21,00	134,00	--	2814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	21,00	33,00	--	693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0146-25- 2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,40	139,90	69,75	895	446	0,35	2
					66,38	40,98	425	262	0,06	0
41.	Е0146-25- 18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,40	1,66	0,76	11	5	0,00	0
					0,72	0,45	5	3	0,00	0

Итого по разделу: Электрооборудование входов и лестничных клеток 47786

Раздел: Электроосвещение подвала

42.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	28,00	313,00	131,00	8764	3668	0,75	21
					119,00	36,90	3332	1033	0,21	6
43.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НПП01-60 прим.	шт	3,00	1460,00	--	4380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151701-3 0	Светильник подвесной, тип НПО20-100	шт	25,00	1510,00	--	37750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	55,00	0,90	550	9	0,33	3
					49,70	0,20	497	2	0,00	0
49.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
50.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	3,00	33,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	25,00	49,00	--	1225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение подвала								54108
		Раздел: Монлиезащита,уравнивание потенциала								
68.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
69.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	25,00	51,70	2,80	1292	70	0,16	4
					27,50	0,30	688	7	0,00	0
70.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	230,00	61,90	3,30	14237	759	0,14	32
					23,00	0,40	5290	92	0,00	1
		Итого по разделу: Монлиезащита,уравнивание потенциала								18170
		Блок 3								
		Раздел: Заполнение проемов								
105.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	96,14	447,28	20,21	43001	1943	1,29	124
					215,16	6,88	20685	662	0,03	3
		Итого по разделу: Заполнение проемов								43001
		Раздел: Лестницы								
123.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	8,01	148,40	0,07	1189	1	0,65	5
					108,00	0,02	865	--	0,00	0
125.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	0,34	561,70	7,69	191	3	1,74	1
					319,50	2,90	109	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестницы								1380
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
134.	Е0115-36-1	Облицовка вентканалов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металический каркас	м2	82,20	883,04	4,85	72586	399	1,29	106
					222,86	1,41	18319	116	0,01	1
138.	Е0115-64-1	Затирка швов вентшахт и стен подвала,технического этажа	м2	854,28	91,55	1,19	78210	1017	0,37	316
					60,30	0,45	51513	384	0,00	2
140.	Е0115-169-1	Левкас стен по гипсокартону	м2	82,20	19,83	0,02	1630	2	0,11	9
					19,15	--	1574	--	--	--
141.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	113,44	147,72	6,12	16757	694	0,81	91
					141,39	2,32	16039	263	0,01	1
146.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без Установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	231,61	1513,30	4,62	350503	1070	1,52	352
					254,97	3,14	59055	727	0,02	4
148.	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	м2	1192,45	17,43	0,12	20782	143	0,09	110
					13,73	0,05	16372	60	0,00	0
150.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	1706,47	107,82	1,42	183992	2423	0,45	768
					71,33	0,54	121723	921	0,00	4
151.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	2238,85	106,20	3,94	237766	8821	0,55	1239
					102,11	1,49	228609	3336	0,01	16
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								962226
		Раздел: Полы								
157.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2166,80	170,90	9,95	370315	21560	0,36	771
					52,20	3,74	113107	8104	0,02	39
158.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	10836,66	22,46	0,67	243446	7261	0,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки			0,63	0,25	6827	2709	0,00	13
162.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	214,70	322,70	3,10	69286	666	0,30	64
					54,90	1,17	11787	251	0,01	1
163.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	214,70	244,16	2,19	52423	470	0,21	46
					38,93	0,83	8358	178	0,00	1
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	214,69	170,90	9,95	36692	2136	0,36	76
					52,20	3,74	11207	803	0,02	4
165.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1073,34	24,96	0,67	26795	719	0,00	5
					0,63	0,25	676	268	0,00	1
167.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	209,98	322,70	3,10	67763	651	0,30	62
					54,90	1,17	11528	246	0,01	1
168.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	209,98	244,16	2,19	51271	460	0,21	45
					38,93	0,83	8175	174	0,00	1
169.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209,98	170,90	9,95	35886	2089	0,36	75
					52,20	3,74	10961	785	0,02	4
171.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	294,55	170,90	9,95	50339	2931	0,36	105
					52,20	3,74	15375	1102	0,02	5
173.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	569,97	323,65	18,42	184471	10499	0,42	237
					85,95	6,91	48989	3939	0,03	19
174.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами насухо	м2	569,97	59,54	13,86	33936	7900	0,30	171
					45,68	5,20	26036	2964	0,03	14
175	Спрайс	Утеплитель IZOTERM П-75	м3	58,71	5360,00	--	314669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	569,97	140,15	15,94	79881	9085	0,24	139
					34,65	5,96	19749	3397	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19935,50	4,48	0,14	89371	2791	0,00	18
					0,11	0,05	2193	997	0,00	6
178.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,94	5239,08	327,33	4945	309	11,60	11
					1890,00	123,75	1784	117	0,60	1
179.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,94	50800,00	--	47949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	569,97	59,59	0,23	33965	131	0,29	165
					51,30	0,09	29239	51	0,00	0
181.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	56,54	7754,25	--	438449	--	3,66	207
					567,00	--	32060	--	--	--
182.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	565,41	170,90	9,95	96632	5626	0,36	201
					52,20	3,74	29515	2115	0,02	10
183.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	565,53	22,46	0,67	12705	379	0,00	2
					0,63	0,25	356	141	0,00	1
184.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	565,43	59,59	0,23	33694	130	0,29	163
					51,30	0,09	29007	51	0,00	0

Итого по разделу: Полы 2374879

Раздел: Наружные отделочные работы

Раздел: Балконы

212.	Е0106-19-1	Устройство бетонной подливки по ригелям	м3	4,77	10513,27	316,01	50127	1507	8,25	39
					1368,00	119,39	6523	569	0,58	3
231.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	221,47	31,00	--	6866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	221,47	37,00	--	8194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Балконы								65187
		Раздел: Входная группа В1(3шт)								
234.	Е0108-22-1	Кладка стен входной групы из пено блоков 200х200х400	м3	5,40	1541,81	372,83	8326	2013	3,72	20
					594,00	139,50	3208	753	0,68	4
235.	Спрайс	Пено блок 200х200х400	шт	310,96	59,00	--	18347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0108-12-2	Крепление наружних и внутренних стен,перегородок соединительными деталями	т	0,09	6858,56	846,56	645	80	32,70	3
					5985,00	317,25	563	30	1,55	0
237.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен,внутренних стен,стен тех этажа,парапета	т	0,01	8679,65	422,15	88	4	56,40	1
					8257,50	157,50	84	2	0,77	0
240.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0109-18-1	Монтаж перемычек	т	0,05	7285,83	3593,45	333	164	14,30	1
					2385,00	971,06	109	44	3,51	0
242.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,05	70000,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	1,32	20,47	0,02	27	--	0,03	0
					5,81	--	8	--	--	--
244.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,64	24,84	0,02	66	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
245.	Е0106-1-15	Устройство бетонных входных групп	м3	19,50	7561,82	100,65	147455	1963	0,97	19
					146,25	38,03	2852	742	0,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,20	121637,97	11119,34	24171	2210	42,50	8
					7560,00	4200,75	1502	835	20,52	4
247.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	122100,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	м	18,60	540,00	--	10044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	1,20	8493,42	3350,04	10158	4007	20,00	24
					3690,00	830,84	4413	994	2,92	3
250.	С12021-45	Каркас входной группы	т	1,20	99800,00	--	119364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	39,90	21,80	0,05	870	2	0,03	1
					5,81	0,02	232	1	0,00	0
252.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	79,80	24,84	0,02	1982	2	0,02	2
					4,16	--	332	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа В1(3шт)								351123
		Раздел: Вход в подвал(3шт)								
260.	Е0106-1-15	Устройство лестницы входа в подвал	м3	3,90	7561,82	100,65	29491	393	0,97	4
					146,25	38,03	570	148	0,19	1
261.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	м3	8,40	8520,07	86,60	71569	727	3,06	26
					490,50	32,72	4120	275	0,16	1
262.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,12	121637,97	11119,34	14213	1299	42,50	5
					7560,00	4200,75	883	491	20,52	2
263.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	122100,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	м	10,44	540,00	--	5638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	72000,00	--	19810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2155	7	198,00	5
					33075,00	114,75	758	3	0,56	0
269.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,66	21,80	0,05	14	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
270.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,33	24,84	0,02	33	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
271.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	0,11	8493,42	3350,04	931	367	20,00	2
					3690,00	830,84	404	91	2,92	0
272.	С12021-45	Каркас входной группы	т	0,11	99800,00	--	10938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской грунтовке	м2	3,18	21,80	0,05	69	--	0,03	0
					5,81	0,02	18	--	0,00	0
274.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,36	24,84	0,02	158	--	0,02	0
					4,16	--	26	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал(3шт)								159200
		Раздел: Выходы на кровлю,на тех.этаж								
282.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,11	14806,01	1133,15	1655	127	82,10	9
					12892,50	398,25	1441	45	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	3,38	12300,00	--	41512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	81,56	4331,44	35,77	353269	2918	0,70	57
					111,70	13,40	9110	1093	0,07	5
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,20	474,16	4,08	95	1	0,31	0
					53,77	1,53	11	--	0,01	0
5.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,80	627,13	14,54	2383	55	0,57	2
					103,36	5,45	393	21	0,03	0
6.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,50	940,29	21,42	470	11	0,75	0
					134,41	8,02	67	4	0,04	0
7.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14,00	437,00	--	6118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	42,00	340,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	189,44	148,40	0,07	28112	13	0,65	122
					108,00	0,02	20460	4	0,00	0
		Итого по разделу: Выходы на кровлю,на тех.этаж								447896
		Раздел: Водоснабжение								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
2.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,40	3416,76	70,85	1367	28	1,98	1
					351,00	26,53	140	11	0,13	0
4.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	0,01	8627,54	98,32	69	1	4,41	0
					695,25	37,15	6	--	0,18	0
16.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	160,80	329,67	4,19	53011	674	0,34	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			59,85	1,58	9624	254	0,01	1
17.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	8752 / 1436	101 / 38	0,34 / 0,01	8 / 0
18.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	86,00	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	31190 / 5147	360 / 136	0,34 / 0,01	29 / 1
19.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,60	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4528 / 575	40 / 15	0,34 / 0,01	3 / 0
20.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4773 / 479	34 / 13	0,34 / 0,01	3 / 0
21.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	2772 / 308	41 / 15	0,43 / 0,02	2 / 0
32.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00 / --	-- / --	21120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	40,80	209,59 / 95,85	100,07 / 58,82	8551 / 3911	4083 / 2400	0,51 / 0,09	21 / 4
37.	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	34,00	256,17 / 113,63	119,79 / 70,10	8710 / 3863	4073 / 2383	0,61 / 0,11	21 / 4
38.	Е0146-25-28	Добавляеть или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей	отверст.	407,80	12,10 / 5,36	6,05 / 3,46	4933 / 2186	2469 / 1411	0,03 / 0,01	12 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидкости /воды/								
39.	Е0146-25-32	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	340,13	18,40 / 8,39	8,79 / 5,15	6259 / 2854	2989 / 1752	0,04 / 0,01	15 / 3
40.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	187,00	299,46 / 210,85	3,80 / 0,61	55999 / 39429	711 / 114	1,32 / 0,00	247 / 1
		Итого по разделу: Водоснабжение								213281
		Раздел: Горячее водоснабжение								
766.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	144,00	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	47472 / 8618	603 / 228	0,34 / 0,01	49 / 1
767.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	64,80	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	23631 / 3878	272 / 102	0,34 / 0,01	22 / 0
768.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	98,80	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	35832 / 5913	414 / 156	0,34 / 0,01	33 / 1
769.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,80	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	2264 / 287	20 / 8	0,34 / 0,01	2 / 0
770.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,20	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	2218 / 246	33 / 12	0,43 / 0,02	1 / 0
780.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,20	17600,00 / --	-- / --	21120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								132537
		Раздел: Санитарно-технические приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	45,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	14085 / 5355	5895 / 1661	0,75 / 0,21	34 / 10
2.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НБЕ61-60 прим.	шт	45,00	1460,00 / --	-- / --	65700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	30,00	84,10 / 77,00	1,90 / 0,40	2523 / 2310	57 / 12	0,49 / 0,00	15 / 0
4.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной	шт	90,00	119,40 / 76,50	1,70 / 0,30	10746 / 6885	153 / 27	0,49 / 0,00	44 / 0
5.	С151802-1 8	Патрон прим.	шт	120,00	70,00 / --	-- / --	8400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	645,00	62,70 / 57,80	0,20 / 0,10	40442 / 37281	129 / 64	0,34 / 0,00	219 / 0
8.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	645,00	46,00 / --	-- / --	29670 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	150,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	7050 / 6825	30 / 15	0,29 / 0,00	44 / 0
10.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	90,00	48,50 / 47,00	0,20 / 0,10	4365 / 4230	18 / 9	0,29 / 0,00	26 / 0
11.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	150,00	134,00 / --	-- / --	20100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	90,00	182,00 / --	-- / --	16380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С151801-1 32	Колодка клемная прим.	1000шт	0,27	16300,00 /	-- /	4401 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								223862
		Раздел: Электрооборудование входов и лестничных клеток								
29.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	6573 / 2499	2751 / 775	0,75 / 0,21	16 / 4
30.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НПП03-20 прим.	шт	18,00	1460,00 / --	-- / --	26280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С151701-3 0	Светильник подвесной, тип НПО22-60	шт	3,00	1510,00 / --	-- / --	4530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0146-31- 1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	68,00	42,56 / 22,77	19,79 / 7,47	2894 / 1548	1346 / 508	0,13 / 0,04	9 / 2
33.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	67,97	26,92 / 24,75	-- / --	1830 / 1682	-- / --	0,15 / --	10 / --
36.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	987 / 956	4 / 2	0,29 / 0,00	6 / 0
37.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	21,00	134,00 / --	-- / --	2814 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	21,00	33,00 / --	-- / --	693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0146-25- 2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,40	139,90 / 66,38	69,75 / 40,98	895 / 425	446 / 262	0,35 / 0,06	2 / 0
40.	Е0146-25- 18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм	отверст.	6,40	1,66 / 0,72	0,76 / 0,45	11 / 5	5 / 3	0,00 / 0,00	0 / 0

26530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		Итого по разделу: Электрооборудование входов и лестничных клеток								47507
		Раздел: Электроосвещение подвала								
41.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	28,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	8764 / 3332	3668 / 1033	0,75 / 0,21	21 / 6
42.	С151701-2 8	Светильник подвесной, тип НПП01-60 прим.	шт	3,00	1460,00 / --	-- / --	4380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С151701-3 0	Светильник подвесной, тип НПО20-100	шт	25,00	1510,00 / --	-- / --	37750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	55,00 / 49,70	0,90 / 0,20	550 / 497	9 / 2	0,33 / 0,00	3 / 0
48.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00 / --	-- / --	1340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	3,00	33,00 / --	-- / --	99 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С151706-1 7	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	25,00	49,00 / --	-- / --	1225 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электроосвещение подвала								54108
		Раздел: Электрооборудование питающих линий								
		Раздел: Монлиезащита,уравнивание потенциала								
66.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10 / 116,00	24,10 / 2,50	2641 / 928	193 / 20	0,70 / 0,01	6 / 0
67.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	25,00	51,70 / 27,50	2,80 / 0,30	1292 / 688	70 / 7	0,16 / 0,00	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	230,00	61,90	3,30	14237	759	0,14	32
					23,00	0,40	5290	92	0,00	1
		Итого по разделу: Монлиезащита,уравнивание потенциала								18170

ИТОГО:

	17298634	429462
	3537441	166334

Накладные расходы :

На монтажные работы	203098
На общестроительные работы	3687202
На металломонтажные работы	20362
На сантехнические работы	197603
Всего накладных расходов:	4108266
Итого с накладными	21406899

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1284413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22691312
Итого с временными, 1,1 %	22940916
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	23188678
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23280442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23509851
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	52521008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53571429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6428571
Итого с НДС	60000000

Принял:

Сдал:

Технадзор: