Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик : ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31/04/17	25.04.17г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство	254 576 000	19642857,14						2357142,86	22 000 000
за июнь 2017 год	22 000 000	19642857,14						2357142,86	22 000 000

Итого за май 2017г. - 22 000 000 (двадцать два миллиона) тенге

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.О. Нусипбаев

Технадзор: ТОО "Музтау" Д.К. Сарыбаев

Подрядчик: Директор ТОО "Керуен - Сервис" Г.А. Нурланов

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока,дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.2017 года

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения и освещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроснабжение. ТП 10/0,4 №680222								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1	640,82	73,75	641	74	44	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	21	12	133	0,041	–
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	1580,37	100,89	316	20	39	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	25	8	118	0,18	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	6157,21	66,01	3448	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,1218	–

4	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	2	7652		15304			
8	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
9	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами *подстанция*	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
12	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	1	957,56	134,06	958	134	809	4,38	4
				720	49,5	720	50	105	0,24	–
13	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	3	2052		6156			
14	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ *шт*	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,026	–
15	18-1-1396	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *шт*	3	659		1977			
20	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
21	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А *шт*	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2

22	Ц8-18-1	Изолятор проходной, напряжение 35 кВ	3	441	4,5	441	5	95	0,026	–
		комплект (3 шт)		2671	715	8013	2145	4304	7	21
				1352	158	4056	474	95	0,921	3
23	99-5-1(пл)	Выключатель автоматический I=250А ВА=0,436-400	1	3425		3425				
		шт								
24	99-5-1(пл)	Выключатель автоматический I=250А ВА=0,436-160	2	3425		6850				
		шт								
25	18-4-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	3	1641		4923				
		шт								

Раздел 2 Электроснабжение. ТП 10/0,4 №680759

26	Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА	1	12180	7457	12180	7457	5778	26	26
		шт								
				4410	1672	4410	1672	95	9,77	10
28	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт								
				347	4,5	1041	14	95	0,026	–
29	18-1-1396	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	659		1977				
		шт								
32	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт								
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
33	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
		шт								
				441	4,5	441	5	95	0,026	–

34	99-5-1(пл)								
	Выключатель автоматический I=250А ВА=0,436-400	1	3425		3425				
	шт								
35	99-5-1(пл)								
	Выключатель автоматический I=250А ВА=0,436-160	2	3425		6850				
	шт								
	Раздел 3 Демонтажные работы ТП 680222								
36	Ц8-1-1 (ДМ)								
	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА - демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	2573,4	1547,4	2573	1547	1303	6	6
	шт		1026	345,6	1026	346	95	2,0199	2
37	Е33-117-1 (Д								
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	671,43	522,93	671	523	299	0,9	1
	подстанция		148,5	136,33	149	136	105	0,543	1
38	Е33-117-2 (Д								
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	1095,47	438,02	1095	438	830	3,63	4
	подстанция		657,45	132,51	657	133	105	0,57	1
	Раздел 4 Демонтажные работы ТП 680759								
39	Ц8-1-1 (ДМ)								
	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА - демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	2573,4	1547,4	2573	1547	1303	6	6
	шт		1026	345,6	1026	346	95	2,0199	2
40	Ц8-53-1 (ДМ)								
	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	109,68	5,58	329	17	300	0,6	2

	шт								
			104,1	1,35	312	4	95	0,0078	–
Раздел 5 Демонтажные работы ПС-168									
41	Ц8-141-3 (ДМ	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг - демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	80	8,19	2,25	655	180	487	0,036	3
		м кабеля							
				5,94	0,48	475	38	95	0,0027	–
Раздел 6 Демонтажные работы ВЛ-10 №2									
42	Е33-109-6 (Д	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 - демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,06	12078,77	9331,52	725	560	294	15,33	1
		км линии							
				2747,25	1924,37	165	115	105	6,816	–
Раздел 7 Кабельная линия КРУН-10 ПС 168 до опоры №1 ВЛ №2									
43	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21	33,67	32,1	707	674	283	0,0109	–
		м3 грунта							
				1,57	12,33	33	259	97	0,0498	1
44	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15	6,48	6,48	97	97	31	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	32	97	0,00806	–
45	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
		м кабеля							
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
46	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	30	11,2	7,9	336	237	151	0,02	1

	м кабеля								
			3,3	2	99	60	95	0,011	–
47 Е1-164-1	Земля для подсыпки	6	167,4	–	1004	–	1135	1,18	7
	м3 грунта								
			167,4	–	1004	–	113	–	–
48 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	80	31,5	7,5	2520	600	1626	0,12	10
	м кабеля								
			19,8	1,6	1584	128	95	0,009	1
49 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	50	32,4	23,7	1620	1185	689	0,06	3
	м кабеля								
			8,6	5,9	430	295	95	0,034	2
50 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	30	18,8	14,2	564	426	228	0,03	1
	м кабеля								
			4,5	3,5	135	105	95	0,021	1
51 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4	9720		3888				
	1000шт								
52 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	2	120,1	–	240	–	107	–	–
	шт								
			56,3	–	113	–	95	–	–
53 16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 10-120. прим.	1	3540		3540				
	комплект								
54 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп--10-120	1	3160		3160				

		комплект							
55	16-1-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,08	1155800		92464			
		1000м							
	Раздел 8 Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП №680759 до ВРУ прачечной								
56	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	160	33,67	32,1	5387	5136	2157	0,0109	2
		м3 грунта		1,57	12,33	251	1973	97	0,0498	8
57	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	114	6,48	6,48	739	739	232	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	239	97	0,00806	1
58	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	360	36,7	27,8	13212	10008	5369	0,06	22
		м кабеля		8,8	6,9	3168	2484	95	0,04	14
59	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	420	11,2	7,9	4704	3318	2115	0,02	8
		м кабеля		3,3	2	1386	840	95	0,011	5
60	Е1-164-1	Земля для подсыпки	46	167,4	–	7700	–	8701	1,18	54
		м3 грунта		167,4	–	7700	–	113	–	–
61	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	780	31,5	7,5	24570	5850	15857	0,12	94
		м кабеля		19,8	1,6	15444	1248	95	0,009	7
62	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	360	32,4	23,7	11664	8532	4959	0,06	22
		м кабеля		8,6	5,9	3096	2124	95	0,034	12
63	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	420	18,8	14,2	7896	5964	3192	0,03	13

	м кабеля								
			4,5	3,5	1890	1470	95	0,021	9
64 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,08	9720		59098				
	1000шт								
65 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,02	229507,58	–	4590	–	604	175	4
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	549	–	110	–	–
66 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
	м кабеля								
			19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
67 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	8	120,1	–	961	–	428	–	–
	шт								
			56,3	–	450	–	95	–	–
68 16-10-36	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х150-240	2	4760		9520				
	комплект								
69 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160		6320				
	комплект								
70 16-1-538	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,8	832185		665748				
	км								
71 Ц8-363-1	Устройство ввода в здание	2	3713,66	3151,45	7427	6303	1598	2,57	5
	шт								
			178,48	662,47	357	1325	95	3,869	8

Раздел 9 Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП №680759 до ВРУ пищеблока

72	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	174	33,67	32,1	5859	5585	2345	0,0109	2
		м3 грунта		1,57	12,33	273	2145	97	0,0498	9
73	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	124	6,48	6,48	804	804	252	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	260	97	0,00806	1
74	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	405	36,7	27,8	14864	11259	6041	0,06	24
		м кабеля		8,8	6,9	3564	2795	95	0,04	16
75	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	15	11,2	7,9	168	119	76	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	50	30	95	0,011	–
76	Е1-164-1	Земля для подсыпки	50	167,4	–	8370	–	9458	1,18	59
		м3 грунта		167,4	–	8370	–	113	–	–
77	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	405	31,5	7,5	12758	3038	8234	0,12	49
		м кабеля		19,8	1,6	8019	648	95	0,009	4
78	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	405	32,4	23,7	13122	9599	5579	0,06	24
		м кабеля		8,6	5,9	3483	2390	95	0,034	14
79	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	15	18,8	14,2	282	213	115	0,03	–
		м кабеля		4,5	3,5	68	53	95	0,021	–

80	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,32	9720		32270			
		1000шт							
81	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	229507,58	–	2295	–	303	175	2
		канало-километр трубопровода							
				27450	–	275	–	110	–	–
82	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м кабеля							
				19,7	0,5	197	5	95	0,003	–
83	Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	4	120,1	–	480	–	214	–	–
		шт							
				56,3	–	225	–	95	–	–
84	16-10-36	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х150-240	1	4760		4760			
		комплект							
85	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	1	3160		3160			
		комплект							
86	16-1-538	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,43	832185		357840			
		км							

Раздел 10 Кабельная линия от РУ-0,4 кВ проектирумой ТП №680222 до ВРУ прачечной

88	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	19	33,67	32,1	640	610	256	0,0109	–

	м3 грунта		1,57	12,33	30	234	97	0,0498	1
89 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14	6,48	6,48	91	91	28	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	29	97	0,00806	–
90 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	45	36,7	27,8	1652	1251	672	0,06	3
	м кабеля		8,8	6,9	396	311	95	0,04	2
91 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	7	11,2	7,9	78	55	35	0,02	–
	м кабеля		3,3	2	23	14	95	0,011	–
92 Е1-164-1	Земля для подсыпки	5	167,4	–	837	–	946	1,18	6
	м3 грунта		167,4	–	837	–	113	–	–
93 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	52	31,5	7,5	1638	390	1057	0,12	6
	м кабеля		19,8	1,6	1030	83	95	0,009	–
94 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	45	32,4	23,7	1458	1067	620	0,06	3
	м кабеля		8,6	5,9	387	266	95	0,034	2
95 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	7	18,8	14,2	132	99	54	0,03	–
	м кабеля		4,5	3,5	32	25	95	0,021	–
96 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,36	9720		3499				
	1000шт								
97 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	2	120,1	–	240	–	107	–	–

		шт							
			56,3	–	113	–	95	–	–
98	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ	1	3160		3160			
		комплект							
99	16-1-532	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,052	576469		29976			
		км							

Раздел 11 Кабельная линия от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП №680222 до ВРУ пищеблока

101	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32	33,67	32,1	1077	1027	432	0,0109	–
		м3 грунта							
				1,57	12,33	50	395	97	0,0498	2
102	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22	6,48	6,48	143	143	45	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	46	97	0,00806	–
103	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	76	36,7	27,8	2789	2113	1133	0,06	5
		м кабеля							
				8,8	6,9	669	524	95	0,04	3
104	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	8	11,2	7,9	90	63	40	0,02	–
		м кабеля							
				3,3	2	26	16	95	0,011	–
105	Е1-164-1	Земля для подсыпки	10	167,4	–	1674	–	1892	1,18	12
		м3 грунта							
				167,4	–	1674	–	113	–	–
106	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	84	31,5	7,5	2646	630	1707	0,12	10

	м кабеля								
			19,8	1,6	1663	134	95	0,009	1
107 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	76	32,4	23,7	2462	1801	1047	0,06	5
	м кабеля								
			8,6	5,9	654	448	95	0,034	3
108 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	8	18,8	14,2	150	114	61	0,03	–
	м кабеля								
			4,5	3,5	36	28	95	0,021	–
109 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,608	9720		5910				
	1000шт								
110 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	2	120,1	–	240	–	107	–	–
	шт								
			56,3	–	113	–	95	–	–
111 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ	1	3160		3160				
	комплект								
112 16-1-523	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,084	295059		24785				
	км								

Раздел 12 Монтаж ВЛ-10 кВ, ВЛ №2 от опоры №10 до опоры №13

114 Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,18	41504,56	31105,06	7471	5599	2943	51,1	9
	км линии								
			9157,5	6414,57	1648	1155	105	22,72	4

115	16-7-28								
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,10584	199540		21119				
	т								
	Раздел 13 Наружное освещение. Пищеблок								
116	Е1-13-5								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	40	33,67	32,1	1347	1284	539	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	63	493	97	0,0498	2
117	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29	6,48	6,48	188	188	59	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	61	97	0,00806	–
118	Ц8-142-1								
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	36,7	27,8	3487	2641	1417	0,06	6
	м кабеля		8,8	6,9	836	656	95	0,04	4
119	Е1-164-1								
	Сеянная земля для подсыпки	11	167,4	–	1841	–	2080	1,18	13
	м3 грунта		167,4	–	1841	–	113	–	–
120	Ц8-141-3								
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100	31,5	7,5	3150	750	2033	0,12	12
	м кабеля		19,8	1,6	1980	160	95	0,009	1
121	Е34-101-1								
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,005	229507,58	–	1148	–	151	175	1
	канало-километр трубопровода		27450	–	137	–	110	–	–
122	Ц8-148-1								
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	97	0,1	1
	м кабеля								

123 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		19,7	0,5	99	3	95	0,003	–
	м кабеля	95	32,4	23,7	3078	2252	1309	0,06	6
			8,6	5,9	817	561	95	0,034	3
124 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
	1000шт	0,76	9720		7387				
125 16-1-27653	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
	км	0,1	150301		15030				
126 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
	м3 грунта	8,15	218,93	–	1784	–	2016	1,54	13
			218,93	–	1784	–	113	–	–
127 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	2,61	134,1	–	350	–	396	0,972	3
			134,1	–	350	–	113	–	–
128 Е6-1-2	Бетонирование стоек опор								
	м3	1	6003,53	98,32	6004	98	769	4,41	4
			695,25	37,15	695	37	105	0,1814	–
129 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"								
	опора	4	4250,11	1831,4	17000	7326	10932	12	48
			1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
130 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
	м	0,4	116		46				
131 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75								
	м	4	168		672				

132	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	12	494		5928				
		м								
133	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные, 80х4мм - стойка опоры	16	562		8992				
		м								
134	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		светильник								
				333	239,85	1332	959	105	0,81	3
135	17-3-56	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82,прим.	4	2390		9560				
		шт								
136	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	4	496		1984				
		шт								
137	Ц8-545-5	Монтаж протяжных ящиков	4	688,6	22,6	2754	90	1327	2	8
		шт								
				347	2,3	1388	9	95	0,013	–
138	18-3-55	Ящик протяжной ЯП - 442, прим	4	505		2020				
		шт								
139	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=29,000;	6,61954	3589,37	2776,32	23760	18378	6565	2,97	20
		т								
				497,25	447,12	3292	2960	105	1,44	10
140	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
		м кабеля								
				19,7	0,5	630	16	95	0,003	–
141	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	32123		1028				
		км								
142	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3

	шт								
			116	2,5	464	10	95	0,015	–
143 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40*5 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м								
			23	0,4	92	2	95	0,002	–
144 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
	шт								
			387	2,3	387	2	95	0,013	–
145 99-6-25(пл)	Магнитный пускатель ПМЛ 112-01	1	1925		1925				
	шт								
146 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	1	750,2	13,2	750	13	260	2	2
	шт								
			272	2,3	272	2	95	0,013	–
147 99-85-1(пл)	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	1	323		323				
	шт								
148 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	94,79	10,91	3318	382	3222	0,483	17
	м кабеля								
			78,3	6,91	2741	242	108	0,0301	1
149 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	32123		1124				
	км								

Раздел 14 Наружное освещение. Прачечная с дезкамерой

150 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	43	33,67	32,1	1448	1380	580	0,0109	–
	м3 грунта								
			1,57	12,33	68	530	97	0,0498	2

151 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31	6,48	6,48	201	201	63	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	65	97	0,00806	–
152 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	102	36,7	27,8	3743	2836	1522	0,06	6
	м кабеля		8,8	6,9	898	704	95	0,04	4
153 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	3	11,2	7,9	34	24	15	0,02	–
	м кабеля		3,3	2	10	6	95	0,011	–
154 Е1-164-1	Сеянная земля для подсыпки	12	167,4	–	2009	–	2270	1,18	14
	м3 грунта		167,4	–	2009	–	113	–	–
155 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	105	31,5	7,5	3308	788	2135	0,12	13
	м кабеля		19,8	1,6	2079	168	95	0,009	1
156 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,005	229507,58	–	1148	–	151	175	1
	канало-километр трубопровода		27450	–	137	–	110	–	–
157 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	97	0,1	1
	м кабеля		19,7	0,5	99	3	95	0,003	–
158 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	105	32,4	23,7	3402	2489	1447	0,06	6
	м кабеля		8,6	5,9	903	620	95	0,034	4
159 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,816	9720		7932				
	1000шт								

160	16-1-27653								
	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,11	150301		16533				
	км								
161	Е1-165-6								
	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	8,15	218,93	–	1784	–	2016	1,54	13
	м3 грунта		218,93	–	1784	–	113	–	–
162	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,61	134,1	–	350	–	396	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	350	–	113	–	–
163	Е6-1-2								
	Бетонирование стоек опор	1	6003,53	98,32	6004	98	769	4,41	4
	м3		695,25	37,15	695	37	105	0,1814	–
164	Е33-204-1								
	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	4	4250,11	1831,4	17000	7326	10932	12	48
	опора		1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
165	8-6-19								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,4	116		46				
	м								
166	8-6-20								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	4	168		672				
	м								
167	8-6-24								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	12	494		5928				
	м								
168	8-6-25								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные, 80х4мм - стойка опоры	16	562		8992				
	м								
169	Е33-115-2								
	Установка светильников с люминесцентными лампами	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8

	светильник								
			333	239,85	1332	959	105	0,81	3
170 17-3-56	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82,прим.	4	2390		9560				
	шт								
171 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	4	496		1984				
	шт								
172 Ц8-545-5	Монтаж протяжных ящиков	4	688,6	22,6	2754	90	1327	2	8
	шт								
			347	2,3	1388	9	95	0,013	–
173 18-3-55	Ящик протяжной ЯП - 442, прим	4	505		2020				
	шт								
174 Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=29,000;	6,61954	3589,37	2776,32	23760	18378	6565	2,97	20
	т								
			497,25	447,12	3292	2960	105	1,44	10
175 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
	м кабеля								
			19,7	0,5	630	16	95	0,003	–
176 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	32123		1028				
	км								
177 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
	шт								
			116	2,5	464	10	95	0,015	–
178 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40*5 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м								
			23	0,4	92	2	95	0,002	–
179 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3

		шт								
				387	2,3	387	2	95	0,013	–
180	99-6-25(пл)	Магнитный пускатель ПМЛ 112-01	1	1925		1925				
		шт								
181	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	1	750,2	13,2	750	13	260	2	2
		шт								
				272	2,3	272	2	95	0,013	–
182	99-85-1(пл)	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	1	323		323				
		шт								
183	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	30	94,79	10,91	2844	327	2760	0,483	14
		м кабеля								
				78,3	6,91	2349	207	108	0,0301	1
184	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	32123		964				
		км								
		Всего прямые затраты				**1890964**	**195123**			**922**
						146021	**47217**			**224**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1543674				
		оборудования, тенге				6156				
		Накладные расходы, тенге				194432				
		- заработная плата, тенге				29165				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124863				
		Всего				**2210259**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				39674				
		- сметная заработная плата, тенге				5594				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	30291
- сметная заработная плата, тенге	13934
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22438
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8975
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2311637**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6326950**
- материалы, тенге	4225036
- оборудование, тенге	16849
- сметная заработная плата, тенге	748143
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1360
Налог (2 %)	126539
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6453489**
НДС (12 %)	774419
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7227908**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**6 271 684**

Принял:

Технадзор:

Сдал:

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Керуен-Сервис

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.05.2017 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дезинфекционная камера и прачечная. Земляные работы								
1	Е1-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	146,94	9,24	9,24	1358	1358	428	–	–
		м3 грунта		–	3	–	441	97	0,0115	2
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	884,935	9,24	9,24	8177	8177	2575	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2655	97	0,0115	10
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1769,87	7,91	7,91	14000	14000	4413	–	–
		м3 грунта								

4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		–	2,57	–	4549	97	0,00984	17
	м3 грунта	156,165	262,72	–	41028	–	46362	1,848	289
			262,72	–	41028	–	113	–	–
8 Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу								
	м2 уплотненной поверхности основания	660	69,32	52,6	45751	34716	16024	0,0514	34
			7,11	17,92	4693	11827	97	0,06538	43
9 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом								
	м2 спланированной площади	660	1,41	1,41	931	931	192	–	–
			–	0,3	–	198	97	0,00099	1
10 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	330	32,23	30,77	10636	10154	3124	0,00984	3
			1,42	8,34	469	2752	97	0,02853	9
11 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
	т	528	76,6	76,6	40445	40445	8089	–	–
			–	15,32	–	8089	100	0,03217	17
12 Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	330	9,24	9,24	3049	3049	960	–	–
			–	3	–	990	97	0,0115	4
13 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
	м3 грунта	660	7,91	7,91	5221	5221	1645	–	–
			–	2,57	–	1696	97	0,00984	6

Раздел 2 Дезинфекционная камера и прачечная. Фундаменты, приямки

2.1 Столбчатый фундамент СФ-1, 8 шт

14 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,32	4159,03	66,01	9649	153	538	1,35	3

	м3								
			195,75	24,93	454	58	105	0,1218	–
15 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,8	7000,2	95,97	75602	1036	9163	4,9	53
	м3								
			771,75	36,25	8335	392	105	0,1771	2
16 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,58144	5239,08	327,33	3046	190	1230	11,6	7
	т								
			1890	123,75	1099	72	105	0,6	–
17 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,224	64500		14448				
	т								
18 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	54,4	245,44	3,82	13352	208	2490	0,212	12
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2032	78	118	0,007	–
19 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,24304	62100		15093				
	т								
20 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1144	66000		7550				
	т								
2.2 Ленточный фундамент									
21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,35	4159,03	66,01	43046	683	2398	1,35	14
	м3								
			195,75	24,93	2026	258	105	0,1218	1
22 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	84,6	6791,74	353,46	574581	29903	63826	3,6	305
	м3								
			585	133,52	49491	11296	105	0,6521	55
24 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,7936	66000		52378				
	т								
25 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0828	69000		5713				
	т								

26 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,7836	71100		55714				
	т								
27 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1704	64400		10974				
	т								
28 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,69548	68800		47849				
	т								
29 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,48608	62100		30186				
	т								
30 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	3	5491,97	260,48	16476	781	2217	3,94	12
	м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,3512	1
31 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	224	9	118	0,007	–
32 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	47,2	152,54	4,19	7200	198	3322	0,382	18
	м2 поверхности		58,05	1,58	2740	75	118	0,0076	–
33 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,081	4159,03	66,01	337	5	19	1,35	–
	м3		195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
34 Е6-1-22	Устройство железобетонного приямка	0,17	5885,34	353,46	1001	60	128	3,6	1
	м3		585	133,52	99	23	105	0,6521	–
35 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0036	41200		148				
	т								
38 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00308	67700		209				

			m			

Раздел 4 Дезинфекционная камера и прачечная. Сейсмопояс

4.0 Подраздел без наименования

92	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	m	0,14456	69000	9975
93	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	m	0,04883	72000	3516
94	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	m	0,79032	68800	54374
95	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	m	0,8593	64400	55339

Раздел 5 Колонны

97	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	m	0,43656	62000	27067
98	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	m	0,0288	68800	1981
99	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	m	1,09392	62100	67932
100	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	m	0,096	47888	4597

Раздел 6 Ригели

102	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,8	62100	49680
		т			
103	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,91096	62100	56571
		т			
104	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4872	66000	32155
		т			
105	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,04	47888	1916
		т			
107	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,67716	62100	42052
		т			
108	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,81276	62100	50472
		т			
109	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,41064	66000	27102
		т			
110	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,06	47888	2873
		т			

Раздел 7 Плиты перекрытий

114	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03116	65000	2025
		т			
115	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12	68800	8256

116	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,14968	62100	9295
118	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,1159	65000	7534
119	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,309	68800	21259
120	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,7484	62100	46476
122	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,10925	65000	7101
123	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,255	68800	17544
124	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,7484	62100	46476

Раздел 8 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок. Монтаж перемычек.

126	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,13158	68800	9053
127	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,04488	69000	3097
129	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,10584	64400	6816
130	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03564	69000	2459

		т			
132	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00936	68800	644
		т			
133	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0033	69000	228
		т			
135	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00206	68800	142
		т			
136	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00021	69000	14
		т			
138	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00896	68800	616
		т			
139	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00084	69000	58
		т			
141	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03388	68800	2331
		т			
142	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00336	69000	232
		т			
144	4-1-116				
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0258	64400	1662
		т			
145	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0024	69000	166
		т			
147	4-1-116				
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,02646	64400	1704
		т			
148	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00243	69000	168
		т			

150	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00388	68800	267		
		т					
151	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00036	69000	25		
		т					
153	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08424	69000	5813		
		т					
154	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,14364	66000	9480		
		т					
155	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,648	64400	41731		
		т					
157	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01872	69000	1292		
		т					
158	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01596	66000	1053		
		т					
159	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,072	64400	4637		
		т					
161	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,05544	66000	3659		
		т					
162	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,38289	64400	24658		
		т					
		Всего прямые затраты			**1932194**	**151291**	**752**
					114549	**45728**	**168**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1666354		

Накладные расходы, тенге	169418
- заработная плата, тенге	25413
- трудоемкость, чел-ч	85
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	126097
Всего	**2227709**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	40099
- сметная заработная плата, тенге	5654
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	30615
- сметная заработная плата, тенге	14083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22678
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9071
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2330172**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6377681**
- материалы, тенге	4560811
- сметная заработная плата, тенге	649151
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1123
Налог (2 %)	127554
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6505235**
НДС (12 %)	780628
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7285863**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**6 321 971**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Керуен-Сервис

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока,дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.05.2017 года

Акт №4

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пищеблок. Земляные работы								
1	Е1-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	166,8	9,24	9,24	1541	1541	485	–	–
		м3 грунта		–	3	–	500	97	0,0115	2
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	966,62	9,24	9,24	8932	8932	2813	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2900	97	0,0115	11
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1933,24	7,91	7,91	15292	15292	4819	–	–

	м3 грунта		–	2,57	–	4968	97	0,00984	19
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	170,58	262,72	–	44815	–	50641	1,848	315
	м3 грунта		262,72	–	44815	–	113	–	–
8 Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	693	69,32	52,6	48039	36452	16826	0,0514	36
	м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	4927	12419	97	0,06538	45
9 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	693	1,41	1,41	977	977	202	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	208	97	0,00099	1
10 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	338,7	32,23	30,77	10916	10422	3207	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	481	2825	97	0,02853	10
11 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	541,92	76,6	76,6	41511	41511	8302	–	–
	т		–	15,32	–	8302	100	0,03217	17
12 Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	338,7	9,24	9,24	3130	3130	986	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1016	97	0,0115	4
13 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	677,4	7,91	7,91	5358	5358	1689	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1741	97	0,00984	7

Раздел 2 Пищеблок. Фундаменты и приямки

2.1 Столбчатый фундамент СФ-1. 5шт

14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,45	4159,03	66,01	6031	96	336	1,35	2
		м3		195,75	24,93	284	36	105	0,1218	–
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,75	7000,2	95,97	47251	648	5727	4,9	33
		м3		771,75	36,25	5209	245	105	0,1771	1
16	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3634	5239,08	327,33	1904	119	769	11,6	4
		т		1890	123,75	687	45	105	0,6	–
17	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,14	64500		9030				
		т								
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1270	49	118	0,007	–
19	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1519	62100		9433				
		т								
20	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0715	66000		4719				
		т								

2.2 Столбчатый фундамент С2-1. 1 шт

21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	4159,03	66,01	1456	23	82	1,35	–
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
22	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,75	7000,2	95,97	12250	168	1485	4,9	9
		м3		771,75	36,25	1351	63	105	0,1771	–
23	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12478	5239,08	327,33	654	41	264	11,6	1
		т		1890	123,75	236	15	105	0,6	–
24	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03542	64500		2285				

26	4-1-117		*т*							
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,06076	62100		3773			
27	4-1-95		*т*							
		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,0286	66000		1888			
	2.3 Ленточный фундамент		*т*							
28	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		13,2	4159,03	66,01	54899	871	3059	1,35	18
			м3		195,75	24,93	2584	329	105	0,1218	2
29	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		95,6	6791,74	353,46	649290	33791	72126	3,6	344
			м3		585	133,52	55926	12765	105	0,6521	62
31	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		1,0409	66000		68699			
			т							
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,1483	69000		10233			
			т							
33	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1,27287	71100		90501			
			т							
34	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,16756	64400		10791			
			т							
35	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,83122	62100		51619			
			т							
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		1,08192	68800		74436			
			т							

37	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	56,5	152,54	4,19	8619	237	3975	0,382	22
		м2 поверхности		58,05	1,58	3280	89	118	0,0076	–
38	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,081	4159,03	66,01	337	5	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
39	Е6-1-22	Устройство железобетонного приямка	0,17	5885,34	353,46	1001	60	128	3,6	1
		м3		585	133,52	99	23	105	0,6521	–
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0036	41200		148				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00308	67700		209				
		т								

<u>Раздел 3 Пищеблок. Стены подвала</u>

3.0 Подраздел без наименования

46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01848	69000		1275				
		т								
47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,10368	66000		6843				
		т								
48	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,19867	71100		14125				
		т								
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,25648	68800		17646				
		т								
50	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	32,7	7795,63	308,99	254917	10104	36455	5,92	194
		м3		945	116,73	30902	3817	105	0,5701	19

52	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0483	69000	3333
		т			
53	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,32392	71100	23031
		т			

Раздел 4 Пищеблок. Сейсмопояс

55	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00228	69000	157
		т			
56	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00852	68800	586
		т			
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15728	69000	10852
		т			
64	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,05244	72000	3776
		т			
65	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,85248	68800	58651
		т			
66	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,0004	64400	128826
		т			

Раздел 5 Пищеблок. Колонны

68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4872	62000	30206
		т			
69	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,036	68800	2477
		т			
70	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,1538	62100	71651

		т			
Раздел 6 Пищеблок. Ригели					
72	4-1-117				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,49248	62100	30583
		т			
73	4-1-117				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,57057	62100	35432
		т			
74	4-1-95				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,29232	66000	19293
		т			
75	1-1-882				
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89		0,03	47888	1437
		т			
77	4-1-117				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,35676	62100	22155
		т			
78	4-1-117				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,42978	62100	26689
		т			
79	4-1-95				
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,21924	66000	14470
		т			
80	1-1-882				
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89		0,03	47888	1437
		т			

82	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,35676	62100	22155
		т			
83	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,33108	62100	20560
		т			
84	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,17052	66000	11254
		т			
85	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,03	47888	1437
		т			
87	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,66496	62100	41294
		т			
88	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,77072	62100	47862
		т			
89	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,38976	66000	25724
		т			
90	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,08	47888	3831
		т			
92	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0378	62100	2347
		т			

93	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04944	62100	3070
		т			
94	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02436	66000	1608
		т			
95	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,01	47888	479
		т			

Раздел 7 Пищеблок. Плиты перекрытий

97	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03206	62000	1988
		т			
98	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15795	71100	11230
		т			
99	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,50076	64500	96799
		т			
100	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,04424	64400	2849
		т			
104	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03116	65000	2025
		т			
105	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12	68800	8256
		т			
106	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,14968	62100	9295
		т			

108	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2318	65000	15067
		т			
109	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,618	68800	42518
		т			
110	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,4968	62100	92951
		т			
112	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0874	65000	5681
		т			
113	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,204	68800	14035
		т			
114	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,59872	62100	37181
		т			
116	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02926	65000	1902
		т			
117	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1572	68800	10815
		т			

Раздел 8 Пищеблок. Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок. Монтаж перемычек

119	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06966	68800	4793
		т			
120	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02376	69000	1639
		т			
122	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1323	64400	8520
		т			

123	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04455	69000	3074
		т			
125	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00618	68800	425
		т			
126	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00063	69000	43
		т			
128	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0726	68800	4995
		т			
129	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0072	69000	497
		т			
131	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0258	64400	1662
		т			
132	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00024	69000	17
		т			
134	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03822	64400	2461
		т			
135	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00351	69000	242
		т			
137	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00388	68800	267
		т			
138	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00036	69000	25
		т			
140	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0624	69000	4306
		т			

141	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,10752	66000	7096
		т			
142	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,46944	64400	30232
		т			
144	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0234	69000	1615
		т			
145	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02016	66000	1331
		т			
146	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,08802	64400	5668
		т			
148	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06408	66000	4229
		т			
149	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,98434	64400	63391
		т			
151	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02176	66000	1436
		т			
152	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,33252	64400	21414
		т			
156	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,51807	41200	21344
		т			
157	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,42619	41200	17559

159	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12254	52400	6421	
160	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,82993	49389	40989	
162	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,30646	71100	21789	
163	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0496	69000	3422	
165	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00726	68800	499	
166	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00072	69000	50	
168	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00416	66000	275	
169	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,06576	64400	4235	
172	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01614	41200	665	
		Всего прямые затраты				**2910999**	**169908**	**989**
						152136	**52366**	**200**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2588958		

Накладные расходы, тенге	215951
- заработная плата, тенге	32393
- трудоемкость, чел-ч	108
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	187617
Всего	**3314567**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	59662
- сметная заработная плата, тенге	8412
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	45552
- сметная заработная плата, тенге	20954
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33742
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13497
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3467020**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**9489234**
- материалы, тенге	7085978
- сметная заработная плата, тенге	858050
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1473
Налог (2 %)	189785
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9679019**
НДС (12 %)	1161482
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10840501**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**9 406 345**

Принял:

Технадзор:

Сдал: