Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик : ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31/04/17	25.04.17г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство	254 576 000	42096794,60						5051615,40	47 148 410
за сентябрь 2017 год	47 148 410	42096794,60						5051615,40	47 148 410

Итого за сентябрь 2017г. 47 148 410 (сорок семь миллионов сто сорок восемь тысячи четыреста десять) тенге

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.О. Нусипбаев

Технадзор: ТОО "Музтау" Д.К. Сарыбаев

Подрядчик: Директор ТОО "Керуен - Сервис" Г.А. Нурланов

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.04.2017 года

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-5)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
31	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	13	34,2	1,2	445	16	290	0,14	2
		м		23,2	0,2	302	3	95	0,001	–
32	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	13	8,5	0,1	111	1	90	0,05	1
		м		7,3	–	95	–	95	–	–
33	99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.15мм	13	6		78				
		1м								
34	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	13	32123		417599				
		км								

35 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	450	34,2	1,2	15390	540	10004	0,14	63
	м		23,2	0,2	10440	90	95	0,001	–
36 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	450	8,5	0,1	3825	45	3121	0,05	23
	м		7,3	–	3285	–	95	–	–
37 99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.20мм	450	8		3600				
	1м								
38 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	28	34,2	1,2	958	34	623	0,14	4
	м		23,2	0,2	650	6	95	0,001	–
39 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	28	8,5	0,1	238	3	194	0,05	1
	м		7,3	–	204	–	95	–	–
40 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	32		896				
	м								
41 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	50586		1416				
	км								
42 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	43	34,2	1,2	1471	52	957	0,14	6
	м		23,2	0,2	998	9	95	0,001	–
43 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	43	8,5	0,1	366	4	298	0,05	2
	м		7,3	–	314	–	95	–	–

44	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	32		1376				
		м								
45	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,043	144297		6205				
		км								
46	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	18	34,2	1,2	616	22	401	0,14	3
		м		23,2	0,2	418	4	95	0,001	–
47	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	18	8,5	0,1	153	2	124	0,05	1
		м		7,3	–	131	–	95	–	–
48	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	53		954				
		м								
49	16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,018	203125		3656				
		км								
50	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	54	39	1,5	2106	81	1340	0,16	9
		м		25,9	0,2	1399	11	95	0,001	–
51	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	54	8,5	0,1	459	5	374	0,05	3
		м		7,3	–	394	–	95	–	–
52	8-4-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	164		8856				
		м								
53	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,054	508422		27455				
		км								

54 Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	16	41,8	2,2	669	35	415	0,16	3
	м		27	0,3	432	5	95	0,002	–
55 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	16	8,5	0,1	136	2	111	0,05	1
	м		7,3	–	117	–	95	–	–
56 8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	432		6912				
	м								
57 16-1-8336	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,016	1643709		26299				
	км								
60 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	125	34,2	1,2	4275	150	2779	0,14	18
	м		23,2	0,2	2900	25	95	0,001	–
61 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	125	8,5	0,1	1063	13	867	0,05	6
	м		7,3	–	913	–	95	–	–
62 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	125	32		4000				
	м								
63 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,125	92659		11582				
	км								
64 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	80	34,2	1,2	2736	96	1778	0,14	11
	м		23,2	0,2	1856	16	95	0,001	–

65 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	80	8,5	0,1	680	8	555	0,05	4
	м		7,3	–	584	–	95	–	–
66 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	80	32		2560				
	м								
67 16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,08	144297		11544				
	км								
70 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	18	34,2	1,2	616	22	401	0,14	3
	м		23,2	0,2	418	4	95	0,001	–
71 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	18	8,5	0,1	153	2	124	0,05	1
	м		7,3	–	131	–	95	–	–
72 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	18	32		576				
	м								
73 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,018	92659		1668				
	км								
74 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	117	34,2	1,2	4001	140	2600	0,14	16
	м		23,2	0,2	2714	23	95	0,001	–
75 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	117	8,5	0,1	995	12	811	0,05	6
	м		7,3	–	854	–	95	–	–

76 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	117	32		3744				
	м								
77 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	32123		1767				
	км								
78 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	50586		2529				
	км								
79 16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	79105		949				
	км								
82 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	135	34,2	1,2	4617	162	3001	0,14	19
	м		23,2	0,2	3132	27	95	0,001	–
83 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	135	8,5	0,1	1148	14	937	0,05	7
	м		7,3	–	986	–	95	–	–
84 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	135	32		4320				
	м								
85 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	32123		1124				
	км								
86 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	50586		2023				
	км								
87 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	92659		5560				
	км								
88 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	32	34,2	1,2	1094	38	711	0,14	4
	м		23,2	0,2	742	6	95	0,001	–

89 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	32	8,5	0,1	272	3	222	0,05	2
	м		7,3	–	234	–	95	–	–
90 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	32		1024				
	м								
91 16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,032	144297		4618				
	км								
94 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	74	34,2	1,2	2531	89	1645	0,14	10
	м		23,2	0,2	1717	15	95	0,001	–
95 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	74	8,5	0,1	629	7	513	0,05	4
	м		7,3	–	540	–	95	–	–
96 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	74	32		2368				
	м								
97 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	32123		1446				
	км								
98 16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,041	57847		2372				
	км								
99 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	34,2	1,2	410	14	266	0,14	2
	м		23,2	0,2	278	2	95	0,001	–

100 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
	м		7,3	–	88	–	95	–	–
101 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	12	32		384				
	м								
102 16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	144297		1732				
	км								
103 Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
	м		27	0,3	270	3	95	0,002	–
104 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
	м		7,3	–	73	–	95	–	–
105 8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	432		4320				
	м								
106 16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	508422		5084				
	км								
116 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	107	34,2	1,2	3659	128	2378	0,14	15
	м		23,2	0,2	2482	21	95	0,001	–
117 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	107	8,5	0,1	910	11	742	0,05	5
	м		7,3	–	781	–	95	–	–
118 99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.15мм	107	6		642				

		1м							
119	16-1-341								
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,107	32123		3437				
		км							
120	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	17	34,2	1,2	581	20	377	0,14	2
		м								
				23,2	0,2	394	3	95	0,001	–
121	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	17	8,5	0,1	145	2	118	0,05	1
		м								
				7,3	–	124	–	95	–	–
122	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	17	32		544				
		м								
123	16-1-591								
	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,017	57847		983				
		км							
	Всего прямые затраты					**646265**	**1797**			**262**
						41390	**273**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					603077				
	Накладные расходы, тенге					39579				
	- заработная плата, тенге					5937				
	- трудоемкость, чел-ч					20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					41151				
	Всего					**726995**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					13086				
	- сметная заработная плата, тенге					1845				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					9991				
	- сметная заработная плата, тенге					4596				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7401
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2960
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**760433**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2081305**
- материалы, тенге	1650622
- сметная заработная плата, тенге	176268
- нормативная трудоемкость, чел-ч	320
Налог (2 %)	41626
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2122931**
НДС (12 %)	254752
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2377683**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**2 063 125**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г. Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.04.2017 года

Акт №11
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Пищеблок. Фундаменты и приямки								
		2.2 Столбчатый фундамент С2-1. 1 шт								
25	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,93	245,44	3,82	2192	34	409	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	334	13	118	0,007	–
		2.3 Ленточный фундамент								
30	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	350	245,44	3,82	85904	1337	16021	0,212	74
		м2 поверхности		37,35	1,44	13073	504	118	0,007	2
41	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,7	245,44	3,82	417	6	77	0,212	–

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	63	2	118	0,007	–
42 E8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00308	18919,35	1941,97	58	6	27	42,3	–
	т металлических изделий								
			6975	726,75	21	2	118	3,55	–

Раздел 3 Пищеблок. Стены подвала

3.0 Подраздел без наименования

44 E6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	6,16	8896,03	360,48	54800	2221	10194	8,99	55
	м3								
			1440	136,17	8870	839	105	0,6651	4
45 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	32,4	245,44	3,82	7952	124	1483	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1210	47	118	0,007	–
51 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	58,5	245,44	3,82	14358	223	2677	0,212	12
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2185	84	118	0,007	–

Раздел 4 Пищеблок. Сейсмопояс

54 E6-19-1	Устройство поясов в опалубке (Раздел АР)	0,12	8037,78	316,01	965	38	187	8,25	1
	м3								
			1368	119,39	164	14	105	0,583	–
57 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1	115,43	15,94	115	16	49	0,243	–
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	35	6	119	0,0291	–
58 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	30	3,51	0,14	105	4	6	0,0009	–
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	3	2	119	0,0003	–

59	E12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	0,86	379,3	4,54	326	4	27	0,146	–
		м2 кровли		25,88	1,71	22	1	119	0,0083	–
60	1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	0,989	227		225				
		м2								
61	1-1-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	0,989	133		132				
		м2								
62	E6-19-1	Устройство поясов в опалубке (Раздел КЖ)	12	8037,78	316,01	96453	3792	18741	8,25	99
		м3		1368	119,39	16416	1433	105	0,583	7
Раздел 5 Пищеблок. Колонны										
67	E6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке - КМ-1	16,8	10474,01	990,15	175963	16635	35612	10,4	175
		м3		1644,75	374,04	27632	6284	105	1,8268	31
Раздел 6 Пищеблок. Ригели										
71	E6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке- РМ-1	10,752	11874,96	3768,94	127680	40524	34552	12,53	135
		м3		2040,75	1019,84	21942	10965	105	3,903	42
76	E6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке- РМ-2	8,07	11874,96	3768,94	95831	30415	25934	12,53	101

		м3								
				2040,75	1019,84	16469	8230	105	3,903	31
81	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке- РМ-3	6,03	11874,96	3768,94	71606	22727	19379	12,53	76
		м3								
				2040,75	1019,84	12306	6150	105	3,903	24
86	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке- РМ-4	14,32	11874,96	3768,94	170049	53971	46019	12,53	179
		м3								
				2040,75	1019,84	29224	14604	105	3,903	56
91	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке- РМ-5	0,896	11874,96	3768,94	10640	3377	2880	12,53	11
		м3								
				2040,75	1019,84	1829	914	105	3,903	3
		Раздел 7 Пищеблок. Плиты перекрытий								
96	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м- Перекрытие на отметке -0,100	11,8	10858,18	241,1	128127	2845	17019	8,06	95
		м3								
				1282,5	91,08	15134	1075	105	0,4448	5
101	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	56	1536,12	403,26	86023	22583	46572	2,74	153
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	25074	8192	140	0,6601	37
102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	384,68	2250		865530				
		м2								
103	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ1	1,7	10858,18	241,1	18459	410	2452	8,06	14
		м3								
				1282,5	91,08	2180	155	105	0,4448	1
107	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ2	9,9	10858,18	241,1	107496	2387	14279	8,06	80
		м3								
				1282,5	91,08	12697	902	105	0,4448	4
111	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ2	3,48	10858,18	241,1	37786	839	5019	8,06	28
		м3								

					1282,5	91,08	4463	317	105	0,4448	2
115	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ4		1,66	10858,18	241,1	18025	400	2394	8,06	13
			м3								
					1282,5	91,08	2129	151	105	0,4448	1

Раздел 8 Пищеблок. Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок. Монтаж перемычек

118	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1		1,71	12430,62	367,51	21256	628	4204	13,1	22
			м3								
					2202,75	138,83	3767	237	105	0,678	1
121	Е6-18-9	Устройство перемычек МП2		3,3	12430,62	367,51	41021	1213	8113	13,1	43
			м3								
					2202,75	138,83	7269	458	105	0,678	2
124	Е6-18-9	Устройство перемычек МП3		0,06	12430,62	367,51	746	22	147	13,1	1
			м3								
					2202,75	138,83	132	8	105	0,678	–
127	Е6-18-9	Устройство перемычек МП4		0,9	12430,62	367,51	11188	331	2212	13,1	12
			м3								
					2202,75	138,83	1982	125	105	0,678	1
130	Е6-18-9	Устройство перемычек МП5		0,03	12430,62	367,51	373	11	74	13,1	–
			м3								
					2202,75	138,83	66	4	105	0,678	–
133	Е6-18-9	Устройство перемычек МП6		0,39	12430,62	367,51	4848	143	959	13,1	5
			м3								
					2202,75	138,83	859	54	105	0,678	–
136	Е6-18-9	Устройство перемычек МП7		0,04	12430,62	367,51	497	15	99	13,1	1
			м3								
					2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
139	Е6-14-4	Устройство МС-1		7,2	9624,46	990,15	69296	7129	15262	10,4	75
			м3								
					1644,75	374,04	11842	2693	105	1,8268	13
143	Е6-14-4	Устройство МС-2		1,35	9624,46	990,15	12993	1337	2861	10,4	14
			м3								
					1644,75	374,04	2220	505	105	1,8268	2
147	Е6-14-4	Устройство МС-3		4,45	9624,46	990,15	42829	4406	9432	10,4	46
			м3								
					1644,75	374,04	7319	1664	105	1,8268	8

150 Е6-14-4	Устройство МС-4	1,36	9624,46	990,15	13089	1347	2883	10,4	14
	м3		1644,75	374,04	2237	509	105	1,8268	2
153 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	688,5	891,29	34,73	613653	23912	193367	1,43	985
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	154913	8957	118	0,0635	44
154 Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	144,93	2158,16	337,41	312782	48901	169692	5,34	774
	м3 кладки		866,25	126	125546	18261	118	0,62	90
155 99-5-2(пл)	Керамзитовый кирпич 250*120*65	55073,4	14		771028				
	шт								
158 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М-1)	0,95247	33697,62	304,24	32096	290	33193	198	189
	т		33075	114,75	31503	109	105	0,56	1
161 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	30,32	5885,34	353,46	178444	10717	22874	3,6	109
	м3		585	133,52	17737	4048	105	0,6521	20
164 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-4	0,09	12430,62	367,51	1119	33	221	13,1	1
	м3		2202,75	138,83	198	12	105	0,678	–
167 Е6-14-4	Устройство МС-5	0,32	9624,46	990,15	3080	317	678	10,4	3
	м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,8268	1
170 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,97	5609,7	311,32	11051	613	1156	2,82	6
	м3		441	117,61	869	232	105	0,5744	1
171 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,86	891,29	34,73	28396	1106	8948	1,43	46
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	7169	414	118	0,0635	2

173	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,95	4159,03	66,01	3951	63	221	1,35	1
		м3		195,75	24,93	186	24	105	0,1218	–
174	Е7-57-4	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	665	8,59	1,88	5712	1250	6917	0,0424	28
		м шва		6,71	0,72	4462	479	140	0,0035	2
175	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	133	530		70490				
		шт								
	Раздел 9 Пищеблок. Кирпичная кладка фронтона									
176	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м - фронтон	12,35	2158,16	337,41	26653	4167	14460	5,34	66
		м3 кладки		866,25	126	10698	1556	118	0,62	8
177	99-5-2	Керамзитовый кирпич 250*120*65	4693	14		65702				
		шт								
178	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01431	41200		590				
		т								
179	Е6-19-1	Устройство обвязки фронтона	0,75	8037,78	316,01	6028	237	1172	8,25	6
		м3		1368	119,39	1026	90	105	0,583	–
180	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03256	71100		2315				
		т								
181	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01219	69000		841				
		т								
182	Е6-18-9	Устройство ПМ-1	0,04	12430,62	367,51	497	15	99	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–

183 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0013	71100		92				
	т								
184 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00102	69000		70				
	т								
185 Е6-14-4	Устройство железобетонных ВС-1	0,51	9624,46	990,15	4908	505	1082	10,4	5
	м3		1644,75	374,04	839	191	105	1,8268	1
186 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02442	68800		1680				
	т								
187 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00944	69000		651				
	т								
188 Е6-14-4	Устройство железобетонных ВС-2	0,16	9624,46	990,15	1540	158	339	10,4	2
	м3		1644,75	374,04	263	60	105	1,8268	–
189 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00632	68800		435				
	т								
190 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00254	69000		175				
	т								
Раздел 10 Пищеблок. Кровля, вентиляционные шахты									
10.1 Кровля									
191 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,27	6089,34	95,97	7733	122	1077	4,9	6
	м3		771,75	36,25	980	46	105	0,1771	–
192 Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли	23,94	23741,72	334,28	568377	8003	101222	22,1	529
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	81336	3016	120	0,62	15
219 1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	78,5865	9950		781936				

		м3							
221	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,67584	50800		34333			
		т							
250	Е8-6-1	Кладка парапета	15,33	5636,48	335,84	86407	5148	14938	4,54	70
		м3 кладки							
				699,75	126	10727	1932	118	0,61	9
	Раздел 12 Пищеблок. Проемы									
	12.2 Окна									
275	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1	5206		5206				
		м2								
276	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	32,4	5206		168674				
		м2								
277	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,23	4472		1029				
		м2								
	Раздел 13 Полы									
	13.1 Тип Л									
289	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,1	62,61	2,62	2072	87	469	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	348	33	123	0,0048	–
290	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,31	5014,54	–	16598	–	2309	3,66	12
		м3 подстилающего слоя								

				567	–	1877	–	123	–	–
291	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,1	164,47	9,95	5444	329	2278	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1728	124	123	0,0182	1
	13.2 Тип К									
295	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	154,5	62,61	2,62	9673	405	2186	0,0681	11
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1624	153	123	0,0048	1
296	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,45	5014,54	–	77475	–	10775	3,66	57
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	8760	–	123	–	–
299	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,5	164,47	9,95	25411	1537	10631	0,356	55
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	8065	578	123	0,0182	3
	13.3 Тип К2									
302	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,6	209,44	13,43	13320	854	5605	0,45	29
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	4236	321	123	0,0246	2
303	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	636	30,15	0,67	19175	426	689	0,0044	3
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	401	159	123	0,0012	1
306	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,6	164,47	9,95	10460	633	4376	0,356	23
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	3320	238	123	0,0182	1
	13.4 Тип К1									
309	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	228,5	62,61	2,62	14306	599	3232	0,0681	16
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	2402	226	123	0,0048	1
310	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,85	5014,54	–	114582	–	15936	3,66	84
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	12956	–	123	–	–
311	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	228,5	164,47	9,95	37581	2274	15723	0,356	81
		м2 стяжки								

				52,2	3,74	11928	855	123	0,0182	4
	13.5 Тип Б.Подвал									
314	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,3	62,61	2,62	3963	166	895	0,0681	4
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	665	63	123	0,0048	–
315	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,596	5014,54	–	38090	–	5298	3,66	28
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	4307	–	123	–	–
316	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,3	145,15	9,95	9188	630	4355	0,356	23
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	3304	237	123	0,0182	1
	13.6 Керамзитовая засыпка									
319	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	50	4699,36	261,86	234968	13093	36808	3,44	172
		м3 изоляции								
				499,5	99	24975	4950	123	0,48	24
	Раздел 17 Пищеблок. Наружная отделка. Фасад									
337	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	491,4	150,62	0,62	74015	305	40190	0,435	214
		м2 вертикальной проекции								
				69,08	0,23	33946	113	118	0,0011	1
338	E15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	104,1	189,78	3,39	19756	353	12868	0,65	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	12180	75	105	0,0505	5
		Всего прямые затраты				**6919104**	**348748**			**5264**
						837344	**114827**			**518**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5733020				
		Накладные расходы, тенге				1094534				
		- заработная плата, тенге				164180				
		- трудоемкость, чел-ч				547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				480818				

Всего	**8494456**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	152900
- сметная заработная плата, тенге	21559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	116739
- сметная заработная плата, тенге	53700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	327
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	86474
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34589
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8885158**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**24318677**
- материалы, тенге	15691276
- сметная заработная плата, тенге	3592786
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6778
Налог (2 %)	486374
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24805051**
НДС (12 %)	2976606
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27781657**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**24 106 252**

Принял:

Технадзор:

Сдал:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.04.2017 года

Акт №9

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Дезинфекционная камера и прачечная. Кровля, вентиляционный шахты, парапет										
3.1 Кровля										
39	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2	6089,34	95,97	7307	115	1019	4,9	6
		м3		771,75	36,25	926	44	105	0,1771	–
40	Е10-14-1	Установка стропил	14,86	23741,72	334,28	352802	4967	62831	22,1	328
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	50487	1872	120	0,62	9
42	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05025	175710,1	1826,1	8829	92	619	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	407	35	140	3,37	–
45	1-2-101	Рейка 50*20	0,54	4460		2408				
		м3								

66	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	75,6555	9950		752772			
		м3							
68	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,65064	50800		33053			
		т							
72	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,938	46400		43523			
		т							
73	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08295	172357,31	536,06	14297	44	4153	289	24
		т							
				47475	202,5	3938	17	105	0,99	–
74	Е8-6-1	Кладка парапета из кирпича	14,68	5636,48	335,84	82744	4930	14304	4,54	67
		м3 кладки							
				699,75	126	10272	1850	118	0,61	9
75	Е8-6-1	Обкладка кирпичом вентиляциооных шахт	1,34	5636,48	335,84	7553	450	1306	4,54	6
		м3 кладки							
				699,75	126	938	169	118	0,61	1

Раздел 4 Дезинфекционная камера и прачечная. Сейсмопояс

4.0 Подраздел без наименования

91	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,3	8037,78	316,01	82789	3255	16086	8,25	85
		м3							
				1368	119,39	14090	1230	105	0,583	6

Раздел 5 Колонны

96	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке - КМ-1	15,84	10222,29	990,15	161921	15684	33577	10,4	165
		м3							
				1644,75	374,04	26053	5925	105	1,8268	29

Раздел 6 Ригели

101	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		17,92	11623,24	3768,94	208288	67539	57588	12,53	225
			м3								
					2040,75	1019,84	36570	18276	105	3,903	70
106	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке -РМ-2		15,18	11623,24	3768,94	176441	57213	48783	12,53	190
			м3								
					2040,75	1019,84	30979	15481	105	3,903	59
	Раздел 7 Плиты перекрытий										
111	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов		58	1536,12	403,26	89095	23389	48237	2,74	159
			шт сборных конструкций								
					447,75	146,29	25970	8485	140	0,6601	38
112	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		404,74	2250		910665				
			м2								
113	Е6-22-1	Устройствомонолитного участка МУ1		1,7	10858,18	241,1	18459	410	2452	8,06	14
			м3								
					1282,5	91,08	2180	155	105	0,4448	1
117	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ2		4,95	10858,18	241,1	53748	1193	7139	8,06	40
			м3								
					1282,5	91,08	6348	451	105	0,4448	2
121	Е6-22-1	Устройство монолитного участка МУ3		4,35	10858,18	241,1	47233	1049	6274	8,06	35
			м3								
					1282,5	91,08	5579	396	105	0,4448	2
	Раздел 8 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок. Монтаж перемычек.										
125	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1		3,23	12430,62	367,51	40151	1187	7941	13,1	42
			м3								
					2202,75	138,83	7115	448	105	0,678	2
128	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2К		2,64	12430,62	367,51	32817	970	6491	13,1	35
			м3								
					2202,75	138,83	5815	367	105	0,678	2
131	Е6-18-9	Устройство перемычек МП3		0,23	12430,62	367,51	2859	85	566	13,1	3
			м3								

134	Е6-18-9	Устройство перемычек МП4		0,02	2202,75	138,83	507	32	105	0,678	–
					12430,62	367,51	249	7	49	13,1	–
			м3								
137	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-5К		0,08	2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
					12430,62	367,51	994	29	196	13,1	1
			м3								
140	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-6К		0,42	2202,75	138,83	176	11	105	0,678	–
					12430,62	367,51	5221	154	1032	13,1	6
			м3								
143	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-7К		0,3	2202,75	138,83	925	58	105	0,678	–
					12430,62	367,51	3729	110	738	13,1	4
			м3								
146	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-8К		0,27	2202,75	138,83	661	42	105	0,678	–
					12430,62	367,51	3356	99	664	13,1	4
			м3								
149	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-9		0,04	2202,75	138,83	595	37	105	0,678	–
					12430,62	367,51	497	15	99	13,1	1
			м3								
152	Е6-14-4	Устройство МС-1К		9,72	2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
					9624,46	990,15	93550	9624	20604	10,4	101
			м3								
156	Е6-14-4	Устройство МС-2К		1,08	1644,75	374,04	15987	3636	105	1,8268	18
					9624,46	990,15	10394	1069	2289	10,4	11
			м3								
160	Е6-14-4	Устройство МС-3К		3,96	1644,75	374,04	1776	404	105	1,8268	2
					9624,46	990,15	38113	3921	8394	10,4	41
			м3								
162	4-1-116				1644,75	374,04	6513	1481	105	1,8268	7
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,52791	64400		33997				
			т								
163	Е6-14-4	Устройство МС-4К		2,28	9624,46	990,15	21944	2258	4833	10,4	24
			м3								
					1644,75	374,04	3750	853	105	1,8268	4

164	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0304	66000		2006			
		т							
165	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,456	64400		29366			
		т							
166	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	639,72	891,29	34,73	570176	22217	179667	1,43	915
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	143937	8323	118	0,0635	41
167	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	126,8	2158,16	337,41	273655	42784	148465	5,34	677
		м3 кладки		866,25	126	109841	15977	118	0,62	79
168	99-5-2(пл)	Керамзитовый кирпич	48184	14		674576				
		шт								
169	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,49587	41200		20430			
		т							
170	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,37324	41200		15377			
		т							
171	Е7-57-4	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	575	8,59	1,88	4939	1081	5981	0,0424	24
		м шва		6,71	0,72	3858	414	140	0,0035	2
172	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	115	530		60950				
		шт								
173	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,66	6207,93	283,24	4097	187	575	4,15	3
		м3		722,25	106,99	477	71	105	0,5226	–

174	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	*м3*	23,81	5885,34	353,46	140130	8416	17963	3,6	86
					585	133,52	13929	3179	105	0,6521	16
175	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0,2075	71100		14753				
176	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,03664	69000		2528				
177	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,72504	33697,62	304,24	24432	221	25267	198	144
					33075	114,75	23981	83	105	0,56	–
178	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	*т*	0,63176	52400		33104				
179	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	*т*	0,09328	49389		4607				

Раздел 9 Проемы

9.1 Двери

9.2 Окна

195	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	*м2*	14	5206		72884				
196	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	*м2*	21,6	5206		112450				

9.3 Витражи
9.4 Откосы

Раздел 10 Полы

10.1 Тип Л

210	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,8	62,61	2,62	1991	83	449	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	334	31	123	0,0048	–
211	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,18	5014,54	–	15946	–	2218	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	–	1803	–	123	–	–
212	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,8	164,47	9,95	5230	316	2188	0,356	11
		м2 стяжки		52,2	3,74	1660	119	123	0,0182	1

10.2 Тип К

216	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	221,2	62,61	2,62	13849	580	3129	0,0681	15
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2325	219	123	0,0048	1
217	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,12	5014,54	–	110922	–	15427	3,66	81
		м3 подстилающего слоя		567	–	12542	–	123	–	–
220	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	221,2	164,47	9,95	36381	2201	15220	0,356	79
		м2 стяжки		52,2	3,74	11547	827	123	0,0182	4

10.3 Тип К1

223	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	196,2	62,61	2,62	12284	514	2775	0,0681	13
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2062	194	123	0,0048	1
224	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	19,62	5014,54	–	98385	–	13684	3,66	72
		м3 подстилающего слоя		567	–	11125	–	123	–	–
225	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	196,2	164,47	9,95	32269	1952	13500	0,356	70
		м2 стяжки								

				52,2	3,74	10242	734	123	0,0182	4
	10.4 Тип Б									
228	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,3	62,61	2,62	1271	53	287	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	213	20	123	0,0048	–
229	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,03	5014,54	–	10180	–	1416	3,66	7
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1151	–	123	–	–
230	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,3	145,15	9,95	2947	202	1397	0,356	7
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1060	76	123	0,0182	–
	10.5 Керамзитовая засыпка									
234	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	32	4699,36	261,86	150380	8380	23557	3,44	110
		м3 изоляции								
				499,5	99	15984	3168	123	0,48	15
	Раздел 14 Наружная отделка .Фасад									
251	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	455,7	150,62	0,62	68638	283	37270	0,435	198
		м2 вертикальной проекции								
				69,08	0,23	31480	105	118	0,0011	1
252	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	90,1	189,78	3,39	17099	305	11137	0,65	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	10542	65	105	0,0505	5
254	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	365,6	197,52	1,96	72213	717	41978	0,611	223
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	39814	165	105	0,0262	10
		Всего прямые затраты				**6052243**	**290350**			**4428**
						708596	**95534**			**441**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5053299				

Накладные расходы, тенге	921814
- заработная плата, тенге	138272
- трудоемкость, чел-ч	461
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	418443
Всего	**7392500**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	133065
- сметная заработная плата, тенге	18762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	101595
- сметная заработная плата, тенге	46734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	284
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	75256
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30102
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7732518**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**21163902**
- материалы, тенге	13830879
- сметная заработная плата, тенге	3046982
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5720
Налог (2 %)	423278
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21587180**
НДС (12 %)	2590462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24177642**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**20 979 034**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Керуен-Сервис