Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик : ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31/04/17	25.04.17г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство	254 576 000	69517233,04							
за октябрь 2017 год	77 859 301	69517233,04						8342067,96	77 859 301
								8342067,96	77 859 301

Итого за октябрь 2017г. 77 859 301 (семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девят тысячи триста одна) тенге

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.О. Нусипбаев

Технадзор: ТОО "Музтау" Д.К. Сарыбаев

Подрядчик: Директор ТОО "Керуен - Сервис" Г.А. Нурланов

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № №31/04/17 от 25.04.2017 года

Акт №12
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-2-5)

Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
24	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	480	26,92 24,75	– –	12922 11880	– –	12830 108	0,152 –	73 –
25	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,85	32123		27305				
26	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,08	50586		4047				
27	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1	21720		2172				
34	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	13	34,2 23,2	1,2 0,2	445 302	16 3	290 95	0,14 0,001	2 –

35	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	13	8,5 7,3 6	0,1 –	111 95 78	1 –	90 95	0,05 –	1 –
36	99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.15мм	*1м*	13	32123		417599				
37	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*								
38	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	550	34,2 23,2	1,2 0,2	18810 12760	660 110	12227 95	0,14 0,001	77 1
39	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	550	8,5 7,3 8	0,1 –	4675 4015 4400	55 –	3814 95	0,05 –	28 –
40	99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.20мм	*1м*								
41	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	40	34,2 23,2	1,2 0,2	1368 928	48 8	889 95	0,14 0,001	6 –
42	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	40	8,5 7,3	0,1 –	340 292	4 –	277 95	0,05 –	2 –
43	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	40	32		1280				

44 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,041	50586		2074			
	км							
45 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	81	34,2	1,2	2770	97	1800	0,14	11
	м		23,2	0,2	1879	16	95	0,001	–
46 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	81	8,5	0,1	689	8	561	0,05	4
	м		7,3	–	591	–	95	–	–
47 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	81	32		2592			
	м							
48 16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,083	144297		11977			
	км							
49 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	13	34,2	1,2	445	16	290	0,14	2
	м		23,2	0,2	302	3	95	0,001	–
50 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	13	8,5	0,1	111	1	90	0,05	1
	м		7,3	–	95	–	95	–	–
51 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	32		416			
	м							
52 16-1-29716	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,013	1627712		21160			
	км							
59 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	143	34,2	1,2	4891	172	3180	0,14	20

		м							
60	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	143	23,2 8,5	0,2 0,1	3318 1216	29 14	95 992	0,001 0,05	– 7
		м		7,3	–	1044	–	95	–	–
61	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	143	32		4576				
		м								
62	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,131	50586		6627				
		км								
63	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	92659		1112				
		км								
66	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	34,2	1,2	410	14	266	0,14	2
		м		23,2	0,2	278	2	95	0,001	–
67	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
		м		7,3	–	88	–	95	–	–
68	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	32		384				
		м								
69	16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	57847		694				
		км								
70	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	18	34,2	1,2	616	22	401	0,14	3
		м								

71 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	18	23,2 8,5 7,3	0,2 0,1 –	418 153 131	4 2 –	95 124 95	0,001 0,05 –	– 1 –
72 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	32123		578				
73 99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.15мм	1м	18	6		108				
84 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	131	34,2 23,2	1,2 0,2	4480 3039	157 26	2912 95	0,14 0,001	18 –
85 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	131	8,5 7,3	0,1 –	1114 956	13 –	908 95	0,05 –	7 –
86 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131	32		4192				
87 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	92659		4911				
88 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	50586		3946				
91 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	48	34,2 23,2	1,2 0,2	1642 1114	58 10	1068 95	0,14 0,001	7 –

92 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
	м	48	8,5	0,1	408	5	333	0,05	2
			7,3	–	350	–	95	–	–
93 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	м	48	32		1536				
94 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
	км	0,021	92659		1946				
95 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,007	50586		354				
96 16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,02	79105		1582				
97 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
	м	38	34,2	1,2	1300	46	846	0,14	5
			23,2	0,2	882	8	95	0,001	–
98 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
	м	38	8,5	0,1	323	4	263	0,05	2
			7,3	–	277	–	95	–	–
99 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	м	38	32		1216				
100 16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
	км	0,038	144297		5483				
101 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3

		м							
102 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		23,2	0,2	464	4	95	0,001	–
		м	20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
103 8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7,3	–	146	–	95	–	–
		м	20	53		1060			
104 16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,02	203125		4063			
		км							
107 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		12	34,2	1,2	410	14	266	0,14	2
		м		23,2	0,2	278	2	95	0,001	–
108 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
		м		7,3	–	88	–	95	–	–
109 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	32		384			
		м							
110 16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,012	57847		694			
		км							
111 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		26	34,2	1,2	889	31	578	0,14	4
		м		23,2	0,2	603	5	95	0,001	–

112 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
	м	26	8,5	0,1	221	3	181	0,05	1
			7,3	–	190	–	95	–	–
113 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,026	32123		835				
114 99-6-33(пл)	Труба гофрированная ПВХ д.15мм								
	1м	26	6		156				
120 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
	м	64	34,2	1,2	2189	77	1423	0,14	9
			23,2	0,2	1485	13	95	0,001	–
121 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
	м	64	8,5	0,1	544	6	444	0,05	3
			7,3	–	467	–	95	–	–
122 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	м	64	32		2048				
123 16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
	км	0,04	92659		3706				
124 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,024	32123		771				
	Всего прямые затраты				**612612**	**1572**			**306**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**48755**	**243**			**1**
	Накладные расходы, тенге				562280				
	- заработная плата, тенге				48095				
					7214				

- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39642
Всего	**700349**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12606
- сметная заработная плата, тенге	1777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9625
- сметная заработная плата, тенге	4428
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7130
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2852
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**732562**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2005022**
- материалы, тенге	1538960
- сметная заработная плата, тенге	198156
- нормативная трудоемкость, чел-ч	368
Налог (2 %)	40100
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2045122**
НДС (12 %)	245415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2290537**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**1 987 508**

Принял:

Технадзор:

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сдал:

Керуен-Сервис

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.17г.

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-2)

Технологическое оборудование. Прачечная.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Прием сортировка и хранение белья (№4)										
1	68-6-13(об)	Стул рабочий (на колесах) *шт*	2	2946		5892				
2	80-1-1(пл)	Стол для белья нерж. (1215х590х840) С-1216 *шт*	2	14354		28708				
3	80-1-2(пл)	Стеллаж для белья нерж. (1023х471х1610) СН-500 *шт*	7	27043		189301				
Раздел 2 Цех разборки, пошивки, упаковки, хранения белья (№5)										
4	68-6-13(об)	Стул рабочий *шт*	1	2946		2946				
5	68-1-65(об)	Машина швейная (0,5 кВт, 220 В, 50 Гц) *шт*	1	19500		19500				
6	68-1-55(об)	Стол производственный (г.р. 1200х600х750) *шт*	1	9680		9680				
7	68-6-13(об)	Стул рабочий (наколесах) *шт*	2	2946		5892				

8	80-1-3(пл)	Стол для белья нерж.(1215х590х840)С-1216	5	14354		71770			
		шт							
9	80-1-4(пл)	Стеллаж для белья нерж.(1023х471х1610)СН-500	8	27043		216344			
		шт							
	Раздел 3 Стерилизационная (№9)								
10	Ц34-1-3	Паровой стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, объем рабочей камеры 400 л	1	4997,25	–	4997	–	4455	27	27
		комплект		4950	–	4950	–	90	–	–
11	80-1-5	Стерилизатор паровой горизонтальный 100 л.(стерилизация, вакуумная сушка) 130(высота)х710(ширина) х 1500(длина)мм, 3Ф, 380 В, 50 Гц, 12 кВт ГК-100-3	1	332742		332742				
		шт								
12	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
13	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340		10340				
		комплект								
14	68-6-13(об)	Стул рабочий (наколесах)	1	2946		2946				
		шт								
15	80-1-1(пл)	Стол для белья нерж.(1215х590х840)С-1216	1	14354		14354				
		шт								
	Раздел 4 Сушильно-гладильный цех (№10)								
16	Ц18-240-2	Машина сушильная барабанная	7	72881,96	28360,08	510174	198521	278823	209	1463
		шт		38025	6232,5	266175	43628	90	36,398	255
17	80-1-6	Машина сушильная (711х683х1107 мм),5,3 кВт, 50 Гц, 380 В, вид обогрева - электрический, расход воздуха 375 куб.м/ч. Диаметр отверстия для выпуска воздуха 102 мм. ЛС-8	7	119559		836913				
		шт								
18	Ц18-240-2	Машина сушильная барабанная	1	72881,96	28360,08	72882	28360	39832	209	209
		шт		38025	6232,5	38025	6233	90	36,398	36

19	80-1-7	Машина сушильная (860х805х1390 мм),14,42 кВт, 50 Гц, 380 В, вид обогрева - электрический, расход воздуха 540 куб.м/ч. Диаметр отверстия для выпуска воздуха 150 мм. ВС-10	1	228483		228483			
		шт							
20	Ц36-3-1	Каток гладильный	8	10846,24	1270,46	86770	10164	65075	51	408
		шт		8730	308,25	69840	2466	90	1,8	14
21	80-1-8	Каток гладильный (г.р. 1380х450х970 мм, 3,272 кВт, 220В, 50 Гц) ВГ-1218	7	185128		1295896				
		шт								
22	80-1-9	Каток гладильный (г.р. 450х1180х970 мм, 2,272 кВт, 220В, 50 Гц) ВГ-1018	1	183138		183138				
		шт								
23	Ц33-496-42	Стол гладильный универсальный с паровым утюгом (в составе линии обработки костюмов)	1	1735,35	226,56	1735	227	1365	9	9
		шт		1458	58,5	1458	59	90	0,342	–
24	80-1-10	Стол гладильный с утюгом и парогенератором(размер рабочей поверхности 1250х400 мм, 650Вт, 220В, 50Гц) РА-71	1	127225		127225				
		шт								
25	68-6-13(об)	Стул рабочий (на колесах)	8	2946		23568				
		шт								
26	80-1-1	Стол для белья нерж. (1215х590х840) С-1215	8	14354		114832				
		шт								
27	73-2-184(об)	Тележка для мокрого и сухого белья (чистого) (985х530х960) (высота)) ТП-200М	8	15600		124800				
		шт								
	Раздел 5 Стиральный цех (№11)									
28	Ц33-811-1	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг	11	2370,24	19,66	26073	216	22966	14	154
		шт		2317,5	2,25	25493	25	90	0,013	–

29 80-1-11	Машина стирально-отжимная (760x710x1100 (h)мм), 8,8кВт, 50 Гц, 380В, вид обогрева - электрический, усл.проход вентилей хол.(горячей) воды 1/2`, холодной воды для смыва моющих средств 3/4, выходное сечение сливн. патрубка 50мм, паропеноотвода 50мм. Давление хол.воды и горячей 0,2-0,4 МПа, уд. расход воды за цикл 20 куб.дм/кг, уд.расход эл.эн. за цикл 0,45 кВт ЛО-7 *шт*	11	251253		2763783				
30 Ц33-811-1	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг *шт*	6	2370,24	19,66	14221	118	12527	14	84
			2317,5	2,25	13905	14	90	0,013	–
31 80-1-12	Машина стирально-отжимная (815 x760x1230 (h)мм), 11,8кВт, 50 Гц, 380В, вид обогрева - электрический, усл.проход вентилей хол.(горячей) воды 1/2`, холодной воды для смыва моющих средств 3/4, выходное сечение сливн. патрубка 50мм, паропеноотвода 50мм. Давление хол.воды и горячей 0,2-0,4 МПа, уд. расход воды за цикл 17 куб.дм/кг, уд.расход эл.эн. за цикл 0,33 кВт В-10-322 *шт*	6	260909		1565454				
32 73-2-184(об)	Тележка для мокрого и сухого белья (чистого) (985x530x960(высота)) ТП-200М *шт*	8	15600		124800				
33 80-1-13	Подставка для инвентаря нерж.(Подтоварник) (950x400x420h) ПКИ-950 *шт*	2	7004		14008				

Раздел 6 Химико-технологическая лаборатория (№13)

34 68-27-57(об)	Персональный компьютер. Системный блок, монитор, мышка, клавиатура. Мощность блока питания 300 Вт. операционная система Windows 8 Professional Russian MS Office Kaspersky Anti-Virus *комплект*	1	56800		56800				
35 80-1-14	Источник бесперебойного питания *шт*	1	6851		6851				
36 80-1-15	Сетевой фильтр 5 розеток, 5м *шт*	1	522		522				

37	80-1-16	МФУ HP LaserJet M125nv Цветность: Монохромный, разрешение принтера:600x600 dpi, максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до 20, емкость принимающего лотка 100 листов, разрешение сканера 1200x1200 dpi	*шт*	1	21857		21857				
38	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	*комплект*	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
					1581,75	–	1582	–	90	–	–
39	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН 2х15-01(220 В, 50Гц, 95Вт)	*комплект*	1	10340		10340				
40	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	*шт*	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
					1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
41	80-1-17	Холодильник медицинский фармацевтический (220В, 50Гц, 0,6 кВт) ХВ-250-1 "ПОЗИС"	*шт*	1	48933		48933				
42	Ц18-100-11	Аппарат дистилляционный, производительность 12 л/ч	*шт*	1	2532,94	–	2533	–	2248	13	13
					2497,5	–	2498	–	90	–	–
43	80-1-18	Аквадистиллятор 10литров в час ДЭ-10 (220В, 50Гц, 4,5 кВт)	*шт*	1	56109		56109				
44	80-1-19	Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный серии Micros MC-50 в комплекте	*шт*	1	68506		68506				
45	Ц34-163-5	Устройство термостатирующее	*комплект*	1	2155,95	–	2156	–	1889	12	12
					2099,25	–	2099	–	90	–	–
46	80-1-20	Термостат воздушный ТВ-80-1 "ПК-К" (камера из нерж.стали) (+5 от тем-ры окр.среды - +70С; 80литров) (220В, 50Гц, 4,6 кВт)	*шт*	1	34449		34449				
47	Ц34-164-2	Центрифуга лабораторная медицинская	*комплект*	1	2567,25	–	2567	–	2268	14	14
					2520	–	2520	–	90	–	–
48	80-1-21	Центрифуга лабораторная liston C2204 classic (220В, 50Гц, 95 Вт)	*шт*	1	42408		42408				

49	Ц28-927-12	Плита электрическая	шт	1	1387,22 / 1356,75	16,29 / 6,75	1387 / 1357	16 / 7	1228 / 90	8 / 0,03942	8 / –
50	68-1-72(об)	Электроплитка настольная двухконфорочная	шт	1	2400		2400				
51	80-1-22	Весы электронные лабораторные WP-150N, 220В, 50Гц, 95 Вт	шт	1	28772		28772				
52	Ц34-203-26	Шкаф сушильный и стерилизационный	шт	1	6225,42 / 4747,5	1423,58 / 353,25	6225 / 4748	1424 / 353	4591 / 90	18 / 2,06298	18 / 2
53	68-23-51(об)	Шкаф сушильный стерилизационный, 660х700х1000 мм, Э1Ф 2,2 В ШС-80	комплект	1	73580		73580				
54	Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный	комплект	1	4660,88 / 4590	– / –	4661 / 4590	– / –	4131 / 90	25 / –	25 / –
55	68-22-39(об)	Стерилизатор суховоздушный, 580х590х544 мм, Э1Ф, 1,5 кВт ГП-20МО	комплект	1	55680		55680				
56	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	1	1916,83 / 1896,75	– / –	1917 / 1897	– / –	1707 / 90	10 / –	10 / –
57	80-1-23	Шкаф вытяжной лабораторный цельнометаллический ШВ-01, 1210х630х800 мм	шт	1	60285		60285				
58	68-2-8(об)	Тумба (350х600х750)	шт	1	6120		6120				
59	69-2-37(об)	Стол для приборов и аппаратов (600х600х750)	шт	1	10560		10560				
60	68-6-13(об)	Стул рабочий (на колесах)	шт	1	2946		2946				
61	68-18-43(об)	Стол лабораторный, 1200х600х800 мм (столешница нерж.) СЛ-03	шт	1	62560		62560				
62	80-1-24	Стол лабораторный с раковиной, 1200х600х900 мм СЛ-05	шт	1	34383		34383				
63	68-18-43(об)	Стол лабораторный для химических исследований с навесной полкой, 1200х900х900 мм СЛ-07	шт	1	62560		62560				

64	68-27-53(об)	Шкаф для химических реактивов (шкаф медицинский металлический) 850х400х1860 мм ШМ-06	шт	1	20000	20000
65	68-29-62(об)	Шкаф для приборов 800х500х1850 мм ШФ 01.017	шт	1	21070	21070
66	80-1-25	Шкаф для диагностических препаратов, шкаф медицинский металлический 500х400х1850 мм ШМ-05	шт	1	11287	11287

Раздел 7 Оборудование без указания на плане

67	80-1-26	Укладка контейнер для переноса пробирок	шт	1	3719	3719
68	80-1-27	Комплект разновесов Г4-211, 10(гири) 10мг-10гр	шт	1	1794	1794
69	80-1-28	Комплект разновесов Г4-1111, 10 10мг-500гр	шт	1	3797	3797
70	80-1-29	Комплект разновесов Г4111, 10 10мг-50гр	шт	1	3797	3797
71	80-1-30	Весы лабораторные 50 гр- 1кг	шт	1	17942	17942
72	80-1-31	Весы лабораторные 5 гр- 100 гр	шт	1	19573	19573
73	80-1-32	Баня водяная лабораторная, 1100 Вт, 220В	шт	1	59556	59556
74	76-55-609	Спиртовка СЛ-1	шт	1	46	46
75	80-1-33	Горелка спиртовая	шт	1	219	219
76	80-1-34	Термометр лабораторный химический	шт	2	55	110
77	76-36-151	Термометр водяной	шт	2	270	540
78	76-36-150	Термометр комнатный	шт	2	250	500
79	80-1-35	Часы сигнальные	шт	1	7829	7829
80	76-58-142	Часы песочные	шт	1	300	300

81	80-1-36	Фотокалориметр	шт	1	164740	164740
82	80-1-37	Рефрактометр ИРФ-454Б2М	шт	1	138642	138642
83	80-1-38	Микробюретки 1 мл	шт	5	1468	7340
84	80-1-39	Микробюретки 2 мл	шт	5	1468	7340
85	80-1-40	Микробюретки 5 мл	шт	5	1468	7340
86	80-1-41	Капельница с притертой пробной пипеткой 25 мл	шт	5	176	880
87	80-1-42	Колбы конические с делениями от 50мл до 5000 мл (набор 6шт)	шт	5	2512	12560
88	80-1-43	Колбы конические со штифом и с делениями от 50мл до 2000 мл (набор 6шт)	шт	5	3332	16660
89	80-1-44	Колбы круглодонные со штифом и с делениями от 50мл до 1000 мл (набор 6шт)	шт	5	2773	13865
90	80-1-45	Колбы мерные с пластмассовой пробкой от 25мл до 2000 мл (набор 6шт)	шт	5	946	4730
91	74-2-261(об)	Скальпель остроконечный средний Со 150х40 (Сщ-4)	шт	5	420	2100
92	80-1-46	Мерные цилиндры с носиком от 25мл до 1000 мл (набор 6шт)	шт	5	2349	11745
93	80-1-47	Лабораторные стаканы с делениями от 25мл до 1000 мл, высокие (набор 6шт)	шт	5	2336	11680
94	80-1-48	Лабораторные стаканы с делениями от 25мл до 1000 мл, низкие (набор 6шт)	шт	5	2336	11680
95	80-1-49	ЛПипетки градуированные (0,1-25 см) (набор 6шт)	шт	5	478	2390

Раздел 8 Комната персонала (№14)										
96	68-6-13(об)	Стул рабочий	шт	4	2946		11784			
97	68-1-20(об)	Стол обеденный (1200х800х750)	шт	1	3225		3225			
98	68-1-16(об)	Диван (2000х800х900)	шт	1	17093		17093			
99	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	шт	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
					1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
100	68-1-67(об)	Холодильник (160 Вт, 220 В)	шт	1	34000		34000				
101	80-1-50	Микроволновая печь (1,4 кВт)	шт	1	8155		8155				
Раздел 9 Гардеробная персонала (№17)										
102	68-6-13(об)	Стул рабочий	шт	2	2946		5892			
103	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный (г.р. 800х550х1800)	шт	5	16125		80625			
Раздел 10 Санузел (№18)										
104	68-1-45(об)	Электросушитель для рук (,2 кВт, 220 В, 50 Гц)	шт	1	3300		3300			
105	Е21-30-1	Установка рукосушителей	шт	1	130,89	–	131	–	136	0,772	1
					125,55	–	126	–	108	–	–
Раздел 11 Комната заведующего (№20)										
106	68-6-13(об)	Стул рабочий	шт	1	2946		2946			
107	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный (г.р. 800х550х1800)	шт	1	16125		16125			
108	68-1-21(об)	Стол двухтумбовый 1500х600х750	шт	1	18490		18490			
109	68-1-24(об)	Шкаф для книг (800х400х1800)	шт	1	15265		15265			
110	76-50-7	Сейф (шкаф металлический) (500х500х1000)	шт	1	12040		12040			

111	68-2-8(об)	Тумба (350x600x750)	1	6120		6120				
		шт								
112	68-27-57(об)	Персональный компьютер. Системный блок, монитор, мышка, клавиатура. Мощность блока питания 300 Вт. операционная система Windows 8 Professional Russian MS Office Kaspersky Anti-Virus	1	56800		56800				
		комплект								
113	80-1-14	Источник бесперебойного питания	1	6851		6851				
		шт								
114	80-1-15	Сетевой фильтр 5 розеток, 5м	1	522		522				
		шт								
115	80-1-16	МФУ HP LaserJet M125nv Цветность: Монохромный, разрешение принтера:600x600 dpi, максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до 20, емкость принимающего лотка 100 листов, разрешение сканера 1200x1200 dpi	1	21857		21857				
		шт								
		Раздел 12 Кладовая инвентаря (№22)								
116	68-18-43(об)	Стол лабораторный, 1200x600x800 мм (столешница нерж.) СЛ-03	1	62560		62560				
		шт								
117	80-1-51	Стеллаж (нерж) 950x400x1600 h СТК-950/400	2	10942		21884				
		шт								
		Раздел 13 Помещение централизованного приготовления стиральных растворов (№23)								
118	E17-7-1	Установка баков металлических	2	2606,34	330,46	5213	661	5905	13,4	27
		бак		2182,5	123,75	4365	248	128	0,6	1
119	80-1-52	Емкость из стали 304 AISI , 100 л, с откидной крышкой, оборудована 2мя кранами для залива холодной и подогретой воды и 2мя выпускными кранами, один Dn 50 для слива промывных вод в нижней точке днища, и второй Dn15 для слива продукта, расположенный на 50 мм выше первого. Дно наклонное или коническое. Емкость оборудована теплообменной рубашкой с ТЭН и автоматикой поддержания заданной температуры продукта. Электрическая мощность ТЭН 2x1,5 = 3,0 кВт. Напряжение 380 В.	2	544783		1089566				

120	E18-13-1	Установка насосов	*шт*	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
			насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
121	80-1-53	Насос для перекачивания раствора		1	84817		84817				
122	80-1-13	Подставка для инвентаря нерж. (Подтоварник) (950x400x420h) ПКИ-950	*шт*	1	7004		7004				
123	80-1-24	Стол лабораторный с раковиной, 1200x600x900 мм СЛ-05	*шт*	1	34383		34383				
124	80-1-51	Стеллаж (нерж) 950x400x1600 h К-950/400	*шт*	1	10942		10942				
125	E17-7-1	Установка баков металлических	*бак*	3	2606,34	330,46	7819	991	8856	13,4	40
					2182,5	123,75	6548	371	128	0,6	2
126	80-1-52	Емкость из стали 304 AISI , 100 л, с откидной крышкой, оборудована 2мя кранами для залива холодной и подогретой воды и 2мя выпускными кранами, один Dn 50 для слива промывных вод в нижней точке днища, и второй Dn15 для слива продукта, расположенный на 50 мм выше первого. Дно наклонное или коническое. Электрическая мощность привода мешалки не более 200Вт,. Напряжение 220 или 380 В. На емкости - градуированная линейка, для определения уровня воды.	*шт*	3	544783		1634349				
Раздел 14 Кладовая стиральных средств (№25)											
127	80-1-13	Подставка для инвентаря нерж. (Подтоварник) (950x400x420) ПКИ-950	*шт*	1	7004		7004				
128	62-8-108(об)	Стол лабораторный СЛ-03, 1200x600x800 мм (столешница-нерж)	*шт*	1	7310		7310				
129	80-1-51	Стеллаж (нерж) 950x400x1600 h К-950/400	*шт*	3	10942		32826				
Раздел 15 Кладовая предметов уборки и инвентаря (№26)											
130	80-1-53	Стеллаж (нерж) 800x416x1740 h СК-1-4		1	18663		18663				

			шт							
	Раздел 16 Санпропускник (№27)									
131	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	*комплект*	1	1599,47 1581,75	– –	1599 1582	– –	1424 90	10 –	10 –
132	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	*комплект*	1	10340		10340				
	Раздел 17 Дезинфекционнон отделение (№28)									
133	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	*комплект*	3	1599,47 1581,75	– –	4798 4745	– –	4271 90	10 –	30 –
134	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	*комплект*	3	10340		31020				
135	Ц33-811-1	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг	*шт*	1	2370,24 2317,5	19,66 2,25	2370 2318	20 2	2088 90	14 0,013	14 –
136	80-1-55	Машина стирально-отжимная барьерного типа (1080 х1090х1800 (h)мм), 3Ф, 380 В, 34,4 кВт электрический, входное сечение впусных клапанов 1", для смыва моющих средств 3/4, выходное сечение сливн. патрубка 5 х2, паропеноотвода 50мм. Давление хол.воды и горячей 0,2-0,4 МПа, уд. расход воды за цикл 20 куб.дм/кг, ЛБ-20	*шт*	1	1341993		1341993				
137	73-2-184(об)	Тележка для мокрого и сухого белья (чистого) (985х530х960(высота)) ТП-200М	*шт*	1	15600		15600				
138	80-1-13	Подставка для инвентаря нерж.(Подтоварник) (950х400х420h) ПКИ-950	*шт*	1	7004		7004				
	Раздел 18 Тамбур (№29)									
139	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	*комплект*	1	1599,47 1581,75	– –	1599 1582	– –	1424 90	10 –	10 –

140	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	1	10340		10340				
		комплект								
		Раздел 19 Прием сортировки и хранения белья (№30)								
141	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
142	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	1	10340		10340				
		комплект								
143	68-6-13(об)	Стул рабочий (на колесах)	1	2946		2946				
		шт								
144	80-1-1	Стол для белья нерж. (1215х590х840) С-1216	1	14354		14354				
		шт								
145	80-1-2	Стеллаж для белья нерж. (1023х471х1610) СН-500	2	27043		54086				
		шт								
146	73-2-184(об)	Тележка для мокрого и сухого белья (чистого) (985х530х960(высота)) ТП-200М	1	15600		15600				
		шт								
147	80-1-13	Подставка для инвентаря нерж.(Подтоварник) (950х400х420h) ПКИ-950	1	7004		7004				
		шт								
		Раздел 20 Помещение хранения дезинфицирующих растворов (№31)								
148	62-8-108(об)	Стол лабораторный СЛ-03, 1200х600х800 мм (столешница-нерж)	1	7310		7310				
		шт								
149	80-1-51	Стеллаж (нерж) 950х400х1600 h К-950/400	3	10942		32826				
		шт								
		Раздел 21 Тамбур шлюз (№32)								
150	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
151	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	1	10340		10340				
		комплект								

Раздел 22 Тамбур шлюз (№33)

152 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
	комплект		–	–	–	–	90	–	–
153 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБН-2х15-01(220 в, 50Гц, 75 Вт) 110х800х500 мм	1	10340		10340				
154 П9-41-1	*комплект*								
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	8,69711	122,8	122,8	1068	1068	214	–	–
	т		–	24,56	–	214	100	0,05158	–
155 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	7,8769	702,5	702,5	5534	5534	1107	–	–
	т		–	140,5	–	1107	100	0,29505	2
156 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	5340,5382	2,8	2,8	14954	14954	2991	–	–
	т		–	0,56	–	2991	100	0,00118	6
157 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза с Алматы	0,41931	702,5	702,5	295	295	59	–	–
	т		–	140,5	–	59	100	0,29505	–
158 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	53,67168	2,8	2,8	150	150	30	–	–
	т		–	0,56	–	30	100	0,00118	–
159 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза с Шымкента	0,4009	702,5	702,5	282	282	56	–	–
	т		–	140,5	–	56	100	0,29505	–
160 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	343,1704	702,5	702,5	241077	241077	48215	–	–
	т		–	140,5	–	48215	100	0,29505	101
161 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	8,69711	102,8	102,8	894	894	179	–	–
	т		–	20,56	–	179	100	0,04318	–
	Всего прямые затраты				**15600405**	**505168**			**2673**

	474536	**106334**
В том числе стоимость: материалов, тенге	61163	
оборудования, тенге	14559548	
Накладные расходы, тенге	533334	
- заработная плата, тенге	80000	
- трудоемкость, чел-ч	267	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94451	
Всего	**16228190**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	30036	
- сметная заработная плата, тенге	4235	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22932	
- сметная заработная плата, тенге	10549	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16987	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6795	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16304940**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**44626621**	
- материалы, тенге	167403	
- оборудование, тенге	39849483	
- сметная заработная плата, тенге	1914356	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3447	
Налог (2 %)	892532	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45519153**	
НДС (12 %)	5462298	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50981451**	
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**44 236 803**	

Принял:

Технадзор:

Сдал:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.17г.

Акт №14

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
9	99-1-25	Краны шаровые д.15 мм 11Б27п1 *шт*	4	198		792				
10	99-1-27	Краны шаровые д.25 мм 11Б27п1 *шт*	2	484		968				
11	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 3/8" *шт*	24	615		14760				
12	99-1-29	Вентиль радиотарный прямой д.20мм R16D2 *шт*	24	816		19584				
13	9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	6111		12222				
26	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	2	352		704				
29	99-1-125	Краны шаровые д.20 мм 11Б27п1 *шт*	4	286		1144				
30	99-1-27	Краны шаровые д.25 мм 11Б27п1	4	484		1936				

		шт			
31	9-3-292	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	9908	19816
		шт			
33	80-80-1	Запорно-регулирующая арматура (БТП)	1	746750	746750
		компл			
35	80-80-2	Теплосчетчик	1	100053	100053
		шт			

Раздел 2 Приточная Установка П1

37	80-5-44	Приточная установка VS-40 VTS Казахстан. в комплект входит: -Фильтр, -Водяной нагреватель, секция охлаждения, - Вентиляторная секция, - шумоглушитель, - Автоматика AS-1R, щит автоматики	1	741999	741999
		шт			
43	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	13	5520	71760
		м3			
44	8-10-45	Крепления воздуховодов	20	200	4000
		кг			
46	99-1-45	Решетки RAR 300*200	8	749	5992
		шт			
47	99-1-99	Решетки RAR 150*100	11	436	4796
		шт			
48	99-1-98	Решетки RAR 200*150	8	541	4328
		шт			
49	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	12	39	468
		шт			
53	99-5-52	Решетка жалюзийные с электроприводом 800х400	1	23331	23331
		м2			
55	13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	9	692	6228
		шт			
56	13-10-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	5	1370	6850
		шт			

57	13-10-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	1	2510	2510
		шт			

Раздел 3 Вентиляция В1

59	99-1-74	Вентилятор WK 150	1	8563	8563
		шт			
63	99-1-35	Решетки RAG 150*100	4	318	1272
		шт			
64	99-1-22	Решетки RAG 200*150	2	477	954
		шт			
65	8-10-45	Крепления воздуховодов	2	200	400
		кг			
67	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1	5520	5520
		м3			

Раздел 4 Вентиляция В2

72	99-12-34	Вентилятор WK 125	1	8255	8255
		шт			
75	99-1-22	Решетки RAG 200*150	1	477	477
		шт			
76	8-10-45	Крепления воздуховодов	1	200	200
		кг			
78	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,5	5520	2760
		м3			

Раздел 5 Вентиляция В3

83	99-3-34	Вентилятор WK 200	1	10790	10790
		шт			
87	99-1-135	Решетки RAG 200*150	5	477	2385
		шт			
88	8-10-45	Крепления воздуховодов	1	200	200
		кг			
90	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,5	5520	8280
		м3			

Раздел 6 Вентиляция В4

97	99-1-34	Вентилятор WK 200		1	10790	10790
			шт			
102	99-1-22	Решетки RAG 200*150		5	477	2385
			шт			
103	8-10-45	Крепления воздуховодов		1	200	200
			кг			
105	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		1,5	5520	8280
			м3			
	Раздел 7 Вентиляция В5					
110	99-44-34	Вентилятор WK 315		1	14283	14283
			шт			
115	8-10-45	Крепления воздуховодов		2	200	400
			кг			
117	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		3	5520	16560
			м3			
120	99-98-35	Решетки RAG 300x200		4	635	2540
			шт			
	Раздел 8 Вентиляция В6					
122	99-44-34	Вентилятор WK 315		1	14283	14283
			шт			
127	99-98-35	Решетки RAG 300x200		4	635	2540
			шт			
128	8-10-45	Крепления воздуховодов		2	200	400
			кг			
130	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		3	5520	16560
			м3			
	Раздел 9 Вентиляция В7					
135	99-1-747	Вентилятор WK 150		1	8563	8563
			шт			
138	99-1-35	Решетки RAG 150*100		1	318	318
			шт			
139	8-10-45	Крепления воздуховодов		1	200	200
			кг			
141	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		0,3	5520	1656

			м3			
	Раздел 10 Вентиляция В8					
146	99-103-34	Вентилятор Styl120S		1	1062	1062
			шт			
148	8-10-45	Крепления воздуховодов		0,3	200	60
			кг			
150	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		0,3	5520	1656
			м3			
	Раздел 12 Вентиляция В9					
155	99-103-34	Вентилятор Styl120S		1	1062	1062
			шт			
157	8-10-45	Крепления воздуховодов		0,3	200	60
			кг			
159	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		0,3	5520	1656
			м3			
	Раздел 13 Вентиляция В10					
164	99-103-34	Вентилятор Styl120S		1	1062	1062
			шт			
168	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		0,3	5520	1656
			м3			
	Раздел 14 Вентиляция В11					
175	99-44-34	Вентилятор WK 315		1	14283	14283
			шт			
179	8-10-45	Крепления воздуховодов		3	200	600
			кг			
181	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		2,5	5520	13800
			м3			
	Раздел 15 Вентиляция В12					
186	99-44-34	Вентилятор WK 315		1	14283	14283
			шт			
190	8-10-45	Крепления воздуховодов		3	200	600
			кг			

192	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	*м3*	2,5	5520	13800	

Раздел 16 ВУ1-ВЕ7

200	99-1-35	Решетки RAG 150*100	*шт*	4	318	1272	
201	99-1-22	Решетки RAG 200*150	*шт*	6	477	2862	
202	8-10-45	Крепления воздуховодов	*кг*	2	200	400	
204	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	*м3*	1,5	5520	8280	

Раздел 17 Теплоснабжение приточной установки П1

212	99-1-31	Краны шаровые д.15 мм 11Б27п5	*шт*	2	198	396	
213	99-1-44	Краны шаровые д.25 мм 11Б27п5	*шт*	7	484	3388	
215	99-1-33	Насос Star-RS 30/7	*шт*	1	11910	11910	
221	12-5-4	Термометры прямые в оправе	*шт*	2	352	704	

Всего прямые затраты	**2035857**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	447055		
оборудования, тенге	1588802		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26823		
Всего	**2062680**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	8530		
- сметная заработная плата, тенге	1203		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6513		
- сметная заработная плата, тенге	2996		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4824
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1930
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2084477**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5705214**
- материалы, тенге	1223590
- оборудование, тенге	4348551
- сметная заработная плата, тенге	29978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	114104
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5819318**
НДС (12 %)	698318
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6517636**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**5 655 378**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/14 от 25.05.17г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-4)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-5-7(пл)	Прибор приемно-контрольный Вектор-6 *шт*	1	4404		4404				
4	80-5-7(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП -212-45 *шт*	35	323		11305				
6	80-5-8(пл)	Извещатель пожарный тепловой ИП -103-5 *шт*	4	117		468				
8	80-5-9(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 *шт*	7	228		1596				
10	80-5-10(пл)	Батарея аккумуляторная емкостью 7 А/ч Delta DT 1207 *шт*	1	1169		1169				
12	80-5-11(пл)	Блок резервного питания РИП-2 *шт*	1	4839		4839				
14	80-5-12(пл)	Устройство сигнальное LD-96 *шт*	5	325		1625				

15	80-5-13(пл)	Сирена "Маяк" 12К	*шт*	1	347	347	
17	99-5-6(пл)	Кабельный канал 12х12 мм	*м*	300	20	6000	
18	99-5-7(пл)	Кабельный канал 25х16 мм	*м*	120	75	9000	
20	99-5-8(пл)	Кабель с медными жилами сеч. 1х2х0,5 кв. мм КСПВК=1,020;	*м*	408	7	2856	
22	99-5-9(пл)	То же, но сеч. 1х2х 0,75 кв. мм ШВВП	*м*	160	16	2560	
24	17-4-2	Указатель световой "ШИГУ"	*шт*	9	462	4158	
25	18-2-21	Коробка универсальная КРН-4/1р	*шт*	6	59	354	
		Всего прямые затраты				**50681**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	– –
		оборудования, тенге				24928	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25753	
		Всего				1496	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**52177**	
		- сметная заработная плата, тенге				476	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				67	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				–	
		- сметная заработная плата, тенге				363	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				167	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				269	
						108	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53393**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**146137**
- материалы, тенге	68228
- оборудование, тенге	70486
- сметная заработная плата, тенге	1672
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Налог (2 %)	2923
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**149060**
НДС (12 %)	17887
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**166947**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**144 861**

Принял:

Технадзор:

Сдал:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели" Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис" Форма 2В

Наименование объекта: Строительство дезинфекционной камеры и прачечной городской больницы в

Договор № 31/04/17 от 25.05.17 г.

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-6)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 .Водопровод холодной воды В1								
15	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 8 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	29	46		1334				
		м								
16	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060		1060				
		шт								
17	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	864		1728				
		шт								
18	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584		1752				
		шт								
19	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	471		1884				
		шт								

20	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	22	371		8162				
21	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	56	328		18368				
23	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=4,000;	*шт*	8	328		2624				
24	11-3-9	Рукава поливочные, d 15 мм, прим.К=4,000;	*м*	80	362		28960				
27	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	42,4	200		8480				
		Раздел 2 .Канализация КЗН									
28	Е18-13-1	Установка насоса	*насос*	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
29	99-15-15(пл)	Дренажный насос Wilo-Drain TMW 32/8 Q=3,2 м3 /ч H=6м P=0,45 кВт			2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
31	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	2	12132		24264				
32	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	1	1060		1060				
		Раздел 3 .Горячее водоснабжение									
43	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	*шт*	1	1020		1020				
44	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	*м*	29	32		928				
45	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	*шт*	1	922		922				
			шт	4	500		2000				

46	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	5	395	1975
47	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	52	350	18200
49	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000;	*шт*	4	328	1312
50	11-3-9	Рукава поливочные, d 15 мм, прим.К=2,000;	*м*	40	362	14480
52	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	40	200	8000
55	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	*шт*	1	296	296
57	1-3-124	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	*м*	101,2	42	4250
58	1-3-124	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,010;	*м*	62,62	42	2630
59	1-3-125	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;		17,6	56	986

		м								
60	1-3-126	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	27,5	64		1760				
		м								
61	1-3-127	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,010;	5,05	73		369				
		м								
	Раздел 5 .Канализация К 1									
71	99-1-22(пл)	Ревизия ПХВ д. 100 мм	2	312		624				
		шт								
72	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	29,17533	865,58	21,19	25254	618	7624	1,16	34
		м труб		196,2	7,94	5724	232	128	0,0387	1
		Всего прямые затраты				**187763**	**738**			**47**
						7943	**277**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				179081				
		Накладные расходы, тенге				10522				
		- заработная плата, тенге				1578				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11897				
		Всего				**210182**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	3783
- сметная заработная плата, тенге	533
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2889
- сметная заработная плата, тенге	1329
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2140
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	856
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**219850**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**601729**
- материалы, тенге	449555
- сметная заработная плата, тенге	61298
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Налог (2 %)	12035
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**613764**
НДС (12 %)	73652
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**687416**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**596 474**

Принял:

Технадзор:

Сдал:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.17г.

Акт №17
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-2-2)
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Комната персонала (№1)										
1	68-3-17(об)	Стол обеденный	1	3225		3225				
		шт								
2	80-2-1(пл)	Стул Аскона	4	2447		9788				
		шт								
3	68-1-16(об)	Диван	1	17093		17093				
		шт								
4	80-2-2(пл)	Микроволновая печь	1	8155		8155				
		шт								
5	80-2-3(пл)	Электрочайник	1	4567		4567				
		шт								
6	68-1-61(об)	Шкаф для посуды	1	13330		13330				
		шт								
7	68-1-67(об)	Холодильник	1	34000		34000				
		шт								

Раздел 2 Комн. врача диетического питания (№2)											
8	80-2-1(пл)	Стул Аскона	*шт*	2	2447		4894				
9	68-1-26(об)	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-2 (886х436х1906 мм)	*шт*	1	16125		16125				
10	76-58-8	Шкаф для документов , 800х400х1800 В	*шт*	1	12040		12040				
11	73-1-41(об)	Стол письменный 1-но тумбовый (1200х650х750)	*шт*	1	10105		10105				
12	68-27-57(об)	Компьютер	*комплект*	1	56800		56800				
13	80-2-4(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	*шт*	1	7264		7264				
14	80-2-5(пл)	Сетевой фильтр	*шт*	1	522		522				
15	80-2-6(пл)	Принтер	*шт*	1	10082		10082				
Раздел 3 Тамбур шлюз (№5)											
16	E21-30-1	Установка рукосушителей	*шт*	1	130,89 125,55	–	131 126	–	136 108	0,772 –	1 –
17	68-1-45(об)	Электросушитель (220 В, 50 Гц, 2000 Вт)	*шт*	1	3300		3300				
Раздел 4 Гардеробная (№9)											
18	80-2-1(пл)	Стул Аскона	*шт*	1	2447		2447				
19	68-1-26(об)	Шкаф металлический для одежды 2-х створчатый ШХМ-2-01 (800х500х1800 мм)	*шт*	6	16125		96750				
Раздел 5 Кладовая уборочного инвентаря (№10)											
20	80-2-7(пл)	Стеллаж СТК-1200/500, 1200х500х1600 разборный, полки регулируются по высоте; стойки из оцинк/стали; 4 полки из нерж/стали		1	18206		18206				

			шт								
	Раздел 6 Пом. хранения и мытья тележек (№11)										
21	80-2-7(пл)	Стеллаж СТК-1200/500, 1200х500х1600 разборный, полки регулируются по высоте; стойки из оцинк/стали; 4 полки из нерж/стали	2	18206		36412					
			шт								
22	Е17-1-2	Установка ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2	
			комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–	
23	80-2-8(пл)	Ванна котломоечная	1	30419		30419					
			шт								
	Раздел 7 Охлаждаемая камера для отходов (№13)										
24	76-60-7	Подтоварник нерж. (1000х600х300 мм)	1	2800		2800					
			шт								
25	68-1-67(об)	Холодильник	1	34000		34000					
			шт								
	Раздел 8 Охлаждаемая камера для рыбы (№15)										
26	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	4	19524		78096					
			шт								
27	80-2-10(пл)	Камера среднетемпературная Рыба 1360х2560х2200	1	107219		107219					
			шт								
28	80-2-11(пл)	"Среднетемпературная сплит-система Рыба +" 0,6 кВт, 220В.	1	80283		80283					
			шт								
29	80-2-12(пл)	"Камера низкотемпературная Рыба -"	1	107219		107219					
			шт								
30	80-2-13(пл)	"Низкотемпературная сплит-система Рыба -" 1,2 кВт, 220 В	1	111243		111243					
			шт								
	Раздел 9 Охлаждаемая кам. фруктов и зелени (№18)										
31	80-2-14(пл)	"Камера среднетемпературная Фрукты и зелень", 2860х3460х2200	1	210789		210789					
			шт								

32	80-2-15(пл)	"Среднетемпературная сплит-система Фрукты и зелень", 1,65 кВт, 380В	шт	1	127026	127026
33	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	3	19524	58572
		Раздел 10 Охлаждаемая камера для мяса (№19)				
34	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	3	19524	58572
35	80-2-11(пл)	"Среднетемпературная сплит-система Рыба +" 0,6 кВт, 220В.	шт	1	80283	80283
36	80-2-12(пл)	"Камера среднетемпературная Рыба - 1360*2560*2200"	шт	1	107219	107219
37	80-2-13(пл)	Ларь морозильный с глухой крышкой , 1020х620х920 ,0,25 кВт, 220В	шт	3	36469	109407
		Раздел 11 Загрузочная (№21)				
38	72-1-98(об)	Стол производственный центральный (950х600х870)	шт	1	8800	8800
39	80-2-14(пл)	Весы электрические DL-150N	шт	1	24689	24689
		Раздел 12 Кладовая хлеба (№22)				
40	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870)	шт	1	8800	8800
41	68-2-42(об)	Шкаф для хлеба (г.р. 820х560х1800)	шт	2	28595	57190
		Раздел 13 Овоще-хранилище (№23)				
42	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	3	19524	58572
43	80-2-15(пл)	"Сплит-система среднетемпературная Овощи" 1660х3760х2200	шт	1	152090	152090

44	80-2-16(пл)	"Сплит-система Овощи", 1,41 КвТ, 220в	шт	1	347515	347515
		Раздел 14 Кладовая овощей (№24)				
45	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	3	19524	58572
46	62-3-125(об)	Ларь для овощей (800х600х800)	шт	4	13760	55040
		Раздел 15 Кладовая инвентаря (№25)				
47	80-2-7(пл)	Стеллаж СТК-1200/500, 1200х500х1600 разборный, полки регулируются по высоте; стойки из оцинк/стали; 4 полки из нерж/стали	шт	3	18206	54618
		Раздел 16 Кладовая сухих продуктов (№26)				
48	76-60-7	Подтоварник нерж. (1000х600х300 мм)	шт	2	2800	5600
49	72-1-98(об)	Стол производственный центральный (950х600х870)	шт	1	8800	8800
50	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	3	19524	58572
51	76-63-6	Весы настольные циферблатные	шт	1	14600	14600
		Раздел 17 Тарная (№27)				
52	76-60-7	Подтоварник нерж. (1000х600х300 мм)	шт	1	2800	2800
		Раздел 18 Кладовая белья (№28)				
53	80-2-1(пл)	Стул Аскона	шт	1	2447	2447
54	80-2-17(пл)	Стол для белья нерж. (1215х590х840) С-1216	шт	3	14354	43062
55	80-2-18(пл)	Стеллаж для белья нерж. (1023х471х1610) СН-500	шт	1	27043	27043

Раздел 19 Цех мучных изделий (№29)

56	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	2	8800		17600				
		шт								
57	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160				
		шт								
58	Е17-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
59	73-2-96(об)	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034		7034				
		шт								
60	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870)	2	8800		17600				
		шт								
61	68-1-67(об)	Холодильник	1	34000		34000				
		шт								
62	Ц28-926-1	Машина тестомесильная	2	1291,3	27,14	2583	54	2224	9	18
		шт								
				1224	11,25	2448	23	90	0,0657	–
63	62-3-48(об)	Планетарный миксер тестомес (1,1 кВт , 220 В, 550х410х780 мм)	1	89971		89971				
		шт								
64	62-3-48(об)	Миксер 200х200х460 , 0,24 кВт, 220 В	1	89971		89971				
		шт								
65	76-36-157	Полка настенная для инвентаря ПНК-1200	1	3892		3892				
		шт								
66	76-63-6	Весы настольные циферблатные	1	14600		14600				
		шт								

Раздел 20 Пом. первичной обработки овощей (№30)

67	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160				
		шт								
68	Е17-1-2	Установка стальных ванн	2	509,07	93,94	1018	188	940	1,95	4
		комплект								
				330,75	36	662	72	128	0,17	–
69	73-2-96(об)	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034		7034				
		шт								
70	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная	1	12896		12896				
		шт								

71	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870) *шт*	1	8800		8800				
72	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870) *шт*	2	8800		17600				
73	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная *шт*	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
74	76-61-4	Картофелечистка, пр-ть 150 кг/ч (380 В/3Ф, 0,37 кВт, 50Гц, 530х455х835 мм) *шт*	1	82933		82933				
75	76-36-157	Полка настенная для инвентаря *шт*	2	3892		7784				
	Раздел 21 Цех заготовки овощей (№31)									
76	68-1-67(об)	Холодильник *шт*	1	34000		34000				
77	76-63-6	Весы настольные циферблатные *шт*	1	14600		14600				
78	74-1-6(об)	Табурет для персонала *шт*	2	2580		5160				
79	Е17-1-2	Установка стальных ванн *комплект*	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
80	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная *шт*	1	12896		12896				
81	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870) *шт*	1	8800		8800				
82	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870) *шт*	3	8800		26400				
83	76-36-157	Полка настенная для инвентаря *шт*	2	3892		7784				
84	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная *шт*	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
				1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–

85	62-3-50(об)	Овощерезка, производительность 350 кг/ч (380 В, 1000 Вт, 50Гц, 600х340х650 мм)	1	72050		72050			
		шт							
Раздел 22 Цех заготовки мяса и птицы (№32)									
86	68-1-67(об)	Холодильник	2	34000		68000			
		шт							
87	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160			
		шт							
88	76-63-6	Весы настольные циферблатные	1	14600		14600			
		шт							
89	E17-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
90	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная	1	12896		12896			
		шт							
91	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870)	3	8800		26400			
		шт							
92	76-36-157	Полка настенная для инвентаря	1	3892		3892			
		шт							
93	73-1-226(об)	Колода для рубки мяса	1	5862		5862			
		шт							
94	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
95	74-2-76(об)	Мясорубка,производительность 300 кг/ч (380В,50Гц, 3ф, 0,81 кВт, г.р. 500х300х570 мм)	1	42930		42930			
		шт							
Раздел 23 Цех заготовки рыбы (№33)									
96	68-1-67(об)	Холодильник	1	34000		34000			
		шт							
97	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160			
		шт							
98	76-63-6	Весы настольные циферблатные	1	14600		14600			
		шт							
99	E17-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
		комплект								

100	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная *шт*	1	330,75 12896	36	331 12896	36	128	0,17	–
101	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870) *шт*	2	8800		17600				
102	76-36-157	Полка настенная для инвентаря *шт*	1	3892		3892				
103	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870) *шт*	1	8800		8800				
104	Ц28-922-3	Мясорубка *шт*	1	984,01 958,5	5,43 2,25	984 959	5 2	865 90	7 0,01314	7 –
105	74-2-76(об)	Мясорубка,производительность 80 кг/ч (220В,50Гц, 3ф, 0,81 кВт) *шт*	1	42930		42930				
		Раздел 24 Помещение для опалки птиц (№36)								
106	72-1-98(об)	Стол производственный центральный (1200х600х870) *шт*	1	8800		8800				
107	Е17-1-2	Установка стальных ванн *комплект*	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
108	73-2-96(об)	Ванна моечная на 1 отделение *шт*	1	330,75 7034	36	331 7034	36	128	0,17	–
109	74-1-6(об)	Табурет для персонала *шт*	1	2580		2580				
110	80-2-19(пл)	Устройство УОП-1 для опаливания птицы с помощью открытого огня Габаритные размеры, мм: 900х700х1800 Масса, кг: 100 (Вид топлива Газ) *шт*	1	132118		132118				
		Раздел 25 Кладовая суточного запаса (№37)								
111	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600) *шт*	1	19524		19524				
112	68-1-67(об)	Холодильник	3	34000		102000				

			шт							
113	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1200х600х870)	2	8800		17600				
			шт							
	Раздел 26 Холодная заготовочная (№38)									
114	68-35-35(об)	Шкаф холодильный среднетемпературный (0,17 кВ, 220 В/1 Ф, г.р. 697х854х2028мм) "Полаир" глухая дверь	1	95500		95500				
			шт							
115	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160				
			шт							
116	76-63-6	Весы настольные циферблатные	1	14600		14600				
			шт							
117	Е17-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
			комплект							
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
118	73-2-96(об)	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034		7034				
			шт							
119	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	2	8800		17600				
			шт							
120	76-36-157	Полка настенная для инвентаря	1	3892		3892				
			шт							
121	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870)	1	8800		8800				
			шт							
122	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
			шт							
				958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
123	74-2-76(об)	Мясорубка,производительность 80 кг/ч (220В,50Гц, 3ф, 0,81 кВт)	1	42930		42930				
			шт							
124	80-2-20(пл)	Стол холодильный 1430х700х860 , 0,25 кВт, 220 В.	1	129172		129172				
			шт							
	Раздел 27 Моечная кухонной посуды (№39)									
125	Е17-1-2	Установка ванн	2	509,07	93,94	1018	188	940	1,95	4

		комплект									
				330,75	36	662	72	128	0,17	–	
126	80-2-8(пл)	Ванна котломоечная	2	30419		60838					
		шт									
127	76-60-7	Подтоварник нерж. (1000х600х300 мм)	1	2800		2800					
		шт									
128	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	2	19524		39048					
		шт									
129	74-1-6(об)	Табурет для персонала	1	2580		2580					
		шт									
	Раздел 28 Доготовочная (№41)										
130	68-35-35(об)	Шкаф холодильный среднетемпературный (0,17 кВ, 220 В/1 Ф, г.р. 697х854х2028мм) "Полаир" глухая дверь	1	95500		95500					
		шт									
131	74-1-6(об)	Табурет для персонала	2	2580		5160					
		шт									
132	76-63-6	Весы настольные циферблатные	1	14600		14600					
		шт									
133	Е17-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2	
		комплект									
				330,75	36	331	36	128	0,17	–	
134	73-2-96(об)	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034		7034					
		шт									
135	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	2	8800		17600					
		шт									
136	76-36-157	Полка настенная для инвентаря	1	3892		3892					
		шт									
137	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (950х600х870)	1	8800		8800					
		шт									
138	80-2-20(пл)	Стол холодильный 1430х700х860 , 0,25 кВт, 220 В.	1	129172		129172					
		шт									
139	Ц28-537-1	Измельчитель, производительность 150 кг/ч	1	4803,98	243,96	4804	244	4022	26	26	
		шт									
				4410	58,5	4410	59	90	0,34164	–	

140	80-2-21(пл)	Настольный измельчитель (380В, 0,9 кВт, 440х226х304 мм)	шт	1	136018		136018				
141	Ц28-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
					6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
142	72-1-71(об)	Хлеборезка (г.р.680х780х780 мм, 0,2 кВт, 220 В, 50Гц)	шт	1	89970		89970				
143	74-2-96(об)	Соковыжималка(0,8 кВт , 220 В, г.р. 260х470х450 мм)	шт	1	11058		11058				
	Раздел 29 Варочный цех (№42)										
144	72-1-98(об)	Стол производственный центральный (950х600х870)	шт	2	8800		17600				
145	80-2-9(пл)	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	1	19524		19524				
146	74-1-6(об)	Табурет для персонала	шт	2	2580		5160				
147	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	шт	3	8800		26400				
148	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	2	3421,1	29,62	6842	59	6051	24	48
					3352,5	9	6705	18	90	0,05256	–
149	62-7-42(об)	Электрокотел пищеварочный (18,1 кВт, 3Ф, 380 В, г.р. 840х1000х(860)1030 мм)	шт	2	236820		473640				
150	Ц28-927-12	Плита электрическая	шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
					1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
151	80-2-22(пл)	Электроплита 6 конфорочная (18 кВт , 3Ф, 380 В, г.р. 1470?895?860 мм)	шт	1	70831		70831				
152	Ц28-50-3	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом	шт	1	139782,87	35045,37	139783	35045	82458	512	512

153	80-2-23(пл)	Шкаф расстойный ШРЭ - 02.01 (двери стекло) (380В; 1,6 кВт; ,820*1010*1635 мм)	шт		88200	3420	88200	3420	90	19,9728	20
				1	49017		49017				
154	Ц28-927-9	Шкаф жарочный электрический, масса 0,26 т	шт	2	3159,8	21,72	6320	43	5605	21	42
					3105	9	6210	18	90	0,05256	–
155	77-1-86	Шкаф жарочный электрический (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840х897х1475мм)	шт	2	129008		258016				
156	Ц28-927-5	Сковорода электрическая	шт	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
					1354,5	11,25	1355	11	90	0,0657	–
157	62-5-115(об)	Электросковорода (г.р. 840х905х925 мм, 9 кВт, 380/220 В, 50Гц)	шт	1	112800		112800				
158	Ц28-923-1	Кипятильник	шт	2	1140,24	–	2280	–	2030	8	16
					1127,25	–	2255	–	90	–	–
159	68-2-23(об)	Электрокипятильник (г.р. d=306, H=608 мм, 3,1 кВт, 220 В, 50Гц)	шт	2	15600		31200				
	Раздел 30 Экспедиция (№43)										
160	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	шт	3	8800		26400				
	Раздел 31 Экспедиция (№44)										
161	80-2-7(пл)	Стеллаж СТК-1200/500, 1200х500х1600 разборный, полки регулируются по высоте; стойки из оцинк/стали; 4 полки из нерж/стали	шт	1	18206		18206				
162	72-1-98(об)	Стол производственный пристенный (1500х600х870)	шт	1	8800		8800				
163	68-16-41(об)	Столик-термос для перевозки пищи	комплект	5	102500		512500				
164	Е17-1-2	Установка ванн		1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2

		комплект								
165	80-2-8(пл)	Ванна котломоечная	1	330,75 30419	36	331 30419	36	128	0,17	–
		шт								
166	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	5,1055	122,8	122,8	627	627	439	–	–
		т		–	85,96	–	439	100	0,18052	1
167	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза с Усть-Каменогорска	0,0815	702,5	702,5	57	57	11	–	–
		т		–	140,5	–	11	100	0,29505	–
168	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=678,000;	55,257	2,8	2,8	155	155	31	–	–
		т		–	0,56	–	31	100	0,00118	–
169	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза с Алматы	5,024	702,5	702,5	3529	3529	706	–	–
		т		–	140,5	–	706	100	0,29505	1
170	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=128,000;	643,072	2,8	2,8	1801	1801	360	–	–
		т		–	0,56	–	360	100	0,00118	1
171	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	5,1055	102,8	102,8	525	525	367	–	–
		т		–	71,96	–	367	100	0,15112	1
		Всего прямые затраты				**6671563**	**44356**			**789**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**129435**	**6169**			**25**
		оборудования, тенге				18441 6479332				
		Накладные расходы, тенге				124075				
		- заработная плата, тенге				18611				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18978				

Всего	**6814616**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	6035
- сметная заработная плата, тенге	851
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4608
- сметная заработная плата, тенге	2120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3413
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1365
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6830037**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**18693811**
- материалы, тенге	50473
- оборудование, тенге	17733932
- сметная заработная плата, тенге	443295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	894
Налог (2 %)	373876
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19067687**
НДС (12 %)	2288122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21355809**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**18 530 518**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.17г.

Акт №18
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-2-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
7	9-3-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт*	30	2201		66030				
8	9-5-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss *шт*	30	1742		52260				
9	99-1-25(пл)	Краны шаровые д. 15 мм 11Б27п1 *шт*	4	198		792				
10	99-1-27(пл)	Краны шаровые д. 25 мм 11Б27п1 *шт*	2	484		968				
11	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 3/8" *шт*	30	615		18450				

12 99-1-29(пл)	Вентиль радиаторный прямой д. 20мм R16D2	30	816		24480				
	шт								
13 9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	6111		12222				
	шт								
14 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	88,82	148,39	0,07	13180	6	10075	0,646	57
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	9593	2	105	0,0001	–
15 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	120	200		24000				
	кг								
17 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 ммК=0,023;	0,69	17600		12144				
	м3								
19 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	17,6	42		739				
	м								
20 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	8,8	56		493				
	м								
26 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
	шт								
29 99-1-125(пл)	Краны шаровые д. 20 мм 11Б27п1	4	286		1144				
	шт								
30 99-1-27(пл)	Краны шаровые д. 25 мм 11Б27п1	4	484		1936				
	шт								
31 9-3-292	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	9908		19816				
	шт								
33 80-80-1(пл)	Запорно-регулирующая арматура (БТП)	1	732618		732618				
	комплект								
35 80-80-2(пл)	Теплосчетчик	1	92094		92094				
	шт								

Раздел 2 .Приточная установка П1

37	80-1-44(пл)	Приточная установка VS-15-R-E/H/F. VTS Казахстан. В комплект входит: - Фильтр, - Водяной нагреватель, - Внтиляторная секция, - шумоглушитель, - Автоматика AS-1R, щит автоматики	1	449635	449635
		шт			
41	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	3	5520	16560
		м3			
42	8-10-45	Крепления воздуховодов	3	200	600
		кг			
44	99-1-45(пл)	Решетки RAR 300*200	5	749	3745
		шт			
49	99-5-2(пл)	Решетка жалюзийные с электроприводом 600х400	1	22067	22067
		м2			

Раздел 3 .Приточная установка П2

51	80-58-44(пл)	Приточная установка VS-15-R-E/H/F. VTS Казахстан. В комплект входит: - Фильтр, - Водяной нагреватель, - Внтиляторная секция, - шумоглушитель, - Автоматика AS-1R, щит автоматики	1	409773	409773
		шт			
58	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	7	5520	38640
		м3			
59	8-10-45	Крепления воздуховодов	8	200	1600
		кг			
61	99-1-45(пл)	Решетки RAR 300*200	2	749	1498
		шт			
62	99-8-45(пл)	Решетки RAR 150*100	6	436	2616
		шт			
63	99-9-45(пл)	Решетки RAR 200*150	1	541	541
		шт			
64	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	8	39	312
		шт			
66	13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	4	692	2768
		шт			

67	13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	*шт*	4	958	3832
		Раздел 4 .Вентиляция В1				
69	99-1-34(пл)	Вентилятор WK 100	*шт*	1	8015	8015
72	99-1-35(пл)	Решетки RAG 150*100	*шт*	1	318	318
73	8-10-45	Крепления воздуховодов	*кг*	1	200	200
75	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	*м3*	0,5	5520	2760
		Раздел 5 .Вентиляция В2				
80	99-1-34(пл)	Вентилятор WK 100	*шт*	1	8015	8015
83	99-1-35(пл)	Решетки RAG 150*100	*шт*	1	318	318
84	8-10-45	Крепления воздуховодов	*кг*	1	200	200
86	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	*м3*	0,5	5520	2760
		Раздел 6 .Вентиляция В3				
91	99-3-34(пл)	Вентилятор WK 200	*шт*	1	10790	10790
96	99-1-35(пл)	Решетки RAG 150*100	*шт*	5	318	1590
97	8-10-45	Крепления воздуховодов	*кг*	2	200	400
		Раздел 7 .Вентиляция В4				
106	99-12-34(пл)	Вентилятор WK 125	*шт*	1	8255	8255
109	99-98-35(пл)	Решетки RAG 300*200	*шт*	1	635	635

110	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг	1	200	200
112	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,4	5520	2208
		Раздел 8 .Вентиляция В5				
119	99-74-34(пл)	Вентилятор WK 250	шт	1	12365	12365
122	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,5	5520	2760
126	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	т	0,05416	147100	7967
		Раздел 9 .Вентиляция В6				
128	99-12-34(пл)	Вентилятор WK 125	шт	1	8255	8255
132	99-98-35(пл)	Решетки RAG 300*200	шт	4	635	2540
133	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг	3	200	600
		Раздел 10 .Вентиляция В7				
142	99-3-34(пл)	Вентилятор WK 200	шт	1	10790	10790
145	99-12-35(пл)	Решетки RAG 300*250	шт	1	713	713
153	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	т	0,05416	147100	7967
		Раздел 11 Вентиляция В8				
155	99-3-34(пл)	Вентилятор WK 200	шт	1	10790	10790
158	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг	1	200	200
160	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм		1	5520	5520

			м3				
166	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	*т*	0,08124	147100	11950	
		Раздел 12 ВЕ1-ВЕ38					
171	99-1-45(пл)	Решетки RAR 300*200	*шт*	3	749	2247	
172	99-8-45(пл)	Решетки RAR 150*100	*шт*	15	436	6540	
173	99-9-45(пл)	Решетки RAR 200*150	*шт*	1	541	541	
176	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	*м3*	1,5	5520	8280	
		Раздел 13 .Теплоснабжение приточной установки П1					
191	99-1-31(пл)	Краны шаровые д. 15 мм 11Б27п5	*шт*	2	198	396	
192	99-1-32(пл)	Краны шаровые д. 20 мм 11Б27п5	*шт*	7	286	2002	
194	99-1-33(пл)	Насос Star-RS 30/7	*шт*	1	11910	11910	
197	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	1	225	225	
		Раздел 14 .Теплоснабжение приточной установки П2					
203	99-1-32(пл)	Краны шаровые д. 20 мм 11Б27п5	*шт*	7	286	2002	
205	99-1-33(пл)	Насос Star-RS 30/7	*шт*	1	11910	11910	
211	12-5-4	Термометры прямые в оправе	*шт*	2	352	704	
		Всего прямые затраты			**2204095**	**6**	**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**9593** 510376	**2**	**–**

оборудования, тенге	1684120
Накладные расходы, тенге	10075
- заработная плата, тенге	1511
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31803
Всего	**2245973**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10113
- сметная заработная плата, тенге	1426
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7722
- сметная заработная плата, тенге	3552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5720
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2288
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2271816**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6217960**
- материалы, тенге	1396899
- оборудование, тенге	4609436
- сметная заработная плата, тенге	65940
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	124359
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6342319**
НДС (12 %)	761078
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7103397**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,867703881	**6 163 645**

Принял:

Сдал:

Технадзор:

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Цены региона Алматинская об

Наименование объекта: Строительство пищеблока, дезинфекционной камеры и прачки городской больницы в г.Текели Алматинской области

Договор № 31/04/17 от 25.05.17 г.

Акт №19
приемки выполненных работ за октябрь 2017 год
(локальная смета 2-2-4)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	
1	2	3	4	5	6	
2	80-5-7(пл)	Прибор приемно-контрольный Вектор-6 шт	1	4404		
4	80-5-7(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП -212-45 шт	41	323		
6	80-5-8(пл)	Извещатель пожарный тепловой ИП -103-5 шт	4	117		
8	80-5-9(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 шт	6	228		
10	80-5-10(пл)	Батарея аккумуляторная емкостью 7 А/ч Delta DT 1207 шт	1	1169		
12	80-5-11(пл)	Блок резервного питания РИП-2 шт	1	4839		
14	80-5-12(пл)	Устройство сигнальное LD-96 шт	7	325		