Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*
с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №2 за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**44191577,81**	**22873368,55**							**2744804,23**	**25618172,78**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района", БИН 060140014618
Руководитель _____ *Саенко А.В.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект "
Эксперт авторского надзора _____ *Кочин В.Ф.*
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ *Шахманов А.К.*
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольнского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*
с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**44191577,81**	**22873368,55**							**2744804,23**	**25618172,78**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района"
Руководитель _____ Саенко А.В.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН: 071140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Шахманов А.К.
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.08.2020	01.08.2020	31.01.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за август месяц 2020г.
на Водовод. Лок. см. № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 ППС СНЯТИЕ	м3 грунта	4229,97264		44,39	44,39	187776	187776	--	47046	253608
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	65342		18786	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4229,97264		41,10	41,10	173845	173845	--	43556	234794
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	60495		17392	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта ППС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	4229,97264		44,39	44,39	187776	187776	--	47046	253608
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	65342		18786	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4229,97264		41,10	41,10	173845	173845	--	43556	234794
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	60495		17392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20066,17381	60,54	54,87	1214844	1100935	--	476322	1826460
		НР - 72%; СП - 8%			5,68	27,29	113909	547650		135293	
6	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2959,968566	66,60	60,35	197122	178639	--	77289	296364
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	30,02	18483	88862		21953	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	478,5086442	2129,45	--	1018960	--	--	733652	1892821
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	1018960	--		140209	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1412,817975	804,82	--	1137059	--	--	818682	2112200
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	1137059	--		156459	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	21137,55166	19,03	19,03	402296	402296	--	108505	551665
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	150701		40864	
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание лишнего грунта/	м3грунта	503,9525	48,94	48,94	24665	24665	--	6180	33313
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,03	--	8583		2468	
12	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	30,0948833	5395,00	1167,19	162362	35126	90722	47487	226637
		НР - 99%; СП - 8%			1213,29	380,55	36514	11453		16788	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	309,1565282	1212,64	1212,64	374896	374896	--	165520	583649
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	229889		43233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5255447	2839801	90722	2614841	8499913
							2324925	1288812	--	629623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5255447				
	Материалы		Тенге				90722				
	Всего заработная плата		Тенге					3613737			
		Накладные расходы	Тенге				2614841				
		Сметная прибыль	Тенге				629623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8499912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					3613737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8499912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3434
		Сметная заработная плата	Тенге					3613737			
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,7	336388,57	104556,69	1581026	491416	14598	1196177	2999380
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	1075012	133248		222176	
15	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4747	1360,00	–	6455920	–	6455920	–	6972394
		СП - 8%			--	--	--	--		516474	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1943,21	78,69	11659	472	1964	9352	22692
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	9223	223		1681	
18	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57294,00	–	343764	–	343764	–	371265
		СП - 8%			--	--	--	--		27501	
19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1018,96	69,12	14266	968	858	12316	28708
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	12440	--		2127	
20	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2663,00	–	74564	–	74564	–	80529
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1376,76	905,21	19275	12673	–	9793	31393
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	6602	3290		2325	
22	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1537,00	–	21518	–	21518	–	23239
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07176	984964,01	503138,37	70681	36105	1343	42784	122543
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	33233	9984		9077	
24	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3013,00	–	12052	–	12052	–	13016
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
25	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	5889,00	–	16489	–	16489	–	17808
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
26	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	189050,30	36000,74	681	130	324	271	1028
		НР - 99%; СП - 8%			63063,00	12938,70	227	47		76	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1376,76	905,21	4130	2716	–	2098	6727
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1415	705		498	
29	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1723,00	–	5169	–	5169	–	5583
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		Вантуз - 3шт									
45	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	3	3300,03	250,39	9900	751	775	8595	19975
		НР - 99%; СП - 8%			2791,23	102,66	8374	308		1480	
46	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV 05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	193150,00	–	579450	–	579450	–	625806
		СП - 8%			--	--	--	--		46356	
47	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1165,55	26,23	3497	79	519	2907	6915
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	2899	37		512	
48	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909,00	–	71727	–	71727	–	77465
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
49	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1350,15	224,47	4050	673	62	3445	8095
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,54	3315	200		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	26110,00	–	78330	–	78330	–	84596
		СП - 8%			--	--	--	--		6266	
51	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1388,00	–	4164	–	4164	–	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
52	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,00045	420963,81	68333,67	189	31	3	164	381
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	155	10		28	
53	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,45	818,00	–	368	–	368	–	398
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
54	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	3	1442,00	–	4326	–	4326	–	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
55	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,042	1005,24	2,86	42	–	41	1	47
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,50	1	--		3	
56	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,042	224,99	4,66	9	–	7	1	12
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	2	--		1	
		Водовыпуск - 4шт									
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0178	421631,81	68333,67	7505	1216	169	6470	15093
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	6120	415		1118	
58	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,978	1169,00	–	21016	–	21016	–	22698
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
59	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1165,55	26,23	4662	105	692	3875	9221
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	3865	50		683	
60	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035,00	–	108140	–	108140	–	116791
		СП - 8%			--	--	--	--		8651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1388,00	--	16656	--	16656	--	17988
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
62	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1442,00	--	11536	--	11536	--	12459
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
63	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	471,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
64	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,08	1005,24	2,86	80	--	77	2	89
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,50	3	--		7	
65	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,08	224,99	4,66	18	--	14	3	22
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	4	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9560629	547336	7850403	1298254	11727594
							1162889	148517	--	868708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727621				
	Материалы		Тенге				21385				
	Всего заработная плата		Тенге					1307891			
		Накладные расходы	Тенге				1294809				
		Сметная прибыль	Тенге				241794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3264224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					1307891			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7833008				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					3515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7828958				
	Сдача и испытание		Тенге				116				
		Накладные расходы	Тенге				3445				
		Сметная прибыль	Тенге				626916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8463369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11727593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1311406			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 7шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,47	41199,01	9087,07	596150	131490	227524	285012	951655
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	237136	50755		70493	
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	15028,00	–	105196	–	105196	–	113612
		СП - 8%			--	--	--	--		8416	
68	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12994,00	–	51976	–	51976	–	56134
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а	шт.	17	17946,00	–	305082	–	305082	–	329489
		СП - 8%			--	--	--	--		24407	
70	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	16457,00	–	115199	–	115199	–	124415
		СП - 8%			--	--	--	--		9216	
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7750,00	–	54250	–	54250	–	58590
		СП - 8%			--	--	--	--		4340	
72	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9006,00	–	63042	–	63042	–	68085
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	24	2419,00	–	58056	–	58056	–	62700
		СП - 8%			--	--	--	--		4644	
76	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1357281	131490	988655	285012	1773676
							237136	50755	--	131383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357281				
	Материалы		Тенге				227524				
	Всего заработная плата		Тенге					287891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8330				
	Местные материалы		Тенге				752801				
		Накладные расходы	Тенге				285012				
		Сметная прибыль	Тенге				131383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1773676				233
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287891			
		Сметная заработная плата	Тенге				1773676				233
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					287891			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22001183
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**				3724949				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3518627			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1488084			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8929780		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							4198107	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1629714	
		- Накладные расходы	Тенге								22001183
		- Сметная прибыль	Тенге								
ИТОГО:			**Тенге**								4198107
В том числе :			**Тенге**								1629714
Накладные расходы			**Тенге**								22639217
Сметная прибыль			**Тенге**						2,9%	638034	2338631
Итого с временными			**Тенге**						3,3%	747094	2373917
Итого с зимними удорожаниями			**Тенге**							352867	2420690
Итого с командировочными			**Тенге**								2541485
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**Тенге**								2287336,8
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			**Тенге**								25618172,78
Итогос понижающим коэффициентом			**Тенге**						12%	2744804,23	
Итого с НДС			**Тенге**								

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Прораб_____**Казимирчик В.И.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района", БИН 060140014618

Руководитель_____**Саенко А.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН

от авторского надзора Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.