Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	***101463910,43***	***51136011,27***							***6136321,35***	***57272332,62***

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443
Руководитель _____ Омаров М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____Шахманов А.К.
№ KZ95VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*
с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**101463910,43**	**51136011,27**							**6136321,35**	**57272332,62**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района",
БИН060140014443
Руководитель _____ Омаров М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Шахманов А.К.
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

РЕЕСТР 1

выполненных работ ТОО «АиФ» **за сентябрь 2020г**

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"

по объекту: "Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
3	Подготовительные работы. Вынос проекта в натуру.	1-1-1	7683,26
4	Водовод	6-1-1	48892067,63
5	Соединительный водовод	6-1-2	8372581,73
	Итого:		57272332,62

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Подготовительные работы**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2020г.
на Вынос проекта в натуру. Лок. см. № 1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0102-01 п.45	Восстановление и закрепление трассы (топографическая съемка на незастроенной территории)	га		0,1296	29128,00	--	3775	--	--	--	3775
						--	--	--	--		--	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей	км		0,183	19044,00	--	3485	--	--	--	3485
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									7260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					7260				
		ИТОГО:	Тенге									7260
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									0
		Сметная прибыль	Тенге									0
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге									7622,28
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге									6860,05
		Итого с НДС	Тенге							12%	823,21	7683,26

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб _____ **Казимирчик В.И.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443

Руководитель _____ **Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ИИН "Костанайпроект", БИН980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Страниц - 1

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за сентябрь месяц 2020г.
на Водовод. Лок. см. № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 ПЗС СНЯТИЕ	м3 грунта	8351,045989		44,39	44,39	370718	370718	–	92882	500687
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	129002		37088	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	8351,045989		41,10	41,10	343215	343215	–	85991	463543
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	119432		34337	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта ПЗС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	8351,045989		44,39	44,39	370718	370718	–	92882	500687
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	129002		37088	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	8351,045989		41,10	41,10	343215	343215	–	85991	463543
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	119432		34337	
5	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	39615,75041		60,54	54,87	2398412	2173527	–	940382	3605898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,68	27,29	224885	1081201		267104	
6	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5843,733688	66,60	60,35	389170	352679	--	152588	585098
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	30,02	36490	175437		43341	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	944,6982365	2129,45	--	2011688	--	--	1448415	3736912
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	2011688	--		276808	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2789,263404	804,82	--	2244844	--	--	1616288	4170022
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	2244844	--		308891	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	41730,92382	19,03	19,03	794235	794235	--	214217	1089128
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	297523		80676	
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание лишнего грунта/	м3грунта	994,9309043	48,94	48,94	48696	48696	--	12201	65768
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,03	--	16945		4872	
12	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	59,4149834	5395,00	1167,19	320544	69349	179107	93751	447439
		НР - 99%; СП - 8%			1213,29	380,55	72088	22610		33144	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	610,3539207	1212,64	1212,64	740140	740140	--	326779	1152272
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	453859		85353	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10375595	5606492	179107	5162367	16780997
							4589995	2544444	--	1243039	
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,279	336388,57	104556,69	3121350	970182	28819	2361560	5921542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	2122349	263065		438633	
15	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9523,29	1360,00	–	12951674	–	12951674	–	13987808
		СП - 8%			--	--	--	--		1036134	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1943,21	78,69	3886	157	655	3117	7564
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	3074	74		560	
18	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294,00	–	114588	–	114588	–	123755
		СП - 8%			--	--	--	--		9167	
19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1018,96	69,12	6114	415	367	5278	12303
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	–	5332	--		911	
20	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2663,00	–	31956	–	31956	–	34512
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1376,76	905,21	8261	5431	–	4197	13454
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	2829	1410		997	
22	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1537,00	–	9222	–	9222	–	9960
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03474	984964,01	503138,37	34218	17479	651	20712	59325
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	16088	4833		4394	
24	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3013,00	–	9039	–	9039	–	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
25	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5889,00	–	7067	–	7067	–	7632
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
26	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	189050,30	36000,74	340	65	161	135	514
		НР - 99%; СП - 8%			63063,00	12938,70	114	23		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,1072	621,00	–	3172	–	3172	–	3425
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1376,76	905,21	4130	2716	–	2098	6727
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1415	705		498	
29	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1723,00	–	5169	–	5169	–	5583
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
32	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	34	9468,20	4567,47	321919	155294	10971	250873	618615
		НР - 118%; СП - 8%			4578,05	1675,02	155654	56951		45823	
33	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	5315,00	–	180710	–	180710	–	195167
		СП - 8%			--	--	--	--		14457	
34	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1136	301623,00	–	34264	–	34264	–	37006
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
35	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000105	244652,00	–	26	–	26	–	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
38	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	66	6194,35	5454,19	408827	359976	470	110284	560640
		НР - 99%; СП - 8%			733,05	954,80	48381	63017		41529	
39	С123-010501-1217 2301-0501-1217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 355х20,1питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	16162,00	–	1066692	–	1066692	–	1152027
		СП - 8%			--	--	--	--		85335	
40	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13366,21	1495,57	53465	5982	31618	15815	74822
		НР - 99%; СП - 8%			3966,17	27,51	15865	110		5542	
41	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	84	6194,35	5454,19	520325	458152	597	140361	713541
		НР - 99%; СП - 8%			733,05	954,80	61576	80203		52855	
44	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	150	1206,31	7,33	180947	1099	22991	155602	363472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1045,72	2,11	156857	316		26924	
		Водовыпуск - 3шт									
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01335	421631,81	68333,67	5629	912	127	4853	11320
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	4590	311		839	
58	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,4835	1169,00	–	15762	–	15762	–	17023
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
59	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1165,55	26,23	3497	79	519	2907	6915
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	2899	37		512	
60	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27035,00	–	81105	–	81105	–	87593
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
61	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1388,00	–	12492	–	12492	–	13491
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
62	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1442,00	–	8652	–	8652	–	9344
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
63	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471,00	–	2826	–	2826	–	3052
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
64	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,06	1005,24	2,86	60	–	58	1	67
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,50	2	--		5	
65	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,06	224,99	4,66	13	–	10	2	17
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	3	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19207396	1977940	14632430	3077795	24068006
							2597027	471057	--	1782813	
		<u>РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 14шт</u>									
66	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,2014286	41199,01	9087,07	255493	56353	97510	122148	407852
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	101630	21752		30211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	15028,00	–	45084	–	45084	–	48691
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
68	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	–	25988	–	25988	–	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а	шт.	8	17946,00	–	143568	–	143568	–	155053
		СП - 8%			--	--	--	--		11485	
70	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16457,00	–	49371	–	49371	–	53321
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7750,00	–	23250	–	23250	–	25110
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
72	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9006,00	–	27018	–	27018	–	29179
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2419,00	–	9676	–	9676	–	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
74	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	14	4333,00	–	60662	–	60662	–	65515
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
75	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,39392	573624,00	–	225962	–	225962	–	244039
		СП - 8%			--	--	--	--		18077	
76	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	–	3570	–	3570	–	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Бетонная отмостка колодцев									
77	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,9	240,16	30,49	4539	576	2673	1406	6421
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	1290	206		476	
78	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 покрытия	18,9	3019,92	59,39	57077	1122	55420	809	62516
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	11,32	535	214		4631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				931257	58052	769752	124363	1140070
							103454	22172	--	84450	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								41989073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7290476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7642483			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3037673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15581289		
		- Накладные расходы	Тенге							8364525	
		- Сметная прибыль	Тенге							3110302	
		ИТОГО:	**Тенге**								41989073
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								8364525
		Сметная прибыль	**Тенге**								3110302
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	1217683	43206756
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	1425823	44632579
		Итого с командировочными	**Тенге**							673445	45306024
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								46198675
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**Тенге**								48504035,35
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								43653631,81
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	5238435,82	48892067,63

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Казимарчик В.И.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН100340001444

Руководитель_____**Омаров М.Ж.**

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект", БИН980140002078

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №5
за сентябрь месяц 2020г.
на Соединительный водовод. Лок. см. № 6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта ППС СНЯТИЕ	192		44,39	44,39	8523	8523	--	2135	11511
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	2966		853	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта ППС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	192		44,39	44,39	8523	8523	--	2135	11511
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	2966		853	
3	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	776		60,54	54,87	46980	42575	--	18420	70633
		НР - 72%; СП - 8%				5,68	27,29	4405	21179		5232	
4	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	173		66,60	60,35	11521	10441	--	4517	17321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	30,02	1080	5194		1283	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	18	2129,45	--	38330	--	--	27598	71202
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	38330	--		5274	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18	2746,16	154,74	49431	2785	29186	18059	72888
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	17460	781		5399	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78	804,82	--	62776	--	--	45198	116612
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	62776	--		8638	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	871	19,03	19,03	16577	16577	--	4471	22732
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	6210		1684	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание лишнего грунта/	м3грунта	18	48,94	48,94	881	881	--	221	1190
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,03	--	307		88	
10	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	6	5395,00	1167,19	32370	7003	18087	9467	45184
		НР - 99%; СП - 8%			1213,29	380,55	7280	2283		3347	
11	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	829,1	2552,69	2056,01	2116432	1704638	3753	879071	3235143
		НР - 99%; СП - 8%			492,15	578,83	408041	479909		239640	
12	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	34,5	6194,35	5454,19	213705	188170	245	57648	293062
		НР - 99%; СП - 8%			733,05	954,80	25290	32941		21708	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2606050	1990117	51271	1068940	3968989
							564662	554735	--	293999	
РАЗДЕЛ 2. Водовод											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,195	1360,00	–	95465	–	95465	–	103102
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
16	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	988,386	748,00	–	739313	–	739313	–	798458
		СП - 8%			--	--	--	--		59145	
17	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,845	17300,00	–	602819	–	602819	–	651044
		СП - 8%			--	--	--	--		48225	
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,5	1206,31	7,33	41618	253	5288	35788	83599
		НР - 99%; СП - 8%			1045,72	2,11	36077	73		6192	
20	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1899,29	78,69	1899	79	327	1515	3688
		НР - 99%; СП - 8%			1493,28	37,17	1493	37		273	
21	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691,00	–	28691	–	28691	–	30986
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1165,55	26,23	1166	26	174	969	2305
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	966	12		171	
23	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2211,00	–	2211	–	2211	–	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
24	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2663,00	–	21304	–	21304	–	23008
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
25	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1388,00	–	4164	–	4164	–	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
26	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00	–	1862	–	1862	–	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1376,76	905,21	8261	5431	–	4197	13454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	2829	1410		997	
28	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1537,00	–	4611	–	4611	–	4980
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
29	С123-020302-8206 2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	599,00	–	1797	–	1797	–	1941
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02394	984964,01	503138,37	23580	12045	448	14273	40882
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	11087	3331		3028	
31	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	6744,00	–	2698	–	2698	–	2913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
32	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	3967,00	–	1587	–	1587	–	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
33	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014,00	–	6028	–	6028	–	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
34	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	726,00	–	726	–	726	–	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
35	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917,00	–	917	–	917	–	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
36	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	–	392	–	392	–	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	189050,30	36000,74	151	29	72	60	228
		НР - 99%; СП - 8%			63063,00	12938,70	50	10		17	
38	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,1152	621,00	--	72	--	72	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1376,76	905,21	4130	2716	--	2098	6727
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1415	705		498	
40	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6496,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
41	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	985,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
42	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/упор	шт. сборных конструкций	1	3300,74	1972,16	3301	1972	--	2401	6158
		НР - 118%; СП - 8%			1328,58	706,43	1329	706		456	
43	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,112	42085,00	--	4714	--	4714	--	5091
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
44	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13366,21	1495,57	13366	1496	7904	3954	18706
		НР - 99%; СП - 8%			3966,17	27,51	3966	28		1386	
45	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	2	9468,20	4567,47	18936	9135	645	14757	36389
		НР - 118%; СП - 8%			4578,05	1675,02	9156	3350		2695	
46	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5315,00	--	10630	--	10630	--	11480
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
		Вантуз									
47	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3300,03	250,39	3300	250	259	2865	6658
		НР - 99%; СП - 8%			2791,23	102,66	2791	103		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV 05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193150,00	--	193150	--	193150	--	208602
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	
49	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1165,55	26,23	1166	26	174	969	2305
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	966	12		171	
50	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691,00	--	28691	--	28691	--	30986
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
51	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1350,15	224,47	1350	224	21	1148	2698
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,54	1105	67		200	
52	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26110,00	--	26110	--	26110	--	28199
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
53	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1388,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
54	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,00015	420963,81	68333,67	63	10	1	55	127
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	52	3		9	
55	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	818,00	--	123	--	123	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
56	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
57	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,014	1005,24	2,86	14	--	14	--	16
		СП - 8%			31,86	0,50	--	--		1	
58	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,014	224,99	4,66	3	--	2	--	4
					48,52	0,50	1	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1911673	33693	1804700	85049	2156461
							73284	9847	--	159735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы волопроводные д1500 - 3шт									
59	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,15	41199,01	9087,07	253374	55885	96702	121135	404470
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	100787	21572		29961	
60	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	15028,00	–	45084	–	45084	–	48691
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	–	25988	–	25988	–	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а	шт.	8	17946,00	–	143568	–	143568	–	155053
		СП - 8%			--	--	--	--		11485	
63	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16457,00	–	49371	–	49371	–	53321
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
64	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7750,00	–	23250	–	23250	–	25110
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	–	6186	–	6186	–	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
66	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9006,00	–	18012	–	18012	–	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
67	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2419,00	–	12095	–	12095	–	13063
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
68	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6903,00	–	20709	–	20709	–	22366
		СП - 8%			–	–	–	–		1657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,00615	573624,00	–	3528	–	3528	–	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
70	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	–	2975	–	2975	–	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон	м2 поверхности	25,434	314,57	20,79	8001	529	894	6176	15311
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	6578	63		1134	
72	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	25,434	1339,00	–	34056	–	34056	–	36781
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
73	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	47,4765	390,59	191,26	18544	9081	–	15977	37282
		НР - 118%; СП - 8%			199,33	85,86	9463	4076		2762	
74	С122-050105-0103 2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (пенекрит)	кг	94,953	1674,00	–	158951	–	158951	–	171667
		СП - 8%			--	--	--	--		12716	
		Бетонная отмостка колодцев									
75	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,67	240,16	30,49	1362	173	802	422	1926
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	387	62		143	
76	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 покрытия	5,67	3019,92	59,39	17123	337	16626	243	18755
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	11,32	160	64		1389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				842176	66004	658797	143953	1065020
							117376	25837	--	78891	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7190470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				755322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2089814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					590419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2514768		
		- Накладные расходы	Тенге							1297942	
		- Сметная прибыль	Тенге							532625	
		ИТОГО:	Тенге								7190470
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								1297942
		Сметная прибыль	Тенге								532625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге						2,9%	208524	7398994
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	244167	7643160
		Итого с командировочными	Тенге							115325	7758485
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								7911348
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								8306132,67
		Итого с понижающим коэффициетом	Тенге								7475519,40
		Итого с НДС	Тенге						12%	897062,33	8372581,73

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____ **Казимирчик В.И.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443

Руководитель_____ **Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект", БИН980140003078

Эксперт авторского надзора_____ **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46